



## BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD

### PROJECT COMPLETION REPORT

Form No: IMED 04/2003 (Revised)


Name of the project: Rehabilitation of BWDB infrastructures for erosion Protection, Drainage and Irrigation improvement in the Coastal Area of Polder No. 61/1 (Sitakunda), 61/2 (Mirersarai) & 72 (Sandwip) in Chittagong District.

Implementation Period: April-2016 to June-2019.

Name of the Division : Chittagong O&M Division-2, BWDB, Chattogram.

Name of the Circle : Chittagong O&M Circle, BWDB, Chattogram.

Name of the Zone : South-Eastern Zone, BWDB, Chattogram.



**Government of the People's Republic of Bangladesh**  
**Ministry of Planning**  
**Implementation Monitoring and Evaluation Division**

**PROJECT COMPLETION REPORT: IMED 04/2003 (Revised)**

**A. PROJECT DESCRIPTION:**

01. Name of the Project : Rehabilitation of BWDB infrastructures for erosion Protection, Drainage and Irrigation improvement in the Coastal Area of Polder No. 61/1 (Sitakunda), 61/2 (Mirersarai) & 72 (Sandwip) in Chittagong District.

02. Administrative Ministry/Division : Ministry of Water Resources

03. Executing Agency : Bangladesh Water Development Board

04. Location of the Project : Upazila- Sitakunda, Mirsarai, Sandwip, District- Chattogram.

05. Objective of the Project :

- To rehabilitate/protection of BWDB infrastructures under polder no- 61/1, 61/2 & 72 in the South-Eastern Zone for protection of tidal flood and saline intrusion by various natural disasters.
- To bring the damaged structure in a sustainable condition for ensuring desired benefits of the polder area covers about gross 42660 and net 34128 hectares area.
- To increase sustainable socio-economic development by enhancing natural security against Cyclonic tidal surges and reducing drainage congestion.
- To address the midterm rehabilitation programme.

06. Estimated Cost :

(In lakh Taka)

|                      | Original | Latest Revised (Inter item cost adjustment) |
|----------------------|----------|---------------------------------------------|
| (a) Total            | 9539.78  | 9539.78                                     |
| (b) Taka             | 9539.78  | 9539.78                                     |
| (c) Foreign Currency | -        | -                                           |
| (d) Project Aid      | -        | -                                           |
| (e) RPA              | -        | -                                           |

07. Date of Approval :

|     |    |
|-----|----|
| PCP | PP |
|-----|----|

(a) Original :

-

02/11/16

(b) Latest Revised :

-

27/05/19

(Inter item cost adjustment)

-



|                                                    |                         |                      |                    |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 08.                                                | Implementation Period : |                      |                    |
|                                                    |                         | Date of Commencement | Date of Completion |
| (a) Original                                       |                         | April 2016           | June 2018          |
| (b) Latest Revised<br>(Inter item cost adjustment) |                         | April 2016           | June 2019          |
| (c) Actual                                         |                         | April 216            | June 2019          |

09. Financing Arrangement (Source-wise) :

9.1 Status of Loan/Grant

a) Foreign Financing :

| Source (s)     | Currency as per agreement | Amount in US \$ (Million) | Nature (Loan/Grant/ Supplier's Credit) | Date of Agreement | Date of Effective -ness | Date of Closing |         |
|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------|
| 1              | 2                         | 3                         | 4                                      | 5                 | 6                       | Original        | Revised |
|                |                           |                           |                                        |                   |                         |                 |         |
| Not Applicable |                           |                           |                                        |                   |                         |                 |         |

b) GOB

(In lakh Taka)

| Total amount | Loan | Grant   | Cash Foreign Exchange |
|--------------|------|---------|-----------------------|
| 1            | 2    | 3       | 4                     |
| 9539.78      | -    | 9539.78 | -                     |

|                |                            |                   |                    |                   |                   |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9.2            | Utilization of Project Aid |                   |                    | : (Source wise)   |                   |                   |
|                |                            |                   |                    | (In million)      |                   |                   |
| Source (s)     | Total amount               |                   | Actual Expenditure |                   | Unutilized Amount |                   |
|                | In US \$                   | In Local Currency | In US \$           | In Local Currency | In US \$          | In Local Currency |
| 1              | 2                          | 3                 | 4                  | 5                 | 6                 | 7                 |
| Not Applicable |                            |                   |                    |                   |                   |                   |

9.3 Re-imbursible Project Aid (RPA)

(In lakh Taka)

| RPA Amount     |                  | Amount Spent | Amount Claimed | Amount Re-imbursed | Remarks |
|----------------|------------------|--------------|----------------|--------------------|---------|
| As per PP      | As per Agreement |              |                |                    |         |
| 1              | 2                | 3            | 4              | 5                  | 6       |
| Not Applicable |                  |              |                |                    |         |



## B. IMPLEMENTATION POSITION

### 01. Implementation Period :

| Implementation Period as per PP |                         | Actual                  | Time Over-                                   | Remarks                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Original                        | Latest Revised          | Implementation Period   | run<br>(% of original implementation period) |                                                                            |
| 1                               | 2                       | 3                       | 4                                            | 5                                                                          |
| April 2016 to June 2018         | April 2016 to June 2019 | April 2016 to June 2019 | 44.44%                                       | The administrative approval of project was issued on 02/11/2016.           |
|                                 |                         |                         |                                              | Thus project implementation period has been extended due to late approval. |

### 02. Cost of the Project :

(In lakh Taka)

| Description  | Estimated Cost |                | Actual expenditure | Cost over-run (% of original cost) | Remarks |
|--------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------------------|---------|
|              | Original       | Latest revised |                    |                                    |         |
| 1            | 2              | 3              | 4                  | 5                                  | 6       |
| <b>Total</b> | 9539.78        | 9539.78        | 7909.18            | (-)17.09%                          |         |
| <b>Taka</b>  | 9539.78        | 9539.78        | 7909.18            |                                    |         |
| <b>PA</b>    | -              | -              | -                  | -                                  |         |

### 03. Project Personnel :

| Sanctioned strength as per PP | Manpower employed during execution | Status of the existing manpower        |                          |        | Manpower employed |        |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|--------|
|                               |                                    | Manpower requirement for O&M as per PP | Existing manpower of O&M | Others | Male              | Female |
| 1                             | 2                                  | 3                                      | 4                        | 5      | 6                 | 7      |

Project Completed with existing man power of Chittagong O & M Division-2, BWDB, Chattogram


### 04. Training of Project Personnel (Foreign/ Local) : No provision of training in this project

| Field of training/ study tour/ workshop/ seminar etc. | Previous as per PP |            | Actual           |            | Remarks |
|-------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------|------------|---------|
|                                                       | Number of Person   | Man-months | Number of person | Man-months |         |
| 1                                                     | 2                  | 3          | 4                | 5          | 6       |
| Not Applicable                                        |                    |            |                  |            |         |



05. Component-wise progress (as Per latest Approved PP)

| Items of work<br>(as per PP)                                          | Unit | Target (as per PP) |                        | Actual progress |                        | Reasons for<br>deviation<br>(±) |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
|                                                                       |      | Financial          | Physical<br>(Quantity) | Financial       | Physical<br>(Quantity) |                                 |
| 1                                                                     | 2    | 3                  | 4                      | 5               | 6                      | 7                               |
| <b>A. Revenue Component</b>                                           |      |                    |                        |                 |                        |                                 |
| Fuel & Lubricant                                                      | Item | 4.00               | 1 Item                 | 1.49            | 1 Item                 |                                 |
| Printing & Publication                                                | Item | 3.00               | 1 Item                 | 0.99            | 1 Item                 |                                 |
| Stationery, seal and stamps                                           | Item | 4.00               | 1 Item                 | 3.98            | 1 Item                 |                                 |
| Survey & Investigation                                                | Item | 3.00               | 1 Item                 | 1.00            | 1 Item                 |                                 |
| Honorarium for Different Committee                                    | Item | 5.00               | 1 Item                 | 3.45            | 1 Item                 |                                 |
| Mid-Term Evaluation                                                   | Item | 10.00              | 1 Item                 | 0.00            | 1 Item                 |                                 |
| Repair & Maintenance of Vehicle                                       | Item | 5.00               | 1 Item                 | 2.89            | 1 Item                 |                                 |
| <b>Sub Total (A)</b>                                                  |      | <b>34.00</b>       |                        | <b>13.80</b>    |                        |                                 |
| <b>B. Capital Component</b>                                           |      |                    |                        |                 |                        |                                 |
| Purchase of Speed Boat (1no.)                                         | No.  | 70.00              | 1 No.                  | 45.93           | 1 No.                  |                                 |
| Purchase of Levelling machine (Auto Focus) with stand & staff -2 Nos. | No.  | 3.00               | 2 Nos                  | 3.00            | 2 Nos                  |                                 |
| Purchase of Computer with Laser Printer, Scanner, Digital Camera etc. | Item | 2.00               | 1 Item                 | 2.00            | 1 Item                 |                                 |
| Afforestation                                                         | Item | 50.00              | 1 Item                 | 49.99           | 1 Item                 |                                 |
| <b>a) Polder no.61/1(Sitakunda)</b>                                   |      |                    |                        |                 |                        |                                 |
| Embankment (sea-dyke)with Slope Protection 2.150km                    | Km   | 4353.00            | 2.15                   | 3822.63         | 2.15                   |                                 |
| <b>b) Polder no.61/2(Mirersarai)</b>                                  |      |                    |                        |                 |                        |                                 |
| Repair of Sluice - 5 Nos.                                             | No.  | 198.00             | 5 Nos                  | 177.29          | 5 Nos                  |                                 |
| Re-sectioning of embankment (Sea-dyke) 10.00 km.                      | Km   | 618.51             | 10.00                  | 563.73          | 10.00                  |                                 |
| Re-excavation of khal- 22.100 km.                                     | Km   | 566.33             | 22.10                  | 413.79          | 22.10                  |                                 |
| <b>c) Polder no.72 (Sandwip)</b>                                      |      |                    |                        |                 |                        |                                 |
| Construction of Sluice (2-vent) - 4 Nos.                              | No.  | 1222.00            | 4 Nos                  | 1026.33         | 4 Nos                  |                                 |
| Repair of Sluice -15 Nos.                                             | No.  | 122.73             | 15 Nos                 | 99.15           | 15 Nos                 |                                 |
| Raising hights of embankment (sea dyke) 27.50 km                      | Km   | 1414.02            | 27.50                  | 1223.58         | 27.50                  |                                 |
| Retired embankment/guide bundh (Marginal) 2.00km                      | Km   | 84.50              | 2.00                   | 54.70           | 2.00                   |                                 |
| Re-sectioning of embankment (Sea-dyke) 5.80 km.                       | Km   | 247.52             | 5.80                   | 156.26          | 5.80                   |                                 |
| Re-excavation of khal- 32.640 km.                                     | Km   | 504.17             | 32.64                  | 257.00          | 32.64                  |                                 |
| <b>Sub Total (B)</b>                                                  |      | <b>9455.78</b>     |                        | <b>7895.38</b>  |                        |                                 |
| C. Physical Contingency                                               | LS   | 25.00              | LS                     | -               | LS                     |                                 |
| D. Price Contingency                                                  | LS   | 25.00              | LS                     | -               | LS                     |                                 |
| <b>Grand Total (A + B + C+ D)</b>                                     |      | <b>9539.78</b>     | <b>100%</b>            | <b>7909.18</b>  | <b>100%</b>            |                                 |



06. Information regarding Project Director (s) :

| Name & Designation with pay scale                                                        | Full time | Part time | Responsible for more than one project | Date of    |            | Remarks |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|------------|------------|---------|
|                                                                                          |           |           |                                       | Joining    | Transfer   |         |
| 1                                                                                        | 2         | 3         | 4                                     | 5          | 6          | 7       |
| A.K.M Shamsul Karim<br>Chief Engineer<br>Scale: BDT 66,000-76,490 (Grade-2)              | Full time |           | Yes                                   | 29/12/2015 | 21/04/2019 |         |
| Mir Mosharrof Hossain<br>Additional Chief Engineer<br>Scale: BDT 56,500-74,400 (Grade-3) | Full time |           | Yes                                   | 22/04/219  | Till Date  |         |


07. Procurement of Transport (in Nos) :

| Type of Transport | Number as per P.P. | Procured with date | Transferred to Transport Pool with date | Transferred to O&M with date | Condemned/ damaged with date | Remarks |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|
| 1                 | 2                  | 3                  | 4                                       | 5                            | 6                            | 7       |
| Car               |                    |                    |                                         |                              |                              |         |
| Jeep              |                    |                    |                                         |                              |                              |         |
| Microbus          |                    |                    |                                         |                              |                              |         |
| Minibus           |                    |                    |                                         |                              |                              |         |
| Bus               |                    |                    |                                         |                              |                              |         |
| Pick-up           |                    |                    |                                         |                              |                              |         |
| Track             |                    |                    |                                         |                              |                              |         |
| Motor cycle       |                    |                    |                                         |                              |                              |         |
| By-cycle          |                    |                    |                                         |                              |                              |         |
| Speed Boat        | 1                  | 30-05-2019         | 30-06-2019                              |                              |                              |         |
| Launch            |                    |                    |                                         |                              |                              |         |
| others with name  |                    |                    |                                         |                              |                              |         |


08. Procurement of Goods, Works and Consultancy Services :

08.1 Goods & Works of the Project Costing above Tk. 200.00 lakh and Consultancy above Tk. 100.00 lakh.

| Description of Procurement (goods/ works/ consultancy) as per bid document                                                                                                                                                                                     | Tender/Bid/Proposal Cost (in lakh Taka) |                  | Tender/ Bid/Proposal |                                    | Date of completion of works/ services and supply of goods |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                | As per PP                               | Contracted value | Invitation date      | Contract signing/ L.C opening date | as per Contract                                           | Actual     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                       | 3                | 4                    | 5                                  | 6                                                         | 7          |
| Re-Construction of Coastal Embankment Project (Sea Dyke) with slope protection in of Polder No: 61/1, from km.0.000(E)to km. 0400(E) Total = 400 m (E) at Bansbaria Union of Sitakunda Upzaila, Dist.: Chittagong.(E-Tender ID No: 81697. Pack. No: CTG-2/P-1) | 782.00                                  | 724.60           | 12/01/2017           | 23/04/2017                         | 31/05/2019                                                | 31/05/2019 |



| Description of Procurement (goods/ works/ consultancy) as per bid document                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tender/Bid/Proposal Cost (in lakh Taka) |                  | Tender/ Bid/Proposal |                                    | Date of completion of works/ services and supply of goods |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | As per PP                               | Contracted value | Invitation date      | Contract signing/ L.C opening date | as per Contract                                           | Actual     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                       | 3                | 4                    | 5                                  | 6                                                         | 7          |
| Re-Construction of Coastal mbankment Project (Sea Dyke) with slop protection in of Polder No: 61/1, from. OAOO (E) to km. 0.800 (E) = 400 m (E) at nsbaria Union of Sitakunda Upzailla, Dist- hittagong. (E-Tender ID No: 81698, Pack No: CTG-2/P-2)                                                                                                                           | 877.00                                  | 766.04           | 12/01/2017           | 10/04/2017                         | 31/05/2019                                                | 31/05/2019 |
| Re-Construction of Coastal mbankment Project (Sea Dyke)with slope protection in of Polder No: 61/1, from km. 0.800 (E) to km. 1.200 (E) Total = 400 m (E) at Bansbaria Union of Sitakunda Upzailla, DisL Chittagong(E-Tender ID No: 81699, Pack No: CTG-2/P-3)                                                                                                                 | 845.00                                  | 792.64           | 12/01/ 2017          | 11/04/2017                         | 31/05/2019                                                | 31/05/2019 |
| Re-Construction of Coastal mbankment Project (Sea Dyke)with slope protection in of Polder No: 6UI, from km. 1.200(E) to km. 1.700 (E) Total = 500 m (E) at ansbaria Union of Sitakunda Upzailla, Dist. Chittagong.(E-Tender IDNo: 81700, Pack No: CTG-2/P-4)                                                                                                                   | 1005.00                                 | 944.91           | 16/01/2017           | 100/4/2017                         | 31/05/2019                                                | 31/05/2019 |
| Re-Construction of Coastal mbankment Project (Sea Dyke) with slope protection in of Polder No: 61/1, from km. 1.700 (E) to km. 1.950 (E) & km. 0.000 to ID. 0.200 = 200 m Total = 450 m at ansbaria Union of Sitakunda Upzailla, Dist. hittagong.(E-Tender ID No: 81701, Pack No: CTG-2/P-5)                                                                                   | 844.00                                  | 841.59           | 16/01/217            | 10/04/2017                         | 31/05/2019                                                | 31/05/2019 |
| Re-sectioning of embankment (Sea Dyke) from km 11.000 to km. 16.000= 5.000 km in Polder No. 61/2, Upazila- Mirsarai, District- Chittagong. (E-Tender 10 No : 99709,Package No : CTG-1IP-6)                                                                                                                                                                                     | 306.90                                  | 306.91           | 07/05/2017           | 09/09/2017                         | 31/05/2019                                                | 31/05/2019 |
| Re-sectioning of embankment (Sea Dyke) from km. 16.000 to km. 21.000 = 5.000km in Polder no. 61/2, Upazila- Mirsarai, District- Chittagong. (E- ender ill No : 99710,Package No: CTG-1IP-7)                                                                                                                                                                                    | 311.60                                  | 311.60           | 07/05/2017           | 09/09/2017                         | 31/05/2019                                                | 31/05/2019 |
| Re-excavation of Chua khali Khal from km. 0.00 to km. 2.00 = 2.00km, Kodalia khali Khal from km. 0.00 to km. 1.00 = 2.00 km & Mogadia Khal from km. 0.00 to km. 2.10 = 2.10 km, Saherkhali khali Khal from km. 0.00 to km. 400 = 4.00111;-Total= 10.100 Km, in Polder No- 61/2 in Upazila-Mirsarai, District- Chittagong. (E-Tender 10 No : 99711, Package No : CTG-2IP-8)     | 284.71                                  | 284.71           | 07/05/2017           | 19/09/2017                         | 30/06/2019                                                | 31/05/2019 |
| Re-excavation of Gutta khali Khal from km. 0.00 to km 3.00 = 3.00Km., Bara Mitanalal Khal from km. 0.00 to km 3.00= 3.00 km, Dabar khali Khal from km. 0.00 to km 2.00 = 1.00 Km & Mohamaya Khal (Old) from km. 0.00 to km 4.00 = 4.00 km., To 1.11= 12.00 Km ill Polder No. 6/2 ill Upazila- Mirsarai, District- Chittagong. (E-Tender ID No : 99712, Package No : CTG-2IP-9) | 281.62                                  | 281.62           | 07/05/2017           | 09/09/2017                         | 30/06/2019                                                | 31/05/2019 |



| Description of Procurement (goods/ works/ consultancy) as per bid document                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tender/Bid/Proposal Cost (in lakh Taka) |                  | Tender/ Bid/Proposal |                                    | Date of completion of works/ services and supply of goods |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | As per PP                               | Contracted value | Invitation date      | Contract signing/ L.C opening date | as per Contract                                           | Actual     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                       | 3                | 4                    | 5                                  | 6                                                         | 7          |
| Supplying & installation of 10 nos M.S Vertical Lift gate, 10 Nos M.S Flap gate (size: 2.59m × 1.98m), 39 No M.S Flap gate, 11 Nos M.S Vertical gate (size: 1.35m × 1.35m), 11 Nos M.S Flap gate, 5 nos M.S Vertical Lift gate (Size: 1.95m × 1.65m) & 26 nos Pedestal type hoisting device for Different Regulator at Sitakunda Upazilla, polder No. 61/1 at Mirsarai, Polder No. 61/2 Sitakunda & Polder No. 72 Sandwip Under Chittagong O&M Division- 2, BWDB, Chittagong during the year 2018-19. Package No. CTG- 2/P- 10/CMD- 3 | 198.00                                  | 177.29           | 06/12/2018           | 16/01/2019                         | 15/06/2019                                                | 31/05/2019 |
| Raising height of Embankment Sea Dyke in Polder No 72 from km. 21.500 to km. 30.500 total 9.000 km at Sandwip Upzaila Dist.- Chittagong. (E-Tender ID o 81702 Package No: CTG-2IP-11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 582.18                                  | 438.19           | 15/01/2017           | 06/06/2017                         | 31/05/2019                                                | 31/05/2019 |
| Raising height of Embankment (Sea Dyke) in Polder No: 72, from kill. 30. - 00 to km. 39.500 total = 9.000 km at Sandwip Upzaila, Dist.- Chittagong, (E-Tender ID No : 104040, Package No: CTG-2/P-12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 405.13                                  | 405.13           | 18/05/2017           | 11/09/2017                         | 31/05/2019                                                | 31/05/2019 |
| Raising height of Embankment (Sea Dyke) in Polder No: 72, from km. 9.500 to km 48.524, total=9.024 km at Sandwip Upzaila, Dist.- Chittagong, (T.ID No: 81704, Package No: CTG-2/P-13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 426.71                                  | 424.71           | 15/01/2017           | 12/06/2017                         | 31/05/2019                                                | 31/05/2019 |
| Re-sectioning of embankment from km 55.108 to km 56.00 = 0.892 km, kill 56.00 to km 58.00 = 1.50 km; total = 2.392 km in Polder o- 72 in Sandwip Upazila, District- Chittagong. (E-Tender ID No : 115470, Package o: CTG- 2/P-14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 247.52                                  | 185.29           | 22/08/2017           | 07/02/2017                         | 31/05/2019                                                | 31/05/2019 |
| Construction of guide bandh (Marginal Dyke) in of Polder No: 72, from km. 0.000 to k.111000(Left Bank) = 1.000 km and km. 2.360 to km. 3.360(Right Bank) = 1.000 km, total = 2.000 km. of Sawtal Khal at Sandwip Upzaila, Dist.- Chittagong. (T.ID No: 81705. Package No: CTG-2IP-15)                                                                                                                                                                                                                                                 | 84.50                                   | 84.50            | 15/01/2017           | 25/05/2017                         | 30/06/2019                                                | 31/05/2019 |
| Re-excavation of Dhobar Khal from km. 0.00 to km. 2.420 - 2.420 Km., Maitbhanga Khal from km. 0.00 to km. 1113.00 = 3.00 Km, Guptachara Khal from km. 0.00 to km. 3.00 = 3.00 Km, Katakhal Khal from km. 0.00 to km. 3.00 = 3.00 Km & Bauria Khal from kill. 0.00 to km. 3.00 = 3.00 km, Total = 14.420 Km. in Polder No- 72 in Sandwip Upazila, District- Chittagong. (E-Tender ID No : 107436, Package No: CTG-2/P-16;)                                                                                                             | 255.98                                  | 233.95           | 07/06/2017           | 14/09/2017                         | 30/06/2019                                                | 31/05/2019 |



| Description of Procurement (goods/ works/ consultancy) as per bid document                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tender/Bid/Proposal Cost (in lakh Taka) |                  | Tender/ Bid/Proposal |                                    | Date of completion of works/ services and supply of goods |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | As per PP                               | Contracted value | Invitation date      | Contract signing/ L.C opening date | as per Contract                                           | Actual     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                       | 3                | 4                    | 5                                  | 6                                                         | 7          |
| Re-excavation of Kuchiamara Khai from km. 0.00 to km. 1.903 = 1.903 Km, Sowtal Khal from km. 0.00 to km. 2.630 = 2.630 Km, Hadikhal from km. 0.00 to 1.1113.00 = 3.00 Km., Kanjatoli Khal from km. 0.00 to km. 1.914 = 1.914 Km. & Santoshpur Khal from km. 0.00 to km. 2.860 = 2.860 Km, Total = 12.307 Km. in Polder No-72 in Sandwip Upazilla, District- Chittagong. (E- Tender ID no: 107437, Package No : CTG-2IP-17)                      | 248.19                                  | 208.19           | 07/06/2017           | 21/09/2017                         | 30/06/2019                                                | 31/05/2019 |
| Construction of 2 nos. of Sluice -2-Vent (1.50m x 1.80m) Sluice each over Santoshpur khal and Sutachara Khal in Polder no. 72, Upazilla-Sandwip Dist. Chittagong. (T. 10 No: 83280, Package No: CTG-2IP-18)                                                                                                                                                                                                                                     | 626.41                                  | 567.72           | 22/01/2017           | 12/06/2017                         | 31/05/2019                                                | 31/05/2019 |
| Construction of 2 nos. of Sluice -2- Vent (1.50m x 1.80m) Sluice each over Kalapania and South-Katakhali khal (Chowakhali) in Polder no. 72, Upazilla- Sandwip Dist. Chittagong. (T 10 No : 83294, Package No: CTG-2IP-19)                                                                                                                                                                                                                      | 595.59                                  | 524.72           | 22/01/2017           | 06/06/2017                         | 31/05/2019                                                | 31/05/2019 |
| Supplying & installation of 23 Nos M.S Flap gate4 (size: 2.59m x 1.98m), 11 Nos M.S Vertical gate (size: 1.65m x 1.95m), 4Nos M.S Flap gate, 4 nos M.S Vertical Lift gate (Size: 1.80m x 2.40m) 10 Nos M.S Flap gate (size: 1.35m x 1.35m), & 15 nos Pedestal type hoisting device for Different Regulator at Polder No. 72 Sandwip Under Chittagong O&M Division- 2, BWDB, Chittagong during the year 2018-19. Package No. CTG- 2/P- 20/CMD- 3 | 122.733                                 | 99.15            | 06/12/2018           | 16/01/2019                         | 31/03/2019                                                | 31/05/2019 |

## 8.2. Use of Project Consultant (s) (Foreign/ Local)

| Name of the Field | Approved man month |                 | Actual man month utilised | Remarks |
|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------|
|                   | As per PP          | As per contract |                           |         |
| 1                 | 2                  | 3               | 4                         | 5       |
| Not Applicable    |                    |                 |                           |         |

## 09. Construction/Erection/Installation Tools & Equipment

| Description of items                                            | Quality (as per PP) | Quantity Procured with date | Transferred to O&M with date | Disposed off as per rule with date | Balance | Remarks |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 1                                                               | 2                   | 3                           | 4                            | 5                                  | 6       | 7       |
| Desktop Computer with Laser Printer                             | 1 nos               | 1 Nos<br>08-05-2017         | 30-06-2019                   |                                    |         |         |
| Purchase of Levelling machine (Auto Focus) with stand & staff - | 2 Nos.              | 2 Nos<br>08-05-2017         | 30-06-2019                   |                                    |         |         |



### C. FINANCIAL AND PHYSICAL PROGRAMME :

01. (a) Original and revised schedule as per PP :

(In lakh Taka)

| Financial year | Financial provision & Physical target as per Original PP |         |      |            | Financial provision & Physical target as per latest revised PP |         |      |            |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------------------------------------------------------|---------|------|------------|
|                | Total                                                    | Taka    | P.A. | Physical % | Total                                                          | Taka    | P.A. | Physical % |
| 1              | 2                                                        | 3       | 4    | 5          | 6                                                              | 7       | 8    | 9          |
| 2015-2016      | 879.00                                                   | 879.00  |      | 9.22%      | 0.00                                                           | 0.00    |      | -          |
| 2016-2017      | 4287.89                                                  | 4287.89 |      | 44.94%     | 36.84                                                          | 36.84   |      | 0.39%      |
| 2017-2018      | 4372.89                                                  | 4372.89 |      | 45.84%     | 3476.58                                                        | 3476.58 |      | 36.43%     |
| 2018-2019      | 0.00                                                     | 0.00    |      | -          | 6026.36                                                        | 6026.36 |      | 63.18%     |
| Total =        | 9539.78                                                  | 9539.78 |      | 100%       | 9539.78                                                        | 9539.78 |      | 100%       |

01. (b) Revised ADP allocation and progress :

(In lakh Taka)

| Financial year | Revised allocation & target |         |      |            | Taka release | Expenditure & Physical progress |         |      |            |
|----------------|-----------------------------|---------|------|------------|--------------|---------------------------------|---------|------|------------|
|                | Total                       | Taka    | P.A. | Physical % |              | Total                           | Taka    | P.A. | Physical % |
| 1              | 2                           | 3       | 4    | 5          | 6            | 7                               | 8       | 9    | 10         |
| 2015-2016      |                             |         |      |            |              |                                 |         |      |            |
| 2016-2017      | 100.00                      | 100.00  |      | 1.00%      | 50.00        | 36.84                           | 36.84   |      | 0.29%      |
| 2017-2018      | 3500.00                     | 3500.00 |      | 37.00%     | 3500.00      | 3476.58                         | 3476.58 |      | 40.71%     |
| 2018-2019      | 5672.00                     | 5672.00 |      | 62.00%     | 5672.00      | 4395.76                         | 4395.76 |      | 59.00%     |
| Total =        | 9272.00                     | 9272.00 |      | 100.00%    | 9222.00      | 7909.18                         | 7909.18 |      | 100%       |

### D. ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES OF THE PROJECT :

| Objectives as per PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Actual achievement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reasons for shortfall, if any |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>To rehabilitate/protection of BWDB infrastructures under polder no- 61/1, 61/2 &amp; 72 in the South-Eastern Zone for protection of tidal flood and saline intrusion by various natural disasters.</li> <li>To bring the damaged structure in a sustainable condition for ensuring desired benefits of the polder area covers about gross 42660 and net 34128 hectares area.</li> <li>To increase sustainable socio-economic development by enhancing natural security against Cyclonic tidal surges and reducing drainage congestion.</li> <li>To address the midterm rehabilitation programme.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Infrastructures under polder no- 61/1, 61/2 &amp; 72 are protected from tidal flood and saline intrusion by various natural disasters due to implementation of the project.</li> <li>The damaged structure has been brought in a sustainable condition and desired benefits are ensured from polder area covers about gross 42660 and net 34128 hectares area.</li> <li>Enhanced sustainable socio-economic development and natural security has been ensured due to project implementation.</li> <li>The midterm rehabilitation programme is addressed.</li> </ul> |                               |



## E. BENEFIT ANALYSIS

01. Annual Out-put :

| Items of out-put                                                              | Unit | Estimated quantity expected at full capacity | Actual quantity of out-put during the 1 <sup>st</sup> year of operation at full capacity (or during, real production for newly completed project. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Agricultural land protected from tidal flood, cyclone and saline intrusion | Ha   | 34128                                        | 34128                                                                                                                                             |

02. Cost/ Benefit :

| Item                                  | Estimated | Actual                                                    |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| (1) Benefit cost ratio of the project |           |                                                           |
| (i) Financial                         | 1.63:1    | Will be evaluated by concerned directorate of BWDB & IMED |
| (ii) Economic                         | 1.94:1    |                                                           |
| (2) Internal Rate of Return           |           |                                                           |
| (i) Financial                         | 19.39%    |                                                           |
| (ii) Economic                         | 22.53%    |                                                           |


03. Please give reasons for shortfall, if any, between the estimated and actual benefit :

Not Applicable

## F. MONITORING AND AUDITING

01. Monitoring :


| Name & designation of the inspecting official | Date of Inspection | Identified problems                   | Recommendations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                             | 2                  | 3                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (a) Ministry / Agency :                       | 19/06/2019         | -                                     | Project must be completed within stipulated time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (b) IMED :                                    | 30/04/2018         | Report attached herewith (Annexure-1) | ১। আলোচ্য প্রকল্পের অবশিষ্ট ৭৫% বাস্তব কাজ সম্পাদনে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে অনুসরণ করত হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।<br>২। মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে প্রকল্পের অনুমোদিত অঙ্গ ও অঙ্গভিত্তিক ব্যয়ের কোন পরিবর্তন হবে না;<br>৩। তীর সংরক্ষণ কাজের ডিজাইন অনুসরণসহ কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে;<br>৪। প্রস্তাবিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের অবশিষ্ট সকল কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে;<br>৫। প্রকল্পের মেয়াদকাল পরবর্তীতে কোনক্রমেই বর্ধিত করা যাবে না;<br>৬। পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাতির বিষয়ে আইএমইডি-কে আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে। |



|  |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 15/04/2019 | Report attached herewith (Annexure-2) | <p>১। সীতাকুন্ড এলাকায় প্যাকেজ- ৩ এর কাজ এবারের বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই সমাপ্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে</p> <p>২। তীর প্রতিরক্ষা কাজের সকল ক্ষেত্রেই ডিজাইন অনুযায়ী রিভার সাইডে এবং কান্ট্রি সাইডে স্লোপ যথাযথভাবে সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে</p> <p>৩। কান্ট্রি সাইডে টার্মিং এর কাজ এখনই শুরু করতে হবে</p> <p>৪। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত করার লক্ষ্যে ডিপিপি আন্তঃখাত সমন্বয় সহ আনুষঙ্গিক সকল উদ্যোগ অনতিবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে এবং অবশিষ্ট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে</p> <p>৫। প্রকল্পটির চলমান কাজের ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগতমান নিশ্চিত করা সহ নিবিড় তদারকি জোরদার করতে হবে;</p> <p>৬। কার্যাদেশ মোতাবেক ৩নং প্যাকেজের ঠিকাদারকে তার সমুদয় কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে</p> <p>৭। সকল প্যাকেজে ঠিকাদার কর্তৃক পর্যাপ্ত লোকবল ও রিসোর্স নিয়োজিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং</p> <p>৮। পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর গৃহীত ব্যবস্থাবলী আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।</p> |
|--|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(c) Others :  
(Please specify)

৯-



0.2. Auditing during and after implementation :


2.1. Internal Audit :

| Period of Audit | Date of Submission of Audit Report | Major findings/ objectives | Whether objections resolved or not. |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1               | 2                                  | 3                          | 4                                   |
| No Objection    |                                    |                            |                                     |

2.2. External Audit

| Audit period | Date of Submission of Audit Report | Major findings/ objectives                                                                                                             | Whether objections resolved or not.                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                  | 3                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| 2017-2018    | 21/03/2019                         | পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৬(৫) এর (ক) উপেক্ষা করে প্রাক্কলন তৈরীর ক্ষেত্রে বহিঃ সদস্য ব্যতীত ৯.৭৪,৭০,৮৪২.০০ টাকার প্রাক্কলন তৈরী ও অনুমোদন। | পিপিআর ২০০৮ এর বিধি যথাযথ অনুসরণ করে প্রাক্কলন তৈরী ও অনুমোদন করা হয়েছে মর্মে তথ্য-উপাত্তসহ জবাব প্রদান করা হয়েছে। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। |

৯/



## G. DESCRIPTIVE REPORT

### 1. General Observations/ Remarks of the Project :

#### 1.1 Background

In 1964 a master plan was prepared by IEO for protection of land against flooding and improving drainage congestion to boost up agriculture production in the coastal zone of Bangladesh. The Master Plan proposed Coastal Embankment Project to prevent saline water intrusion, and tidal floods. Over several years this potentially unstable system has been subjected to a number of human interventions, notably the construction of embankment and polders in order to limit saline water intrusion and thus improve conditions for agriculture and support an increasing population. As a part of the said programme, Polder 61/1, 61/2 & 72 was built in the South-Eastern zone with a view to protecting saline water intrusion, tidal flooding during spring tide and also in monsoon. The Polders area covers about gross 42660 and net 34128 hectares of land.

#### 1.2 Justification/Adequacy


The area is subject to tidal flooding during spring tide and in monsoon. Cyclonic storm surges and floods are particularly significant and have caused major loss of life; cyclones and tidal flooding in the coastal zone are accounted for several major natural disasters in recent time.

The devastating different natural disasters like cyclone of 1991 and others struck the south-eastern coastal region of Bangladesh in various time. The cyclone of 1991 was the deadliest cyclone so far in Chittagong & Cox's Bazar. This strong storm surge forced the embankment to breakdown in the vulnerable points and flooded the coastal areas. The whole incident took place within a very short time leaving the people no time to move to safety, thus inflicted heavy damage on human life, livestock and poultry, infrastructures and crop.

The main damage has been caused by flood water breaching the already weakened embankment throughout the affected polders as it is mentioned. Silting up of the river beds, along with rapid coastal subsidence, have also contributed to higher tidal surges and increased tidal surges and increased strain of the embankments.

#### 1.3 Objectives

- To rehabilitate/protection of BWDB infrastructures under polder no- 61/1, 61/2 & 72 in the South-Eastern Zone for protection of tidal flood and saline intrusion by various natural disasters.
- To bring the damaged structure in a sustainable condition for ensuring desired benefits of the polder area covers about gross 42660 and net 34128 hectares area.
- To increase sustainable socio-economic development by enhancing natural security against Cyclonic tidal surges and reducing drainage congestion.
- To address the midterm rehabilitation programme.



#### 1.4 Project revision with reasons

The project consisted of 21 no. of work packages. During the tendering it was found that few packages awarded below the value of the DPP cost & while few packages awarded above than the DPP cost. Moreover, during implementation of work, few packages has been revised due to actual field condition and design change. To address those causes, the project was subjected to a inter package re-appropriation within the DPP cost.

#### 2. Rationale of the project in respect of Concept, Design, Location and Timing:

Bangladesh is a densely populated with poor natural resources base, lack of industrialization and vulnerability to natural disaster, like flooding, river bank erosion, saline inundation and cyclones etc. made Bangladesh as one of the undeveloped countries in the world. The major problem responsible for poverty includes high level of landlessness due to river bank erosion (i.e. population displacement and potential erosion damages and losses to productive agricultural and urban land and severs damage to property and infrastructure), recurrent floods, unemployment, illiteracy and malnutrition. The population of the Project area is very dense( about 1085 square Kilometer) and landless population is about 20-30% who are now living as squatters on flood embankment and other Govt. areas. Socio-economic development of the people through agriculture and business generation development providing flood control support and protection of potential lands infrastructures of urban and rural areas from erosion damages is the main objective to alleviate poverty of the area. The Project is placed in environmental screening category B since its bank protective works by construction of improved bank revetment work. As such, the interventions by providing river bank protective work and development of embankment have very little impacts or no negative impacts in and around the area. The project is preventing the erosion loss of about 170 ha of urban area of Sandwip, Sitakunda and Mirsarai town and protects a population of about 300000 people from loss of land, livelihood, property, displacement and impoverishment. It also prevents severe flood damage to property and infrastructure as a result of embankment breach induced increased flooding from the Sandwip Channel. Therefore, it was rationale to implement erosion mitigation measures at Sandwip, Sitakunda and Mirsarai Upazilla at the earliest.

#### 3. Brief description on planning and financing of the project and its applicability

##### ◆ Project Identification

The project was proposed by local politicians, local elites etc. The stakeholders earnestly requested the Honorable MP of Sandwip, Sitakunda & Mirsarai Upazilla for addressing the problem of tidal flood damages from Sandwip Channel.

##### ◆ Project Preparation


The site was visited by the Hon'ble MP of Sandwip, Sitakunda & Mirsarai Upazilla. They requested to take necessary action to reduce the threat of damage of existing protective work. Later on, a Technical Committee was formed by BWDB to give recommendation about what to do. On the basis of Technical Report submitted by Committee, the project was prepared.

##### ◆ Appraisal

PEC meeting was hold on 18.01.2016 in planning Commission. As per decision of PEC, ECNEC meeting approved the project on 16.08.2016.

##### ◆ Credit Negotiation: Not applicable.

##### ◆ Credit Agreement: Not applicable.



- ◆ Credit Effectiveness: Not applicable.
- ◆ Loan Disbursement: Not applicable.
- ◆ Loan Conditionality: Not applicable.

- ◆ Project Approval : The project was approved on 16.08.2016 and Re-Appropriation was approved on 27.05.2019
- ◆ Others (if any) : Nil

4. **Analysis of the Post-Implementation situation and result of the Project** :

4.1 Whether the beneficiaries of the project have clear knowledge about the Target/objectives of the project.

Yes.

4.2 Programmed for use of created-facilities of the project

The stakeholders are directly taking advantages of the created facilities of the project.

4.3 O&M Programmed of the project

Post Project recurrent O&M works will be arranged from the regular O&M allocation.

4.4 Impact of the project-

4.4.1 Direct

- Protection of Polder 61/1, 61/2 & 72.
- Safety to public and government owned asset and natural resources of the project area.
- Properties valued at approximately Tk. 3000.00 core have been saved from tidal flood.

4.4.2 Indirect

- Environmental enhancement from tidal flood hazards.
- Sustainable socio-economic enhancement.

4.5 Transfer of Technology and Institutional Building through the project

Not applicable

4.6 Employment generation through the project.

Employment generation for skilled/unskilled during construction period is more than 1 lakh-days.

4.7 Possibility of Self employment

There are possibilities of self-employment as existing commercial and business centers are protected from tidal flood.

4.8 Possibility of women-employment opportunity

Yes, there is possibility of women-employment through the project.

4.9 Women's participation in development

Yes

4.10 Probable Impact on Socio-Economic activity.

Protecting the embankment, various infrastructures are saved from the tidal flood. The impact of socio-economic is balanced in the locality.



4.11 Impact on environment

Environmental enhancement is achieved through implementation of the project.  
Tidal flood hazards of environment are eradicated.

4.12 Sustainability of the project

The project is sustainable but requires periodic maintenance.

4.13 Contribution to poverty alleviation/reduction

The project fulfilled the following benefits in compatible strategic goal. i.e.; a)  
reduction of vulnerability to water related disaster

1) The project ensures immovable properties of total worth of approximately Tk.  
31000 lakh.

2) It generated employment for skilled/unskilled during construction period and  
also in annual O&M phase in project performance. Also better employment  
access in business tertiary sectors is enhanced.

3) Natural security against tidal flood.

4.14 Opinion of the public representatives, Local elite, Local administration, Teachers,  
religious leaders, women's representatives etc.

Positive remarks regarding the project.

4.15 Contribution of Micro-credit programmed and Comments on overlapping with any  
NGO activities.

Not applicable.

5. *Problems encountered during Implementation (with duration & steps taken to remove those)*

5.1 Project Management

5.2 Project Director

5.3 Land Acquisition

5.4 Procurement

5.5 Consultancy

5.6 Contractor

5.7 Manpower

5.8 Law & order

5.9 Natural calamity

5.10 Project financing, allocation and release.

5.11 Design formulation/ approval

5.12 Project aid disbursement and re-  
imbursement

5.13 Mission of the development partners.

5.14 Time & Cost over-run

5.15 Project Supervision/Inspection

5.16 Delay in Decision

5.17 Transport

5.18 Training

5.19 Approval

5.20 Others.


No problems encountered during implementation of the project regarding the above facts.

2



6. **Remarks & Recommendations of the Project Director :**

The implementation of the project protects important infrastructures from tidal flood, cyclone and saline intrusion which ensured desired benefits of the polder covering around 34128 hectares area under polder no- 61/1, 61/2 & 72 in Mirsarai, Sitakunda and Sandwip upazilla of Chittagong district. Moreover, the project mitigates tidal floods, drainage congestion and enhances communication. The safety and security of human livelihood and properties has been increased. More than 5.00 lakh people inhabiting in the mentioned polder are benefitted from the implementation of the project. Proper monitoring and regular maintenance of the revetment works and others necessary components should be continued to ensure the sustainability of the project.

  
(K.M. Jufikar Tareq)  
Executive Engineer  
Chittagong O & M Division-2  
BWDB, Chittagong.

Date: .....

Signature and seal of the Project Director


  
- 20/2/20  
(Mir Mosharraf Hossain)  
Addl. Chief Engineer.  
ID No. 10525002  
South - Eastern Zone.  
BWDB, Chattogram.

7. **Remarks/Comments of the Agency Head**

BWDB Infrastructures of polder no - 61/1, 61/2 and 72 was rehabilitated under this project in order to protect project area (Countryside) from tidal flood and also to reduce saline water intrusion. Upon the completion of the project, damaged structures has been brought under workable conditions so that a net area of 34128 ha. of agricultural land have been well protected from tidal flood, cyclone and saline intrusion. As a result, sustainable socio-economic development has been fostered.

Date: .....

Signature and seal

  
(Md. Mahfuzur Rahman)  
Director General  
BWDB, Dhaka.

8. **Remarks/Comments of the officer in-charge of the Ministry/Division**

Date: .....

Signature and seal



|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়                     |                                                           |
| পানি-স্বাস্থ্য, পরিবেশ, পরিবহন, চট্টগ্রাম                 |                                                           |
| স্মারক নং: ১১/০৬/১৩৮                                      | তারিখ: ১৭/০৬/১৮                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> ১. প্রকল্পের নাম      | <input checked="" type="checkbox"/> ২. প্রকল্পের ধরন      |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য | <input checked="" type="checkbox"/> ৪. প্রকল্পের স্থান    |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৫. প্রকল্পের প্রকরণ   | <input checked="" type="checkbox"/> ৬. প্রকল্পের প্রকরণ   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৭. প্রকল্পের প্রকরণ   | <input checked="" type="checkbox"/> ৮. প্রকল্পের প্রকরণ   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৯. প্রকল্পের প্রকরণ   | <input checked="" type="checkbox"/> ১০. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ১১. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ১২. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ১৩. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ১৪. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ১৫. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ১৬. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ১৭. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ১৮. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ১৯. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ২০. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ২১. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ২২. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ২৩. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ২৪. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ২৫. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ২৬. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ২৭. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ২৮. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ২৯. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৩০. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৩১. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৩২. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৩৩. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৩৪. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৩৫. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৩৬. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৩৭. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৩৮. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৩৯. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৪০. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৪১. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৪২. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৪৩. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৪৪. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৪৫. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৪৬. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৪৭. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৪৮. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৪৯. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৫০. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৫১. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৫২. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৫৩. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৫৪. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৫৫. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৫৬. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৫৭. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৫৮. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৫৯. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৬০. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৬১. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৬২. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৬৩. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৬৪. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৬৫. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৬৬. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৬৭. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৬৮. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৬৯. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৭০. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৭১. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৭২. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৭৩. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৭৪. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৭৫. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৭৬. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৭৭. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৭৮. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৭৯. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৮০. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৮১. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৮২. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৮৩. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৮৪. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৮৫. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৮৬. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৮৭. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৮৮. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৮৯. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৯০. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৯১. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৯২. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৯৩. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৯৪. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৯৫. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৯৬. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৯৭. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ৯৮. প্রকল্পের প্রকরণ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ৯৯. প্রকল্পের প্রকরণ  | <input checked="" type="checkbox"/> ১০০. প্রকল্পের প্রকরণ |

তারিখ: ১৪ মে, ২০১৮ খ্রিঃ

স্মারক নং- ১১.০০.০০০০.১২১.১৪.০২৪.১৬-৬০

বিষয়ঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক "চট্টগ্রাম জেলায় বাপাউবো"র আওতাধীন উপকূলীয় অঞ্চলের পোন্ডার নং-৬১/১ (নীতাকৃত), ৬২/২ (নিম্নেরাই) এবং ৭২ (সদীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহের ভাঙ্গন প্রতিরোধ, নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে জন্য পুনর্বাসন" শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিপরীতে প্রকল্প বিভাগের মহাসচিব/সুপারিশ সহনিত প্রতিবেদন পরবর্তী প্রকল্পের প্রকরণ ৩০০ নিম্নলিখিত প্রকরণে প্রেরণ করা হ'ল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা নং-১৪ (চৌদ্দ) পাতা।

(স্বাক্ষর)

মহাসচিব/পরিচালক

ফোনঃ ১২১০০০০

cham, chandana@yahoo.com

অন্যপ্রকার সচিব

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

মহাসচিব/পরিচালক, চট্টগ্রাম

নিম্নলিখিত প্রকরণ, পরিচালনা

প্রয়োজনীয় কার্যার্থে বিতরণঃ

১। সদস্য, বঙ্গবন্ধু পানি সম্পদ ও পানি প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিচালনা

২। মহাসচিব/পরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াশিংটন ডি.সি.

৩। প্রকল্প পরিচালক "চট্টগ্রাম জেলায় বাপাউবো"র আওতাধীন উপকূলীয় অঞ্চলের পোন্ডার নং-৬১/১ (নীতাকৃত), ৬২/২ (নিম্নেরাই) এবং ৭২ (সদীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহের ভাঙ্গন প্রতিরোধ, নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে জন্য পুনর্বাসন" শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

৪। প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম

৫। প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম

৬। প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম

৭। প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম

৮। প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম

৯। প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম

১০। প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম

১১। প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম

১২। প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালনা মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
শেখ হা বাহা মগর, ঢাকা

ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে আইএমইডি'র মতামত/সুপারিশ

১। প্রকল্পের নাম : চাঁদপুর জেলার বাপাউবোর আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের পোন্ডার নং ৬১/১ (দীতাকুড়), ৬১/২ (মীরসরাই) ও ৭২ (সন্দ্বীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহের ভাঙ্গন প্রতিরোধ, নিকাশন এবং সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসনা

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

| ৪। অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ও অনুমোদিত বাস্তবায়নকালঃ | মেয়াদ                       | ব্যয় (জিডাব) | দাম/ বৃদ্ধি         | মন্তব্য |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|---------|
| ৪.১) মূল                                                  | ০১-০৮-২০১৩ হতে<br>০১-০৩-২০১৮ | ১৫৩৯.৩৮       |                     |         |
| ৪.২) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (প্রস্তাবিত)    | ০১-০৮-২০১৩ হতে<br>০১-০৩-২০১৯ | ১৫৩৯.৩৮       | মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি | --      |

৫। প্রকল্পের প্রধান অঙ্গের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ<br>নং        | ডিসিপি অনুযায়ী প্রকল্প বন্যোন্নয়ন কর্মসূচির নাম | সংশ্লিষ্ট ডিসিপি অনুযায়ী |                | ০১-০৮-২০১৮ পর্যন্ত সমগ্র প্রকল্পের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি |               |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------|
|                   |                                                   | প্রাকল্প                  | অনুমোদিত ব্যয় | বাস্তব<br>(%)                                        | আর্থিক<br>(%) |
|                   |                                                   | ক                         | খ              | গ                                                    | ঘ             |
| (ক) প্রাকল্প খাতঃ |                                                   |                           |                |                                                      |               |
| ১)                | প্রকল্প ১-৩ কার্যক্রম                             | ৫০০                       | ৪.০০           | ৪০.০০%                                               | ০.৩৩          |
| ২)                | প্রকল্প ৪-৬ কার্যক্রম                             | ৫০০                       | ৩.০০           | ৪০.০০%                                               | ০.৪৯          |
| ৩)                | প্রকল্প ৭-৯ কার্যক্রম                             | ৫০০                       | ৪.০০           | ৪০.০০%                                               | ০.৬৪          |
| ৪)                | প্রকল্প ১০-১২ কার্যক্রম                           | ৫০০                       | ৩.০০           | ৬০.০০%                                               | ১.০০          |
| ৫)                | বিভিন্ন কমিটির ব্যয়াদি                           | ৫০০                       | ৫.০০           | -                                                    | -             |
| ৬)                | সমসাময়িক মূল্যায়ন কর্মসূচির ব্যয়               | ৫০০                       | ১০.০০          | -                                                    | -             |
| ৭)                | সমসাময়িক মূল্যায়ন কর্মসূচির ব্যয়               | ৫০০                       | ৫.০০           | -                                                    | ০.৩৮          |
| ৮)                | সমসাময়িক মূল্যায়ন কর্মসূচির ব্যয়               | ৫০০                       | ১৪.০০          | ১০০.০০%                                              | ২.৪৮          |
| (খ) আর্থিক খাতঃ   |                                                   |                           |                |                                                      |               |
| ১০)               | একটি মোট প্রকল্প                                  | ১০                        | ১৫.০০          | -                                                    | -             |
| ১১)               | কেন্দ্রীয় মেশিন (অটো মোবাইল)                     | ২৫                        | ৩.০০           | ১০০%                                                 | ৩.০০          |
| ১২)               | কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার ও ডিস্ক           | ১৫                        | ২.০০           | ১০০%                                                 | ২.০০          |
| ১৩)               | বন্যায়ন                                          | ৫০০                       | ৫০.০০          | -                                                    | -             |

|                                 |                                               |                 |         |        |         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------|--------|---------|
| ১৪)                             | উপ-মোট ভাট (সী) =                             |                 | ৭০.০০   | ১.০০%  | ৫.০০    |
| (গ) ভৌত কাজঃ                    |                                               |                 |         |        |         |
| (ক) পোস্তার নং- ৬১/১(সীতাকুন্ড) |                                               |                 |         |        |         |
| ১৬)                             | ১। বাঁধ নির্মাণ(সী ডাইক) তার প্রতিঃসামূলক কাজ | ২.১৫<br>কি.মি.  | ৪০৩৬.৪৮ | ৩০.৭২% | ৭৭৭.১২  |
| ১৭)                             | ২। পোস্তার নং ৬১/২ (শীরসরাই)                  |                 |         |        |         |
| ১৭)                             | সমুদ্র সেরাসত                                 | ৫টি             | ১৮৪.৮৮  |        | ৭৮.৯২   |
| ১৮)                             | বাঁধ (সী ডাইক) পুনরাবৃত্তিকরণ                 | ১০.০০<br>কি.মি. | ৩৩৩.৭২  | ২৫.০০% | ৮৬.৬০   |
| ১৯)                             | খাল পুনঃখনন                                   | ২.১০০<br>কি.মি. | ৬২১.২৭  | ৩০.০০% |         |
| ২০)                             | গ) পোস্তার নং- ৭২(সদীপ)                       | ৪টি             | ১১৮১.৩৬ | ৫০.০০% | ৪০০.৮১  |
| ২১)                             | সমুদ্র নির্মাণ(২ভেট)                          | ১৫টি            | ৩১৬.৪৪  |        |         |
| ২২)                             | সমুদ্র সেরাসত                                 | ২৭.৫০<br>কি.মি. | ১৪১৪.০২ | ৫০.০০% | ৩১৫.৯৫  |
| ২৩)                             | বাঁধের(সী ডাইক) উচ্চতা বৃদ্ধিকরণ              | ২.০০<br>কি.মি.  | ১৫.৮৭   | ৩০.০০% | ৮.৪৬    |
| ২৪)                             | বিকল্প বাঁধ নির্মাণ(সার্জিনাল ডাইক)           | ৫.৮০<br>কি.মি.  | ২৪৭.৫২  | ৬.০০%  |         |
| ২৫)                             | বাঁধ (সী ডাইক) পুনরাবৃত্তিকরণ                 | ৩২.৩৪<br>কি.মি. | ৫৮৭.২২  | ৫৫.০০% | ১৬.২৩   |
| ২৬)                             | খাল পুনঃখনন                                   |                 |         |        |         |
|                                 | উপ-মোট ভৌত কাজ (গ) =                          |                 | ১৩৮৫.৭৮ | ২৫.০০% | ১৭৭১.৯৩ |
|                                 | মোট (রাজস্ব+ আর্থিক খাত + ভৌত খাত) =          |                 | ১৪৮৯.৭৮ |        |         |
|                                 | কিজিআর-১০০০                                   |                 | ২৫.০০   |        |         |
|                                 | প্রাইজ-১০০০                                   |                 | ২৫.০০   |        |         |
|                                 | সর্বমোট =                                     |                 | ১৫৩৯.৭৮ | ২৫.০০% | ১৭৭১.৯৩ |

৬। পরিদর্শনকালে (এপ্রিল/২০১৮পর্যন্ত) ক্রমপরিণত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি: আর্থিক অগ্রগতি ১৭৭১.৯৩ (১৮.৫৭% বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ২৫.০০%)।

৭। প্রস্তাবিত বর্ধিত মেয়াদে যে সকল অংগের কাজ শাস্তবায়িত হবে এবং যে সকল অংগের জন্য অর্থ ব্যয় হবে তার বর্ণনা:

| অংগের নাম                                                              | এ কাজ কখন শুরু হয়েছে বা হবে এবং এ কাজ কখন শেষ হবে?    | ভিনপি অনুযায়ী প্রাকল্পিত ব্যয় এবং ইতোমধ্যে ব্যয়িত অর্থ                      | ভবিষ্যতে সম্পাদনযোগ্য বাস্তবিক কাজের পরিমাণ এবং এ জন্য ব্যয়যোগ্য অর্থ | শুরু করতে বা শেষ হতে বিলম্ব কেন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১                                                                      | ২                                                      | ৩                                                                              | ৪                                                                      | ৫                                                                                                                |
| ১) Re-Construction of Coastal Embankment Project (Sea Dyke) with slope | শুরুঃ ২৪-০৪-১৭ (কার্যাদেশ অনুযায়ী) সমাপ্তঃ ০৩/০৪/২০১৮ | ভিনপি অনুযায়ী প্রাকল্পিত ব্যয় ৬৭৫.৮৭ লক্ষ টাকা (চুক্তিসূচক ৬৮০.৬৭ লক্ষ টাকা) | ভবিষ্যতে সম্পাদনযোগ্য অবশিষ্ট বাস্তবিক কাজঃ ৯০% এজন্য ব্যয়ঃ           | প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প প্রয়োজনীয় সার্ভে কা সম্পন্ন করে প্রাকল্পন প্রস্তুত |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| protection in of Polder No: 61/1, from km. 0.000(E) to km. 0.400(E) Total = 400 m (E) at Bansbaria Union of Sitakunda                                                    | (কার্যাদেশ অনুযায়ী) সমাপ্তঃ ২০/০৬/২০১৯ (প্রত্যাহিত)                                                          | ইতোমধ্যে ব্যয়িত অর্থ ০ লক্ষ টাকা।                                                                                         | ৩৮০.৬৭ লক্ষ টাকা                                                               | ৩৮০.৬৭ লক্ষ টাকা | ৩৮০.৬৭ লক্ষ টাকা |
| Upzaila, Dist. Chittagong. (Pack. No: CTG-2/P-1)                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                |                  | ৩৮০.৬৭ লক্ষ টাকা |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                |                  | ৩৮০.৬৭ লক্ষ টাকা |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                |                  | ৩৮০.৬৭ লক্ষ টাকা |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                |                  | ৩৮০.৬৭ লক্ষ টাকা |
| 2) Re-Construction of Coastal Embankment Project (Sea Dyke) with slop protection in of Polder No: 61/1, from . 0.400 (E) to km. 0.800 (E) = 400 m (E) at Bansbaria Union | শুরুঃ ০৪/১১/২০১৭ (কার্যাদেশ অনুযায়ী) সমাপ্তঃ ০৩/০৪/২০১৮ (কার্যাদেশ অনুযায়ী) সমাপ্তঃ ২০/০৬/২০১৯ (প্রত্যাহিত) | ডি পি অনুযায়ী প্রাপ্তিকৃত ব্যয়ঃ ৭০৫.৫২ লক্ষ টাকা। (চুক্তিসূচকঃ ৭১৯.৭২ লক্ষ টাকা) ইতোমধ্যে ব্যয়িত অর্থঃ ২৫৮.২৮ লক্ষ টাকা | ভবিষ্যতে সম্পাদনযোগ্য অবশিষ্ট বাস্তবিক কাজঃ ৭০% এজন্য ব্যয়ঃ ৪৬১.৪৪ লক্ষ টাকা। | ৩৮০.৬৭ লক্ষ টাকা | ৩৮০.৬৭ লক্ষ টাকা |

of Sitakunda  
Upzailla, Dist.-  
Chittagong.  
(Pack. No : CTG-  
2/P-2)

৩) Re-  
Construction of  
Coastal  
Embankment

শুরুঃ ০৪/১১/২০১৭  
(কার্যাদেশ  
অনুযায়ী)  
সমাপ্তঃ

ডি পি অনুযায়ী  
প্রাপ্ত মূল্যঃ  
৭২.২২ লক্ষ টাকা।  
(১) ক্রয়মূল্যঃ ৭৩৪.৯৭  
লক্ষ টাকা।

ভবিষ্যতে  
সম্পাদনযোগ্য  
অবশিষ্ট বাস্তবিক  
কাজঃ ৭০%  
এজন্য ব্যয়ঃ

ঐ

Project (Sea Dyke)  
with slope  
protection in of  
Polder No: 61/1,  
from km. 0.800 (E)  
to km. 1.200 (E)  
Total = 400 m (E)  
at Bansbaria Union  
of Sitakunda  
Upzailla, Dist.  
Chittagong.  
(Pack. No : CTG-  
2/P-3)

০৩/০৪/২০১৮  
(কার্যাদেশ  
অনুযায়ী)  
সমাপ্তঃ  
২০/০৬/২০১৯  
(প্রত্যক্ষিত)

অন্যদেয় ব্যয়িত  
মূল্যঃ ১৫৩.০৫ লক্ষ  
টাকা।

৫৮১.৯২ লক্ষ  
টাকা।

4) Re-  
Construction of  
Coastal  
Embankment  
Project (Sea Dyke)  
with slope  
protection in of  
Polder No: 61/1,  
from km. 1.200 (E)  
to km. 1.700 (E)  
Total = 500 m (E)  
at Bansbaria Union  
of Sitakunda  
Upzailla, Dist.  
Chittagong.  
(Pack. No : CTG-  
2/P-4)

শুরুঃ ০৪/১১/২০১৭  
(কার্যাদেশ  
অনুযায়ী)  
সমাপ্তঃ  
০৩/০৪/২০১৮  
(কার্যাদেশ  
অনুযায়ী)  
সমাপ্তঃ  
২০/০৬/২০১৯  
(প্রত্যক্ষিত)

ডি পি অনুযায়ী  
প্রাপ্ত মূল্যঃ  
১১.৫০ লক্ষ টাকা।  
কৃতি মূল্যঃ ৮৭৪.৪  
লক্ষ টাকা।  
ইতোমধ্যে ব্যয়িত  
মূল্যঃ ৪২.১৬ লক্ষ  
টাকা।

ভবিষ্যতে  
সম্পাদনযোগ্য  
অবশিষ্ট বাস্তবিক  
কাজঃ ৭৫%  
এজন্য ব্যয়ঃ  
৭৩২.১৪ লক্ষ  
টাকা।

ঐ

5) Re-  
Construction of  
Coastal  
Embankment  
Project (Sea Dyke)  
with slope  
protection in of

শুরুঃ ০৪/১১/২০১৭  
(কার্যাদেশ  
অনুযায়ী)  
সমাপ্তঃ  
০৩/০৪/২০১৮  
(কার্যাদেশ  
অনুযায়ী)

ডি পি অনুযায়ী  
প্রাপ্ত মূল্যঃ  
১৩৪.০৫ লক্ষ টাকা।  
কৃতি মূল্যঃ ৭৭৯.৬৭  
লক্ষ টাকা।  
ইতোমধ্যে ব্যয়িত  
মূল্যঃ ১১৪.৫২ লক্ষ

ভবিষ্যতে  
সম্পাদনযোগ্য  
অবশিষ্ট বাস্তবিক  
কাজঃ ৫০%  
এজন্য ব্যয়ঃ  
৫৮৫.১৫ লক্ষ  
টাকা।

ঐ

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Polder No: 61/1,<br>from km. 1.700 (E)<br>to km. 1.950 (E)<br>=250 m & km.<br>0.000 to km. 0.200<br>= 200 m Total =<br>450 m at Bansbaria                                                            | সমাপ্তঃ<br>২০/০৬/২০১৯<br>(প্রজ্ঞাপিত)                                                                                                     | চি.কো.                                                                                                                                                |                                                                                                  |   |
| Union of<br>Sitakunda<br>Upzaila, Dist.<br>Chittagong.<br>(Pack. No : CTG-<br>2/P-5)                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                  |   |
| 6) Re-sectioning<br>of embankment<br>(Sea Dyke) from<br>km. 11.000 to km.<br>16.000 5.000km<br>in Polder No. 61/2,<br>Upazila- Mirsarai,<br>District-<br>Chittagong.<br>(Pack No : CTG-<br>2/P-6)    | প্রাপ্তঃ ১৮/০৯/২০১৭<br>(কার্যদেপ<br>অনুমোদিত)<br>সমাপ্তঃ<br>২৬/০৩/২০১৮<br>(কার্যদেপ<br>অনুমোদিত)<br>সমাপ্তঃ<br>২০/০৬/২০১৯<br>(প্রজ্ঞাপিত) | ভূমি পরিমাপ অনুমোদিত<br>প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ<br>২৮৬.৬০ লক্ষ টাকা।<br>(চুক্তিমূল্যঃ ৩৩১.৬০<br>লক্ষ টাকা।<br>ইতোমধ্যে ব্যয়িত<br>অর্থঃ ৫৪.৯৯ লক্ষ<br>টাকা। | ভবিষ্যতে<br>সম্পাদনযোগ্য<br>অবশিষ্ট বাস্তবিক<br>কাজঃ ৭৫%<br>এজন্য ব্যয়ঃ<br>২২৭.৬১ লক্ষ<br>টাকা। | ৬ |
| 7) Re-sectioning<br>of embankment<br>(Sea Dyke) from<br>km. 16.000 to km.<br>21.000 = 5.000km.<br>in Polder no. 61/2.<br>Upazila- Mirsarai,<br>District-<br>Chittagong.<br>(Pack No : CTG-<br>2/P-7) | প্রাপ্তঃ ১৮/০৯/২০১৭<br>(কার্যদেপ<br>অনুমোদিত)<br>সমাপ্তঃ<br>২৮/০৬/২০১৮<br>(কার্যদেপ<br>অনুমোদিত)<br>সমাপ্তঃ<br>২০/০৬/২০১৯<br>(প্রজ্ঞাপিত) | ভূমি পরিমাপ অনুমোদিত<br>প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ<br>২৪৬.২০ লক্ষ টাকা।<br>(চুক্তিমূল্যঃ ৩৩১.৬০<br>লক্ষ টাকা।<br>ইতোমধ্যে ব্যয়িত<br>অর্থঃ ০ লক্ষ টাকা।        | ভবিষ্যতে<br>সম্পাদনযোগ্য<br>অবশিষ্ট বাস্তবিক<br>কাজঃ ৭৫%<br>এজন্য ব্যয়ঃ<br>৩৩১.৬০ লক্ষ<br>টাকা। | ৬ |
| 8) Re-excavation<br>of Chua khali Khal<br>from km. 0.00 to<br>km. 2.00 =<br>2.00km, Kodalia<br>khali Khal from<br>km. 0.00 to km.<br>2.00 = 2.00 km &<br>Mogadia Khal<br>from km. 0.00 to            | প্রাপ্তঃ ২১/০৯/২০১৭<br>(কার্যদেপ<br>অনুমোদিত)<br>সমাপ্তঃ<br>২৬/০৬/২০১৮<br>(কার্যদেপ<br>অনুমোদিত)<br>সমাপ্তঃ<br>২০/০৬/২০১৯<br>(প্রজ্ঞাপিত) | ভূমি পরিমাপ অনুমোদিত<br>প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ<br>৩১৬.৩৫ লক্ষ টাকা।<br>(চুক্তিমূল্যঃ ২৮৪.৭১<br>লক্ষ টাকা।<br>ইতোমধ্যে ব্যয়িত<br>অর্থঃ ৩৩.৭৮ লক্ষ<br>টাকা। | ভবিষ্যতে<br>সম্পাদনযোগ্য<br>অবশিষ্ট বাস্তবিক<br>কাজঃ ৬৮%<br>এজন্য ব্যয়ঃ<br>২৫০.৯৩ লক্ষ<br>টাকা। | ৬ |



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (Sea Dyke) in Polder No: 72, from km. 30.500 to km. 39.500 total 9.000 km at Sandwip Upzailla, Dist.- Chittagong. (Pack No : CTG-2/P-12)                                                                                                                                 | অনুমোদিত<br>সমাপ্তিঃ<br>২৮/০৬/২০১৯<br>(কার্যদেয়<br>অনুমোদিত)<br>সমাপ্তিঃ<br>২০/০৬/২০১৯<br>(প্রস্তাবিত)                                   | ৪৫০.৯৪ লক্ষ টাকা।<br>(চুক্তি নংঃ<br>১০০১.১৯ লক্ষ টাকা।<br>ইতিমধ্যে ব্যয়িত<br>অর্থঃ ১২০.২৬ লক্ষ<br>টাকা।                                      | অবশিষ্ট বাস্তবিক<br>কাজঃ ৫০%<br>অবশিষ্ট সময়ঃ<br>১০১.৬০ লক্ষ<br>টাকা।                             | ৫ |
| 12) Raising height of Embankment (Sea Dyke) in Polder No: 72, from km. 39.500 to km. 48.524, total=9.024 km at Sandwip Upzailla, Dist.- Chittagong. (Pack No : CTG-2/P-13)                                                                                               | শুরুঃ ১৪/৬/২০১৭<br>(কার্যদেয়<br>অনুমোদিত)<br>সমাপ্তিঃ<br>০৩/০৪/২০১৯<br>(কার্যদেয়<br>অনুমোদিত)<br>সমাপ্তিঃ<br>২০/০৪/২০১৯<br>(প্রস্তাবিত) | ডিপিপি অনুমোদিত<br>প্রাপ্তিঃ ব্যয়ঃ<br>৪৫০.৯৪ লক্ষ টাকা।<br>(চুক্তি নংঃ ৪২৪.৭১<br>লক্ষ টাকা।<br>ইতিমধ্যে ব্যয়িত<br>অর্থঃ ৬১.২৬ লক্ষ<br>টাকা। | অবশিষ্টে<br>সম্পাদনযোগ্য<br>অবশিষ্ট বাস্তবিক<br>কাজঃ ৬০%<br>অবশিষ্ট সময়ঃ<br>৩৬২.৪৮ লক্ষ<br>টাকা। | ৫ |
| 13) Construction of guide bandh (Marginal Dyke) in of Polder No: 72, from km. 0.000 to km.1.000(Left Bank) = 1.000 km and km. 2.360 to km. 3.360(Right Bank) = 1.000 km, total = 2.000 km. of Sawrai Khal at Sandwip Upzailla, Dist.- Chittagong. (Pack No : CTG-2/P-15) | শুরুঃ ২৮/৫/২০১৭<br>(কার্যদেয়<br>অনুমোদিত)<br>সমাপ্তিঃ<br>০৩/০৪/২০১৯<br>(কার্যদেয়<br>অনুমোদিত)<br>সমাপ্তিঃ<br>২০/০৬/২০১৯<br>(প্রস্তাবিত) | ডিপিপি অনুমোদিত<br>প্রাপ্তিঃ ব্যয়ঃ<br>১০০.০০ লক্ষ টাকা।<br>(চুক্তি নংঃ ৮৪.৫০<br>লক্ষ টাকা।<br>ইতিমধ্যে ব্যয়িত<br>অর্থঃ ১.৪৬ লক্ষ<br>টাকা।   | অবশিষ্টে<br>সম্পাদনযোগ্য<br>অবশিষ্ট বাস্তবিক<br>কাজঃ ৭০%<br>অবশিষ্ট সময়ঃ<br>৭৬.০৪ লক্ষ<br>টাকা।  | ৫ |
| 14) Re-excavation of Dhobar Khal from km. 0.00 to km. 2.420 = 2.420Km., Malibhanga Khal from km. 0.00 to km. 3.00 = 3.00Km,                                                                                                                                              | শুরুঃ ২১/৯/২০১৭<br>(কার্যদেয়<br>অনুমোদিত)<br>সমাপ্তিঃ<br>২৬/০৬/২০১৯<br>(কার্যদেয়<br>অনুমোদিত)<br>সমাপ্তিঃ<br>২০/০৬/২০১৯                 | ডিপিপি অনুমোদিত<br>প্রাপ্তিঃ ব্যয়ঃ<br>২৫৯.৯৪ লক্ষ টাকা।<br>(চুক্তি নংঃ ১০০.৯৫<br>লক্ষ টাকা।<br>ইতিমধ্যে ব্যয়িত<br>অর্থঃ ৭৭.৫০ লক্ষ<br>টাকা। | অবশিষ্টে<br>সম্পাদনযোগ্য<br>অবশিষ্ট বাস্তবিক<br>কাজঃ ৫০%<br>অবশিষ্ট সময়ঃ<br>১৫৬.৪৫ লক্ষ<br>টাকা। | ৫ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Guptachara Khal from km. 0.00 to km. 3.00 = 3.00Km, Katakhal Khal from km. 0.00 to km. 3.00 3.00Km & Bauria Khal from km. 0.00 to km. 3.00 = 3.00 km, Total = 14.420 Km. in                                                                                                                                                                                                                       | (প্রস্তাবিত)                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                     |   |
| Polder No- 72 in Sandwip Upazila, District- Chittagong. (Pack No : CTG-2/P-16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                     |   |
| 15) Re-excavation of Kuchiamara Khal from km. 0.00 to km. 1.903 = 1.903 Km, Sowtal Khal from km. 0.00 to km. 2.630 = 2.630 Km, Hadikhal from km. 0.00 to km. 3.00 = 3.00 Km, Kanjatoli Khal from km. 0.00 to km. 1.914 = 1.914 Km. & Santolapur Khal from km. 0.00 to km. 2.860 = 2.860 Km. Total = 12.307 Km. in Polder No- 72 in Sandwip Upazilla, District- Chittagong. (Pack No : CTG-2/P-17) | শুধু ১১/৯/২০১৭ (কর্মসম্পাদন অনুযায়ী) সমাপ্ত: ১৮/০৬/২০১৮ (কর্মসম্পাদন অনুযায়ী) সমাপ্ত: ২০/০৬/২০১৮ (প্রস্তাবিত) | ডিপিপি অনুযায়ী প্রস্তাবিত ব্যয়: ২০১.৩৩ লক্ষ টাকা। (কৃতিত্ব: ২০৮.১৯ লক্ষ টাকা।) ভেদমূল্যে বর্ধিত: ১৮.৭৩ লক্ষ টাকা। | ভবিষ্যতে সম্পাদনযোগ্য অবশিষ্ট বাস্তবিক ব্যয়: ৮০% এতদ্বারা ব্যয়: ১৬৩.৪৬ লক্ষ টাকা। | এ |
| 16) Construction of 2 nos. of Sluice 2-Ven (1.50m x 1.80m) Sluice each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | শুধু ১১/৯/২০১৭ (কর্মসম্পাদন অনুযায়ী) সমাপ্ত:                                                                   | ডিপিপি অনুযায়ী প্রস্তাবিত ব্যয়: ৫২৪.৫৭ লক্ষ টাকা। (কৃতিত্ব: ৫১০.০০)                                               | ভবিষ্যতে সম্পাদনযোগ্য অবশিষ্ট বাস্তবিক ব্যয়: ৮০%                                   | এ |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|
| over Santoshpur khal and Sutachara Khal in Polder no. 72, Upazilla- Sandwip Dist. Chittagong.                                                                                                             | ০৩/০৪/২০১৮<br>(কার্যদেশ অনুযায়ী)<br>সমাপ্তঃ<br>২০/০৬/২০১৯<br>(প্রত্যক্ষিত)                                                          | কাজ টাকার<br>ইতোমধ্যে ব্যয়িত<br>মূল্যঃ ১১২.৭১ লক্ষ<br>টাকা।                                                                                         | প্রকল্প ব্যয়<br>২৭৫.০৮ লক্ষ<br>টাকা।                                |   |
| (Pack No : CTG-2/P-18)                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                      |   |
| 17) Construction of 2 nos. of Sluice-2-Vent (1.50m x 1.80m) Sluice each over Katapamia and South-Katakhali khal (Chowakhali) in Polder no. 72, Upazilla- Sandwip Dist. Chittagong. (Pack No : CTG-2/P-19) | শ্রীঃ<br>০৬/০৭/২০১৭<br>(কার্যদেশ অনুযায়ী)<br>সমাপ্তঃ<br>০৩/০৪/২০১৮<br>(কার্যদেশ অনুযায়ী)<br>সমাপ্তঃ<br>২০/০৬/২০১৯<br>(প্রত্যক্ষিত) | কাজ নব অনুযায়ী<br>প্রাক লব্ধ ব্যয়ঃ<br>৫০৫.৯০ লক্ষ টাকা।<br>(মুদ্রাসূচকঃ ৪৭৪.১০<br>লক্ষ টাকা।                                                       | অনিসংকল্প<br>সংবাদনযোগ্য<br>অনিসংকল্প ব্যয়ঃ<br>৫০৫.৯০ লক্ষ<br>টাকা। | ৩ |
| 18) Re-sectioning of embankment from km 55.108 to km 56.00 = 0.892 km, km 56.00 to km 58.00 = 1.50 km; total = 2.392 km in Polder No-72 in Sandwip Upazilla, District- Chittagong. (Pack No : CTG-2/P-14) | শ্রীঃ<br>০৮/০২/২০১৮<br>(কার্যদেশ অনুযায়ী)<br>সমাপ্তঃ<br>০২/০৭/২০১৮<br>(কার্যদেশ অনুযায়ী)<br>সমাপ্তঃ<br>২০/০৬/২০১৯<br>(প্রত্যক্ষিত) | কাজ নব অনুযায়ী<br>প্রাক লব্ধ ব্যয়ঃ<br>২০৫.৮০ লক্ষ টাকা।<br>(মুদ্রাসূচকঃ ১৮৫.২৯<br>লক্ষ টাকা।<br>ইতোমধ্যে ব্যয়িত<br>মূল্যঃ<br>১৮৫.২৯ লক্ষ<br>টাকা। | অনিসংকল্প<br>সংবাদনযোগ্য<br>অনিসংকল্প ব্যয়ঃ<br>২০৫.৮০ লক্ষ<br>টাকা। | ৩ |

৮। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরবরাহকৃত অবশিষ্ট কাজের তালিকাভুক্তি

| ক্রঃ<br>নং | কাজের বিবরণ                                                                                                                                                                                                                                 | প্রাপ্ত | সমাপ্তি    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| ১)         | Re-Construction of Coastal Embankment Project (Sea Dyke) with slope protection in of Polder No: 61/1, from km. 0.000(E) to km. 0.400(E) Total = 400 m (E) at Bangbaria Union of Sitakunda Upzailia, Dist. Chittagong. (Pack. No: CTG-2/P-1) | চলমান   | ২০/০৬/২০১৯ |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ১) | Re-Construction of Coastal Embankment Project (Sea Dyke) with slope protection in of Polder No: 61/1, from km. 0.400 (E) to km. 0.800 (E) = 400 m (E) at Bansbaria Union of Sitakunda Upzaila, Dist.- Chittagong.<br>(Pack. No : CTG-2/P-2)                                                                                                         | চলমান | ২০/০৬/২০১৯ |
| ৩) | Re-Construction of Coastal Embankment Project (Sea Dyke) with slope protection in of Polder No: 61/1, from km. 0.800 (E) to km. 1.200 (E) Total = 400 m (E) at Bansbaria Union of Sitakunda Upzaila, Dist. Chittagong.<br>(Pack. No : CTG-2/P-3)                                                                                                    | চলমান | ২০/০৬/২০১৯ |
| ৪) | Re-Construction of Coastal Embankment Project (Sea Dyke) with slope protection in of Polder No: 61/1, from km. 1.200 (E) to km. 1.700 (E) Total = 500 m (E) at Bansbaria Union of Sitakunda Upzaila, Dist. Chittagong.<br>(Pack. No : CTG-2/P-4)                                                                                                    | চলমান | ২০/০৬/২০১৯ |
| ৫) | Re-Construction of Coastal Embankment Project (Sea Dyke) with slope protection in of Polder No: 61/1, from km. 1.700 (E) to km. 1.950 (E) = 250 m & km. 0.000 to km. 0.200 = 200 m Total = 450 m at Bansbaria Union of Sitakunda Upzaila, Dist. Chittagong.<br>(Pack. No : CTG-2/P-5)                                                               | চলমান | ২০/০৬/২০১৯ |
| ৬) | Re-sectioning of embankment (Sea Dyke) from km. 11.000 to km. 16.000 = 5.000km in Polder No. 61/2, Upazila- Mirsarai, District- Chittagong.<br>(Pack No : CTG-2/P-6)                                                                                                                                                                                | চলমান | ২০/০৬/২০১৯ |
| ৭) | Re-sectioning of embankment (Sea Dyke) from km. 16.000 to km. 21.000 = 5.000km. in Polder no. 61/2, Upazila- Mirsarai, District- Chittagong.<br>(Pack No : CTG-2/P-7)                                                                                                                                                                               | চলমান | ২০/০৬/২০১৯ |
| ৮) | Re-excavation of Chua Khali Khal from km. 0.00 to km. 2.00 = 2.00km, Kodalia Khali Khal from km. 0.00 to km. 2.00 = 2.00 km & Mogadia Khal from km. 0.00 to km. 2.10 = 2.10 km, Saherkhali khali Khal from km. 0.00 to km. 4.00 = 4.00m.; Total= 10.100 Km. in Polder No- 61/2 in Upazila- Mirsarai, District- Chittagong.<br>(Pack No : CTG-2/P-8) | চলমান | ২০/০৬/২০১৯ |
| ৯) | Re-excavation of Gutta khali Khal from km. 0.00 to km 3.00 = 3.00Km., Bara Mitanaia Khal from km. 0.00 to km 3.00 = 3.00 km, Dabar khali Khal from km. 0.00 to km 2.00 = 2.00 Km & Mohapaya Khal (Old) from km. 0.00 to km 4.00 = 4.00 km., Total= 12.00 Km in Polder No. 61/2 in                                                                   | চলমান | ২০/০৬/২০১৯ |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|     | Upazila- Mirsarai, District- Chittagong.<br>(Pack No : CTG-2/P-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |
| 10) | Raising height of Embankment Sea Dyke in Polder No 72 from km. 21.500 to km. 30.500 total 9.000 km at Sandwip Upzailla Dist.- Chittagong.<br>(Pack No : CTG-2/P-11)                                                                                                                                                                                                                              | উন্নয়ন | ২০/০৬/২০১৯ |
| 11) | Raising height of Embankment (Sea Dyke) in Polder No: 72, from km. 30.500 to km. 39.500 total = 9.000 km at Sandwip Upzailla, Dist.- Chittagong.<br>(Pack No : CTG-2/P-12)                                                                                                                                                                                                                       | উন্নয়ন | ২০/০৬/২০১৯ |
| 12) | Raising height of Embankment (Sea Dyke) in Polder No: 72, from km. 39.500 to km 48.524, total = 9.024 km at Sandwip Upzailla, Dist.- Chittagong.<br>(Pack No : CTG-2/P-13)                                                                                                                                                                                                                       | উন্নয়ন | ২০/০৬/২০১৯ |
| 13) | Construction of guide bandh (Marginal Dyke) in of Polder No: 72, from km. 0.000 to km. 1.000(Left Bank) = 1.000 km and km. 2.360 to km. 3.360(Right Bank) = 1.000 km. total = 2.000 km. of Sawtal Khad at Sandwip Upzailla, Dist.- Chittagong.<br>(Pack No : CTG-2/P-15)                                                                                                                         | উন্নয়ন | ২০/০৬/২০১৯ |
| 14) | Re-excavation of Dhobar Khad from km. 0.00 to km. 2.420 = 2.420Km., Maitbhanga Khad from km. 0.00 to km. 3.00 = 3.00Km, Guptachara Khad from km. 0.00 to km. 3.00 = 3.00Km, Katakhal Khad from km. 0.00 to km. 3.00 = 3.00Km & Bauria Khad from km. 0.00 to km. 3.00 = 3.00 km, Total = 14.420 Km. in Polder No- 72 in Sandwip Upazila, District- Chittagong.<br>(Pack No : CTG-2/P-16)          | উন্নয়ন | ২০/০৬/২০১৯ |
| 15) | Re-excavation of Kuchiamara Khad from km. 0.00 to km. 1.903 = 1.903 Km, Sowtal Khad from km. 0.00 to km. 2.630 = 2.630 Km, Hadikhal from km. 0.00 to km. 3.00 = 3.00 Km, Kanjatoli Khad from km. 0.00 to km. 1.914 = 1.914 Km. & Santoshpur Khad from km. 0.00 to km. 2.860 = 2.860 Km. Total = 12.307 Km. in Polder No- 72 in Sandwip Upazilla, District- Chittagong.<br>(Pack No : CTG-2/P-17) | উন্নয়ন | ২০/০৬/২০১৯ |
| 16) | Construction of 2 nos. of Sluice -2-Vent (1.50m x 1.80m) Sluice each over Santoshpur khal and Sutaachara Khad in Polder no. 72, Upazilla-Sandwip Dist. Chittagong.<br>(Pack No : CTG-2/P-18)                                                                                                                                                                                                     | উন্নয়ন | ২০/০৬/২০১৯ |
| 17) | Construction of 2 nos. of Sluice -2-Vent (1.50m x 1.80m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | উন্নয়ন | ২০/০৬/২০১৯ |


|     |                                                                                                                                                                                                        |       |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|     | Sluice each over Kalapania and South-Katakhali khal (Chowakhali) in Polder no. 72, Upazilla- Sandwip Dist. Chittagong.<br>(Pack No : CTG-2/P-19)                                                       |       |            |
| 18) | Re-sectioning of embankment from km 55.108 to km 56.00 = 0.892 km, km 56.00 to km 58.00 = 1.50 km, total 2.392 km in Polder No- 72 in Sandwip Upazila, District- Chittagong.<br>(Pack No : CTG-2/P-14) | চলমান | ২০/০৬/২০১৯ |

৮। প্রকল্প পরিদর্শনঃ আইএমইডির সহকারী পরিচালক জনাব লস্যা চাকমা কর্তৃক ৩০/০৪/২০১৮ তারিখে প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় (চিত্র: ১-৪)। পরিদর্শনকালে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব খান, জুলফিকার আরেব, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সীতাকুণ্ড জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী মোঃ আরিফুল্লাহমান উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে চলমান ৬টি প্যাকেজের বিভিন্ন অংশের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়।


পরিদর্শনকৃত এলাকাঃ ১। সীতাকুণ্ড উপজেলায় নির্মাণাধীন মীরসরাই বৌরসভার সমন্বিত রাস্তা (প্যাকেজ ১-৫)

২। মীরসরাই উপজেলায় খননকৃত মাহায়া খাল (প্যাকেজ ৯)


৩। মীরসরাই উপজেলায় খননকৃত ডাকখালী খাল (প্যাকেজ ৯)




চিত্র ১- সীতাকুণ্ড উপজেলায় নির্মাণাধীন মীরসরাই



চিত্র ২- মীরসরাই উপজেলায় খননকৃত মাহায়া খাল



চিত্র ৩- মীরসরাই উপজেলায় খননকৃত ডাকখালী খাল



চিত্র ৪- সীতাকুণ্ড উপজেলায় চলমান সী ডাইকের প্রতিরক্ষা কাজ

# ১০। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণঃ

১০.১। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে ডিপিপি অনুযায়ী মোট ২০ টি প্যাকেজের কার্যকর প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। এর মধ্যে ১৮টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ১৭টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে।

১০.২। প্রকল্প সংক্রান্ত ১ম পিআইসি সভা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান এর সভাপতিত্বে গত ১৪/১১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আলোচনা করা হয় যে, প্রকল্প এলাকা উপকূলবর্তী হওয়ার দরুন কার্যাদেশ প্রদান করা সত্ত্বেও আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় প্রকল্প এলাকায় ভৌত কাজ শুরু করা সম্ভব হয় নাই। এমতাবস্থায় প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করা হয়।

১০.৩। প্রকল্প সংক্রান্ত ১ম পিআইসি সভা পানি উন্নয়ন বোর্ডের সচিব ও পিআইসি কমিটির আহ্বায়ক জনাব ডঃ জাকার আহমেদ খান এর সভাপতিত্বে গত ১০/১২/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আলোচনা করা হয় যে, বর্ষাবলীনি উপকূলপরি নিয়ন্ত্রণ, অতিবৃষ্টিপাত ও সামুদ্রিক তরঙ্গের উচ্চতায় আঘাতে বেড়িবাঁধ ও বেড়িবাঁধের সংরক্ষণ কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমতাবস্থায়, জুন/২০১৮ এর মধ্যে প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না বিধায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করা হয়।

১০.৪। প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের পর প্রয়োজনীয় সার্ভে কাজ সম্পন্ন করে প্রাকল্পন প্রস্তুত, টেন্ডার আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদান করতে যে, ১০/১৭/১৮ পর্যন্ত সময় ব্যয় হয়। মার্চ, ২০১৭খ্রিঃ হতে সারা দেশে আগাম বর্ষা শুরু হয়ে অক্টোবর, ২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত চলমান থাকে।

১০.৫। প্রকল্প এলাকা উপকূলবর্তী হওয়ার দরুন কার্যাদেশ প্রদান করা সত্ত্বেও আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় প্রকল্প এলাকায় ভৌত কাজ শুরু করা সম্ভব হয় নাই। অধিকতর বর্ষাবলীনি উপকূলপরি নিয়ন্ত্রণ, অতিবৃষ্টিপাত ও সামুদ্রিক তরঙ্গের উচ্চতায় আঘাতে পোস্তার নং- ৭২(সদ্বীপ) এর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বেড়িবাঁধের মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং

পোস্তার নং- ৬১/১(নীতাকুড়) এর বেড়িবাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ ও বেড়িবাঁধ অনুকূল কারণে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১০.৬। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বাই নির্মাণ (সী জটিল) এর প্রতিরক্ষা কাজে মোট ২৮৭৮০৫ টি রক ব্যবহার করা হবে। পরিদর্শকের সিন নং-০১/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ১৮৭৮০৫ টি রক ব্যবহার করা হয়েছে এবং বাকি ১০০০০০ টি রক ব্যবহার করার সময়সীমা নির্ধারিত।

## ১১। প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির খোঁজ করার বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কিছু পর্যবেক্ষণঃ

১১.১। প্রকল্পের প্রকল্পের মেয়াদকাল ০১/০৪/২০১৬ হতে ৩০/০৪/২০১৮ হলেও প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ১৬/০৩/২০১৬ তারিখে। সংশ্লিষ্ট হতে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারি হয় ০২/১১/২০১৬ তারিখ এবং ১৪/১১/২০১৬ তারিখে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়।

১১.২। প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন জারি এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের পর প্রয়োজনীয় সার্ভে কাজ করে প্রাকল্পন প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে টেন্ডার আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদান করে, ২০১৭ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

১১.৩। প্রকল্প কাজ বাস্তবায়নে কার্যাদেশ প্রদান করা হলেও প্রকল্প এলাকা উপকূলবর্তী হওয়ায় প্রতিকূল আবহাওয়ার নিয়মিত সময়ে প্রকল্পের ভৌত কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মার্চ, ২০১৭ হতে অক্টোবর পর্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায়, ২০১৭ পর্যন্ত চলমান ছিল।

১১.৪। প্রকল্প পরিদর্শনে সম্পাদিত ও চলমান কাজের স্থান সঠিকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

১১.৫। প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত স্টোন চিপস, খালি ও সিসেন্টো মাথানো প্রকোশন ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর পরীক্ষা হতে পরীক্ষা করা হয়েছে। এছাড়া তৈরীকৃত বিভিন্ন সাইজের সিসি-ব্লক ও জিওবাগ এর পরিমাণ বাপাউ টাকফোর্স এর সদস্যগণের দ্বারা নিশ্চিতকরণ করে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং টাকফোর্সের সদস্যগণ দৈনন্দিনের ভিত্তি কার্ফসাইট হতে সিসি ব্লক এর নমুনা সংগ্রহ করে বুয়েট এর পরীক্ষাগারে গুণগতমান পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং

১১.৬। এপ্রিল, ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রয়পঞ্জিত এপ্রিল পর্যন্ত ১৭৭১.৯৩ লক্ষ টাকা (১৮.৫৭%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ২০১৮ সালে প্রকল্পের ১৭ টি প্যাকেজের ৩৩ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ৭৫% ভৌত কাজ জুন, ২০১৮ এর মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবেনা মর্মে প্রতীয়মান। এর কারণ পরিচালকের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী অবশিষ্ট ভৌত কাজ সম্পন্ন এপ্রিলের আরও একবছর অর্থাৎ প্রকল্পের কাজ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১২। সুপারিশ/মতামতঃ পরিদর্শনকালে প্রকল্পের ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ (অনুলেখন-১০) এবং মেয়াদ বৃদ্ধির বৌদ্ধি (অনুলেখন-১১) বিবেচনা করে নিম্নোক্ত সুপারিশকে প্রকল্পের মেয়াদকাল ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১(এক) বছর ৩ জুন/২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

১২.১। আলোচ্য প্রকল্পের অবশিষ্ট ৭৫% বাস্তব কাজ সম্পাদনে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রকল্প কর্মপরিকল্পনা (অনুলেখন-১২) মাধ্যমে অনুসরণ করতে হবে। সুপারিশ মন্ত্রণালয়/সংস্থা বিষয়টি নিশ্চিত করবে।


১২.২। মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তব ও অংশগীতনিক ব্যয়ের কোন পরিবর্তন হবে না।


১২.৩। তীর সংরক্ষণ কাজের ডিজাইন অনুসরণসহ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে।

১২.৪। প্রকল্পের বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজের সবকিছুই সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্ম বরাদ্দ নিশ্চিত হবে।

১২.৫। প্রকল্পের মেয়াদকাল পরবর্তীতে কোনক্রমেও বর্ধিত করা যাবে না এবং

১২.৬। পরিদর্শন কর্মসূচির এবং সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের কার্যক্রমের বিষয়ে অক্টোবর/২০১৮-১৯ আশ্বিনী ১ (এক) মাসের মধ্যে রিপোর্ট করতে হবে।

  
১৪.০৫.২০১৮  
(লসনী চাকমা)  
সহকারী পরিচালক



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-৫  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৪২.০০.০০০০.০৪৩.০১৪.০০১.২০১৪(অংশ-১)-১৪৩

তারিখঃ ২৩ আষাঢ়, ১৪২৬  
০৭ জুলাই, ২০১৯

বিষয় : 'চট্টগ্রাম জেলার বাপাউবো'র আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডার নং-৬১/১ (সীতাকুণ্ড), ৬১/২ (মীরসরাই) এবং ৭২ (সন্দ্বীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহের ভাঙ্গন প্রতিরোধ, নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রসঙ্গে।

সূত্র : আইএমইডি'র পত্র নং-২১.০০.০০০০.১২১.১৪.০২৪.২০১৯-১৭৬; তারিখঃ ৩০-০৬-২০১৯

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে জানানো যাচ্ছে যে, বিষয়োক্ত প্রকল্পটি গত ১৫-০৪-২০১৯ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ/মতামতের আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের ছায়ালিপি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ সূত্রোক্ত পত্রের অনুলিপি।

১০/৭/১৭  
৫৫ (Div-২)  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
উপকূলীয় অঞ্চল  
চট্টগ্রাম পওর সার্কেল  
বাপাউবো, চট্টগ্রাম।

০৭.০৭.১৭  
(মোঃ মোস্তার হোসেন)  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
ফোন : ৯৫৪৫৫১৩

মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড  
ওরাপদা ভবন  
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।  
(দৃঃআঃ প্রধান, পরিকল্পনা)

অনুলিপিঃ

- ১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।
- ২। যুগ্মপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সংশ্লিষ্ট/মাষ্টার নথি।

|                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| স্মারক নং-                                       | তারিখঃ                                     |
| উদ্দেশ্য- সীতাকুণ্ড/ বাঁশখালী/ সন্দ্বীপ/ বাপাউবো |                                            |
| সহকারী প্রকৌশলী                                  | অতি জরুরী/জরুরী                            |
| প্রাকলিনিক                                       | প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দিন                   |
| সংগ্রহাঙ্ক কর্মকর্তা                             | প্রতিবেদন/মতামত দিন                        |
| উচ্চমান সহকারী                                   | ডায়েরী/জি দিন                             |
| সহঃ ইঃ রঃ/ইঃ কঃ/নিক                              | নিখিছুড়/আলোচনা করুন                       |
| রাজস্ব সার্কেল                                   |                                            |
|                                                  | নির্বাহী প্রকৌশলী<br>চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২ |

[illegible]

তারিখ : ৩০/০৬/২০১৯ খ্রী:

বিষয়ঃ ‘চট্টগ্রাম জেলার বাপাউবোর আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের পোস্তার নং-৬১/১ (সীতাকুন্ড), ৬১/২ (শীরসরাই) ও ৭২ (সন্দীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামো সমূহের ভাঙ্গান প্রতিরোধ, নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পূর্ববাসন প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিষয়ে উল্লিখিত প্রকল্পটির উপর বাস্তবায়ন-পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত পরিদর্শন প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ পরিদর্শন প্রতিবেদন ৬ (ছয়) পৃষ্ঠা।

✓ সচিব

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

[illegible]

(মোঃ আফজল হোসেন)  
 পরিচালক  
 ফোন: ৯১১৮৩৭৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ।

- ১। সদস্য (কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াশদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী, 'চট্টগ্রাম জেলার বাপাউবো'র আওতায় উপকূলী অঞ্চলের পোন্ডার নং-৬১/১ (সীতাকুন্ড), ৬২/২ (মিরেশ্বরাই) এবং ৭২ সন্ধীপ এর বিভিন্ন অবকাঠামো সমূহের ডাঙন প্রতিরোধ, নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন' প্রকল্প, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।
- ৪। পরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ১৪৯ আনসার বিল্ডিং, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

- ১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক (কৃষি) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। অফিস কপি।

9/9/22

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়ন পরিসীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন

পরিদর্শনের তারিখঃ ১৫/০৪/২০১৯ খ্রী: পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নামঃ মো: আফজল হোসেন, পরিচালক, সেক্টর-৪।

- ১। প্রকল্পের নাম : চট্টগ্রাম জেলার বাপাউবোর আওতাধীন উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডার নং-৬১/১ (সীতাকুন্ড), ৬১/২ (গীরসরাই) ও ৭২ (সন্দ্বীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহের ভাটন প্রতিরোধ, নিকাশন এবং সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্প।
- ২। প্রকল্পের ধরন : বিনিয়োগ প্রকল্প
- ৩। অর্থায়নের উৎস : প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন।
- ৩.১) উন্নয়ন সহযোগি : প্রযোজ্য নয়।
- ৪। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৪.১) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৫। (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

(লক্ষ টাকায়)

| বিষয়                                      | অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় |         |         |          | বাস্তবায়ন কাল                  | অনুমোদনের তারিখ | পরিবর্তন (+/-) |                |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|----------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                            | মোট                       | জিওবি   | প্র:সা: | অন্যান্য |                                 |                 | ব্যয় (%)      | মেয়াদ (%)     |
| মূল                                        | ৯৫৩৯.৭৮                   | ৯৫৩৯.৭৮ | -       | -        | ০১/০৪/২০১৬<br>হতে<br>৩০/০৬/২০১৮ | ১৬/০৮/২০১৬      | -              | -              |
| ব্যয় বৃদ্ধি<br>ব্যতিরেকে মেয়াদ<br>বৃদ্ধি | ৯৫৩৯.৭৮                   | ৯৫৩৯.৭৮ | -       | -        | ০১/০৪/২০১৬<br>হতে<br>৩০/০৬/২০১৯ | ০৫/০৬/২০১৮      | -              | ১ বছর<br>(৪৫%) |

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%): প্রযোজ্য নয়।

(গ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%): ৪৫%

৬। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড, গীরসরাই, সন্দ্বীপ উপজেলায়।

৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপ-কূলীয় পোল্ডার নং- ৬১/১, ৬১/২ এবং ৭২ এর আওতাভুক্ত বাপাউবোর অবকাঠামোগুলোর পুনর্বাসন এবং তীর সংরক্ষনের মাধ্যমে জলোচ্ছাস, বন্যা ও সমুদ্রের লোনা পানির প্রবেশ রোধ করা এবং পোল্ডার সমূহের কাঙ্ক্ষিত সুবিধা নিশ্চিত করা।
- পোল্ডার অবকাঠামোসমূহ সচল করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিতে ত্বরান্বিত করা।

(B) 100 200

৯। অর্থ বছর ডিপিপি/আরডিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

(লক্ষ টাকা)

| অর্থ বছর  | ডিপিপি/আরডিপিপি<br>সংস্থান | এডিপি/আরএডিপি<br>বরাদ্দ | অর্থ ছাড়<br>(%) | প্রকৃত ব্যয়<br>(%) |
|-----------|----------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| ২০১৫-২০১৬ | ৮৭৯.০০                     | -                       | -                | -                   |
| ২০১৬-২০১৭ | ৪২৮৭.৮৯                    | ১০০.০০                  | ১০০.০০           | ১০০.০০              |
| ২০১৭-২০১৮ | ৪৩৭২.৮৯                    | ৫২৫৪.০০                 | ২০৫০.০০          | ২০৫০.০০             |
| ২০১৮-২০১৯ |                            | ৪০০০.০০                 | -                | -                   |

১০। ডিপিপি/আরডিপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: ডিপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা ২১টি। সব কয়টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

| প্রকল্প পরিচালক-এর নাম   | মূল দপ্তর ও পদবি                                                       | দায়িত্বকাল                     | দায়িত্বের ধরণ<br>(নিয়মিত/<br>অতিরিক্ত) | একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প<br>পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত<br>কিনা |                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
|                          |                                                                        |                                 |                                          | হ্যাঁ/না                                                            | প্রকল্প সংখ্যা |
| জনাব মোঃ হিদ্দিকুর রহমান | চট্টগ্রাম পওর সার্কেল,<br>বাপাউবো, চট্টগ্রাম ও<br>তত্ত্বাবধায়ক পকৌশলী | ১৫.১২.২০১৬<br>হতে<br>২৬.০৭.২০১৮ | অতিরিক্ত                                 | হ্যাঁ                                                               |                |
| জনাব জহীর উদ্দীন আহমেদ   | চট্টগ্রাম পওর সার্কেল,<br>বাপাউবো, চট্টগ্রাম ও<br>তত্ত্বাবধায়ক পকৌশলী | ৩০.০৭.২০১৮<br>হতে<br>১৪.০২.২০১৯ | অতিরিক্ত                                 | হ্যাঁ                                                               |                |
| জনাব শিবেন্দু খাতুগীর    | চট্টগ্রাম পওর সার্কেল,<br>বাপাউবো, চট্টগ্রাম ও<br>তত্ত্বাবধায়ক পকৌশলী | ১৪.০২.২০১৯<br>হতে চলমান         | অতিরিক্ত                                 | হ্যাঁ                                                               |                |

১২। ভূমি অধিগ্রহণ: ডিপিপি'তে ভূমি অধিগ্রহণের কোন সংস্থান নেই।

১৩। স্টিয়ারিং/পিআইসি সভা সংক্রান্ত: গত ২০/০৩/২০১৯ তারিখে প্রকল্পের ৩য় স্টিয়ারিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আন্তঃখাত সময় পূর্বক প্রকল্প নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

১৪। Project Management Information System (PMIS)/অনলাইনে সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য প্রেরণের তারিখ (পিএমআইএস চালু হলে): এখনো চালু করা হয়নি।

#### প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ:

১৫। (ক) পরিদর্শনকৃত এলাকা: গত ১৫/০৪/২০১৮ তারিখে প্রকল্পটির শীতাকুন্ড ও মিরশরাই এলাকায় বাস্তবায়নাধীন চলমান কাজসমূহ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

(খ) পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারীর নাম ও তারিখ: প্রকল্পটি গত ৩০/০৪/২০১৮ তারিখে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক জনাব লসগী চাকমা কর্তৃক মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ প্রণয়নের জন্য পরিদর্শন করা হয়। শর্তসাপেক্ষে মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ছিল কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক প্রস্তাবিত মেয়াদে অর্থাৎ জুন/২০১৯-এর মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হবে। সুপারিশ মোতাবেক মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এবং জুন/২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করার সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান।

১৬। পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণঃ

(ক) অজাতিস্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নঃ

ক.১। সীতাকুন্ড উপজেলার পোন্ডার নং-৬১/১ এর আকিলপুর/বীশবাড়িয়া এলাকার ২১৫০ মিটার তীর প্রতিরক্ষা কাজ পরিদর্শনকালে জানা যায় ৫টি প্যাকেজে (P1-P5) কাজটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কাজের আওতায় সী-ডাইক পুনরীশন এবং স্লোপ প্রটেকশনের কাজসমূহ করা হচ্ছে।

ক.২। প্যাকেজ-১ ও প্যাকেজ-২ (প্রতিটি ৪০০ মিটার)-এর সি-ডাইক নির্মাণের মাটির কাজ এবং স্লোপ তৈরীর কাজ চলছে। এই প্যাকেজের কাজের অগ্রগতি প্রায় ৭৫%। পরিদর্শনকালে দেখা যায় মাটি স্যাবানিক্যালি কমপেন্ড করা হচ্ছে এবং ৪টি বেকু মাটির কাজে নিয়োজিত রয়েছে। প্রয়োজনীয় রক তৈরী করা হচ্ছে দেখা গেল।

ক.৩। প্যাকেজ-৩ (৪০০ মিটার) এর কাজ পরিদর্শনকালে দেখা যায় এই প্যাকেজের কাজের অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে কম। কোন প্রসিক বা বেকু কাজে নিয়োজিত দেখা যায়নি। মাটির কাজও বাকি এবং প্রয়োজনীয় ৪৫,০০০টি রকের মধ্যে ২৫,০০০টি রক তৈরী করা হয়েছে। ঠিকাদারের প্রতিনিধি জানান যে নিজস্ব কিছু সমস্যার জন্য তাদের কাজের প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি।

ক.৪। প্যাকেজ-৪ (৫০০ মিটার) এবং প্যাকেজ-৫ (৪৫০ মিটার) এর কাজের প্রায় ৯০% সম্পন্ন হয়েছে। রক ডাম্পিং ও রক প্লেসিং হয়ে গেছে। শুধু বাঁধে মাটি দেয়ার কাজ চলছে। যথাযথভাবে স্লোপ সংরক্ষণ করতঃ এখনই কান্ট্রি সাইডে টার্মিং করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

ক.৫। সকল প্যাকেজের কাজ একই ডিজাইনে করা হচ্ছে। রক ডাম্পিং ৩.৭৫ cum স্লোপ লেভ ২১.২ মিটার (৯.০০ মিটার+১২.২ মিটার), রিডার সাইটে স্লোপ ১:৫ এবং কান্ট্রি সাইডে ১:৩। জিও ম্যাট দিয়ে রক প্লেসিং করা হচ্ছে। বাঁধের টপ ৪.৩ মিটার। কান্ট্রি সাইডে শুধু টার্মিং রয়েছে। আর এল-৭.৫ মিটার।

(খ) সাইট বই পর্যালোচনা (ভৌত কাজের ক্ষেত্রে): পরিদর্শন কালে সাইট বই সংরক্ষণ করা হচ্ছে দেখা গিয়েছে।

(গ) বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত নতুন ঝুঁকি/ বাস্তবায়ন সমস্যা: প্যাকেজ-৩ (৪০০ মিটার) এর ঠিকাদারের নিজস্ব কিছু সমস্যার কারণে এ অংশের কাজের অগ্রগতি তুলনামূলক ভাবে কম হচ্ছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যা নেই মর্মে জানা যায়।

১৭। সার্বিক পর্যবেক্ষণঃ

১৭.১। কোন কোন জায়গা ডিজাইন অনুযায়ী স্লোপ সংরক্ষণ হচ্ছে না মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;


১৭.২। প্যাকেজ-৩ (৪০০ মিটার) এর কাজ এবারের বর্ষা মৌসুমের আগেই সমাপ্ত না করলে বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসে সীতাকুন্ডের প্রকল্প এলাকার জানমালের ক্ষতি ও ফসল হানির ঝুঁকিতে থাকবে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;

১৭.৩। জুন/২০১৯ এ প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। মার্চ/২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৬২% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৪৯৩৩.০৮ লক্ষ টাকা (৫১.৭১%);

১৭.৪। সার্বিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা না হলে নির্ধারিত মেয়াদে (জুন/২০২১) প্রকল্পটি সমাপ্ত করা দুরূহ হয়ে যেতে পারে;

১৭.৫। প্যাকেজ-৩ এর ঠিকাদার যে ভাবে লোকবল ও রিসোর্স নিয়োজিত করেছেন তাতে কার্যাদেশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে পারবে না মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;

১৮। পরিদর্শনের কিছু খির চিত্র:



চিত্র ১-৬: প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের খসড়া চিত্র।

১৯। সুপারিশ/মতামতঃ

১৯.১। সীতাকুন্ড এলাকায় প্যাকেজ-৩ এর কাজ এবারের বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই সমাপ্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে (অনুচ্ছেদ- ১৬, ক.৩ এবং ১৭.২);

১৯.২। ভীর প্রতিরক্ষা কাজের সকল ক্ষেত্রেই ডিজাইন অনুযায়ী রিভার সাইডে এবং কান্ট্রি সাইডে প্লোপ যথাযথভাবে সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ- ১৭.১);

১৯.৩। কান্দি সাইডে টাফিং এর কাজ এখনই শুরু করতে হবে (অনুচ্ছেদ- ১৬.ক.৪);


১৯.৪। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত করার লক্ষ্যে ডিপিপি'র আন্তঃখাত সমন্বয়সহ আনুষংগিক সকল উদ্যোগ অনতিবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে এবং অবশিষ্ট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ- ১৩ ও ০৯);

১৯.৫। প্রকল্পটির চলমান কাজের ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগতমান নিশ্চিত করারসহ নিবিড় তদারকি জোরদার করতে হবে;

১৯.৬। কার্যদেশ মোতাবেক ৩নং প্যাকেজের ঠিকাদারকে তার সমুদয় কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে, (অনুচ্ছেদ- ১৭.৫);

১৯.৭। সকল প্যাকেজে ঠিকাদার কর্তৃক পর্যাপ্ত লোকবল ও রিসোর্স নিয়োজিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে; এবং

১৯.৮। গরিদর্শন প্রতিবেদনের উত্তর গৃহীত ব্যবস্থাবলী আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

  
(মোঃ আফজল হোসেন)  
পরিচালক

বি-১১/৪০৬১ তারিখ ৩০/৬/১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়  
কারিগরি শাখা-০৩

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| ডায়েরী নং ৪৫৪৮         | তারিখ ৩০/৬/১৬     |
| নিং প্রঃ ১              | প্রঃ ১            |
| উপ পরিচালক (প্রঃ)       | উপ পরিচালক (প্রঃ) |
| সহঃ প্রকৌশলী            | প্রতিবেদন দিন     |
| সহঃ পরিচালক             | আগামি করুন        |
| সহঃ প্রকৌশলী            | এগিয়ে রাখুন      |
| উচ্চমান সহকারী/কোম্পানি |                   |
| এগিয়ে রাখুন            |                   |

ডায়েরী নং ৫৭৭  
তারিখ ১২.৬.১৬  
ফাইল নং ৮-৬

নং ৪২.০০.০০০০.০৪৩.০১৪.০০১.২০১৪(অংশ-১)-১০১

প্রেরক : মোঃ মোস্তার হোসেন  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
প্রাপক : প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
২য়-১২ ভলা ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

বিষয় : "চট্টগ্রাম জেলার বাপাউবো"র আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের পোন্ডার নং-৬১/১ (সীতাকুন্ড), ৬১/২ (মিরেশ্বরাই) এবং ৭২ (সন্দ্বীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামো সমূহের ভাঙ্গন প্রতিরোধ, নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন" শীর্ষক প্রকল্পের আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় প্রস্তাবের প্রশাসনিক অনুমোদন।

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশক্রমে "চট্টগ্রাম জেলার বাপাউবো"র আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের পোন্ডার নং-৬১/১ (সীতাকুন্ড), ৬১/২ (মিরেশ্বরাই) এবং ৭২ (সন্দ্বীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামো সমূহের ভাঙ্গন প্রতিরোধ, নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন" শীর্ষক প্রকল্পের আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় প্রস্তাবের প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করছি। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৯৫৩৯.৭৮ লক্ষ (নব্ব্বাশীছ কোটি উনচল্লিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকা, যার শতভাগ জিওবি অর্থায়ন।

২। প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১ এপ্রিল, ২০১৬ হতে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত।

৩। প্রকল্পটির অনুমোদিত অঙ্গ ও অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজন নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ<br>নং | ইকনমিক<br>সার্ভি কোড | বিবরণ                                                                                                                                                                             | মূল অনুমোদিত |         | অনুমোদিত আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় |         |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------|---------|
|            |                      |                                                                                                                                                                                   | পরিমাণ       | মোট     | পরিমাণ                           | মোট     |
| ক)         |                      | আবর্তক ব্যয়ঃ                                                                                                                                                                     |              |         |                                  |         |
| ১)         | ৩২৪৩১০১              | পেট্রোল অয়েল ও লুব্রিকেন্টস                                                                                                                                                      | থোক          | ৪.০০    | থোক                              | ৪.০০    |
| ২)         | ৩২১১১২৫              | প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়                                                                                                                                                           | থোক          | ৩.০০    | থোক                              | ৩.০০    |
| ৩)         | ৩২৫৫১০৫              | স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্পস                                                                                                                                                       | থোক          | ৪.০০    | থোক                              | ৪.০০    |
| ৪)         | ৩২৫৭১০৪              | জরীপ                                                                                                                                                                              | থোক          | ৩.০০    | থোক                              | ৩.০০    |
| ৫)         | ৩১১১৩৩২              | সন্ধানী ভাতা (বিভিন্ন কর্মীদের জন্য)                                                                                                                                              | থোক          | ৫.০০    | থোক                              | ৫.০০    |
| ৬)         | ৩১১১৩৩২              | সন্ধানী ভাতা (মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য)                                                                                                                                         | থোক          | ১০.০০   | থোক                              | ১০.০০   |
| ৭)         | ৩২৫৮১০১              | মোটরযান                                                                                                                                                                           | থোক          | ৫.০০    | থোক                              | ৫.০০    |
|            |                      | উপমোট আবর্তক ব্যয়ঃ                                                                                                                                                               |              | ৩৪.০০   |                                  | ৩৪.০০   |
| খ)         |                      | মূলধন ব্যয়ঃ                                                                                                                                                                      |              |         |                                  |         |
| ৮)         | ৪১১২১০২              | জলযান (স্পিড বোট)                                                                                                                                                                 | ১টি          | ১৫.০০   | ১টি                              | ১৫.০০   |
| ৯)         | ৪১১২৩০৪              | প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (স্টাফ ও স্ট্যান্ডসহ লেভেলিং মেশিন)                                                                                                                 | ২টি          | ৩.০০    | ২টি                              | ৩.০০    |
| ১০)        | ৪১১২২০২              | কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (স্ক্রেনার, লেজার প্রিন্টার ও ডিজিটাল ক্যাগেরা ইত্যাদি)                                                                                                     | ১সেট         | ২.০০    | ১সেট                             | ২.০০    |
| ১১)        | ৪১১৩১০২              | বৃক্ষ, শস্য ও উদ্ভিদসম্পদ উৎপাদনকারী আবর্তক পণ্য                                                                                                                                  | থোক          | ৫০.০০   | থোক                              | ৫০.০০   |
| ১২)        | ৪১১১৩২১              | পোন্ডার ৬১/১ (সীতাকুন্ড) নং-৬১/১ (সীতাকুন্ড) নং-৬১/২ (মিরেশ্বরাই) নং-৭২ (সন্দ্বীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামো সমূহের ভাঙ্গন প্রতিরোধ, নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন | ২.১৫ কিঃমিঃ  | ৪৩৫৩.০০ | ২.১৫ কিঃমিঃ                      | ৪৩৫৩.০০ |
| ১৩)        | ৪১১১৩০৭              | নিকাশ কাঠামো (স্থায়ী/স্থায়ী)                                                                                                                                                    | ৫টি          | ১৯৮.০০  | ৫টি                              | ১৯৮.০০  |
| ১৪)        | ৪১১১৩২১              | বাধ পুনরাকৃতিকরণ                                                                                                                                                                  | ১০.০০ কিঃমিঃ | ৬১৮.৫১  | ১০.০০ কিঃমিঃ                     | ৬১৮.৫১  |
| ১৫)        | ৪১১১৩১০              | খনন (খাল পুনঃখনন)                                                                                                                                                                 | ২২.১০ কিঃমিঃ | ৫৬৬.৩৩  | ২২.১০ কিঃমিঃ                     | ৫৬৬.৩৩  |

সহঃ সিনিয়র/সিনিয়র কর্মকর্তা  
রাষ্ট্রপতি সচিবালয়

(অপর পৃষ্ঠায় সদয় দ্রষ্টব্য)

| ক্রঃ<br>নং | ইকনমিক<br>সাব কোড | বিবরণ                              | মূল অনুমোদিত |         | অনুমোদিত প্রাপ্ত আংশিক ব্যয় |         |
|------------|-------------------|------------------------------------|--------------|---------|------------------------------|---------|
|            |                   |                                    | পরিমাণ       | মোট     | পরিমাণ                       | মোট     |
|            |                   | পোন্ডার নং ৭২(দ্বিতীয়):           |              |         |                              |         |
| ১৬)        | ৪১১৩০৭            | সুইস নির্মাণ (২৬৫)                 | ৪টি          | ১১৮১.৩৬ | ৪টি                          | ১২২১.০০ |
| ১৭)        | ৪১১৩০৭            | সুইস সেরামড                        | ১৫টি         | ৩১৬.৪৪  | ১৫টি                         | ১২১.৭৩  |
| ১৮)        | ৪১১৩১১            | বীথের উচুকরণ(সী ডাইক)              | ২৭.০০ কিঃমিঃ | ১৪১৪.০২ | ২৭.০০ কিঃমিঃ                 | ১৪৪৪.০২ |
| ১৯)        | ৪১১৩১১            | বিকল্প বীথ/পাইথ(মারজিনাল ডাইক)     | ২.০০ কিঃমিঃ  | ৯৫.৮৭   | ২.০০ কিঃমিঃ                  | ৮৪.০০   |
| ২০)        | ৪১১৩১১            | বীথ পুনরাকৃতিরণ(সী ডাইক) পুনর্বাসন | ৫.৮০ কিঃমিঃ  | ২৪৭.৫২  | ৫.৮০ কিঃমিঃ                  | ২৪৭.৫২  |
| ২১)        | ৪১১৩১০            | খনন (খাল পুনঃখনন)                  | ৩২.৬৪ কিঃমিঃ | ৫৮৭.২২  | ৩২.৬৪ কিঃমিঃ                 | ৫০৪.১৭  |
|            |                   | মূল খনন ব্যয়ের উপমোটঃ             |              | ৯৪৫৫.৭৮ |                              | ৯৪৫৫.৭৮ |
| গ)         |                   | ফিজিক্যাল কন্ট্রোল                 |              | ২৫.০০   |                              | ২৫.০০   |
| ঘ)         |                   | প্রাইস কন্ট্রোল                    |              | ২৫.০০   |                              | ২৫.০০   |
|            |                   | সর্বমোট ব্যয় (গ+ঘ+গ+ঘ):           |              | ৯৫৩৯.৭৮ |                              | ৯৫৩৯.৭৮ |

৪। প্রত্যেক পাতায় স্বাক্ষরিত অমোদিত ডিপিপি'র এক প্রস্তু এতদসঙ্গে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইবে।

সংযুক্তি : অনুমোদিত ডিপিপি (এক পৃষ্ঠ)।

( গোঃ মোস্তাফিজ হোসেন )

### ଅନିଷ୍ଟର ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ

ସମ୍ପାଦ : ଶତପଥୀ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ (জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুসারে নয়) :

- |     |                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১।  | সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ সঞ্চালক, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কপি সংযুক্ত)।                                 |
| ২।  | সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কপি সংযুক্ত)।                                    |
| ৩।  | সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (কপি সংযুক্ত)।                          |
| ৪।  | সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (কপি সংযুক্ত)।                    |
| ৫।  | সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (কপি সংযুক্ত)।                     |
| ৬।  | সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (কপি সংযুক্ত)। |
| ৭।  | অতিরিক্ত সচিব (উঃ), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কপি সংযুক্ত)।                     |
| ৮।  | মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা (কপি সংযুক্ত)।                 |
| ৯।  | প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম (কপি সংযুক্ত)।              |
| ১০। | জন্মাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম (কপি সংযুক্ত)।     |
| ১১। | নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম (কপি সংযুক্ত)।        |

সদয় তত্ত্বগতির জন্য অনুলিপি:

- ১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। মুখ্য-প্রধান বহেদ্বয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সংশ্লিষ্ট/মাষ্টার নথি।

ଅତି ଜରୁରୀ

2063  
☐ जलपरी नं. ....  
☐ जल 19-6-77  
☐ धातु नं. D-6

ମହାବୀରୀ ଦାଶବାନନୀ ସବରକାମ  
 ଆମି ସମ୍ପଦ ସହବାନନୀ  
ଅବିକଳତା ଶାଖା-୦୫

₹-82,00,0000.089.018.001.2018(अर्थ-1)-118

তারিখঃ ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫  
০৫ জুন, ২০১৮

প্রেরক : মোঃ মোজ্জার হোসেন  
 সিনিয়র সহকারী প্রধান

প্রাপক : প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
২য় ১২ তলা ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

বিষয় : "চট্টগ্রাম জেলার বাপাউবো'র আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের পোড়ার নং-৬১/১ (সীতাকুণ্ড), ৬১/২ (দীরসরাই) এবং ৭২ (নদীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামোমুহুরে ভাদন প্রতিরোধ, নিকাশন এবং সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন" প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন।

স্মারক : আইএসআইডি নং-২১.০০.০০০০.১২১.১৪.০২৪.১৬-৬০; তারিখ: ১৪ মে, ২০১৮

আগি নিম্নবাক্যকারী নির্দেশক্রমে "চট্টগ্রাম জেলার বাপাউবোর আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের পোন্ডার  
৯২-৬১/১ (সীতাপুত্র), ৬১/২ (খীরসাঁজাই) এবং ৭২ (সন্দীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহের ভাঙ্গন প্রতিরোধ,  
নির্দাশন এবং সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পুনর্বাণন" প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০১ (এক) বছর (০১  
এপ্রিল, ২০১৬ হতে ৩০ জুন, ২০১৮ এর পরিধিতে ০১ এপ্রিল, ২০১৬ হতে ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত) বৃদ্ধিতে  
নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত করছিঃ

- ১) আশোচ্য প্রকল্পের অবশিষ্ট ৭৫% বস্তির কাজ সম্পাদনে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত কর্মপরিকল্পনা (আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ-৬) বথায়বভাবে অনুসরণ করতে হবে;
- ২) মেয়াদ বৃদ্ধির দলে প্রকল্পের অনুমোদিত অঙ্গ ও অঙ্গভিত্তিক ব্যয়ের কোন পরিবর্তন হবে না;
- ৩) তীর সংরক্ষণ কাজের ডিজাইন অনুসরণসহ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে;
- ৪) প্রকল্পের মেয়াদকাল পরবর্তীতে কোনক্রমেই বাড়িত করা যাবে না।

২। প্রকল্পের অনুমোদিত শেট প্রদানিত ব্যয় ৯৫৩৯.৭৮ লক্ষ টাকা (পঁচাত্তরই বোটি উনচল্লিশ লক্ষ আটাত্তর খাজার) টাকা ব্যয় সম্পূর্ণ অংশই জিওবি অনুদান।

৩। প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১ এপ্রিল, ২০১৬ হতে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত।

[illegible][illegible]

विशेष विवरण  
पृष्ठान्त पर विवरण-२



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-০৫

নং ৪২.০০.০০০০.০৪৩.০১৪.০০১.২০১৪(অংশ-১)-১৮৪

তারিখঃ ১৮-০৭-১৪২৩ বং  
০২-১১-২০১৬খ্রিঃপ্রেরক : কিসমত জাহান ফেরদৌসি  
সিনিয়র সহকারী প্রধানপ্রাপক : প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
২য়-১২ তলা ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

বিষয়ঃ “চট্টগ্রাম জেলার বাপাউবো’র আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের পোন্ডার নং-৬১/১ (সীতাকুণ্ড), ৬১/২ (মিরেশ্বরাই) এবং ৭২ (সন্দ্বীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহের ভাঙ্গন প্রতিরোধ, নিক্ষেপন এবং সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন।

সূত্র : পরিকল্পনা বিভাগের স্মারক নং-২০.০০.০০০০.৪১১.১৪.২৪.১৬-৪৩৬; তারিখঃ ২৩-১০-২০১৬

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশক্রমে “চট্টগ্রাম জেলার বাপাউবো’র আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের পোন্ডার নং-৬১/১ (সীতাকুণ্ড), ৬১/২ (মিরেশ্বরাই) এবং ৭২ (সন্দ্বীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহের ভাঙ্গন প্রতিরোধ, নিক্ষেপন এবং সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করছি। প্রকল্পের মোট প্রাকল্পিত ব্যয় ৯৫৩৯.৭৮ লক্ষ (পঁচাত্তরশ কোটি ঊনচল্লিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকা, যার শতভাগ জিওবি অনুদান।

২। প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১ এপ্রিল ২০১৬ হতে ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত।

৩। প্রকল্পটির অনুমোদিত অংশ ও অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন নিম্নরূপ :

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | কাজের দফা                                                     | পরিমাণ       | ব্যয়   |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| ক)      | রাজস্ব খাত :                                                  |              |         |
| ১)      | পেট্রোল ও লুব্রিকেন্টস                                        | -            | ৪.০০    |
| ২)      | মুদ্রণ ও প্রকাশনা                                             | -            | ৩.০০    |
| ৩)      | ষ্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্পস                                   | -            | ৪.০০    |
| ৪)      | জরীপ ও অনুসন্ধান                                              | -            | ৩.০০    |
| ৫)      | বিভিন্ন কমিটির সন্মানী                                        | -            | ৫.০০    |
| ৬)      | মধ্যবর্তী মূল্যায়ন                                           | -            | ১০.০০   |
| ৭)      | যানবাহন মেরামত, রক্ষণাবেক্ষন ও পুনর্বাসন                      | -            | ৫.০০    |
|         | রাজস্ব খাতের উপমোট :                                          |              | ৩৪.০০   |
| খ)      | আর্থিক খাত :                                                  |              |         |
| ৮)      | স্পিড বোট ক্রয়                                               | ১টি          | ১৫.০০   |
| ৯)      | লেভেলিং মেশিন ক্রয় (অটো ফোকাস) স্ট্যান্ড ও স্টাকসহ           | ২টি          | ৩.০০    |
| ১০)     | কম্পিউটার (লেজার প্রিন্টার, ফেনার ও ডিজিটাল ক্যামেরা ইত্যাদি) | ১সেট         | ২.০০    |
| ১১)     | বনায়ন                                                        | থোক          | ৫০.০০   |
|         | পোন্ডার ৬১/১ (সীতাকুণ্ড):                                     |              |         |
| ১২)     | বাঁধের তীর (সী ডাইক) সংরক্ষণসহ পুনর্বাসন                      | ২.১৫০ কিঃমিঃ | ৪০৩৬.৪৮ |
|         | পোন্ডার নং ৬১/২ (মিরেশ্বরাই):                                 |              |         |
| ১৩)     | স্লুইচ মেরামত                                                 | ৫টি          | ১৮৪.৮৮  |
| ১৪)     | বাঁধ পুনর্বাসন (সী ডাইক)                                      | ১০.০০ কিঃমিঃ | ৬৯২.৭২  |
| ১৫)     | খাল পুণঃখনন                                                   | ২২.১০০       | ৬২৯.২৭  |
|         | পোন্ডার নং ৭২ (সন্দ্বীপ):                                     |              |         |
| ১৬)     | রেগুলেটর নির্মাণ (২ ভেন্ট)                                    | ৪টি          | ১১৮১.৩৬ |
| ১৭)     | স্লুইচ মেরামত                                                 | ১৫টি         | ৩১৬.৪৪  |


(অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য)

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

|     |                                          |               |         |
|-----|------------------------------------------|---------------|---------|
| ১৮) | বাঁধের উচ্চতা উন্নীতকরণ (সী ডাইক)        | ২৭.৫০ কিঃমিঃ  | ১ ৪.৬২  |
| ১৯) | বিকল্প বাঁধ/গাইড বাঁধ (মারজিনাল) নির্মাণ | ২.০০ কিঃমিঃ   | ৯৫.৮৭   |
| ২০) | বাঁধ (সী ডাইক) পুনর্বাসন                 | ৫.৮০ কিঃমিঃ   | ২৪৭.৫২  |
| ২১) | খাল পুণঃখনন                              | ৩২.৬৪০ কিঃমিঃ | ৫৮৭.২২  |
|     | আর্থিক খাতের উপমোট :                     |               | ৯৪৫৫.৭৮ |
| গ)  | ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি                   |               | ২৫.০০   |
| ঘ)  | প্রাইজ কন্টিনজেন্সি                      |               | ২৫.০০   |
|     | সর্বমোট ব্যয় (ক+খ) :                    |               | ৯৫০৯.৭৮ |

৪। প্রত্যেক পাতায় স্বাক্ষরিত অনুমোদিত ডিপিপি'র এক প্রস্তু এতদসঙ্গে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : অনুমোদিত ডিপিপি (এক প্রস্তু)।



০২/০১/২০১৩

( কিসমত জাহান ফেরদৌসি )

সিনিয়র সহকারী প্রধান

ফোন : ৯৫৭৭২৩৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি(জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুসারে নয়) :

- ১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কপি সংযুক্ত)।
- ২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কপি সংযুক্ত)।
- ৩। সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (কপি সংযুক্ত)।
- ৪। সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (কপি সংযুক্ত)।
- ৫। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (কপি সংযুক্ত)।
- ৬। সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (কপি সংযুক্ত)।
- ৭। অতিরিক্ত সচিব (উঃ), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কপি সংযুক্ত)।
- ৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা (কপি সংযুক্ত)।
- ৯। প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম (কপি সংযুক্ত)।
- ১০। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম (কপি সংযুক্ত)।
- ১১। সহকারী লাইব্রেরিয়ান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কপি সংযুক্ত)।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি :

- ১। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। যুগ্ম-প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সংশ্লিষ্ট/মাষ্টার নথি।

