

২৩-০১-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের
২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র
(১৮-০১-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

- ১। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত ৯৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৭৭৭৭.১৯ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ৬৭৪৭.৪১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০২৯.৭৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৪টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন জুন, ২০২২ তে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও, ৩টি প্রকল্প এডিপি বহির্ভূতভাবে বরাদ্দহীন হয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প সংখ্যা ৩১টি (সমীক্ষাধর্মী প্রকল্প ১৩টি)
- ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের এডিপি বহির্ভূত নতুন অনুমোদিত প্রকল্প ২৯টি।

- ২। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

এডিপিতে বরাদ্দপ্রাপ্ত বাস্তবায়নাধীন ৯৫টি প্রকল্পের ১৮-০১-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)	লক্ষ্যমাত্রাঃ ৩১-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতিঃ ১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬	
মোট	৭৭৭৭.১৯	২৪৬০.৫৬ (৩১.৬৪%)	২০৯৪.৫৬ (২৬.৯৩%)	২০৯৪.৫৬ (৮৫.১৩%)	বাস্তব	৩১.০০%
স্থানীয়	৬৭৪৭.৪১	২২৯৩.০৬ (৩৩.৯৮%)	১৯৬১.১৬ (২৯.০৭%)	১৯৬১.১৬ (৮৫.৫৩%)		(৩২.০৫%)
প্রকল্প সাহায্য	১০২৯.৭৮	১৬৭.৪৯ (১৬.২৬%)	১৩৩.৩৯ (১২.৯৫%)	১৩৩.৩৯ (৭৯.৬৪%)	আর্থিক	২৩.০০%
টাকাংশ	১০০৫.৪২	১৬৫.৪৬ (১৬.৪৬%)	১৩১.৩৬ (১৩.০৭%)	১৩১.৩৬ (৭৯.৩৯%)		(২৬.৯৩%)

* বিগত অর্থ-বছরের বকেয়া সহ বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য ৩২৮৩.৬২ কোটি টাকা (প্রাপ্ত বরাদ্দের ৪২.২২%)।

- ৩। জোন/ প্রকল্পের ক্যাটগরী ওয়ারী বাপাউবো'র এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(বরাদ্দ- লক্ষ টাকায়)

বর্ণনা	কেন্দ্রীয় অঞ্চল (ঢাকা)	পূর্বাঞ্চল (কুমিল্লা)	উত্তর-পূর্বাঞ্চল (সিলেট)	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল (চট্টগ্রাম)	উত্তরাঞ্চল (রংপুর)	উত্তর- পশ্চিমাঞ্চল (রাজশাহী)	পশ্চিমাঞ্চল (ফরিদপুর)	দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চল (খুলনা)	দক্ষিণাঞ্চল (বরিশাল)	বৈদেশিক সহায়তা প্রকল্প	বিশেষ প্রকল্প
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
এডিপি প্রকল্প	৮টি	৭টি	৪টি	৯টি	১৩টি	৯টি	৯টি	৬টি	৫টি	৯টি	১৬টি
এডিপি বরাদ্দ	১৩৫৮৭৩.০০	৩০৭০১.০০	২৪০০০.০০	৮৩৫০০.০০	৭৪৫০০.০০	১০৩৫০০.০০	৮৬৩০০.০০	২৭৫৪১.০০	৩৭০০০.০০	১৩০০৮৬.০০	৪৪৭১৮.০০
বাস্তব	১৮.০২%	২৯.১৪%	৪০.১৫%	২৯.৮১%	৫১.২৬%	৫১.০১%	৩৩.১৮%	৪৭.৬৫%	১৪.৭১%	২৭.১৪%	১৭.৫০%
আর্থিক	২৭.১৬%	১৪.৯০%	৩২.৮০%	১৭.৪৫%	৩৪.১৯%	৩৮.৮৮%	৪১.১১%	২৭.৮৬%	২৯.০৫%	১১.৫১%	২৪.৪৭%
এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্প											৪টি
এডিপি ড্রপআউট প্রকল্প		২টি									১টি
নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	৩টি			২টি			১টি	১টি	৪টি	১টি	১৭টি
সমাপ্য প্রকল্প	২টি	৫টি		২টি		১টি	৩টি	১টি	২টি	১টি	১৪টি

- ৪। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাম্প্রতিক ৫ বছরের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা		২০২২-২০২৩ (১৮-০১-২০২৩)	২০২১-২০২২ সালে	২০২০-২০২১ সালে	২০১৯-২০২০ সালে	২০১৮-২০১৯ সালে
১		২	৩	৪	৫	৬
বাস্তব		৩২.০৫%	৩১.৮৭%	২৩.০৫%	২৪.০৬%	২৫.৪৬%
আর্থিক	অবমুক্তি	৩১.৬৪%	৪৮.৪১%	৪৭.১৩%	৩৭.৪৮%	৩১.৩৮%
	ব্যয়	২৬.৯৩%	৩৫.৪৫%	৩১.৬৭%	২৫.৩৪%	১৭.০৪%

২৩-০১-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠেয় এডিপি পর্যালোচনা সভায় আলোচনার জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের দরপত্র কার্যক্রমসহ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিজ্ঞানে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিষ্টির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা															
১ ৭১ পরিঃ মন্ত্রী ২০-০৫- ২০২১	মানিকগঞ্জ জেলার বাচামারা, বাহাদুরপুর ও ধূলসুরা এলাকা নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষাকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২২/০৬/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মাস্টিন উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, মানিকগঞ্জ মোবা:০১৮১৬৩০৭৬৫৭ email:xn.manikganj@yahoo.com জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৫৫১.২১ ৫৫৫১.২১ ০.০০ ০.০০	৪৩৪৩.০০ ৪৩৪৩.০০ ০.০০ ০.০০	২৯০০.০০ ২৯০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০৪.৩৫	২০৩.০০ ২০৩.০০ ০.০০ ০.০০	২০৩.০০ ২০৩.০০ ০.০০ ০.০০	২০৩.০০ ২০৩.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫৪৬.০০ ৪৫৪৬.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৭ ৭ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৪.০৭৫ কিঃমিঃ জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫৫ কিঃমিঃ ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নাই ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ গত ১৪-১২-২০২২খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়েছে। সে আলোকে চলতি অর্থবছরে আরও প্রায় ৫২৫ মিটার অংশে জরুরী ভিত্তিতে Precautionary Protection কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে।
২ ২৩ একদেক ১১-০৭- ২০১৭	নারসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িনোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: দেওয়ান আইনুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা:০১৭০৭৪০৩৬৪০ email:dhakacirclese@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৯০৩৪১.৭৬ ৯০৩৪১.৭৬ ০.০০ ০.০০	৫০৯৪৯.০০ ৫০৯৪৯.০০ ০.০০ ০.০০	৩৩০০০.০০ ৩৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০		১৬৫০০.০০ ১৬৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৫০০.০০ ১৬৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৫০০.০০ ১৬৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৭৪৪৯.০০ ৬৭৪৪৯.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান		মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী পুনঃখনন- ২৩৪.৮৫৫কিঃমিঃ, ঢেউয়ের আঘাত হতে নদী তীর রক্ষা কাজ- ২২.৮০৪ কিঃমিঃ, নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ৫.২৫৫ কিঃমিঃ, বিদ্যমান ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রাটমেন্ট- ৯৬টি জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ২০২.৭০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ঢেউয়ের আঘাত হতে নদী তীর রক্ষা কাজ- ১৩.৮০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.৮০০ কিঃমিঃ (আং), নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ২.৭৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ)। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে সম্পাদিত ২০০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা															
৩ একদেক ০৬-১০- ২০১৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবদুল লতিফ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা:০১৭১২২৪১০৫৫ email: se.comillawdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিত প্রকল্প প্রতিক্রিতিকালঃ ১২-০৫-২০১০ জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৩৫০০.৩৭ ১৩৫০০.৩৭ ০.০০ ০.০০	১০৩৬৬.৮৪ ১০৩৬৬.৮৪ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০		০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৩৬৬.৮৪ ১০৩৬৬.৮৪ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৫ ৫ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়		ডিপিপি কার্যক্রমঃ তিতাস নদী পুনঃখনন=১৮ কিঃমিঃ (ইকুইপমেন্ট), Dredger দ্বারা:- তিতাস ৯০.৫৭ কিঃমিঃ; পাগলা নদী = ৯.১৫কিঃমিঃ (সর্বমোট ৭১.৭৪ লক্ষ ঘনমিটার মাটি); ডাইক নির্মান= ৮.০৭ লক্ষ ঘন মিটার মাটি দ্বারা। জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ১৮.০০ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- ৮৫.৬৭ কিঃমিঃ (৬৪.৫৪ লক্ষ ঘন মিটার) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ১৭.৯৭ কিঃমিঃ, (১৪.৪০ লক্ষ ঘন মিটার) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাবনা আইএমইডিতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪ পরিঃ মন্ত্রী ০১-১০- ২০১৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৬/১২/২০১৮ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মনিরুজ্জামান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা:০১৭২০২২৮৩৬০ email:ce.comilla@gmail.com জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৫৫৫.৬০ ৪৫৫৫.৬০ ০.০০ ০.০০	২৫৪৭.৩৬ ২৫৪৭.৩৬ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০		০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫৪৭.৩৬ ২৫৪৭.৩৬ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৬ ৬ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়		ডিপিপি কার্যক্রমঃ ঘাটলা নির্মানসহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ১.২০০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), পরিদর্শন বাংলাদেশের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (১টি প্যাকেজ) জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ঘাটলা নির্মানসহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ১.২০০ কিঃমিঃ (৬৭%), পরিদর্শন বাংলাদেশের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ১০০% ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ঘাটলা নির্মানসহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ১.২০০ কিঃমিঃ (৩৩%) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৫ ৪৪ একদেক ২০-০৮- ২০১৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি হতে ধরাভাঙ্গা এমপি বাধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ৬/১১/২০১৯ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবদুল লতিফ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা:০১৭১২২৪১০৫৫ email: se.comillawdb@gmail.com জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৭২১১.১৩ ৭২১১.১৩ ০.০০ ০.০০	৩৬৫২.০০ ৩৬৫২.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০		৫৬২.৫০ ৫৬২.৫০ ০.০০ ০.০০	৫৬২.৫০ ৫৬২.৫০ ০.০০ ০.০০	৫৬২.৫০ ৫৬২.৫০ ০.০০ ০.০০	৪২১৪.৮০ ৪২১৪.৮০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৫ ৫ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ২.১৬৫ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), ঘাটলা নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ) জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ২.১৬৫ কিঃমিঃ (আং-৫৬%) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ২.১৬৫ কিঃমিঃ (আং-৪৪%) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ২.১৬৫ কিঃমিঃ (আং-১৮%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিঙ্কির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৬ ১৩২ একদেক ২৯-০৯- ২০২০	নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সেনবাগ ও সোলাইমুড়ি উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে খাল পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২২/১২/২০২০ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: গৌরপদ সূত্রধর, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী। মোবা:০১৭১২৯৫৪৯৪৩ email: sefenicircle@gmail.com জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৭১৮৬.৫৭ ৭১৮৬.৫৭ ০.০০ ০.০০	৩৬৭৮.৭৩ ৩৬৭৮.৭৩ ০.০০ ০.০০	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৫০০.০০	১৭৪৭.৫০ ১৭৪৭.৫০ ০.০০ ০.০০	৬৫৬.২৫ ৬৫৬.২৫ ০.০০ ০.০০	৫৭০.৮৩ ৫৭০.৮৩ ০.০০ ০.০০	৪২৪৯.৫৬ ৪২৪৯.৫৬ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	২৮ ২৮ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ৫৪ টি খাল, ৩১০.০০ কিঃমিঃ পুনঃখনন ; ২৮টি প্যাকেজ জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ খাল পুনঃখনন ২১৫.০০ কিঃমিঃ ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ খাল পুনঃখনন ৪৫.০০ কিঃমিঃ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পভুক্ত খাল খননের কার্যক্রম গৃহিত হওয়ায় দ্বৈততা পরিহারের স্বার্থে ও মাঠ পর্যায়ে খালের বাস্তবতা বিবেচনায় প্রকল্পে ২৬৩ কিঃমিঃ এর বেশি খাল পুনঃখনন সম্ভব নয়। ২৯/১১/২০২২ খ্রি: তারিখের এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত এবং মাননীয় সংসদ সদস্য, নোয়াখালী-০১ আসনের জনাব এইচ. এম. ইব্রাহীম মহোদয়ের ডিও লেটার ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব এ. কে. এম. এনামুল হক শামীম মহোদয়ের সুপারিশের আলোকে নতুন ০৮ টি খাল সংযোজন করত: ডিপিপি পূর্ণগঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিগত ১০/০১/২০২৩ খ্রি: তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধনী প্রস্তাবের উপর মন্ত্রণালয়ের যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পূর্ণগঠন করে প্রেরণ করা হবে।
৭ ২৪ একদেক ০১-০৮- ২০১৭	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ জাকির হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চাঁদপুর মোবা:০১৭১৫৮৭০৬৬৯ email:chandpurcrl@gmail.com জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৯০৪৮.১৭ ১৯০৪৮.১৭ ০.০০ ০.০০	১৩৮১৬.২৫ ১৩৮১৬.২৫ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০	২২৪৭.৯৪ ২২৪৭.৯৪ ০.০০ ০.০০	২২৪৭.৯৪ ২২৪৭.৯৪ ০.০০ ০.০০	১৭৫৫.০০ ১৭৫৫.০০ ০.০০ ০.০০	১৫৫৭১.২৫ ১৫৫৭১.২৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১১ ১০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৩৯০কি.মি., End termination work- ২৪৩.৫০ মিটার (১০টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ১.৬১ লক্ষ ঘ.মি (১টি প্যাকেজ) জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ১.৭৯ কি.মি.(পূর্ণ), ১.৬০০ কি.মি. (আং)(৭৭%) এবং End termination work- ২৪৩.৫০ মিটার (আং)(৭০%) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১.৬০০ কি.মি. (আং)(২৩%) এবং End termination work- ২৪৩.৫০ মিটার (আং)(৩০%) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ৮-১২ কিঃমিঃ প্রস্থের বিশাল মেঘনা নদীতে ১.৬১ লক্ষ ঘ.মি. নদী ড্রেজিং কাজ করা হলে Morphological তেমন কোন পরিবর্তন ও সুফল আসবে না বলে কারিগরী কমিটি মতামত দেন। এ কারণে নদী ড্রেজিং কাজের প্যাকেজটির কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। বিষয়টি প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ২০-০৯-২০২১ খ্রিঃ তারিখের সভার কার্যপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম															
৮ ২২ একদেক ০৫-০৪- ২০১৭	চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় হালাদা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালকঃ তয়ন কুমার ত্রিপুরা, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ মোবা: ০১৯২০২১০৭৫৩ email: xen.bwdb.rangamati@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৪৯৭৪.৯৮ ৩৪৯৭৪.৯৮ ০.০০ ০.০০	২৫৪৭১.১১ ২৫৪৭১.১১ ০.০০ ০.০০	৯৫০০.০০ ৯৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৫০০.০০	৪৭৫০.০০ ৪৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৭৫০.০০ ৪৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৭৪৯.৯১ ৪৭৪৯.৯১ ০.০০ ০.০০	৩০২২১.০২ ৩০২২১.০২ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৮ ৮ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ২.৭৫৩ হেক্ট, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৩.৭৪০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ - ৯.৩৭৯ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৪.৪৪২ কিঃমিঃ, ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ- ১.৭১৫ মিঃ, বিদ্যমান বাঁধ কাম রাস্তা উচ্চকরণ - ১.৩০৭ কিঃমিঃ এবং নিকাশন কাঠামো- ৫ টি। জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৩.৭৪০ কিঃমিঃ, ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ- ০.৫৫০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ৯.৩৭৯ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৪.৪৪২ কিঃমিঃ, নিকাশ কাঠামো-৩ টি ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ- ১.১৬৫ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ০.৩৭৯ এবং নিকাশ কাঠামো- ২ টি। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ- ১.১৬৫ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ০.৩৭৯ এবং নিকাশ কাঠামো- ২ টি। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলাধীন হাটহাজারী উপজেলায় হালাদা নদীর ডান তীরবর্তী গড়দোয়ারা এলাকায় বাঁধ নির্মাণ কাজের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন হওয়ায় নতুন এলাইনমেন্ট মোতাবেক ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনা চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক বরাবর দাখিল করা হয়েছে।
৯ ৬৮ পরিঃ মন্ত্রী ১৩-০৪- ২০২১	কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন খুটাখালী ইউনিয়নের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ভাঙ্গন রোধ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৩/০৬/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০২২ প্রকল্প পরিচালক: তানজির সাইফ আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার পওর বিভাগ মোবা:০১৭১৬৪৮৩৯৯৭ email: xencoxsbazarbwdb@gmail.com জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩১৯১.২৫ ৩১৯১.২৫ ০.০০ ০.০০	৯৩.২৪ ৯৩.২৪ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৮.৩৮ ১১৮.৩৮ ০.০০ ০.০০	২১১.৬২ ২১১.৬২ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৬ ৬ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ০.৭০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন-৪.৭০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ৩.২০০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ নির্মাণ- ১.০০ কিঃমিঃ (আংশিক), রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি (আংশিক) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ০.৭০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন-৪.৭০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ৩.২০০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি (আংশিক) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ০.৭০ কিঃমিঃ (আংশিক), খাল পুনঃখনন-২.৫০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ১.২০০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি (আংশিক) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী															
১০ ২৭ একদেক ০৯-০১- ২০১৮	সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: , নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ মোবা: email:xensirajbwdb@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৬৩৬১৭.৬৩ ৬৩৬১৭.৬৩ ০.০০ ০.০০	৪৯৪৫৯.৩৯ ৪৯৪৫৯.৩৯ ০.০০ ০.০০	১৮০০০.০০ ১৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪০০০.০০	৫৭৩৯.৭০ ৫৭৩৯.৭০ ০.০০ ০.০০	৫৭৩৯.৭০ ৫৭৩৯.৭০ ০.০০ ০.০০	৫৬৮৮.৭০ ৫৬৮৮.৭০ ০.০০ ০.০০	৫৫১৪৮.০৯ ৫৫১৪৮.০৯ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৮ ৮ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০০ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং দ্বারা পুনরুদ্ধারকৃত জমি ভরাট- ৪.৬৮ বর্গ কিঃমিঃ, মাটির বাঁধ নির্মাণ- ৩.০০ কিঃমিঃ, ড্রেনেজ আউটলেট কাম ব্রিজ (৮৪ মিঃ) নির্মাণ- ১টি জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০০ কিঃমিঃ (১০০.০০%), নদী ড্রেজিং দ্বারা পুনরুদ্ধারকৃত জমি ভরাট- ৪.৬৮ বর্গ কিঃমিঃ (৯৫.০০%), মাটির বাঁধ নির্মাণ- ৩.০০ কিঃমিঃ (১০০.০০%) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং দ্বারা পুনরুদ্ধারকৃত জমি ভরাট- ৪.৬৮ বর্গ কিঃমিঃ (৫.০০%) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং দ্বারা পুনরুদ্ধারকৃত জমি ভরাট- ৪.৬৮ বর্গ কিঃমিঃ (১.০০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে সম্পাদিত ৪৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।

১১

২৯

একদেক

০২-০১-২০১৮

শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩)
১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮
প্রকল্প পরিচালক: , অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা: email:ce.faridpur@gmail.com
ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ
জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত

মোট

স্থানীয়

প্রকল্প সাঃ

আরপিএ

১৪১৭১৯.০৬

১৪১৭১৯.০৬

০.০০

০.০০

১০২৫২২.০০

১০২৫২২.০০

০.০০

০.০০

৩২৮০০.০০

৩২৮০০.০০

০.০০

০.০০

৩২৮০০.০০

১৬৪০০.০০

১৬৪০০.০০

০.০০

০.০০

১৬৪০০.০০

১৬৪০০.০০

০.০০

০.০০

১৬৪০০.০০

১৬৪০০.০০

০.০০

০.০০

১১৮৯২২.০০

১১৮৯২২.০০

০.০০

০.০০

ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ

জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ

প্রয়োজনীয় দরপত্র

আহবানকৃত

গৃহীত

কার্যাদেশ প্রদান

৭

৭

০

০

০

০

মেয়াদ

বিভাজন প্রেরণ

বিভাজন জারী

অর্থ চাহিদা প্রেরণ

অর্থ ছাড়

✓

✓

✓

৩য়

ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৯.৩৫ কিঃমিঃ, End termination work- ১০৪.০০ মিটার, নদী ড্রেজিং- ১১.৮০ কিঃমিঃ (৩০৮.৯৯ লক্ষ ঘনমিটার), ব্রিজ নির্মাণ-১টি, খোয়াঘাট নির্মাণ- ৮টি (১টি প্যাকেজ), সুরেশ্বর দরবার শরীফ এলাকায় ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ০.৮৫০ কিমি।
জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ৪.৩৫ কিমি আং-৭৫%, নদী ড্রেজিং-১১.৮০ কিঃমিঃ (৮৯.০০%), মাটি- ২৮৪.৪৫ লক্ষ ঘনমিটার), সুরেশ্বর দরবার শরীফ এলাকায় ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ০.৮৫০ কিমি- আংশিক-৯০%।
২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ-৪.৩৫ কিঃমিঃ (আং-২৫%), নদী ড্রেজিং-১১.৮০ কিঃমিঃ (১১.০০%), মাটি- ৩৮.০০ লক্ষ ঘনমিটার), সুরেশ্বর দরবার শরীফ এলাকায় ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ০.৮৫০ কিমি- আংশিক-১০%।
২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-৪.৩৫ কিঃমিঃ (আং-১৬%), সুরেশ্বর দরবার শরীফ এলাকায় ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ০.৮৫০ কিমি- আংশিক-১০%।
বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ (১) প্রকল্পটিতে সম্পাদিত ৩০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে। ঠিকাদার যথাসময়ে পরিশোধযোগ্য কাজের বিল না পাওয়ায় কাজের অগ্রগতিতে মন্থরতা দেখা দিয়েছে।

১২

২১

একদেক

১০-১১-২০১৬

কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩)
১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৮
প্রকল্প পরিচালক: , অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা: email:ce.faridpur@gmail.com
প্রকল্প এলাকাঃ ফরিদপুর
জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত

মোট

স্থানীয়

প্রকল্প সাঃ

আরপিএ

২১৩২৪.৯১

২১৩২৪.৯১

০.০০

০.০০

১৮২৫৫.৬৩

১৮২৫৫.৬৩

০.০০

০.০০

১৫০০.০০

১৫০০.০০

০.০০

০.০০

১৫০০.০০

৭৫০.০০

৭৫০.০০

০.০০

০.০০

৭৫০.০০

৭৫০.০০

০.০০

০.০০

৫৯২.০০

৫৮৮৭.৬৩

০.০০

০.০০

১৮৮৪৭.৬৩

১৮৮৪৭.৬৩

০.০০

০.০০

ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ

জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ

প্রয়োজনীয় দরপত্র

আহবানকৃত

গৃহীত

কার্যাদেশ প্রদান

১

১

০

০

০

০

মেয়াদ

বিভাজন প্রেরণ

বিভাজন জারী

অর্থ চাহিদা প্রেরণ

অর্থ ছাড়

✓

✓

✓

২য়

ডিপিপি কার্যক্রমঃ কুমার নদের উৎসমুখ পুনঃখনন- ১.৪২কিঃমিঃ, কুমার নদ পুনঃখনন-৩.৯৩৫কিঃমিঃ, ড্রেজার দ্বারা মরা কুমার নদ পুনঃখনন- ১৫.১০২ কিঃমিঃ, ড্রেজার দ্বারা কুমার নদ পুনঃখনন-৩৮.৮৯১কিঃমিঃ, এন্ডকেভেটর দ্বারা মরা কুমার নদ পুনঃখনন- ৬২.১৮৮ কিঃমিঃ , মান্দারতলা খাল পুনঃখনন-৯.০৯৫কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি, আরসিসি পাকা ঘাট ও মেয়েদের পোশাক পরিবর্তনের ঘর নির্মাণ-৬১ টি(১টি প্যাকেজ) , রেগুলেটর সংলগ্ন ৪৪০মিটার স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ, বনায়ন- ২৭৮০টি
জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ কুমার নদের উৎসমুখ পুনঃখনন- ১.৪২কিঃমিঃ, কুমার নদ পুনঃখনন-৩.৯৩৫কিঃমিঃ, ড্রেজার দ্বারা মরা কুমার নদ পুনঃখনন- ১৫.১০২ কিঃমিঃ, ড্রেজার দ্বারা কুমার নদ পুনঃখনন-৩৮.৮৯১কিঃমিঃ, এন্ডকেভেটর দ্বারা মরা কুমার নদ পুনঃখনন- ৬২.১৮৮ কিঃমিঃ , মান্দারতলা খাল পুনঃখনন- ৯.০৯৫কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি, আরসিসি পাকা ঘাট ও মেয়েদের পোশাক পরিবর্তনের ঘর- ৪৫টি , রেগুলেটর সংলগ্ন ৪৪০মিটার স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ (৮৫%), বনায়ন- ২৭৮০টি
২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ রেগুলেটর সংলগ্ন ৪৪০মিটার স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ (১৫%), আরসিসি পাকা ঘাট ও মেয়েদের পোশাক পরিবর্তনের ঘর- ১৬টি
২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ রেগুলেটর সংলগ্ন ৪৪০মিটার স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ (১৩%)। ১৬টি আরসিসি পাকা ঘাটলা (২০%)
বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ১০৩৭.৮২ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে।

১৩

৩২

একদেক

০৭-০৮-২০১৮

ফরিদপুর জেলায় চর অঙ্গান উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩)
১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৪/১০/২০১৮
প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
প্রকল্প পরিচালক: পার্থ প্রতীম সাহা, নির্বাহী প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭৮৭৩৩৫১৩ mail:xen.faridpur@gmail.com
জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত

মোট

স্থানীয়

প্রকল্প সাঃ

আরপিএ

৩৩২০৯.৭২

৩৩২০৯.৭২

০.০০

০.০০

২৬২৬২.৭৫

২৬২৬২.৭৫

০.০০

০.০০

১.০০

১.০০

০.০০

০.০০

১.০০

০.০০

০.০০

০.০০

০.০০

০.০০

০.০০

০.০০

০.০০

০.০০

০.০০

০.০০

০.০০

২৬২৬২.৭৫

২৬২৬২.৭৫

০.০০

০.০০

ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ

জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ

প্রয়োজনীয় দরপত্র

আহবানকৃত

গৃহীত

কার্যাদেশ প্রদান

১৯

১৯

০

০

০

০

মেয়াদ

বিভাজন প্রেরণ

বিভাজন জারী

অর্থ চাহিদা প্রেরণ

অর্থ ছাড়

✓

ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ - ৪.৯৮০ কিঃ মিঃ (১৫টি প্যাকেজ), চর অপসারণের জন্য ড্রেজিং - ১০ কিঃ মিঃ (৪টি প্যাকেজ) (৬৮.২৬ লক্ষ ঘনমিটার), বনায়ন-২৭৮০টি।
জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ -৩.৪০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.৫৮০ কিঃমিঃ (৩৫%)। চর অপসারণের জন্য ড্রেজিং - ১০ কিঃ মিঃ (পূর্ণ), বনায়ন- ২৭৮০টি।
২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ -১.৫৮০ কিঃমিঃ (৬৫%)
২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ -১.৫৮০ কিঃমিঃ (৩৫%)।
বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকায় চলতি বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৬৭৭৬.১৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন হবে। কিন্তু প্রকল্পের অনুকূলে মাত্র ১.০০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পের সম্পাদিত কাজের বিপরীতে অদ্যাবধি প্রায় ৩৩.০০ কোটি টাকার বকেয়া বিল রয়েছে।

১৪

২৬

একদেক

১৭-১০-২০১৭

কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩)
১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সবিরুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল মোবা:০১৯১৭০৪৩০৫৭ email:se.barisal.bwdb@gmail.com
ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ
জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত

মোট

স্থানীয়

প্রকল্প সাঃ

আরপিএ

৩৭০৯৮.৬২

৩৭০৯৮.৬২

০.০০

০.০০

২৮৫৮৬.১৫

২৮৫৮৬.১৫

০.০০

০.০০

২০০০.০০

২০০০.০০

০.০০

০.০০

২০০০.০০

১০০০.০০

১০০০.০০

০.০০

০.০০

১০০০.০০

১০০০.০০

০.০০

০.০০

১০০০.০০

১০০০.০০

০.০০

০.০০

২৯৫৮৬.১৫

২৯৫৮৬.১৫

০.০০

০.০০

ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ

জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ

প্রয়োজনীয় দরপত্র

আহবানকৃত

গৃহীত

কার্যাদেশ প্রদান

৮

৮

০

০

০

০

মেয়াদ

বিভাজন প্রেরণ

বিভাজন জারী

অর্থ চাহিদা প্রেরণ

অর্থ ছাড়

✓

✓

✓

৪র্থ

ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৬৮৭ কিঃমিঃ, End termination work- ২১৯.৩০ মিটার, নদী ড্রেজিং- ৫.৬০ কিঃমিঃ
জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৮৫০ কিঃমিঃ (১০০%) , নদী ড্রেজিং- ৫.৬০ কিঃমিঃ (সমাপ্ত), End termination work- ১২৪.৭৭ মিটার (১০০%)
২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৮৭৩ কিঃমিঃ (১০০%), End termination work- ৯৪.৫৩ মিটার (ভাটিতে) (১০০%)
২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বর্তমানে প্রায় ২১.০০ কোটি টাকার সম্পাদিত কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।

১৫

৬৬

পরিঃ মন্ত্রী

১৪-০২-২০২১

আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার পৌরনদী উপজেলার হোদানাবাদ বাজার, লক্ষ্মাট ও তৎসালয় এলাকা রক্ষার্থে স্থায়ী নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)
১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০২১
প্রকল্প পরিচালক: , নির্বাহী প্রকৌশলী, বরিশাল পণ্ডর বিভাগ মোবা: email:xen.barisal@gmail.com
জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত

মোট

স্থানীয়

প্রকল্প সাঃ

আরপিএ

৪১৮৪.৫৫

৪১৮৪.৫৫

০.০০

০.০০

১০০০.০০

১০০০.০০

০.০০

০.০০

২০০০.০০

২০০০.০০

০.০০

০.০০

২০০০.০০

১০০০.০০

১০০০.০০

০.০০

০.০০

১০০০.০০

১০০০.০০

০.০০

০.০০

১০০০.০০

১০০০.০০

০.০০

০.০০

২০০০.০০

২০০০.০০

০.০০

০.০০

ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ

জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ

প্রয়োজনীয় দরপত্র

আহবানকৃত

গৃহীত

কার্যাদেশ প্রদান

৩

৩

০

০

০

০

মেয়াদ

বিভাজন প্রেরণ

বিভাজন জারী

অর্থ চাহিদা প্রেরণ

অর্থ ছাড়

✓

✓

✓

৩য়

ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ-২.২৭০ কিঃমিঃ
জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-২.২৭০ কিঃমিঃ(২৪.৮৩%)
২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ-২.২৭০ কিঃমিঃ (৭৫.১৭%)
২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-২.২৭০ কিঃমিঃ (৩০.১৭%)
বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ

F:\Progress Output\2022-23\January 2023\18-01-2023-ADP

BWDB Progress

৬

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)			প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা															
১৬	শৈবর রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি বাবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	২৭৯১২.৭৫	১৯৬২৭.৬২	৫০০০.০০		১২৫০.০০	১২৫০.০০	১২৩৭.৫০	২০৮৬৫.১২	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৮৯	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ভৈরব নদী খনন (কিঃমিঃ ০.০০ হতে কিঃমিঃ ৯২.০০ পর্যন্ত)- ৯২.০০ কিঃমিঃ (৩০টি প্যাকেজে), ভৈরব নদী ড্রেজিং (কিঃমিঃ ৯২.০০ হতে কিঃমিঃ ৯৬.০০ পর্যন্ত)- ৪.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজে), আপার ভৈরব নদী পুনঃখনন- ২০.৯২৫ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজে), দাইতলা খাল খনন- ২২.৭০ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজে), সংযোগ খাল খনন- ৩.৮০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজে),ওয়াকওয়ে নির্মাণ (৩.১০ কিঃমিঃ) (৫টি প্যাকেজে)
১৬-০৮- ২০১৬	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৪/১২/২০১৬ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালকঃ , অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা, মোবা: email: ce.khulna@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ যশোর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৭-১২-২০১০ জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	হানীয়	২৭৯১২.৭৫	১৯৬২৭.৬২	৫০০০.০০	৫০০০.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০	১২৩৭.৫০	২০৮৬৫.১২	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৮৯	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন, ২২ পর্যন্ত অর্জন ঃ ভৈরব নদী পুনঃখনন-৮৫.০০ কিঃমিঃ (১০০%) ও ৭.০০ কিঃমিঃ (আংশিক-৬০%), ভৈরব নদী ড্রেজিং ২.০০ কিঃমিঃ (১০০%), ভৈরব নদী ড্রেজিং-২.০০ কিঃমিঃ (৮৫%) দাইতলা খাল পুনঃখনন- ২২.৭০ কিঃমিঃ (১০০%), সংযোগ খাল খনন- ৩.৮০ কিঃমিঃ (১০০%), আপার ভৈরব নদী পুনঃখনন ২০.৯২৫ কিঃমিঃ (১০০%), ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ-৩.১০ কিঃমিঃ (আংশিক-২৫%) । ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রা ঃ ভৈরব নদী পুনঃখনন-৭.০০ কিঃমিঃ (আংশিক- ৪০%), ভৈরব নদী ড্রেজিং-২.০০ কিঃমিঃ (১৫%), ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ-৩.১০ কিঃমিঃ (আংশিক-৭৫%) । ২০২২-২৩ বাস্তবায়ন ঃ ভৈরব নদী পুনঃখনন-৭.০০ কিঃমিঃ (আংশিক- ৩০%), ভৈরব নদী ড্রেজিং-২.০০ কিঃমিঃ (১৫%), ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ-৩.১০ কিঃমিঃ (আংশিক-৩২%) । বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
একনেক		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী	✓	
১৬-০৮- ২০১৬		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	
			বাস্তব %	৮৫.০০	১৫.০০	জিওবি বরাদ্দের			৯.০০	৯৪.০০	গৃহীত	০		১ম	
			আর্থিক %	৭০.৩২	১৭.৯১	১০০.০০%			৪.৪৩	৭৪.৭৫	কার্যাদেশ প্রদান	০			
বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি প্রকল্পসমূহ															
১৭	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP- 1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (২য় সংশোধিত)	মোট	৩২৮০০০.০০	২২৭৫৮১.৮৮	৩৫০০০.০০		৫১৩০.০০	৫১৩০.০০	৫১৩০.০০	২৩২৭১১.৮৮	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	২	মেয়াদ	✓	আরডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি আধিগ্রহণ- ৩৩০.৮০ হেক্ট, বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ- ৪১২.১৯ কিঃমিঃ, নিকাশন খাল খনন/পুনঃখনন- ৩০৫.৮৫ কিঃমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ৮৯ টি, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত- ৮ টি, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ৮১ টি, ফ্লাশিং ইনলেট মেরামত- ৪৫ টি, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ২৯.৩৩ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১৪.১৪১ কিঃমিঃ, স্কোজার নির্মাণ- ৯ টি
১৭-১০- ২০১৩	দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০২৩) প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০২২ ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৬ প্রকল্প পরিচালকঃ সৈয়দ হাসান ইমাম পিইজ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, মোবা:০১৭২০০১৫০৬৪ email:pdpmuceip@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি	হানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২	বিভাজন প্রেরণ		জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ- ৩৩৫.৫২৯ কিঃমিঃ (পূর্ণ), নদী তীর সংরক্ষণ ৯.৫১১ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ১৯.৯৪৭ কিঃমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ৬৭ টি (পূর্ণ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত- ৮ টি, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ৫৭ টি, , ফ্লাশিং ইনলেট মেরামত: ২৬টি (পূর্ণ), নিকাশন খাল খনন/পুনঃখনন ২১৭.৫ কিঃমিঃ, স্কোজার নির্মাণ- ৬ টি ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ- ৬০.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), নদী তীর সংরক্ষণ ০.৫ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ৫.৩৩ কিঃমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ-৮ টি (পূর্ণ), ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ১৭ টি, , ফ্লাশিং ইনলেট মেরামত

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনাগরে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিঙ্কির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৮ ২২৯	Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSRSP) Component-B : Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (২য় সংশোধিত)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং	৩৪৫৬৯.৯৬ ৪৮২৭.২৩ ২৯৭৪২.৭৩	১৫২৮২.৬৮ ২২৫২.৫৩ ১৩০৩০.১৫	১২৩৮০.০০ ১৭৫০.০০ ১০৬৩০.০০	১০০০.০০	১০৯৪.২৮ ৩২৮.১৩ ৭৬৬.১৫	১০৯৪.২৮ ৩২৮.১৩ ৭৬৬.১৫	৮৯০.৫৮ ১২৪.৪৩ ৭৬৬.১৫	১৬১৭৩.২৬ ২৩৭৬৬.৯৬ ১৩৭৯৬.৩০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৫১ ৪৫	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ (ক) দেশব্যাপী ৩১৫ টি ম্যানুয়াল পানি সমতল পরিমাপক স্টেশনে টেলিমিটারিং যন্ত্রপাতি স্থাপন (খ) ২৭২ টি বৃষ্টিপাত পরিমাপক যন্ত্রের অটোমেশন (গ) পাউবো কর্তৃক পরিচালিত ০৩ টি আবহাওয়া স্টেশন আধুনিকায়ন (ঘ) ৯০৫ টি ভূগর্ভস্থ পানি সমতল স্টেশন অটোমেশন (ঙ) বিভিন্ন প্রকার হাইড্রোলজিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয় (চ) ৪০ টি উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস স্টেশন স্থাপন (ছ) হাইড্রোলজিক্যাল যন্ত্রপাতিসমূহের পরিচালন, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ আধুনিকায়ন (জ) বাপাউবো'র আইসিটি সিস্টেম আপগ্রেডেশন (ঝ) পরামর্শক নিয়োগ (ঞ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ (ট) অফিস ফার্নিচার, অফিস সরঞ্জাম ও ভাড়া ০৮ টি গাড়ী সংগ্রহ।
যোগাযোগ সেক্টর	দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank	আরপিএ	২৯৭৪২.৭৩	১৩০৩০.১৫	১০৬৩০.০০		৭৬৬.১৫	৭৬৬.১৫	৭৬৬.১৫	১৩৭৯৬.৩০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	৬	বিভাজন জারী	✓	অধুনিকায়ন (জ) বাপাউবো'র আইসিটি সিস্টেম আপগ্রেডেশন (ঝ) পরামর্শক নিয়োগ (ঞ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ (ট) অফিস ফার্নিচার, অফিস সরঞ্জাম ও ভাড়া ০৮ টি গাড়ী সংগ্রহ।
একনেক ১৪-০২- ২০১৭	(জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১১/০৭/২০১৭ ইং প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ১৭/০৭/২০১৭ ইং প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ মশিউর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মোবা:০১৭১১১০৭৬০৫ email:pd.bwcrsp.shews@gmail.com		বাস্তব % আর্থিক %	৬০.০০ ৪৪.২১	২৫.০০ ৩৫.৮১	জিওবি বরাদ্দের ৫৭.১৪%	৭৬৬.১৫	৭৬৬.১৫	৭৬৬.১৫	১৫.০০ ৪৬.৭৮	আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৬ ৬	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ১) হাইড্রোলজিক্যাল, মরফোলজিক্যাল যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় সমাপ্ত। (২) পরামর্শক নিয়োগ সমাপ্ত। (৩) ভিসি সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন। (৪) ১টি সার্ভে বোট এবং ১টি ক্যাটামারান সরবরাহ সম্পন্ন। (৫) ৬৯টি অবস্থানে গ্রাউন্ড ওয়াটার নেটেড ওয়েল স্থাপন সমাপ্ত। (৬) জিআইএস এন্ড ইমেজ প্রসেসিং সফটওয়্যার ক্রয় সমাপ্ত। (৭) ৪০টি মোটরসাইকেল ক্রয় এবং ভাড়া ০৮ টি গাড়ী সংগ্রহ সম্পন্ন। (৮) ৩০৮টি স্থানে বিএম পিলার স্থাপন সমাপ্ত। (৯) ৯০৫টি ভূগর্ভস্থ পানি স্টেশনে সার্ভে অব বাংলাদেশের বিএম পিলার হতে লেভেল স্থাপন সমাপ্ত (১০) ৯০৫ টি ভূগর্ভস্থ পানি স্টেশন স্বয়ংক্রিয়করণ এর জন্য জি ১ প্যাকেজের ইতিমধ্যে সকল অটোমেশন সেপার সরবরাহকৃত হয়েছে তদাধো ৬২১ টি ভূগর্ভস্থ পানি স্টেশন স্বয়ংক্রিয়করণ এর কাজ সম্পন্ন। (১১) জি ২ প্যাকেজের আওতায় ৩১৫টি পানি সমতল স্টেশন, ২৭২টি বারিপাত স্টেশন ও ৩টি আবহাওয়া স্টেশন অটোমেশন-এর কার্যাদেশ প্রদান। (১২) জি ৬ প্যাকেজের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলে ৪০টি উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস পরিমাপক স্টেশন স্থাপন এর কার্যাদেশ প্রদান। (১৩) ডিভিশন লেভেল অফিস রিফারবিশমেন্ট এর কাজ সমাপ্ত। (১৪) সদরদপ্তর অফিস রিফারবিশমেন্ট এর কাজ সমাপ্ত। (১৫) হাইড্রোলজি ল্যাব নির্মাণের কাজ সম্পন্ন। (১৬) ৩০৮টি বিএম পিলারে সার্ভে অব বাংলাদেশ হতে লেভেল স্থাপনের কাজ সমাপ্ত। (১৭) ৯০৫টি ভূগর্ভস্থ পানি পরিমাপক স্টেশনের পরিমাপ ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়করণ (জি১ প্যাকেজ) কাজ সম্পন্ন। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১) জি ২ প্যাকেজের আওতায় ৩১৫টি পানি সমতল স্টেশনে, ২৭২টি বারিপাত স্টেশনে ও ৩টি আবহাওয়া স্টেশনে অটোমেশন সেপার স্থাপন (২) জি ৬ প্যাকেজের আওতায় ৪০টি উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস পরিমাপক স্টেশন স্থাপন। (৩) ২৫টি ভিসি সিস্টেম ক্রয়। (৪) ০৩ টি সার্ভে বোট এবং ০৩টি ক্যাটামেরান ক্রয়। (৫) ০৪ টি MultiBeam Echo Sounder ক্রয়। (৬) ৭৩০টি স্থানে বিএম পিলার স্থাপন। (৭) বাপাউবো'র আইসিটি সিস্টেম আপগ্রেডেশন সম্পন্নকরন। (৮) ০৬ টি Drilling Rig ক্রয়। (৯) ৮৫০ টি স্থানে সিকিউরিটি ফেন্সিং নির্মাণ। (১০) অফিস রিফারবিশমেন্ট (সদরদপ্তর ও ডিভিশন লেভেল) কাজ সম্পন্ন। (১১) সি ২ প্যাকেজের আওতায় flood forecasting model expansion (১২) সি ১৫ প্যাকেজের আওতায় development of hydrological services product. ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ ১) জি ২ প্যাকেজের আওতায় ৩১৫টি পানি সমতল স্টেশন, ২৭২টি বারিপাত স্টেশন ও ৩টি আবহাওয়া স্টেশন অটোমেশন এর মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান। (২) জি ৬ প্যাকেজের আওতায় ৪০টি উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস পরিমাপক স্টেশন স্থাপন কাজ চলমান। (৩) ৩০৮টি বিএম পিলারে সার্ভে অব বাংলাদেশ হতে লেভেল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৪) ০৪ টি MultiBeam Echo Sounder ক্রয় সম্পন্ন। (৫) ৭৩০টি স্থানে বিএম পিলার স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। (৬) বাপাউবো'র আইসিটি সিস্টেম আপগ্রেডেশন প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। (৭) ০৩ টি সার্ভে বোট এবং ০৩টি ক্যাটামেরান ক্রয় প্রক্রিয়াধীন। (৮) সি ২ প্যাকেজের আওতায় flood forecasting model expansion কাজ চলমান। (৯) ০৬ টি Drilling Rig ক্রয় প্রক্রিয়াধীন। (১০) ৮৫০ টি স্থানে সিকিউরিটি ফেন্সিং নির্মাণ কাজ চলমান। (১১) অফিস রিফারবিশমেন্ট (সদরদপ্তর ও ডিভিশন লেভেল) কাজ চলমান। (১২) হাইড্রোলজি web portal upgradation & mobile app development এর কাজ চলমান (১৩) সি ১৫ প্যাকেজের আওতায় development of hydrological services product কাজ চলমান।
১৯ ১৩৯	ক্রাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (বাপাউবো অংশ) (জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬) দাতা সংস্থাঃ বিশ্বব্যাংক ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৯/১২/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, মোবা:০১৭৪৩৯১৯০৮২ email:pdcsawmp.bwdb@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ নরসিংদী, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, সিলেট, রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, পটুয়াখালী, নরিশাল, লক্ষীপুর, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নড়াইল, যশোর ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ	১১৮২৫৫.০০ ৩৩২৫৫.০০ ৮৫০০০.০০ ৮৫০০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪১০০.০০ ২০০০.০০ ২১০০.০০ ২১০০.০০	১০০০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১.০১ ১.০১ ০.০০ ০.০০	১.০১ ১.০১ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৩৯ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১১০.৩৫ হেক্টর, ফ্লাড ওয়াল- ২.০০ কিঃমিঃ, পাম্পহাউস পুনর্বাসন- ৬টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৯২৪ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩৩৫.৪৭ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪৫.৯৩ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- ১১.৯৫ কিঃমিঃ, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনর্বাসন- ৮৫টি, ইনলেট/আউটলেট পুনর্বাসন- ১৯৩টি, পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ- ১৬টি, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও ইনলেট/আউটলেট মোটরাইজেশন, বনায়ন, পরামর্শক নিয়োগ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ , অফিস ফার্নিচার ও অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ, ভাড়া ০৩ টি গাড়ী সংগ্রহ, ১ টি স্পীড বোট সংগ্রহ, ২৭ টি মোটর সাইকেল সংগ্রহ।
একনেক ০৭-১২- ২০২১			বাস্তব % আর্থিক %	০.০০ ০.০০	৩.৪৭ ৩.৪৭	জিওবি বরাদ্দের ৫০.০০%					প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৩৯ ৪ ৪ ০	বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পের আওতায় Procurement Expert(Individual) ও Financial Management Expert(Individual) ২ টি প্যাকেজের প্রস্তাব আহবান উত্তর গৃহীত প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং Contract Negotiation এর কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ করার পর Procurement Expert(Individual) ও Financial Management Expert(Individual) নিয়োগ করা হবে। গাড়ী ভাড়া করার জন্য পূর্বে ৩ দফায় দরপত্র আহবান করা হয় এবং প্রতিবার গৃহীত দরপত্র প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় দরপত্র বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করে একটি প্যাকেজকে তিনটি লটে বিভাজন করে তিনটি পৃথক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। আগামী ০৯.০২.২০২৩ খ্রিঃ তারিখে দরপত্রসমূহ উন্মুক্ত করা হবে। প্রকল্পের মূল পরামর্শক নিয়োগের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের নিমিত্তে আহবানকৃত Expression of Interest (EOI) গত ২৭.১২.২০২২ খ্রিঃ উন্মুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে REOI মূল্যায়ন কাজ চলমান আছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের নিমিত্তে ৭টি উপ-প্রকল্পের জন্য ১১০.৩৫ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় তথ্য চেয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে পত্র পদান করা হয়েছে। প্রকল্পের Land & Resettlement expert (Individual) নিয়োগের জন্য ১৮.০১.২০২৩ খ্রিঃ REOI আহবান করা হয়েছে।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তত্বায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনাগরে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিবির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২০ ১৩৭ একনেক ১৭-০৬- ২০১৪	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP) (৩য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৬ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ রাফিউস সাজ্জাদ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবাঃ০১৭১১৮০১৪১৭ email:pd.imip.bwdb@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ ফেনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৬২৬৯.০০ ১০১৪৮.০০ ৪৬১২১.০০ ৩৯৬৪৮.০০	৩৬৪৪৪.৫৪ ৬০১৫.৯১ ৩০৪২৮.৬৩ ২৭৬৮০.৫০	৯১২৩.০০ ২৩১৮.০০ ৬০৪২৮.৬৩ ৬৩৮৮.০০	১৩০০.০০	২৪৯৪.১৫ ৪৩৪.৬০ ২০৫৯.৫৫ ২০৫৯.৫৫	২৪৯৪.১৫ ৪৩৪.৬০ ২০৫৯.৫৫ ২০৫৯.৫৫	২৩০৯.৮২ ২৫০.২৭ ৩২৪৮৮.১৮ ২৯৭৪০.০৫	৩৮৭৫৪.৩৬ ৬২৬৬.১৮ ৩২৪৮৮.১৮ ২৯৭৪০.০৫	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৯ ৯ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	আরডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনর্বাসন-১৭.৭৫ কিঃমিঃ ও সেচ খাল পুনঃখনন ৩৭৩.০০ কিঃমিঃ (২ টি প্যাকেজ), ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম(৮৫০টি স্কীম) - ৮৯০ টি পাম্প, ৮৫০টি পাম্প হাউস, ৮৫০টি হেডার ট্যাংক, ৮৫০কিঃমিঃ ইউপিভিসি পাইপ লাইন, ৮৬০টি প্রিপেইড মিটার(৪ টি প্যাকেজ), ড্রুইস নির্মাণ(২x৩ ডেট) - ২টি, ড্রুইস মোরামত- ৪ টি ও পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ (২x২ ডেট, ১x২ ডেট, ১x৫ ডেট) - ৪টি, পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো মোরামত ৩টি (১টি প্যাকেজ), বাপাউবো ভবন (মোরামত- ১ দফা (১ টি প্যাকেজ) ও ১ টি সাবস্টেশন নির্মাণ ও বৈদ্যুতিক লাইন সরবরাহ (১ টি প্যাকেজ, ১৮০ কিঃমিঃ), ও ১ টি অতিরিক্ত প্যাকেজ (১০৩ কিঃমিঃ) । জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ বাঁধ পুনর্বাসন-১৭.৭৫ কিঃমিঃ, সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৭৩ কিঃমিঃ, ড্রুইস নির্মাণ(২x৩ ডেট)- ২টি, ড্রুইস মোরামত- ৪ টি ও পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ (২x২ ডেট, ১x১ ডেট, ১x৫ ডেট)- ৪টি, পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো মোরামত ৩টি - মোট ১৩ টি (১০০%), বাপাউবো ভবন মোরামত ১ দফা (১০০%), ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম (৮৫০ টি স্কীম)- ৮১ টি স্কীম (১০০%) ও ৭৬৯ টি স্কীম (৭৬%) ১ টি সাবস্টেশন নির্মাণ ও বৈদ্যুতিক লাইন সরবরাহ(১৮০ কিঃমিঃ) -(৬৬%) । ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ক) ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম (৮৫০ টি স্কীম)- ৭৬৯ টি স্কীম (২০%) ও খ)১ টি সাবস্টেশন নির্মাণ ও বিন্যুতায়ন বিলিকরণ পদ্ধতি উন্নতকরণ (১৮০ কিঃমিঃ)১ টি প্যাকেজ - (৩৪%) এবং ১ টি অতিরিক্ত প্যাকেজ(১০৩ কিঃমিঃ) -(৪০%) । ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ ক) ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম (৮৫০ টি স্কীম)- ৭৬৯ টি স্কীম (৮.০০%) ও (খ) ১ টি সাবস্টেশন নির্মাণ ও বৈদ্যুতিক লাইন সরবরাহ (১টি প্যাকেজ, ১৮০ কিঃমিঃ) - (৬%) এবং ১ টি অতিরিক্ত প্যাকেজ (১০৩ কিঃমিঃ) -(০%) । বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
২১ ১৩৮ একনেক ২৫-০৮- ২০১৫	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2) (১ম সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ ADB এবং GoN (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালকঃ মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকি ভূঁইয়া, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবাঃ০১৭১২২১৮৫০০ email:bwdb.pd.sw@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাগুরা, নড়াইল জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫২১৫০.০০ ৮৭৭৬.৬০ ৪৩৩৭৩.৪০ ৩৮৭৪৫.৭২	৩৭৭৯২.৮৪ ৬৮৩২.১৮ ৩০৯৬০.৬৬ ২৯০৮৮.৯২	৮০০০.০০ ১৯৪০.০০ ৬০৬০.০০ ৫৭৬০.০০	১৯৪০.০০	৬৭৫১.২০ ৯৭০.০০ ৫৭৮১.২০ ৫৭৬০.০০	৩৩৯১.২০ ৯৭০.০০ ২৪২১.২০ ২৪০০.০০	২৭৯৭.১৫ ৪২৫.৭০ ৩৩৩৩২.১১ ৩১৪৩৯.১৭	৪০৫৮৯.৯৯ ৭২৫৭.৮৮ ৩৩৩৩২.১১ ৩১৪৩৯.১৭	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৩৩ ১৩৩ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২৮.২১০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ ও এলসিএস), রিটার্ড বাঁধ নির্মাণ-২.২৪২ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৩৫৪.৪০৪ কিঃমিঃ (৪৫টি প্যাকেজ ও এলসিএস), রেগুলেটর মোরামত-৩৮টি (১৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ- ৫টি (৫টি প্যাকেজ), রেগুলেটরের গেইট নির্মাণ ও সংস্থাপন- ৪৪টি (১১টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট মোরামত-২৬টি (২টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট নির্মাণ-৬৭টি (৯টি প্যাকেজ), চেক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ-৮টি (৮টি প্যাকেজ), ফুট ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ-১০টি (১০টি প্যাকেজ), WMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-২৩টি (১০টি প্যাকেজ), আর্সেনিক ফ্রি টিউব ওয়েল নির্মাণ-২৪০টি, তীর সংরক্ষণ কাজ-২.০৩৮ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), PMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ), IB বিল্ডিং নির্মাণ-১টি(১টি প্যাকেজ), রাস্তা উন্নয়ন-৩২.৭৩৭ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), নড়াইল উপ-প্রকল্প এবং চেষ্টুরী বিল উপ-প্রকল্প এর অধীন পানি ব্যবস্থাপনা এর উন্নয়ন(১টি প্যাকেজ), ভূমি অধিগ্রহণ- ৯.২৪হেঃ, WMG গঠন- ২৭৪টি, WMA গঠন- ২৩টি, পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণ-৬৫৫৪০ জন । জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২৬.৮৪ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), রিটার্ড বাঁধ নির্মাণ-২.২৪২ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ২৯৪ কিঃমিঃ (৪৪টি প্যাকেজ ও এলসিএস), রেগুলেটর মোরামত-৩৪টি (১২টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ- ৫টি (৫টি প্যাকেজ), রেগুলেটরের গেইট নির্মাণ ও সংস্থাপন- ৪৪টি (১১টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট মোরামত-২৬টি (২টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট নতুন-৬৪টি (৮টি প্যাকেজ), চেক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ-৩টি (৩টি প্যাকেজ), ফুট ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ-৪টি (৪টি প্যাকেজ), WMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-২৩টি (১০টি প্যাকেজ), আর্সেনিক ফ্রি টিউব ওয়েল নির্মাণ-১৬৩টি, তীর সংরক্ষণ কাজ-১.৭৮০ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ), PMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ), রাস্তা উন্নয়ন-১৪.৬০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), ভূমি অধিগ্রহণ- ৩.৩৬১হেঃ, WMG গঠন- ২৬৭টি, WMA গঠন- ২৩টি, WMG সদস্য সংগ্রহ- ৮৭৭৪৪জন (পুরুষ ৪৪৩৩৮ ও মহিলা-৪৩১০৬জন), WMG এর মোট মূলধন সংগ্রহ ৪৬৯ লক্ষ টাকা, WMG সদস্যদের জন্য ক্লাসরুম প্রশিক্ষণ প্রদান ৭৭৭টি (১৯৪৫১ জন সদস্য - পুরুষ ১১৯৯৬ ও মহিলা-৭৪৫৫), মোটিভেশনাল ট্রায় - ৩৪টি (১৩৬০ জন - পুরুষ ৮৬৯ ও মহিলা-৪৯১), কৃষক/মৎস্যচাষী মাঠ স্কুল ৮০০টি (২৪০০০ জন সদস্য - পুরুষ ১৪১০৩ ও মহিলা-৯৮৯৭), কৃষি প্রদর্শনী - ৬০৬টি এবং মৎস্য প্রদর্শনী - ১৬৪টি । ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ খাল পুনঃখনন- ৪০ কিঃমিঃ (এলসিএস), রেগুলেটর মোরামত-৪টি (২টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট নির্মাণ-৩টি (১টি প্যাকেজ), চেক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ-৫টি (৫টি প্যাকেজ), ফুট ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ-৬টি (৬টি প্যাকেজ), আর্সেনিক ফ্রি টিউব ওয়েল নির্মাণ-৭৭টি, তীর সংরক্ষণ কাজ-০.২৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), IB বিল্ডিং নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ), রাস্তা উন্নয়ন-১৮.১৩ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নড়াইল উপ-প্রকল্প এবং চেষ্টুরী বিল উপ-প্রকল্প এর অধীন পানি ব্যবস্থাপনা এর উন্নয়ন(১টি প্যাকেজ) ভূমি অধিগ্রহণ- ৬.৫৮ হেঃ, WMG সদস্যদের জন্য ক্লাসরুম প্রশিক্ষণ প্রদান ১৯৩টি, মোটিভেশনাল ট্রায় - ৭টি, কৃষক/মৎস্যচাষী মাঠ স্কুল ২৩৩টি, কৃষি প্রদর্শনী - ৮০টি এবং মৎস্য প্রদর্শনী - ১১৫টি । ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ রেগুলেটর মোরামত-২টি (আংশিক), সেচ ইনলেট/আউটলেট নির্মাণ-৩টি (আংশিক), চেক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ-৫টি (আংশিক), ফুট ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ-৬টি (আংশিক), আর্সেনিক ফ্রি টিউব ওয়েল নির্মাণ-৩৫টি, IB বিল্ডিং নির্মাণ-১টি (আংশিক), তীর সংরক্ষণ কাজ-০.২৫০ কিঃমিঃ (আংশিক), নড়াইল উপ-প্রকল্প এবং চেষ্টুরী বিল উপ-প্রকল্প এর অধীন পানি ব্যবস্থাপনা এর উন্নয়ন (আংশিক), WMG সদস্যদের জন্য ক্লাসরুম প্রশিক্ষণ প্রদান ১২টি, কৃষি প্রদর্শনী - ৮০টি (চলমান) এবং মৎস্য প্রদর্শনী - ১১৫টি (চলমান) । বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
২২ ৯০ একনেক ২৫-০১- ২০২২	Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (FRERIMP)-Project 2 (জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫) দাতা সংস্থাঃ ADB এবং GoN ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১০/০৩/২০২২ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ মুহুল আমিন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবাঃ ০১৭১১৩০৮৭২০ email: pdjmrep@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ সিরাজগঞ্জ, পাবনা, মানিকগঞ্জ ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৮০৩০৭.০০ ৩২১৭৪.০০ ১৪৮১৩৩.০০ ১৪৪০২৫.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৮৮৩৯.০০ ৪৬৩৭.০০ ২৪২০২.০০ ২৩৭৩৭.০০	২০০০.০০	৩৪৪৯.৮২ ১০০০.০০ ২৪৪৯.৮২ ২৪৪৯.৮২	৩৪৪৯.৮২ ১০০০.০০ ২৪৪৯.৮২ ২৪৪৯.৮২	২৬৪৩.৫১ ১৯৩.৬৯ ২৪৪৯.৮২ ২৪৪৯.৮২	২৬৪৩.৫১ ১৯৩.৬৯ ২৪৪৯.৮২ ২৪৪৯.৮২	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৫২ ৩ ৩৮ ৮	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-১০২.০০ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ ৩০.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ-৭.৯০ কিঃমিঃ, বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ -৩.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ ছাউনি নির্মাণ ৭টি, পাইলট ল্যান্ড রিকভারি/ ড্রেজিং উইথ ক্রোজার ১টি, রেগুলেটর নির্মাণ ২টি, অফটেক ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্ড উইথ স্ট্রাকচার ১টি, এডাপ্টেশন ওয়ার্ড ৪০.০০ কিঃমিঃ, ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড ৬.০০ কিঃমিঃ, মৎস্য অস্বাস্থ্য উন্নয়ন ১২টি জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ নির্মাণ ৪.০০ কি.মি. (আংশিক), বাঁধ মোরামত ৩.০০ কি.মি. (আংশিক), নদী তীর সংরক্ষণ ১৫.০০ কি.মি.(আংশিক), রেগুলেটর নির্মাণ ২টি (আংশিক) । ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পের আওতায় জিওব্যাপ সরবরাহ কাজের ৪টি প্যাকেজের ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে । এছাড়াও প্রকল্পের মূল পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে ।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২৩ ৮৭ একনেক ১৪-১০- ২০১৪	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) (২য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ JICA (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আসাদুজ্জামান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা:০১৭১৩২১০১২০ email:pdhfm1ip2014@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৯৯৭৫৫.০০ ৪০৩০৮.৯০ ৫৯৪৪৬.১০ ৫১৫৪৪.৭০	৮৫৭৭৩.৭৯ ৩৩১০৮.৬৩ ৫২৬৬৫.১৬ ৪৫৩৭৭.৬৩	৮৬২৩.০০ ৪৫০০.০০ ৪১২৩.০০ ৩৫৪৭.০০	১৮০০.০০	১৪৬২.৩৬ ৯০০.০০ ৫৬২.৩৬ ৩৮০.১৫	১৪৬২.৩৬ ৯০০.০০ ৫৬২.৩৬ ৩৮০.১৫	১২০৭.২০ ৬৪৪.৮৪ ৫৩২২৭.৫২ ৪৫৭৫৭.৭৮	৮৬৯৮০.৯৯ ৩৩৭৫৩.৪৭ ৫৩২২৭.৫২ ৪৫৭৫৭.৭৮	ডিপিপিহেত মেট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৬১ ৬১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৪৭০.০০ হেক্ট, রেগুলেটরের গেট পরিবর্তন (পুনর্বাসন হাওর)-৮৬টি, ইরিশেশন ইনলেট নির্মাণ (নতুন হাওর)-১১৭টি, নতুন রেগুলেটর/কজওয়ায়ে/ব্রিজ/পাইপ স্লুইচ অথবা কালভার্ট স্থাপন (নতুন হাওর)- ১১১টি, রেগুলেটর/কজওয়ায়ে পুনঃস্থাপন (পুনর্বাসন হাওর)- ৫টি,খাল পুনঃখনন (নতুন হাওর)-৩৩৫.৩৬৪ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন (পুনর্বাসন হাওর)-১০৮.৯৭৪ কিঃমিঃ, পূর্ণ উচ্চতার বাঁধ পুনঃবাসন (পুনর্বাসন হাওর)-৬৭.১১০ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ পুনঃবাসন (পুনর্বাসন হাওর)- ৬১.২১০ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ (নতুন হাওর)- ২৬১.৬৫৩ কিঃমিঃ, রেগুলেটর পুনর্বাসন (নতুন হাওর)- ৭টি, ডার্লিউএমজি অফিস- ৩০টি, পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন-৩৮০ টি, রেজিস্ট্রেশন-৩৮০ টি দলের, স্থানীয় প্রশিক্ষণ (LT), এপিএসএস (APSS) এবং এসআইজিএস (SIGS) থাকতে সর্বমোট সুফলভোগীর লক্ষ্যমাত্রা ৯৮,৭৪০ জন। জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ১) মোট ৬১ টি প্যাকেজ; তন্মধ্যে জুন/২০২২ইং পর্যন্ত মোট ৪৪টি প্যাকেজের পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডার্লিউএমজি অফিস- ১২টি (পূর্ণ) এবং ১৪টি (আংশিক) সম্পন্ন হয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন হয়েছে-৩০৫ টি, রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে-২৮৯ টি, স্থানীয় প্রশিক্ষণ (LT), এপিএসএস (APSS) এবং এসআইজিএস (SIGS) প্রশিক্ষণ ও সহায়তার মাধ্যমে সুফলভোগীর ১,০৮,০০২ জন। ২) এছাড়া ১০টি উপ-প্রকল্পের (চাঁদপুর হাওর উপ-প্রকল্প, নুন্দির হাওর (পার্ট-এ), নুন্দির হাওর পার্ট-বি) উপ-প্রকল্প, চাতাল হাওর উপ-প্রকল্প, দক্ষিনের হাওর উপ-প্রকল্প এবং বড় হাওর উপ-প্রকল্প, কৈয়ের ঢলা-রত্না, বসিরা রিভার স্কিম, দামপাড়া পানি ব্যবস্থাপনা স্কীম এবং কংস পার্ট-এ) পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো সমূহ সমঝোতা স্মারক চুক্তির মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১) অবশিষ্ট ১৭টি প্যাকেজের কাজ জুন/২০২৩ইং এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। ২) অবশিষ্ট ১৭ টি প্যাকেজের কাজ সমূহ সম্পন্ন হওয়ার পর উহা সমঝোতা স্মারক চুক্তির মাধ্যমে ২০ টি পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনের নিকট হস্তান্তর করা হবে। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা জমি অধিগ্রহণের দীর্ঘসূত্রতা।
২৪ ৮৯ একনেক ২৩-১১- ২০২১	দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-১, বাপাউবো অংশ) (জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫) দাতা সংস্থাঃ JICA ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৬/১২/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালকঃ বিদ্যুৎ কুমার সাহা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর মোবা: ০১৯১১০৫৯৪৯৭ email: dir.planning2@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৭৫৭৮১.০০ ২০১৯৫.০০ ৫৫৫৮৬.০০ ৫৫৫৮৬.০০	৫৫.৮৩ ৫৫.৮৩ ০.০০ ০.০০	১৭৪৭৩.০০ ৬০৪৯.০০ ১১৪২৪.০০ ১১৪২৪.০০	২০০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৫.৮৩ ৫৫.৮৩ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিহেত মেট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৫ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ ১৭.১৩৭ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল নির্মাণ কাজ-৩.৩৪৭ কিঃমিঃ, নদী/খাল খনন (ড্রেজিং)- ৬.৪০ কিঃমিঃ, নিক্ষেপন স্লুইস মোরামত ৫টি, নিক্ষেপন স্লুইস নির্মাণ/পুনঃস্থাপন ২টি জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ১টি গাড়ি ক্রয় করা হয়েছে। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ/বাঁধের ঢাল নির্মাণ কাজ ০.৫ কিঃমিঃ এবং নদী/খাল খনন (ড্রেজিং)- ২.০০ কিঃমিঃ কাজ সম্পাদন করা হবে। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পের কাজে ১/১/২০২৩ খ্রি: তারিখ থেকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান পুন:নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে মাঠপর্যায়ে ভৌত কাজ শুরু করা হয়েছে।
২৫ ৮৮ একনেক ২১-০৭- ২০২০	চর ডেডেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ) (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩) দাতা সংস্থাঃ IFAD, GoN ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৯/০৮/২০২০ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০২১ প্রকল্প পরিচালকঃ সাইদ আহমদ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১৮৩১৫০১০ email: cdsppd.bwdb@gmail.com. প্রকল্প এলাকাঃ সুবর্ণচর, হাতিয়া, কোম্পানিগঞ্জ ও কবিরহাট	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	২৬৩৬৭.৪৯ ১৫৫৩৭.২৪ ১০৮৩০.২৫ ৬০৮০.২৫	৭৬০৬.৪৯ ২৬৫৮.৯৩ ৪৯৪৭.৫৬ ১১৯৪.০৬	৬৫৪৮.০০ ৩৯১৪.০০ ২৬৩৪.০০ ১৯৫৬.০০	২১০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৬০৬.৪৯ ২৬৫৮.৯৩ ৪৯৪৭.৫৬ ১১৯৪.০৬	ডিপিপিহেত মেট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৪৬ ৩৫	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ডিপিপি এর প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে খাল খনন/পুনঃখনন=১৭১.৫২ কিঃমি., তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ =০.৭০ কিঃমি., রিটার্ড বাঁধ তৈরি =১৭.৫০ কিঃমি. রেগুলেটর নির্মাণ= ৩টি, রেগুলেটর মোরামত=৯টি ও ভূমি অধিগ্রহণ = ২৯৩.২২ হেক্টর জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ খাল খনন/পুনঃখনন= ১৩৫.০০ কিঃমি (৯০%), রেগুলেটর মোরামত=৬টি (১০০%), বাঁধ পুনর্গঠন=৪ কিঃমি (১০০%) ও ভূমি অধিগ্রহণ = ২৩৩.০৭ একর ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ নির্মাণঃ ১৪.৫ কিঃমি., খাল পুনঃখননঃ ২০.২৫ কিঃমি., বাঁধ পুনরাকৃতিরকরণঃ ৩.৭২৫ কিঃমি., নদী তীর প্রতিরক্ষাঃ ০.২০০ কিঃমি.। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ Hydro-morphological Study: প্রকল্প এলাকার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নদী ভাঙ্গনের তীব্রতা বৃদ্ধি পওয়ায় বিকল্প বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও রেগুলেটর নির্মাণের নিরাপদ স্থান চিহ্নিত করার লক্ষ্যে উক্ত এলাকায় মেঘনা নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন ও নদী ভাঙ্গনের স্বরূপ চিহ্নিতকরণের জন্য Hydro-morphological Model Study পরিচালনা করা হয়েছে। Hydro-morphological Model Study এর পরামর্শক হিসেবে IWM কে নিয়োজিত করা হয়েছে। Hydro-morphological Model Study এর মান ও ফলাফল পরীক্ষণের নিমিত্তে আন্তর্জাতিক পরামর্শক svasek Hydraulics নিয়োজিত রয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা ফলাফল অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধন করে ১৫/০১/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণঃ Hydro-morphological Model Study অনুযায়ী নির্ধারিত Alignment বরাবর নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার নলের চর এলাকায় ৯২.৭০ একর এবং সুবর্ণচর উপজেলায় ৯৫.৯৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দাখিল করা হয়েছে। ২০-১২-২০২২ খ্রিঃ তারিখে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বিশেষ প্রকল্পসমূহ															
২৬ ৪৩ পরিঃ মন্ত্রী ০৮-০৮- ২০১৯	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ছোট আকারের জলযান ক্রয় প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৬/১১/২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবুল কালাম আজাদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পিএমডি মেকানিক্যাল সার্কেল মোবাঃ ০১৭১১৪৭৮৬৯১ email:torulima@yahoo.com অর্পিত ক্রয়কাজ- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৪৫২.১৫ ৫৪৫২.১৫ ০.০০ ০.০০	৪৫৯২.৪২ ৪৫৯২.৪২ ০.০০ ০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫.০০ ১২৫.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫.০০ ১২৫.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫৯২.৪২ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২ ২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	১ম অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ মোট ৪টি প্যাকেজের সরবরাহ কাজ: ১.পরিদর্শন-সার্ভে বোট (৪৪০ হর্স পাওয়ার)- ০৪(চার) টি -(বাংলাদেশ নেভী নিয়ন্ত্রিত খুলনা শিপ ইয়ার্ড লি: কে প্রদত্ত অর্পিত ক্রয়-কাজ), ২. হাইস্পীড বোট(কোস্টাল)- (মুদ্যতম ২টি,১৫০ হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন) ০৪(চার) টি (ই-জিপি ওটিএম) ।, ৩. হাইস্পীড বোট (ইনল্যান্ড)-(মুদ্যতম ২টি,১১৫ হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন)- ০৮(আট)টি,(ই-জিপি ওটিএম)।,এবং, ৪.হাইড্রোলজিক্যাল ইকুইপমেন্ট- ০১(এক) সেট(১. এর অর্পিত ক্রয়-কাজের অংশ) । জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ১. ০৮টি হাই-স্পীড বোট (ইনল্যান্ড) সরবরাহ গ্রহণ সম্পন্ন করে বোটসমূহ পাউবোর বিভিন্ন দপ্তরে বিতরন ২. ০৪টি হাই-স্পীড বোট (কোস্টাল) তৈরী পূর্বক সরবরাহ করা হলেও কাজিত গতি অর্জিত না-হওয়া সহ কারিগরি কারনে , প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তে স্পীড-বোট সমূহের ইঞ্জিনের ধরন পরিবর্তন করা হয়েছে এবং করোনা মহামারীর কারনে জাপান থেকে নতুন ইঞ্জিন ও প্রপেলার আমদানীতে বিলম্ব ও ইন্টেরিওর ডিজাইন পরিবর্তনের কাজে সময় লাগায়,আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত এ-কাজের সময় বর্ধিত করা হয়েছে । ৩. ০৪টি সার্ভে ও ইন্সপেকশন বোট তৈরী পূর্বক সরবরাহ- ০১(এক) সেট হাইড্রোলজিক্যাল ইকুইপমেন্ট সরবরাহ ও সংযোজন সহ (অর্পিত ক্রয়কাজ, খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ) কাজটি অর্পিত ক্রয় কাজ হিসাবে বাস্তবায়নের জন্য ২৮/০২/২০২১ তারিখে খুলনা শিপইয়ার্ড লি:এর সাথে প্রকল্পের কাজের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় । তদানুসারে কাজ শেষের সময় ছিল ২৭/০২/২০২২ । কিন্তু করোনা ভাইরাস মহামারীর কারনে খুলনা শিপইয়ার্ড লি: কর্তৃক ইন্সপেকশন ও সার্ভে বোট তৈরীতে বিলম্বের কারনে, কাজটি শেষ হতেও বিলম্ব হচ্ছে । খুলনা শিপইয়ার্ড লি: কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত কাজের সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে । প্রকল্পের আরডিপিপি'র বিদ্যমান মেয়াদ ৩০ জুন ২০২২ হওয়ায়, প্রথমত: অর্পিত-ক্রয় কাজটির সময়সীমা ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় । এ অর্পিত কাজটি সম্পাদনের স্বার্থে প্রকল্পের আরডিপিপি'র বর্তমান সময়সীমা জুন ২০২২ থেকে ১ বছর বৃদ্ধি করে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে এবং অর্পিত-ক্রয় কাজটির সময়সীমা জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে । ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১. ০৪টি হাই-স্পীড বোট (কোস্টাল) গুলি সরবরাহ পাওয়া গেলে পাউবোর বিভিন্ন দপ্তরের কাজের জন্য বিতরন করা হবে; ২. ৪টি সার্ভে ও ইন্সপেকশন বোট তৈরী পূর্বক সরবরাহ -অর্পিত ক্রয় কাজের নির্বাহক এজেন্সী হিসাবে খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক সম্পাদনাধীন কাজ টি সম্পাদন শেষে ৪টি সার্ভে ও ইন্সপেকশন বোট প্রকল্পকে হস্তান্তর । ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ২০২২-২৩ অর্থ বছর প্রকল্পের শেষ বছর হওয়ায়, প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ৫০০ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে, প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে অবশিষ্ট ও অব্যয়িত ডিপিপিমূল্য টাকা ৮৫৩.৩৫ লক্ষ তে উন্নীত করে এডিপি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ।
২৭ ১৬ পাসম মন্ত্রী ১৬-০৬- ২০২১	বাঁধ ভাঙ্গার কারণসমূহ অনুসন্ধান এবং টেকসই সমাধানের নিমিত্ত সুপারিশ (মে, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২২) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৬/০৭/২০২১ প্রকল্প পরিচালক: মোবা: email: জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৯৬.৫০ ৪৯৬.৫০ ০.০০ ০.০০	২৬৮.১৮ ২৬৮.১৮ ০.০০ ০.০০	১৯৬.০০ ১৯৬.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৬.০০ ১৯৬.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৬.০০ ১৯৬.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৫.৬৮ ৪৬৩.৮৬ ০.০০ ০.০০	৪৬৩.৮৬ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১ ১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓		ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ ভাঙ্গার কারণসমূহ অনুসন্ধান এবং টেকসই সমাধানের নিমিত্ত সমীক্ষা জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Draft Final Report দাখিল করা হয়েছে । ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ সমীক্ষা সমাপ্তকরণ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ সমীক্ষা সমাপ্ত বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
২৮ ১৬৬ পাসম মন্ত্রী ০৮-০৩- ২০২২	চট্টগ্রাম জেলার আওতাধীন সন্ধীপ উপজেলাস্থ পোস্তার নং-৭২ এর সম্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (ফেব্রুয়ারি, ২০২২ হতে জানুয়ারি, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৭/০৪/২০২২ প্রকল্প পরিচালক:মু. আবদুর রাকিব, নির্বাহী প্রকৌশলী. পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর মোবা:০১৭২১৩২৬২৭৯ email:dplanning1@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৬১.০০ ৩৬১.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৬১.০০ ৩৬১.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৮০.৫০ ১৮০.৫০ ০.০০ ০.০০	১৮০.৫০ ১৮০.৫০ ০.০০ ০.০০	১০৩.৯৯ ১০৩.৯৯ ০.০০ ০.০০	১০৩.৯৯ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓		ডিপিপি কার্যক্রমঃ চট্টগ্রাম জেলার আওতাধীন সন্ধীপ উপজেলাস্থ পোস্তার নং-৭২ এর সম্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ সমীক্ষা সমাপ্তকরণ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Inception Report দাখিল করা হয়েছে । বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
২৯ ৮২ পাসম মন্ত্রী ২৫-১১- ২০২১	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার কুমিরা ছড়া এবং মীরসরাই উপজেলার খৈয়া ও গোঅনিয়া ছড়ায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারে পরিবেশবান্ধব জলধারা নির্মাণের সম্ভাব্যতা (নভেম্বর, ২০২১ হতে জানুয়ারি, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২২/১২/২০২১ প্রকল্প পরিচালক: ড. শ্যামল চন্দ্র দাস, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী. পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর মোবা:০১৭৫৯৬৯৩৩৭৫ email:dplanning1@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৮৯.০০ ৪৮৯.০০ ০.০০ ০.০০	৬৪.১৮ ৬৪.১৮ ০.০০ ০.০০	৩৮৯.০০ ৩৮৯.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৪.৫০ ১৯৪.৫০ ০.০০ ০.০০	১৯৪.৫০ ১৯৪.৫০ ০.০০ ০.০০	৮০.৬২ ৪৪৮.৮০ ০.০০ ০.০০	১৪৪.৮০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২ ২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓		ডিপিপি কার্যক্রমঃ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার কুমিরা ছড়া এবং মীরসরাই উপজেলার খৈয়া ও গোঅনিয়া ছড়ায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারে পরিবেশ বান্ধব জলাধার নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Inception Report দাখিল করা হয়েছে । ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ সমীক্ষা সমাপ্তকরণ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Interim Report দাখিল করা হয়েছে । বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্ততবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিঙ্কির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩০ ৮৩ পাসম মন্ত্রী ১৬-০১- ২০২২	কুতুবদিয়া এবং মাতারবাড়ি দ্বীপের সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এর নিমিত্ত সন্ধ্যাবাতা সমীক্ষা (জানুয়ারি, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৩/০২/২০২২ প্রকল্প পরিচালক: মু.আবদুর রাকিব, নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর মোবা:০১৭২১৩২৬২৭৯ email:dplanning1@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪২৬.৫১ ৪২৬.৫১ ০.০০ ০.০০	৪৭.৩৬ ৪৭.৩৬ ০.০০ ০.০০	৩২৬.০০ ৩২৬.০০ ০.০০ ০.০০	৩২৬.০০	১৬৩.০০ ১৬৩.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৩.০০ ১৬৩.০০ ০.০০ ০.০০	৮৩.৬০ ৮৩.৬০ ০.০০ ০.০০	১৩০.৯৬ ১৩০.৯৬ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	২ ২ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ কুতুবদিয়া ও মাতারবাড়ি দ্বীপের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে কারিগরি, পরিবেশগত ও সামাজিক দিকসমূহ বিবেচনায় দীর্ঘস্থায়ী টেকসই সমাধানের সুপারিশ প্রণয়ন জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Inception Report দাখিল করা হয়েছে। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রকল্প সমাপ্তকরণ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Interim Report দাখিল করা হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৩১ ৭৯ পাসম মন্ত্রী ১২-১২- ২০২১	মানিকগঞ্জ জেলায় যমুনা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন রক্ষার্থে বঙ্গবন্ধু সেতু (যমুনা) এর ভাটিতে মরফোলজিক্যাল প্রক্রিয়া অনুসন্ধানসহ পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সত্বেক্রান্ত সমীক্ষা (ডিসেম্বর, ২০২১ হতে মার্চ, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৩/০১/২০২২ প্রকল্প পরিচালক:ফারজানা আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর মোবা: ০১৯৬৯৬৬৩০৯২ email: dir.planning2@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৩১.০৪ ৪৩১.০৪ ০.০০ ০.০০	৯৯.২৫ ৯৯.২৫ ০.০০ ০.০০	৩৩১.০০ ৩৩১.০০ ০.০০ ০.০০	৩৩১.০০	১৬৫.০০ ১৬৫.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৫.০০ ১৬৫.০০ ০.০০ ০.০০	১৩২.০০ ১৩২.০০ ০.০০ ০.০০	২৩১.২৫ ২৩১.২৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	২ ২ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ যমুনা নদীর বামতীরের নদী ভাঙন রোধ এবং নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং/খননসহ নদীর বামতীর সংলগ্ন বর্তমান ও প্রস্ভাবিত প্রতিরক্ষামূলক স্থাপনা সমূহের পদ্ধতি বাতাই করা। জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM এবং CEGIS Inception Report দাখিল করেছে। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১। প্রকল্পের ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM এর Interim Report, Draft Final Report এবং Final Report পরামর্শক কর্তৃক দাখিল করা হবে। ২। প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক সমীক্ষা (ESIA) কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS এর Draft Final Report এবং Final Report পরামর্শক কর্তৃক দাখিল করা হবে ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM Interim Report দাখিল করেছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৩২ ৮৫ পাসম মন্ত্রী ১০-০২- ২০২২	তিস্তা ব্যারেলের উজানে ড্রেজিং এর মাধ্যমে ডু-পরিচ্ছ পানি সম্পদ সংরক্ষণ ও যথার্থ ব্যবহার এবং কুড়িগ্রাম জেলার তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ কাজের সন্ধ্যাবাতা সমীক্ষা (জানুয়ারি, ২০২২ হতে এপ্রিল, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৭-০২-২০২২ প্রকল্প পরিচালক: ফারজানা আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী , পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর মোবা: ০১৯৬৯৬৬৩০৯২ email: dir.planning2@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯.৯৫ ৯৯.৯৫ ০.০০ ০.০০	৩৯৯.০০ ৩৯৯.০০ ০.০০ ০.০০	৩৯৯.০০	১৯৭.৫০ ১৯৭.৫০ ০.০০ ০.০০	১৯৭.৫০ ১৯৭.৫০ ০.০০ ০.০০	১৫৮.০০ ১৫৮.০০ ০.০০ ০.০০	২৫৭.৯৫ ২৫৭.৯৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৩ ১ ২ ২ ১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ তিস্তা ব্যারেলের উজানে তিস্তা নদীতে ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে ডু-উপরিচ্ছ পানি সম্পদের সংরক্ষণ, জলাধার নির্মাণের মাধ্যমে যমুনেশ্বরী, বুড়িতিস্তা, নাওতা নদীসহ অন্যান্য নদীসমূহের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সেচ ব্যবস্থাপনা সশস্ত্রসারণের সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ক সন্ধ্যাবাতা যাচাই করা। জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM এবং RRI কর্তৃক Inception Report দাখিল করা হয়েছে। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১। প্রকল্পের ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM এর Interim Report, Draft Final Report এবং Final Report পরামর্শক কর্তৃক দাখিল করা হবে। ২। প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক সমীক্ষা (ESIA) কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS এর Inception Report , Draft Final Report এবং Final Report পরামর্শক কর্তৃক দাখিল করা হবে। ৩। প্রকল্পের ফিজিক্যাল মডেলিং কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান RRI কর্তৃক Draft Final Report এবং Final Report দাখিল করা হবে। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ ১) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS Inception Report দাখিল করেছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৩৩ ৯৩ পাসম মন্ত্রী ০৮-০৩- ২০২২	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন এবং নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে কুড়িগ্রাম জেলায় ব্রহ্মপুত্র ও জিঞ্জিরাম নদীর বেগিন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সন্ধ্যাবাতা সমীক্ষা (মার্চ, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৪-০৪-২০২২ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: ফারজানা আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী , পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর মোবা: ০১৯৬৯৬৬৩০৯২ email: dir.planning2@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৯৯.০০ ৪৯৯.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৯৮.০০ ৪৯৮.০০ ০.০০ ০.০০	৪৯৮.০০	২৪৯.০০ ২৪৯.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৯.০০ ২৪৯.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৯.০০ ১৯৯.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৯.০০ ১৯৯.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৩ ৩ ৩ ৩ ২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীর এবংজিনিজরাম নদীর বাম ও ডান তীর বরাবর নদীতীর সংরক্ষণ কাজ,ব্রহ্মপুত্র নদ বরাবর রেগুলেটর নির্মাণ,নিকাশন খাল চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি কাজসমূহের সন্ধ্যাবাতা যাচাই করা। জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১। প্রকল্পের ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM কর্তৃক Inception Report, Interim Report, Draft Final Report এবং Final Report পরামর্শক কর্তৃক দাখিল করা হবে। ২। প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক সমীক্ষা (ESIA) কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS কর্তৃক Inception Report , Draft Final Report এবং Final Report পরামর্শক কর্তৃক দাখিল করা হবে। ৩। প্রকল্পের ফিজিক্যাল মডেলিং কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান RRI এর Inception Report , Draft Final Report এবং Final Report পরামর্শক কর্তৃক দাখিল করা হবে। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM এবং CEGIS এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM Inception Report দাখিল করেছে বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনাগরে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিঙ্কির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩৪ ৯৫ পাসম মন্ত্রী ০৪-০৪- ২০২২	বগুড়া জেলায় করতোয়া নদী সিস্টেম ব্যবস্থাপনা এবং নাগর নদীর উন্নয় তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পসমূহের পুনর্বাসন সম্পর্কিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মার্চ, ২০২২ হতে মে, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ৩০-০৫-২০২২ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: ফারজানা আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী , পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর মোবা: ০১৯৬৯৬৬৩০৯২ email: dir.planning2@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৯৯.০০ ৪৯৯.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৯৯.০০ ৪৯৯.০০ ০.০০ ০.০০	৪৯৯.০০ ৪৯৯.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৯.৫০ ২৪৯.৫০ ০.০০ ০.০০	২৪৯.৫০ ২৪৯.৫০ ০.০০ ০.০০	১৯৮.০০ ১৯৮.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৮.০০ ১৯৮.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মেটি প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৩ ০ ৩ ৩ ৩	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ যমুনা নদীর ডানতীরের ক্ষতিগ্রস্থ বার্ষের পুনর্বাসন এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ,নাগর নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং এবং বাঁধ পুনর্বাসন,নদী তীরবর্তী খুঁকিপূর্ণ ও ভাঙপ্রবণ এলাকায় প্রয়োজনীয় নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ এবং বিদ্যমান নিষ্কাশন অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেইনেজ রেগুলেটর নির্মাণ ইত্যাদি কাজসমূহের সম্ভাব্যতা যাচাই করা । জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১। প্রকল্পের ম্যাকমেটিক্যাল মডেলিং কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM এর Inception Report, Interim Report, Draft Final Report এবং Final Report পরামর্শক কর্তৃক দাখিল করা হবে । ২। প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক সমীক্ষা (ESIA) কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS এর Inception Report , Draft Final Report এবং Final Report পরামর্শক কর্তৃক দাখিল করা হবে । ৩। প্রকল্পের ফিজিক্যাল মডেলিং কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান RRI এর Inception Report , Draft Final Report এবং Final Report পরামর্শক কর্তৃক দাখিল করা হবে । ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ ১) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM, CEGIS এবং RRI এর সাথে চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে । পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM এবং CEGIS কর্তৃক Inception Report দাখিল করা হয়েছে । বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৩৫ ৭৮ পাসম মন্ত্রী ২৫-১১- ২০২১	ম্যাথমেটিকাল মডেলের মাধ্যমে লোয়ার মেঘনা নদীর শাহবাজপুর চ্যানেলের সম্ভবিত উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (সেপ্টেম্বর, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২২) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৯/১২/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মিজানুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, আইসিজেড এন্ড ট্রাইমেট চেন্স মোবা:০১৭১১৯২৮৭ email:aceiczccm.bwdb@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৯৬.০৬ ৪৯৬.০৬ ০.০০ ০.০০	১০৩.৫৬ ১০৩.৫৬ ০.০০ ০.০০	১৯৬.০০ ১৯৬.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৬.০০ ১৯৬.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৭.০০ ১৪৭.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৭.০০ ১৪৭.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৬.৯১ ১৪৬.৯১ ০.০০ ০.০০	২৫০.৪৭ ২৫০.৪৭ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মেটি প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১৬ ৬ ১০ ৭ ৭	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ম্যাথমেটিকাল মডেলের মাধ্যমে লোয়ার মেঘনা নদীর শাহবাজপুর চ্যানেলের সম্ভবিত উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS এর Interim Report অনুমোদিত ও IWM এর Interim Report অনুমোদন পর্যায় আছে এবং সমীক্ষা প্রকল্পের কাজ চলমান আছে । বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ০৭-১১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভায় প্রকৌশল যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সরবরাহের আওতায় আহবানকৃত দরপত্র ২(দুই)টি প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না বিধায় আহবানকৃত দরপত্র বাতিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতোমধ্যে দরপত্র বাতিল করা হয়েছে । প্যাকেজ নং-SSD/ADP/G-০৭ আর্থিক স্বল্পতার জন্য বাদ দেওয়া হয়েছে । IWM Draft Final Report দাখিল করেছেন এবং CEGIS এর Draft Final Report শীর্ষই দাখিল করবেন । ইতিমধ্যে মেয়াদ ৩০-০৬-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধির আদেশন পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে ।
৩৬ পাসম মন্ত্রী ২৩-০৫- ২০২২	সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার সম্ভবিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মে, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৯/০৬/২০২২ প্রকল্প পরিচালক: ., মোবা: email: ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৭১.০০ ৩৭১.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মেটি প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	২ ০ ২ ২ ২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৩৭ পাসম মন্ত্রী ২৩-০৫- ২০২২	সিলেট জেলার সুরমা-কুশিয়ারা নদীর অববাহিকায় সম্ভবিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মে, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৭/০৬/২০২২ প্রকল্প পরিচালক: ., মোবা: email: ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৬৯.০০ ৩৬৯.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মেটি প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	২ ০ ২ ২ ২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৩৮ পাসম মন্ত্রী ০১-০৬- ২০২২	সিরাজগঞ্জ জেলায় হুরাসাগর সিস্টেমের ভূ-পরিস্থ পানি ধারণ এবং যমুনা নদীর বন্যা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মে, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৫/০৭/২০২২ প্রকল্প পরিচালক: ., মোবা: email: ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৮২.০০ ৪৮২.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মেটি প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৩ ০ ৩ ৩ ২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৩৯ পাসম মন্ত্রী ০৬-১০- ২০২২	গ্রামগণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন উপজেলার সম্ভবিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (অক্টোবর, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ৩০/১০/২০২২ প্রকল্প পরিচালক: ., মোবা: email: ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪০৪.০০ ৪০৪.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মেটি প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	২ ০ ২ ২ ২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ

গত ২৯-১২-২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	‘বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হরাসাগর নদী সিস্টেম ডেজিৎ/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ’ শীর্ষক প্রকল্পটি ২৩৩৫৬০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নভেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধান প্রকৌশল, রাজশাহী জানান, বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোড়-হরাসাগর নদী সিস্টেমের উপর অবস্থিত ২৮ টি ব্রিজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট এর কাজ sheetpile এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে। সভাপতি বর্তমানে বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে LC খুলে sheetpile আমদানী করা কঠিন। তাই তিস্তা যান্ত্রিক বিভাগ, নীলফামারী এবং গোড়ানচাটবাড়িতে যে পরিমাণ sheetpile মজুদ আছে, তা’ দিয়ে বর্ণিত প্রকল্পে নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করার নির্দেশ প্রদান করেন।	‘বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হরাসাগর নদী সিস্টেম ডেজিৎ/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ’ শীর্ষক প্রকল্পটির বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোড়-হরাসাগর নদী সিস্টেমের উপর অবস্থিত ২৮ টি ব্রিজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট এর কাজ ডিজাইন অনুযায়ী নীলফামারী এবং গোড়ানচাটবাড়িতে মজুদতকৃত sheetpile দ্বারা সম্পাদন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট)		বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোড়-হরাসাগর নদী সিস্টেমের উপর অবস্থিত ২৮ টি ব্রিজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট এর জন্য U-shape এর ৬০০ মিমি প্রস্থ ও ১০.৫০ মিমি পুরুত্বের প্রায় ২৭২৯.০৮৮ মেট্রিক টন শীট পাইল প্রয়োজন, যার প্রতিটির দৈর্ঘ্য ১২.৫০ মিটার। নীলফামারীতে তিস্তা প্রকল্পে ও গোড়ানচাটবাড়িতে মজুদকৃত শীটপাইলের পরিমাণ যথাক্রমে ১৮৭.৯৪ টন ও ৪৯.৯৬৭ টন অর্থাৎ সর্বমোট ২৩৪.৯১ টন। মজুদকৃত শীটপাইলের স্পেসিফিকেশন প্রকল্পের নির্ধারিত শীটপাইলের স্পেসিফিকেশন থেকে ভিন্ন হওয়ায় অব্যবহৃত শীটপাইলসমূহ উক্ত প্রকল্পের ব্রীজ ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট কাজে ব্যবহার করার জন্য মাঠ দপ্তর হতে সংশ্লিষ্ট নকশা সার্কেলের মতামত চাওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নকশা সার্কেলের মতামত পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে মজুদ থাকা অব্যবহৃত শীটপাইলের পরিমাণ অপেক্ষা ২৪৯১.১৮১ মেট্রিক টন অতিরিক্ত শীটপাইল প্রয়োজন হবে।
২	‘কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা’ শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্পটি ডিপিএম পদ্ধতিতে খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল জানান, নদীতীর সংরক্ষণ কাজের ২৫৭০০০ টি Block তৈরির কাজ বাকী রয়েছে। ফলে জুন ২০২৩ এ সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রতিদিন Block তৈরির Target এর পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি হচ্ছে। সভাপতি জানান, নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রতিদিন Block তৈরির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া তিনি খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ ও স্থানীয় ঠিকাদারদের প্রকল্প সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	‘কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা’ শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০২৩, এ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রতিদিন Block তৈরির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ ও স্থানীয় ঠিকাদারদের প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট)		প্রকল্পটি জুন ২০২৩, এ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রতিদিন Block তৈরির পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ বরাবর ১২/০১/২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রধান প্রকৌশলীর তরফ হতে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালককে মোবাইল ফোনে এ বিষয়ে অতিদ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনপূর্বক সাইটে উপস্থিত প্রতিষ্ঠানটির প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রধান প্রকৌশলীর তরফ হতে নিবিড় মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে। কাজের অগ্রগতি কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও কাংখিত অগ্রগতি অর্জন করা যাচ্ছে না।
৩	‘Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Sathira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District’ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটি IDA, The World Bank দাতা সংস্থার সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির অন্তর্ভুক্ত ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অগ্রগতির জন্য অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জেলা প্রশাসকদের সাথে যোগাযোগ করবেন। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য	‘Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Sathira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District’ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটির ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অগ্রগতির লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জেলা প্রশাসকদের সাথে যোগাযোগ করবেন। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এবং প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট)		প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৬টি জেলার (খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা এবং ঝালকাঠি) জেলা প্রশাসকের অনুকূলে জমি অধিগ্রহণ বাবদ ৩০৩.৩৫ কোটি টাকা তহবিল প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ক্ষতিপূরণ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
	সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।			পরিশোধের পরিমাণ ৬০.০০%। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অর্থপ্রাপ্তির সংখ্যা ৬৫.০০%। অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে ৬টি জেলার জেলা প্রশাসকদের সহিত মৌখিক এবং সাক্ষাত করে প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ তৎপরতা বহাল রেখেছেন।
৪	‘চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ)’ শীর্ষক প্রকল্পটি IFAD, GoN এর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি না হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত কমিটি প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রকল্পের সমস্যাাদি সম্পর্কে প্রতিবেদন আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।	‘চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ)’ শীর্ষক প্রকল্পটির কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি না হওয়ার কারণসমূহ চিহ্নিত করনের জন্য অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটি আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রদান করবেন।	প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট)		এতদবিষয়ে মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন-৪ শাখা হতে ০৩/০১/২০২৩ তারিখে প্রকল্পের ধীর অগ্রগতির কারণ, ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্বের কারণ ও বর্তমান অবস্থা, চলতি বছরে কোন অর্থ ছাড় না হওয়ার কারণ ও ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে যাচিত বিস্তারিত প্রতিবেদন ১২/০১/২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে পরবর্তী পদক্ষেপ গৃহিত হবে।
৫	‘৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ৮২.৫০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬৪.৩৮%। প্রকল্পটি জুন ২০২৪ এ সমাপ্ত হবে। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি জোন অনুযায়ী কি পরিমাণ ছোট নদী/খাল/জলাশয় এর খনন কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং কি পরিমাণ খনন বাকি রয়েছে তার বিস্তারিত প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	‘৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় ইতোমধ্যে সমাপ্তকৃত ছোট নদী/খাল/জলাশয় সমূহের খননকৃত কাজের বিবরণ ও কি পরিমাণ খনন কাজ বাকি রয়েছে তার জোন অনুযায়ী বিস্তারিত প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) ও প্রকল্প পরিচালক		প্রকল্পটির আওতায় ইতোমধ্যে সমাপ্তকৃত ছোট নদী/ খাল/ জলাশয়সমূহের খননকৃত কাজের বিবরণ ও কি পরিমাণ খনন কাজ বাকি রয়েছে তার জোন অনুযায়ী বিস্তারিত প্রতিবেদন গত ০৮/০১/২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৬	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সভায় নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করেন:- (ক) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও সমাপ্তির সময় স্থানীয় সংসদ সদস্য, প্রশাসন ও জনগণকে নিয়ে অনুষ্ঠান করে বাপাউবো তথা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এর কর্মকান্ড তুলে ধরতে হবে। (খ) সংসদে প্রশ্নোত্তরসহ যে কোন বিষয়ে চাহিত প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। কোন এলাকার বিষয়ে তথ্য প্রদানের সময় উক্ত এলাকায় অতীতে কোন উন্নয়ন প্রকল্প বা জরুরি আপৎকালীন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে।				ক) গত ০৭/০১/২০২৩ তারিখে নওগাঁ-৫ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য পুরাতন তুলসীগঞ্জা নদী পুনঃখনন কাজ উদ্বোধন করেন। এছাড়াও, একই তারিখে নীলফামারী-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য বুড়িতিস্তা জলাশয় পুনঃখনন কাজ উদ্বোধন করেন। ২১/০১/২০২৩ তারিখে ময়মনসিংহ-১১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ক্ষীরু নদী পুনঃখনন কাজ উদ্বোধন করেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও সমাপ্তির সময় স্থানীয় সংসদ সদস্য, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণকে নিয়ে অনুষ্ঠান করে বাপাউবো তথা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড প্রচার করা হচ্ছে। খ) নির্দেশনা প্রতিপালনপূর্বক কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
	(গ) নির্বাহী প্রকৌশলীগণ ১৫ (পনের) দিন পর পর প্রধান প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করবেন এবং প্রতিবেদন প্রতি মাসে মহাপরিচালকের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। (ঘ) উন্নয়ন প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হলে ন্যূনতম পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণ করতে হবে। (ঙ) প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার সময় নদীতীর সংরক্ষণ কাজের সাথে ড্রেজিং কাজ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (চ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে মন্ত্রণালয়ে কোন প্রতিবেদন প্রেরণ করলে তা’ উক্ত বিষয়ে অতীতে প্রেরিত প্রতিবেদনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।			গ) উক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে গত ১১/০১/২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে বাপাউবো’তে একটি দিক নির্দেশনামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি মাঠ পর্যায় হতে প্রতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, পরিকল্পনা এর দপ্তরে এবং পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে প্রতিবেদনের একটি Format ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীগণকে প্রেরণ করা হয়েছে। ঘ) উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রনয়নকালে নির্দেশনাটি প্রতিপালন করা হবে। ঙ) উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রনয়নকালে সম্পাদিত সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনটি প্রতিপালন করা হচ্ছে। চ) নির্দেশনাটি প্রতিপালিত হচ্ছে।	