

১৫-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের
আরএডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(৩০-০৪-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পরিচালক, প্রসেসিং সেকশন এর কার্যালয়
ওয়াপদা ভবন, (৭ম তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
ফোনঃ অফিস-০২-৯৫৮৬৪৮৩
ই-মেইল: dir.processing.bwdb@gmail.com
ওয়েব ঠিকানা: www.bwdb.gov.bd



Office of the Director, Processing Section
WAPDA Building (6th floor), Motijheel C/A, Dhaka
Phone: Off-02-9586483
E-mail: dir.processing.bwdb@gmail.com
Website: www.bwdb.gov.bd

স্মারক নং ১৫৯ (৬১) / পিএস /এম-১ (এডিপি বোর্ড) / ২০১৬

তারিখঃ ১১-০৫-২০১৬ খ্রিঃ

সভার সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ৩০-০৪-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সময়কাল পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা মহাপরিচালক, বাপাউবোর্ডের সভাপতিত্বে আগামী ১৫-০৫-২০১৬ তারিখ রোজ রবিবার দুপুর ০২:৩০ ঘটিকায় ওয়াপদা ভবনের ৪র্থ তলায় বোর্ডের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় শুধুমাত্র বিতরণ তালিকায় উল্লিখিত কর্মকর্তাগণকে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী অগ্রগতির তথ্যাদিসহ যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সভার সম্ভাব্য আলোচ্যসূচী :

- (ক) ১৭-০৪-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের এডিপি পর্যালোচনা সভায় এবং ১৯-০৪-২০১৬ ও ২৬-০৪-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রণালয়ের আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি;
- (খ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তিসহ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির পর্যালোচনা;
- (গ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পের অর্থ চাহিদা এবং অর্থ ছাড় কার্যক্রম;
- (ঘ) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- (ঙ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি (APA) মোতাবেক প্রকল্পওয়ারী ভৌত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা;
- (চ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- (ছ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (জ) ই-টেন্ডারিং কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (ঝ) ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- (ঞ) বিবিধ।


(এ.কে.এম. সফিকুল হক)
পরিচালক

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১-৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিওন / পশ্চিম রিজিওন/ পরিকল্পনা / প্রশাসন / অর্থ), বাপাউবো, ঢাকা।
- ৬-৮। প্রধান মনিটরিং / পরিকল্পনা / প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৯-২২। প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল/ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল/ পশ্চিমাঞ্চল/ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল/ পূর্বাঞ্চল/ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল/ উত্তরাঞ্চল/ দক্ষিণাঞ্চল/ উত্তর-পূর্বাঞ্চল/ ড্রেজার পরিদপ্তর/ যাস পরিদপ্তর/ পওর/ পানি বিজ্ঞান/ নকশা, বাপাউবো, ঢাকা/ খুলনা/ ফরিদপুর/ চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা/ রাজশাহী/ রংপুর/ বরিশাল/ সিলেট/ নারায়ণগঞ্জ/ ঢাকা। সকল জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণকে তার স্ব স্ব জোনের আওতাধীন বাস্তবায়নাধীন আরএডিপি প্রকল্পসমূহের হালনাগাদ অগ্রগতির তথ্য উপাত্ত সহ সভায় প্রকল্পগুলোর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।
- ২৩-২৪। প্রধান, পানি ব্যবস্থাপনা/ যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা), বাপাউবো, ঢাকা।
- ২৫-৩৭। প্রকল্প পরিচালক, ওয়ামিপ/ গড়াই/ সিডিএসপি-৪/ সাউথ ওয়েস্ট/ ড্রেজার ক্রয়/ ক্যাপিটাল পাইলট ড্রেজিং/ ইসিআরআরপি/ সিইআইপি-১/ ব্রু-গোল্ড প্রোগ্রাম/ গঙ্গা ব্যারেজ সমীক্ষা/ এফআরইআরএমআইপি/ ইমিপ/ হাওর ফ্ল্যাড ম্যানেজমেন্ট এন্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩৮-৪৫। পরিচালক, কার্যক্রম/ পওর/ কন্সট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল/কর্মচারী উন্নয়ন/ অর্থ/ হিসাব/অডিট/জনসংযোগ, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪৬-৫১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল- ১/২/৩/৪/৫/৬, বাপাউবো, ৭২, গ্রীণরোড, ঢাকা।
- ৫২। সচিব, বাপাউবো, ঢাকা।

অনুলিপি (পাসম):

- ১। যুগ্ম-প্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। তাঁকে/ তাঁর প্রতিনিধিকে সভায় উপস্থিতির জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।
- ২। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
- ৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
- ৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

অনুলিপি:

- ১। পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। ১৬-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পর্যালোচনা সভার জন্য দুপুর ০১:০০ ঘটিকার মধ্যে পাউবোর্ডের সভাকক্ষটি ২টি সচল মাইক্রোফোন এবং প্রজেক্টরের ব্যবস্থাসহ সর্বতোভাবে প্রস্তুত রাখার জন্য এবং অন্তঃত একটি লিফ্ট সচল রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ২। সি এস ও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৩। পরিচালক (অর্থনীতি), চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪। জনাব আরিফ ইকরামুল আজিম, সিস্টেম এনালিস্ট, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। সভা চলাকালীন সভাকক্ষে নিরবচ্ছিন্ন Wi-Fi Internet সংযোগ চালু রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ৫। অত্র দপ্তরের সকল কর্মকর্তা।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১)	বিগত ১৭-০৪-২০১৬ তারিখে বোর্ডে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।	১-২
২)	বিগত ৩১-০৩-২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।	৩-৪
৩)	অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ বাপাউবো'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সার-সংক্ষেপ (৩০-০৪-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত)	৫
৪)	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (মেট্রিক্স)	৬
৫)	৩০-০৪-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ালা আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা (দরপত্র এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনাসহ)	৭-২৭
৬)	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকা	২৮
৭)	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ	২৯
৮)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৩০-৩৩
৯)	ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম	৩৪
১০)	ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম	৩৫
১১)	জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি	৩৬-৩৮
১২)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতভুক্ত কাজের দরপত্র কার্যক্রম	৩৯-৪১

১৭ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/ দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	বিগত ১৪ মার্চ, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাপাউবো'র মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় প্রত্যেক প্রকল্পে Overprogramming করে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় দরপত্রসমূহ আহ্বান করতঃ জুন, ২০১৬ মাসের মধ্যে NOA প্রদানের মাধ্যমে দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণের নির্দেশনা দেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল “কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক প্রকল্প সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের ড্রেজিং অঙ্গের উপর অন্যান্য পূর্ত কাজ নির্ভরশীল এবং এক্ষেত্রে প্রকল্পে চলমান ড্রেজিং কাজে গতিশীলতা এনে সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব না হলে দরপত্র আহ্বান করা বিলম্বিত হবে। প্রকল্পের আওতায় ইছাপুর লুপকাট খনন কাজ বাপাউবো'র ড্রেজার পরিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে এবং এ যাবত ২৭৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের মধ্যে ১৫৩০ মিটার দৈর্ঘ্যে ৪০ মিটার প্রস্থে নদীর বেড খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির এলাকায় বাস্তবায়নাধীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এই প্রকল্পটি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করে সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল ড্রেজার পরিদপ্তরের বদলে আউটসোর্সিং করে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পের ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করার জন্য বোর্ডের অনুমতি প্রার্থনা করেন। বাপাউবো'র অন্যান্য জোনে বাস্তবায়নাধীন যে সকল প্রকল্পে ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক ড্রেজিং কাজ সম্পাদিত হচ্ছে বা সম্পাদনের জন্য বিবেচনাধীন আছে, সে সকল জোনের প্রধান প্রকৌশলীগণও ড্রেজার পরিদপ্তরের কাজ বাস্তবায়নে হরহামেশাই দীর্ঘসূত্রীতা হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন। এমতাবস্থায়, অতিঃ মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিওন) সংশ্লিষ্ট জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণকে ও অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, জেজারকে নিয়ে তার দপ্তরে বৈঠক করার ব্যাপারে সভাপতির নিকট অনুমতি চান। বৈঠক করে ড্রেজার পরিদপ্তর তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী কোন প্রকল্পের ড্রেজিং কাজ কি পরিমাণে কত সময়ে সম্পাদন করতে পারবে তা নির্ধারণ করা হবে। ড্রেজার পরিদপ্তর যে পরিমাণ কাজ সম্পাদন করতে পারবে না সেই বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিতব্য আগামী মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সিদ্ধান্ত চাওয়া হবে। সভাপতি প্রস্তাবটিতে সম্মতি প্রদান করেন।	জোনাল প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দ অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজারের সাথে বৈঠক করে ড্রেজার পরিদপ্তরের বাস্তব সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে কোন প্রকল্পের কোন কাজ কি পরিমাণে এবং কত সময়ে সম্পাদন করা সম্ভব হবে তা নিরূপন করবেন। ড্রেজার পরিদপ্তরের সক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ আউটসোর্সিং করে স্বল্পতম সময়ে সমাপ্তির লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা চাওয়া হবে।	সংশ্লিষ্ট জোনাল প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দ/ অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার।	যথাদ্রুত।	
২।	সভায় ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি) নিয়ে আলোচনা হয়। ইতোমধ্যে আরএডিপি অনুমোদন লাভ করায় যে সকল প্রকল্পে এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে আরএডিপি বরাদ্দ হ্রাস/বৃদ্ধি পেয়েছে, সে সকল প্রকল্পের পূর্বকার বরাদ্দ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত অর্থ-ছাড় প্রস্তাবনা বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য থাকবে কিনা তা পরিচালক, কার্যক্রম জানতে চান। এর প্রেক্ষিতে যুগ্ম-প্রধান, পাসম বলেন যে, প্রকল্পের অর্থ-ছাড় প্রস্তাবনা নোটশীট প্রক্রিয়াকরণ না হয়ে থাকলে তা বোর্ড হতে একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত পত্রের মাধ্যমে সংশোধিত বরাদ্দের আলোকে সংশোধিত বিভাজন প্রস্তাবসহ অর্থ-ছাড় প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় দাখিল করতে হবে। তখন আরএডিপি অনুযায়ীই নোটে তা প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। আর যে সকল প্রকল্পের ২য় কিস্তির অর্থ-ছাড় প্রস্তাবনা এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে নোটে প্রক্রিয়াকরণ আরম্ভ হয়েছে তা পূর্বের নিয়মেই চলবে। তবে ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় অর্থ মন্ত্রণালয় হতে হয় বিধায় সেক্ষেত্রে নতুন সংশোধিত অর্থ ছাড় প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। চলতি অর্থ-বছরে অর্থ ব্যয় এর বিপরীতে বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকায় তিনি আরএডিপি অনুযায়ী অর্থছাড় প্রস্তাবনাসমূহ যথাদ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিলের পরামর্শ দেন যাতে দ্রুত অর্থ অবমুক্ত করে বিল প্রদানের মাধ্যমে তা ব্যয় করা যায়।	আরএডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দের হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটেছে এরূপ প্রকল্পের ২য় কিস্তির অর্থ ছাড় প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা হতে নোটে প্রক্রিয়াকরণ না হয়ে থাকলে তা এবং মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত প্রকল্পের ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় প্রস্তাবনা বোর্ড হতে একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত পত্রের মাধ্যমে সংশোধিত অর্থ ছাড় প্রস্তাবনা সংশোধিত বরাদ্দ বিভাজন প্রস্তাবসহ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় দাখিল করতে হবে যাতে আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে অর্থ ছাড় করা সম্ভব হয়।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ।	যথাদ্রুত।	
৩।	বর্তমানে কার্য, পণ্য ও সেবা সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে CPTU কর্তৃক নির্ধারিত Standard Tender Document (STD) অনুযায়ী দরপত্র দলিল প্রণয়ন করা হয়। পিপিআর-২০০৮ প্রচলনের পূর্বে দরপত্র দলিল প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত অন্য ফরম্যাটের দলিল অনুসৃত হত। প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমান STD এর পূর্বে প্রচলিত দলিলের Volume-3 তে Technical Specifications লিপিবদ্ধ থাকতো। তখন বোর্ডের সকল দপ্তরে কার্য ক্রয়ের দরপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও নির্মাণ সামগ্রীর Specifications অনুযায়ী বাপাউবো'র জন্য নকশা সার্কেল-২ কর্তৃক Volume-3 Technical Specifications বইটি প্রণয়ন করা হয়েছিল।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-২, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-১ এবং পরিচালক, কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল এর সমন্বয়ে নবগঠিত কমিটি দরপত্র দলিলে সংযোজনের জন্য বোর্ডের সকল ভৌত কাজের Technical Specifications প্রণয়ন করবে।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-২/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-১/ পরিচালক, কন্ট্রাক্ট এন্ড	অতিদ্রুত।	

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/ দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
	বর্তমান প্রচলিত STD এবং e-Tender এর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র Section-7 এ Technical Specifications এবং Section-8 এ Particular Specifications সংযোজনের সুযোগ রয়েছে। এমতাবস্থায়, জিওব্যাগ, সিসি ব্লক তৈরি, Sheet pile, বাধের কাজ প্রভৃতিসহ সকল ভৌত কাজ সঠিক উপায়ে সম্পাদন নির্দেশিকা নিয়ে বর্তমানে একটি নতুন Technical Specifications প্রণয়ন করা জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায়, সভাপতি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-২, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-১ এবং পরিচালক, কন্ট্রাস্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল-কে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে দেন এবং নবগঠিত কমিটিকে দরপত্র দলিলে সংযোজনের জন্য বোর্ডের সকল ভৌত কাজের Technical Specifications প্রণয়নের নির্দেশনা দেন।		প্রকিউরমেন্ট সেল।		
৪।	এডিবির অর্থ সহায়তাপুষ্ট “ফ্লাড এন্ড রিভার ব্যাঙ্ক ইরোশন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৩.০০ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণের জন্য ৯৫.১৯ হেঃ জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, নির্মাণের জন্য ৯৫.১৯ হেঃ জমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অধিগ্রহণের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত জমির চূড়ান্ত প্রাক্কলন প্রণয়নাধীন। তবে খসড়া প্রাক্কলন অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ বাবদ সম্ভাব্য খরচ এই খাতে ডিপিপি ব্যয়কে অতিক্রম করেছে। এমতাবস্থায়, ডিপিপি সংশোধন না করে জমি অধিগ্রহণের পুরো অর্থ পরিশোধ করা যাবে না। আবার চূড়ান্ত প্রাক্কলন জেলা প্রশাসকের দপ্তর হতে প্রেরণের ৬০ দিনের মধ্যে প্রাক্কলিত পুরো অর্থ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা আছে। পুরো অর্থ পরিশোধ উক্ত সময়ের মধ্যে না করা হলে প্রাক্কলনটি বাতিলের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ৫টি প্যাকেজে বাঁধ নির্মাণের দরপত্র আহ্বান করতে হবে এবং ডিপিপি মূল্যে ৪টি প্যাকেজের প্রয়োজনীয় জমির পুরো অর্থ পরিশোধ করা যাবে। প্রকল্পের ডিপিপিতে এডিবির শর্ত অনুযায়ী ৫টি প্যাকেজেরই দরপত্র এক নোটিশে আহ্বানের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এ প্রেক্ষিতে অতিঃ মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) জমি অধিগ্রহণজনিত উদ্ভূত সমস্যা এডিবিকে অবহিত করার পরামর্শ দেন। অতঃপর ৪টি প্যাকেজের জমির পুরো প্রাক্কলিত অর্থ পরিশোধ করে ৫ম প্যাকেজের আংশিক পরিশোধ করে এডিবির অনুমতি সাপেক্ষে ৪টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করতে বলেন। ডিপিপি সংশোধন করে ৫ম প্যাকেজের জমির অর্থ পরিশোধ করা হলে অতঃপর তার দরপত্র আহ্বানের নির্দেশনা দেন।	এডিবিকে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ সমস্যা অবহিত করতে হবে এবং ৪টি প্যাকেজের জন্য প্রয়োজনীয় জমির মূল্য পরিশোধ করে জমির দখল নিয়ে এডিবির সম্মতি সাপেক্ষে ৫টির বদলে ৪টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করতে হবে ও প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ নিতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।	যথাদ্রুত।	
৫।	বাপাউবোতে ২০০১-০২ অর্থ-বছর হতে মাঠ পর্যায় হতে সেচ সার্ভিস চার্জ/সেচ কর আদায়ের বিষয়টি প্রধান, পানি ব্যবস্থাপনা দপ্তরের আওতাধীন দপ্তরসমূহের উপর ন্যস্ত করা হয়। প্রধান, পানি ব্যবস্থাপনা সভাকে অবহিত করেন যে, এ যাবত ২২ কোটি টাকা সেচকর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মাত্র ৬ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের অসংখ্য অডিট আপত্তি রয়েছে এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির আপত্তি রয়েছে। অতিঃ মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) এ প্রেক্ষিতে বলেন যে, সেচকর আদায়ের ক্ষেত্রে সেচ সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকার আয়তন অপেক্ষা ঠিক কত জনের কাছ থেকে কতটুকু সেচকর আদায় করা সম্ভব হবে, অর্থ-বছরের শুরুতেই সেই হিসাব করে বাস্তবসম্মত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা উচিত। অতঃপর পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG) গঠন সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে প্রকল্পের ডিপিপিতে WMG গঠনের সংস্থান রাখলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাউথ-ওয়েস্ট প্রকল্পের WMG গুলো সবচেয়ে কার্যকর মনে হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে তিনি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের প্রধান, পানি ব্যবস্থাপনার সাথে বৈঠক করে সকল প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট সাউথ-ওয়েস্ট প্রকল্পের অনুরূপ WMG গঠন প্রস্তাবনা উপস্থাপনের পরামর্শ দেন।	- সেচ সার্ভিস চার্জ/সেচ কর আদায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ বাস্তবসম্মত হতে হবে। - WMG গঠন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহে বাপাউবো’র সাউথ-ওয়েস্ট প্রকল্পের আদলে WMG গঠনের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান, পানি ব্যবস্থাপনা/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ।	যথাসময়ে।	

গত ৩১-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪		৫	৬
১)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপি প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে। এ পর্যায়ে কোন্ প্রকল্প কী পরিমাণ ব্যয় করতে পারবে সে বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান সকল প্রকল্প পরিচালকগণের কাছে জানতে চান। পরিচালকগণ তাদের সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সভাকে জানান। সভাপতি প্রকল্প পরিচালকগণকে যথাসময়ে কাজ সমাপ্ত করার ও বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থের যথোপযুক্ত ব্যয় করার নির্দেশ প্রদান করেন।	আরএডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ যাতে অব্যয়িত না থাকে সেজন্য প্রকল্প পরিচালকগণকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে তার দায়ভার নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (সকল)			সিদ্ধান্তটির প্রতিপালনের জন্য সকল প্রকল্প পরিচালককে আরো বেশি দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
২)	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান বলেন, মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় ‘তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প ফেজ-২, (ইউনিট-১) (৩য় সংশোধিত)’ এবং ‘মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে বোরহানউদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২)’ শীর্ষক প্রকল্প ২টির সংশোধিত ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন থাকায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্প ২টির অনুকূলে কোন অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্প ২টির সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন লাভ করা প্রয়োজন। সভাপতি প্রকল্প ২টি যাতে দ্রুত অনুমোদন লাভ করে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগী হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	‘তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প ফেজ-২, (ইউনিট-১) (৩য় সংশোধিত)’ এবং ‘মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে বোরহানউদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২)’ শীর্ষক প্রকল্প ২টির সংশোধিত ডিপিপি যাতে দ্রুত অনুমোদন লাভ করে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগী হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।	পরিকল্পনা ইউং, পাসম এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বাপাউবো।			‘তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প ফেজ-২, (ইউনিট-১) (৩য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটির প্রি-একনেক সভা বিগত ২৪-০৪-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে মাঠ দপ্তরে পুনর্গঠিত আরডিপিপি চূড়ান্ত করে তা পাসমের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে। ‘মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে বোরহানউদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২)’ শীর্ষক প্রকল্পটির পিইসি সভা বিগত ১৮-০৪-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত আরডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রণয়নধীন। এখনো সভার কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি। কার্যবিবরণী চূড়ান্ত হলে তা পাসমের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।
৩)	‘গড়াই নদী পুনরুদ্ধার (ফেজ-২)’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে অবমুক্তকৃত ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ের বিষয়ে আলোচনাকালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় না-ও হতে পারে। সভাপতি বলেন, যেহেতু অর্থ ইতোমধ্যে অবমুক্ত হয়েছে এবং অবমুক্তকৃত অর্থ অন্য কোন প্রকল্পে উপযোজন করা সম্ভব নয় কাজেই অবমুক্তকৃত অর্থ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	‘গড়াই নদী পুনরুদ্ধার (ফেজ-২)’ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে অবমুক্তকৃত ৩০ কোটি টাকা সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ‘গড়াই নদী পুনরুদ্ধার (ফেজ-২)’ প্রকল্প।			চলতি অর্থ-বছরের প্রারম্ভে প্রকল্পটিতে ১৯.৫৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং কাজ সম্পাদনের কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে একেবারে ২ কিস্তিতে ৩০.০০ কোটি টাকা অক্টোবর, ২০১৫ মাসে অর্থছাড় করা হয়। বিগত ৩১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ৮.৯১ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং করেই চলতি অর্থ-বছরের ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত করা হয়। চলতি অর্থ-বছরে প্রকল্পে এযাবত ১০.৭৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পে ১.৫৭৭ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদী তীর সংরক্ষণ কাজের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ডিপিএম দরপত্র পদ্ধতিতে খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কে কার্যাদেশ দেয়ার জন্য প্রক্রিয়াধীন বিধায় চলতি অর্থ-বছরে প্রতিরক্ষা কাজটিতে অর্থ ব্যয়ের সুযোগ নেই। এমতাবস্থায়, অবমুক্তকৃত ৩০.০০ কোটি টাকার বিপরীতে সর্বোচ্চ ১৩.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হবে।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪		৫	৬
৪)	‘হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনাকালে সভাপতি বলেন, হাওর এলাকার বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় কাজ অত্যন্ত নিম্নমানের হয়েছে মর্মে অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি যাচাইয়ের জন্য তিনি টাস্কফোর্সকে নির্দেশ প্রদান করেন।	‘হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় কাজ অত্যন্ত নিম্নমানের হয়েছে মর্মে যে অভিযোগ রয়েছে তা টাস্কফোর্স কর্তৃক যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাপাউবো।			অতিঃ মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিওন) ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক হাওর অঞ্চলের দুর্গম এলাকায় বাস্তবায়নাধীন কাজসমূহ পরিদর্শন শেষে কাজে পরিলক্ষিত ভুল/ত্রুটি চিহ্নিত করে তা সংশোধন করে যথাযথভাবে কাজসমূহ সম্পন্ন করার জন্য কাজে নিয়োজিত ঠিকাদার এবং সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা দিয়েছেন। প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়নাধীন। কাজ সম্পন্ন হলে টাস্কফোর্স কর্তৃক কাজের গুণগত মান এবং পরিমাণ যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করা সম্ভব হবে।
৫)	ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় মার্চ, ২০১৬ এর মাধ্যে আগামী অর্থ বছরের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত ছিল। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে সভাপতি এখন থেকেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ প্রদান করেন। সভাপতি আগামী মাসের এডিপি পর্যালোচনা সভায় টেন্ডার সংক্রান্ত অগ্রগতি অগ্রাধিকারভিত্তিতে আলোচ্য সূচীতে রাখার নির্দেশ প্রদান করেন।	এপ্রিল, ২০১৬ হতে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে এবং আগামী মাসের এডিপি পর্যালোচনা সভার আলোচ্যসূচীতে টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (সকল), বাপাউবো এবং পরিকল্পনা উইং, পাসম।			সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী অর্থ-বছরের কার্যক্রমের জন্য প্রকল্পসমূহে দরপত্র কার্যক্রম আরম্ভ হয়েছে। আগামী মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্রে তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
৬)	মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান বলেন, ইতোমধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপি প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কোন প্রকল্প কত বরাদ্দ পাবে তা শীঘ্রই জানা যাবে। সম্ভাব্য বাজেট বরাদ্দের প্রেক্ষিতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জন্য এখনই কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করলে প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজতর হবে। সভাপতি সকল প্রকল্প পরিচালককে সঠিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশ দেন।	প্রতিটি প্রকল্পের আগামী অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনতিবিলম্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (সকল)।			প্রকল্পওয়ারী ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সম্ভাব্য এডিপি বরাদ্দের ভিত্তিতে গৃহীতব্য কর্মপরিকল্পনার আলোকে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের খসড়া বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি (APA) প্রণয়ন করে ইতোমধ্যে পাসমে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকৃত এডিপি বরাদ্দ চূড়ান্ত হলে তদানুযায়ী কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

১। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপিতে ৬৮টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৬৮ টি প্রকল্পের মধ্যে বাস্তবায়নাধীন ৬৬টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ২৮৫৮.৯০ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ২১৪৫.৯১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭১২.৯৯ কোটি টাকা।

২। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আরএডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

আরএডিপিতে বরাদ্দপ্রাপ্ত বাস্তবায়নাধীন ৬৬টি প্রকল্পের ৩০-০৪-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ (কোটি টাকায়)

বর্ণনা	আরএডিপি ২০১৫-১৬ বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	২৮৫৮.৯০	১৫৫৪.০৫ (৫৪.৩৬%)	১১১১.২৪ (৩৮.৮৭%)	১১১১.২৪ (৭১.৫১%)
স্থানীয়	২১৪৫.৯১	১১০৫.৭৯ (৫১.৫৩%)	৮৪৪.৮১ (৩৯.৩৭%)	৮৪৪.৮১ (৭৬.৪০%)
প্রকল্প সাহায্য	৭১২.৯৯	৪৪৮.২৬ (৬২.৮৭%)	২৬৬.৪৩ (৩৭.৩৭%)	২৬৬.৪৩ (৫৯.৪৪%)
টাকাংশ	৬১৮.৭১	৩৯৯.০৫ (৬৪.৫০%)	২১০.৯৯ (৩৪.১০%)	২১০.৯৯ (৫২.৮৭%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৬০.৭৩%

৩। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রগতি : **Implementation Matrix** অনুযায়ী ৩০-০৪-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত অগ্রগতি
১	২	৩
বাস্তব	৭২.০০%	৬০.৭৩%
আর্থিক	৫৯.০০%	৩৮.৮৭%

মে, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি চলমান প্রকল্পসমূহে আরো ১৫০.৫২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে; যা নিয়ে হালনাগাদকৃত আর্থিক অগ্রগতি দাঁড়ায় ৪৪.১৩%।
এছাড়াও, প্রকল্পসমূহে আরো ৬৫১.৪৪ কোটি টাকা (প্রাপ্ত বরাদ্দের ২২.৭৭%) আর্থিক মূল্যমানের কাজ মাঠ দপ্তরে সম্পাদিত হয়ে আছে।

৪। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাম্প্রতিক ৫ বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা		২০১৫-২০১৬ সালে (৩০-০৪-২০১৬)	২০১৪-২০১৫ সালে	২০১৩-২০১৪ সালে	২০১২-২০১৩ সালে	২০১১-২০১২ সালে
১		২	৩	৪	৫	৬
বাস্তব		৬০.৭৩%	৬৪.৭৪%	৬১.৭৭%	৭৯.৮৪%	১১৭.৩০%
আর্থিক	অবমুক্তি	৫৪.৩৬%	৫৫.৭০%	৫২.৯২%	৬৯.৯১%	৫৬.৬৪%
	ব্যয়	৩৮.৮৭%	৪১.৩১%	৪৭.৫৩%	৬০.১১%	৪৭.১৪%

MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT
FOR THE RADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
FOR THE YEAR 2015-2016

(In lac taka)

Month	Financial target				Financial achievement				Cumulative achv for the year				Financial in %				Physical in %			
	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Target (%)	Cumulative (%)	Monthly Financial Achv.	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumalative	Monthly Achievement	Cum.Achv for the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
July	2858.90	2145.91	712.99	618.71	312.79	0.00	312.79	0.00	312.79	0.00	312.79	0.00	1.00	1.00	0.11%	0.11%	1.00	1.00	0.89%	0.89%
August	2858.90	2145.91	712.99	618.71	130.00	0.00	130.00	0.00	442.79	0.00	442.79	0.00	1.00	2.00	0.04%	0.15%	2.00	3.00	0.26%	1.15%
September	2858.90	2145.91	712.99	618.71	6,182.10	4,609.50	1,572.60	710.79	6,624.89	4,609.50	2,015.39	710.79	1.00	3.00	2.08%	2.23%	2.00	5.00	3.00%	4.14%
October	8576.70	6437.73	2138.97	1856.13	10,559.48	8,541.31	2,018.17	1,224.00	17,184.37	13,150.81	4,033.56	1,934.79	3.00	6.00	3.56%	5.79%	3.00	8.00	2.92%	7.06%
November	11435.60	8583.64	2851.96	2474.84	12,647.40	10,159.92	2,487.48	1,616.80	29,831.77	23,310.73	6,521.04	3,551.59	4.00	10.00	4.26%	10.05%	5.00	13.00	5.93%	12.99%
December	17153.40	12875.46	4277.94	3712.26	13,613.68	8,406.99	5,206.69	4,610.91	43,445.45	31,717.72	11,727.73	8,162.50	6.00	16.00	4.59%	14.63%	8.00	21.00	7.78%	20.77%
January	20012.30	15021.37	4990.93	4330.97	15,329.04	12,030.81	3,298.23	2,697.88	58,774.49	43,748.53	15,025.96	10,860.38	7.00	23.00	5.16%	19.80%	10.00	31.00	9.85%	30.81%
February	28589.00	21459.10	7129.90	6187.10	15,239.68	13,417.06	1,822.62	1,460.66	74,014.17	57,165.59	16,848.58	12,321.04	10.00	33.00	5.13%	24.93%	12.00	43.00	8.65%	39.45%
March	34306.80	25750.92	8555.88	7424.52	23,066.18	16,390.87	6,675.31	6,387.87	97,080.35	73,556.46	23,523.89	18,708.91	12.00	45.00	7.77%	32.70%	14.00	57.00	7.41%	46.86%
April (30-04-2016)	40024.60	30042.74	9981.86	8661.94	14,043.35	10,924.52	3,118.83	2,389.61	111,123.70	84,480.98	26,642.72	21,098.52	14.00	59.00	6.17%	38.87%	15.00	72.00	13.88%	60.73%
May	40024.60	30042.74	9981.86	8661.94									14.00	73.00			15.00	87.00		
June	77190.30	57939.57	19250.73	16705.17									27.00	100.00			13.00	100.00		
Total	285890.00	214591.00	71299.00	61871.00										100.00				100.00		

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	বিবেচনাক্ষেত্র	প্রকল্প সংখ্যা	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	(লক্ষ টাকায়)	
										আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	
(ক)	উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওন (ঢাকা+ কুমিল্লা+ সিলেট+ চট্টগ্রাম)	১৮টি	মোট	৩৯৭১৪৩.৮৯	৮০৩২৫.৮৫	৪৬২৩৯.০০	২৪০৮৩.৫০	২০২০৩.৯৩	১০০৫২৯.৭৮	৪৩.৬৯%	
			স্থানীয়	৩৯৭১৪৩.৮৯	৮০৩২৫.৮৫	৪৬২৩৯.০০	২৪০৮৩.৫০	২০২০৩.৯৩	১০০৫২৯.৭৮		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
(খ)	(i) পশ্চিম রিজিওন-১ (রংপুর+ রাজশাহী)	১৬টি	মোট	৩১৮৬১৮.৯১	১১৪০১৭.৮৬	৭৩৩৮৬.০০	২৮৯৪৫.০০	২৭৭৫৫.৭৭	১৪১৭৭৩.৬৩	৩৭.৮২%	
			স্থানীয়	৩১৮৬১৮.৯১	১১৪০১৭.৮৬	৭৩৩৮৬.০০	২৮৯৪৫.০০	২৭৭৫৫.৭৭	১৪১৭৭৩.৬৩		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
	(ii) পশ্চিম রিজিওন-২ (ফরিদপুর+ বরিশাল+ খুলনা)	১৬টি	মোট	৩১৫৪৯০.০৫	৮১৪০৬.৯৯	৪৫৪২৯.০০	২৪৩৯০.৯৪	২১৯০৬.৪৭	১০৩৩১৩.৪৬	৪৮.২২%	
			স্থানীয়	৩১৫৪৯০.০৫	৮১৪০৬.৯৯	৪৫৪২৯.০০	২৪৩৯০.৯৪	২১৯০৬.৪৭	১০৩৩১৩.৪৬		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
	উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওন	৩২টি	মোট	৬৩৪১০৮.৯৬	১৯৫৪২৪.৮৫	১১৮৮১৫.০০	৫৩৩৩৫.৯৪	৪৯৬৬২.২৪	২৪৫০৮৭.০৯	৪১.৮০%	
			স্থানীয়	৬৩৪১০৮.৯৬	১৯৫৪২৪.৮৫	১১৮৮১৫.০০	৫৩৩৩৫.৯৪	৪৯৬৬২.২৪	২৪৫০৮৭.০৯		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
(গ)	উপ-মোটঃ বৈদেশিক সাহায্যপুঙ্খ, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ	১৬টি	মোট	১২৩২৭১৫.৮১	৩২২৮৯৫.২৬	১২০৮৩৬.০০	৭৭৯৮৫.৭৯	৪১২৫৭.৫৩	৩৬৪১৫২.৭৯	৩৪.১৪%	
			স্থানীয়	৪৬৯৪২৭.৭৭	১৯৫৫৭১.৪৫	৪৯৫৩৭.০০	৩৩১৫৯.৪৩	১৪৬১৪.৮১	২১০১৮৬.২৬		
			প্রঃসাঃ	৭৬৩২৮৮.০৪	১২৭৩২৩.৮১	৭১২৯৯.০০	৪৪৮২৬.৩৬	২৬৬৪২.৭২	১৫৩৯৬৬.৫৩		
			আরপিএ	৭০১৭১৯.৩১	১১৩৬৯৯.৬৯	৬১৮৭১.০০	৩৯৯০৫.৪৮	২১০৯৮.৫২	১৩৪৭৯৮.২১		
	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বমোট	৬৬টি	মোট	২২৬৩৯৬৮.৬৬	৫৯৮৬৪৫.৯৬	২৮৫৮৯০.০০	১৫৫৪০৫.২৩	১১১১২৩.৭০	৭০৯৭৬৯.৬৬	৩৮.৮৭%	
			স্থানীয়	১৫০০৬৮০.৬২	৪৭১৩২২.১৫	২১৪৫৯১.০০	১১০৫৭৮.৮৭	৮৪৪৮০.৯৮	৫৫৫৮০৩.১৩		
			প্রঃসাঃ	৭৬৩২৮৮.০৪	১২৭৩২৩.৮১	৭১২৯৯.০০	৪৪৮২৬.৩৬	২৬৬৪২.৭২	১৫৩৯৬৬.৫৩		
			আরপিএ	৭০১৭১৯.৩১	১১৩৬৯৯.৬৯	৬১৮৭১.০০	৩৯৯০৫.৪৮	২১০৯৮.৫২	১৩৪৭৯৮.২১		

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ৩০-০৪-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র কার্যক্রমসহ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা															
১	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ- বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-১২-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: আবুল কালাম আজাদ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা: ০১৭১৭২২৭৮৩৮ email:ce.dhakabwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২০-০৩-২০১১ প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০২০	মেটি	৯৪৪০৯.০৭	১১৬১৬.০৪	২৫০০.০০	৭৫০.০০	৭৩৮.৮৩	১২৩৫৪.৮৭	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	X	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৬৭৪ হেক্ট, গাইড বাঁধ নির্মাণ- ১.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ১৬২.৫০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী খনন-৬৩.৫০ কিঃমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ-১ টি (১টি প্যাকেজ), ফিস পাস নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ১৬২.৫০ কিঃমিঃ (১ টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৮.৪৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৫৫.৯১ কিঃমিঃ (১৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ৪.৪৫ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ৮.৬৬ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ০.৬০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ৬.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটির সর্বশেষ স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা মোতাবেক জুন, ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্প মেয়াদসহ প্রস্তাবিত আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে । তাছাড়া চাইনিজ A VIC-ENG (JV) সংস্থার সাথে ০২/০৭/২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত MoU এর আলোকে উক্ত সংস্থা কর্তৃক সমীক্ষা চলমান আছে এবং ইতোমধ্যে Draft Final Report দাখিল করেছে । উক্ত Report এর আলোকে চীনসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থ সহায়তার লক্ষ্যে ২৭৯৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্ভবিত পিডিপি প্রস্তাবনা ইআরডি -তে প্রেরণ করা হয়েছে । প্রকল্পটির মেয়াদ ৩০-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে শেষ হয়েছে বিধায় আর্থিক কার্যক্রম আপাতত বন্ধ রয়েছে । এযাবত ১০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে । প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রস্তাবিত আরডিপিপি অনুমোদন সাপেক্ষে অর্থ ব্যয় করা যাবে ।
২	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিয়াবাড়ী উপজেলার পিনো বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: রেজাউল মোস্তফা আশাফুদদৌলা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবা:০১৭১৯৭১০৭৩ email:senym_bwdb@yahoo.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩০-০৬-২০১২	মেটি	৪৮৯৪৯.৪০	২৪৯৮৮.২২	১৩৫০০.০০	৮৬২৫.০০	৮৬১৯.২৩	৩৩৬০৭.৪৫	প্রয়োজনীয়	৭	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদীতীর সংরক্ষণ- ১৬.৫৫০ কিঃমিঃ (৬১টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদীতীর সংরক্ষণ- ২.২৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১৪.১০০ কিঃমিঃ (আং-৫২.৩৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.১০০ কিঃমিঃ (আং-৩৭%) (৩৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.১০০ কিঃমিঃ (আং-১০%) (৩৩টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে প্রায় ৪৮.০০ লক্ষ ঘনফুট সিঙ্গেলসের দরকার, কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তরের বাধার মুখে পাথরের ৪ টির মধ্যে ৩টি উৎসেই বর্তমানে সিঙ্গেলস উত্তোলন না হওয়ায় প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে না । পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির সংশোধিত বাস্তব অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা ১৯% হবে । এছাড়াও, ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে । আরো ৪০.০০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে ।
৩	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: রেজাউল মোস্তফা আশাফুদদৌলা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবা:০১৭১৯৭১০৭৩ email:senym_bwdb@yahoo.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-১১-২০১০ প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৮	মেটি	৬৩৩৭২.১৪	৫৫০০.৯৩	৩০০০.০০	২০০০.০০	১৭০০.০০	৭২০০.৯৩	প্রয়োজনীয়	৬	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৬২.৪৪ হেক্ট, নদী ড্রেজিং- ৫৮.৪৭ কিঃমিঃ, কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৫৭টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৯৯ কিঃমিঃ , লেভি নির্মাণ- ১৪.০০ কিঃমিঃ , লুপকাট- ৭.১৮০ কিঃমিঃ , ক্রোজার নির্মাণ- ৪টি । জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫৬.১৫ হেক্ট, লুপকাট-৪.০৯ কিঃমিঃ (আং-১৬.৪৭%), নদী ড্রেজিং- ১৪.৭০ কিঃমিঃ, কাটাখাল ক্রোজার- ১টি (আং-৯০%), কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ১৪টি (আং-৪৫%) । ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ: ১০৬.২৮ হেক্ট, ধলেশ্বরী নদী ড্রেজিং- ১২.৭০ কিঃমিঃ, ইছাপুর লুপকাট- ২.৭৯ কিঃমিঃ, কাটাখাল ক্রোজার- ১টি (আং-১০%)কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৬টি (ধলেশ্বরীতে: ২টি, ইছাপুরে:৪টি) (৬ টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ইছাপুর লুপকাট- ১.৯৫০ কিঃমিঃ (৪০ মিঃ বেড প্রছে), কাটখাল ক্রোজার- ১টি, কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৬টি (আং- ৪৫%), ১০৬.২৮ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে ভূমি মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে । ৭ ধারা নোটিশ জারী কার্যক্রম চলছে । বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মূল ড্রেজিং কাজ পাউবোর্ডের ক্রোজার দ্বারা ইছাপুর লুপ কাটের ১৯৫০ মিঃ খনন করা হয়েছে । আরো ৮.০০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে ।
৪	পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা:০১৭১০২৫১৮৬৯ email: dhakacirclese@gmail.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৮	মেটি	৫৬৩৭.০০	২০০০.০০	২৯৯১.০০	২২৩৩.৫০	২০৪২.৮৯	৪০৪২.৮৯	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ অফিস ভবন নির্মাণ-১৬২৬৫ বর্গমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ২য় বেজমেন্টের Roof Slab Casting সম্পন্ন হয়েছে । ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ তৃতীয় তলা পর্যন্ত সম্পন্ন করা । ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ২য় ও ৩য় তলার ছাদের ২টি করে সেগমেন্ট সমাপ্ত । ২য় তলার ৩য় সেগমেন্টের সার্টারিং চলমান । বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৫	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় দোয়াইর বাজার হতে ব্রাহ্মবাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: আবুল কালাম আজাদ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা: ০১৭১৭২২৭৮৩৮ email:ce.dhakabwdb@gmail.com	মেটি	২১৭৬২.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
একদেক ১০-১১- ২০১৫		স্থানীয়	২১৭৬২.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	
		বাস্তব %		০.০০	০.৪৬		০.০০	০.০০	আহবান করা হয়নি	০		নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তত্বায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়াদ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সরবরাহ)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
৬	নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ , নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জানুয়ারী ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	মোট	৪৪৪২.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয়	৩	প্রয়োজনীয়	৩	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ভূমি অধিগ্রহন- ২.২৭১ হেক্টর, রেগুলেটর নির্মাণ-৬টি (৩টি প্যাকেজ), পাইপ স্ফুট নির্মাণ -২টি (১টি প্যাকেজ), কালভার্ট ও গেট নির্মাণ- ৫টি (১টি প্যাকেজ), পাইপ আউটলেট- ২০ টি (১টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩০০ মিটার (১টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ১৬.০০ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ৭.৫০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ভূমি অধিগ্রহন- ১.৪৩ হেক্টর (আং- ৬৩.০৫%), বাঁধ নির্মাণ- ৭.৫০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
১০২	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা:০১৭১০২৫১৮৬৯ email: dhakacirclese@gmail.com	স্থানীয়	৪৪৪২.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাপ্ত নকশা	৩	বিভাজন প্রেরণ			
একনেক		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত		বিভাজন জারী			
২২-০৯-		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		অর্থ চাহিদা প্রেরণ			
২০১৫		বাস্তব %		০.০০	৪.৫০		০.০০	০.০০	০.০০	আহবান করা হয়নি	৩	নকশা সরবরাহ	৩	অর্থ ছাড়		
উপ-মোট : কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		মোট	২৩৮৫৭১.৬১	৪৪১০৫.১৯	২২২৯১.০০	১৩৬০৮.৫০	১৩১০০.৯৫	৫৭২০৬.১৪	প্রয়োজনীয়	১৬	প্রয়োজনীয়	৩			মে, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ০.০০ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৫৮.০০ কোটি টাকা	
		স্থানীয়	২৩৮৫৭১.৬১	৪৪১০৫.১৯	২২২৯১.০০	১৩৬০৮.৫০	১৩১০০.৯৫	৫৭২০৬.১৪	আহবানকৃত	১৩	প্রাপ্ত নকশা	৩				
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১৩	উপাত্ত				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১৩		নকশা সরবরাহ	৩		
		আর্থিক %				৬১.০৫	৫৮.৭৭			আহবান করা হয়নি	৩					

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়াদ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা															
৭	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (৫ম সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ রফিক উল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী, মোবা: ০১৭১৪০৯৩৪২৫ email:sefenicircle@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮০৫২.৩৮ ২৮০৫২.৩৮ ০.০০ ০.০০ ৯০.০০	১৩২১৮.৮০ ১৩২১৮.৮০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪১৫.৯৩ ২৪১৫.৯৩ ০.০০ ০.০০ ৪.৬৫	১৫৬৩৪.৭৩ ১৫৬৩৪.৭৩ গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪ ৪ ৪ ৪ ০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৭৭.৩২ হেঃ, মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (৫টি প্যাকেজ), মুছাপুর টাই বাঁধসহ ক্রোজার নির্মাণ-৪.৯২ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), কাজীরহাট রেগুলেটরকে কালভার্টে রূপান্তর- ১টি (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ১০৩.৭৯ কিঃমিঃ (১২টি প্যাকেজ), অভ্যন্তরীণ চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), সোনাইখড়ি এবং নতুন ডাকাতিয়া সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১০৯.৮৬ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), সংরক্ষণ কাজ- ০.৫৩ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৬০.৮৩ হেঃ (আং-৬৯.২৫%), মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং ৯১.৩৫%) (২টি প্যাকেজ), মুছাপুর টাই বাঁধসহ ক্রোজার নির্মাণ-৪.৯২ কিঃমিঃ (আং-৩৬.১৬%) (২টি প্যাকেজ) মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.০০ কিঃমিঃ (আং-৩৯%) (১টি প্যাকেজ), কাজীরহাট রেগুলেটরকে কালভার্টে রূপান্তর- ১টি, চ্যানেল পুনঃখনন-৫৯.৬৫ কিঃমিঃ (আং-৬২%) (৮টি প্যাকেজ), অভ্যন্তরীণ চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), সোনাইখড়ি এবং নতুন ডাকাতিয়া সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১০৯.৮৬ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), সংরক্ষণ কাজ- ০.২৩ কিঃমিঃ (আং-২০%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং-৮.৬৫%) (৩টি প্যাকেজ), ক্রোজার নির্মাণ- ১টি (আং-৬০%) (১টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (আং-৬.৬৫%) (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষামূলক কাজ-০.৩০০ কিমি (আং-৮০.৮৯%) (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ২০.৬১২ কিঃমিঃ (আং-৩৮.৪০%) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং-৬%) (৩টি প্যাকেজ), ক্রোজার নির্মাণ- ১টি (আং-২৫%) (১টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (আং-৪.৫%) (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষামূলক কাজ-০.৩০০ কিমি (আং-৫৬%) (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ২০.৬১২ কিঃমিঃ (আং-৬.২৩%) (৪টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মুছাপুর ক্রোজার ডিজাইন মোতাবেক পূর্ণ সেকশনে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। চুক্তি অনুযায়ী ক্রোজারের কাজ সম্পন্ন হলে অবশিষ্ট Payment (চুক্তিমূল্যের ৪০%) প্রদান করা সম্ভব হবে।	
৮	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাতে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা:০১৫৫৭৫৬৬৫২২ email:ce.comilla@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৮০২.০৪ ১৯৮০২.০৪ ০.০০ ০.০০ ২৯.৭৬	৫৭০০.০০ ৫৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৪.৬৩	৫৫৭৩.০০ ৫৫৭৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৪.৬৩	৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.২০	২১৪৭.০২ ২১৪৭.০২ ০.০০ ০.০০ ৪৩.৯৬	৭৮৪৭.০২ ৭৮৪৭.০২ গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ১ ০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৫.৫০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা মোরামত কাজ- ২২০ মিটার (২টি প্যাকেজ), চর ড্রেজিং- ১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫৭.০০%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪৩%), ২.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ), বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা মোরামত কাজ- ২২০ মিটার (১টি প্যাকেজ), চর ড্রেজিং- ১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-১৮%) (১টি প্যাকেজ), বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (আং-২০%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পের ৩টি লোকেশনে ৫.৫০ কিঃমিঃ নতুন তীর সংরক্ষণ এবং ২২০ মিঃ তীর সংরক্ষণ মোরামত কাজ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহিত চুক্তি করা হয়েছিল। নির্মাণ সামগ্রী বিশেষ করে স্টোন চিপস এর দর বৃদ্ধি পাওয়ায় অপর ২ টি লোকেশনের ২.০০ কিঃমিঃ নতুন তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ২২০ মিটার তীর সংরক্ষণ মোরামত কাজ বাস্তবায়নে সেনাবাহিনী অসম্মতি প্রকাশ করেন। বর্তমানে ২.০০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ২২০ মিটার মোরামত কাজ ২টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যাধীন আছে। মে, ২০১৬ মাসে আদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ৪.৩০ কোটি টাকা	
৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাবিন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভন্দ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নূরুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: ০১৭১১৩৬২১৫৯ email: se.comillawdb@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৯৭৪.১৮ ৪৯৭৪.১৮ ০.০০ ০.০০ ৪৭.২৩	২১২৭.২৪ ২১২৭.২৪ ০.০০ ০.০০ ৪৭.২৩	১০৭৫.০০ ১০৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.৭৭	৬৭৫.০০ ৬৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.৯৫	৬৭১.৮৭ ৬৭১.৮৭ ০.০০ ০.০০ ৬১.১৮	২৭৯৯.১১ ২৭৯৯.১১ গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং- ২৯.৭০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ১২.৪০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ৫.৯০৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৫.১২০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বেমালিয়া নদী ১২.৬৮০ কিঃমিঃ ড্রেজিং অবশিষ্ট আছে। নদীর পাড়ে ড্রেজিংকৃত মাটি ফেলতে পক্ষ বিপক্ষের মতবিরোধের কারণে ড্রেজিং কার্যক্রম মাঝে মাঝেই বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।	
১০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার মানিকনগরে তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে মেঘনা নদীর বামতীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নূরুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: ০১৭১১৩৬২১৫৯ email: se.comillawdb@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৬৪৯.৩৮ ৩৬৪৯.৩৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫.০০ ৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	৩ ৩ ৩ ৩ ০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১.২৭৫ কিঃমিঃ জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১.২৭৫ কিঃমিঃ (আং-১৩.৭%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১.২৭৫ কিঃমিঃ (আং-১%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ		

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়াদ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম পর্যায়)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১১ ৫০ একনেক ০৬-১০- ২০১৫	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হইতে জুন, ২০২০) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নূরুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: ০১৭১১৩৬২১৫৯ email: se.comillawdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১২-০৫-২০১০	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৫৮৮.১৬ ১৫৫৮৮.১৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ২ ২ ২ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ তিতাস নদী পুনঃখনন=১৮ কিমিঃ (ইকুইপমেন্ট), BWDB Dredger দ্বারা:- তিতাস ৯০.৫৭ কিমিঃ; এভারসন খাল ৩.৬কিমিঃ, পাগলা নদী = ৯.১৫কিমিঃ; ডাইক নির্মান= ৮.০৭ লক্ষ ঘন মিটার মাটি দ্বারা । জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১৮ কিমিঃ পূর্ণ খনন মেকানিক্যাল ইকুইপমেন্ট দ্বারা (আংশিক ১০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
১২ ১০১ পরিঃ মন্ত্রী ০১-১১- ২০১৫	সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল ও তৎসংলগ্ন শাখা খালসমূহ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হইতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নূরুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: ০১৭১১৩৬২১৫৯ email:se.comillawdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৬২৪.৯৯ ১৬২৪.৯৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪ ৪ ৪ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ খাল পুনঃখনন ৭৫.৪০ কিমিঃ জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ খাল পুনঃখনন ৫.০০ কিমিঃ (আংশিক ১০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
উপ-মোট : পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৭৩৬৯১.১৩ ৭৩৬৯১.১৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২১০৪৬.০৪ ২১০৪৬.০৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৭২৯৮.০০ ১৭২৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৯৫০.০০ ৭৯৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫২৩৪.৮২ ৫২৩৪.৮২ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৬২৮০.৮৬ ২৬২৮০.৮৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৫ ১৪ ১৪ ১০ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০			মে, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ৪.৩০ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ০.০০ কোটি টাকা

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়াদ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রপ্তানি)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট															
১৩	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নূরুল ইসলাম সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট, মোবা: ০১৯১২১৩৬৩৫৭ email:sc.bwdb.sylhet@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৪৪৫৮.৪৬ ১৪৪৫৮.৪৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫২৫.৩৬ ১২৫২৫.৩৬ ০.০০ ০.০০ ৮৬.৬৩	১৯০০.০০ ১৯০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৬৮	৭০০.০০ ৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৪৬.৬৬ ৫৪৬.৬৬ ০.০০ ০.০০ ৮.৩৫	১৩০৭২.০২ ১৩০৭২.০২ ০.০০ ০.০০ ৯৪.৯৮	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩৮.০০ হেঃ, বাধ নির্মাণ ও পুনরাকৃতিকরণ- ১৪৩.০৭ কিঃমিঃ (১২টি প্যাকেজ), পাম্প হাউস- ১টি (৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর- ১৬টি (১৬টি প্যাকেজ), নিক্ষেপন খাল পুনঃখনন- ৪৮.৫০ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো- ২০টি (১০টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩৮.০০ হেঃ, বাধ নির্মাণ ও পুনরাকৃতিকরণ- ১৪৩.০৭ কিঃমিঃ, নিক্ষেপন খাল পুনঃখনন- ৪৮.৫০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর-১৬টি, সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০ কিঃমিঃ, পাম্প হাউস- ১টি (আং-৮৪.১২%), কালজার্ট নির্মাণ- ৮টি (পূর্ণ), ২টি (আং), চেক ঝাঁকচার- ২টি, ইনটেক চ্যানেল- ১টি, হেড রেগুলেটর- ২টি (আং) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ পাম্প হাউস- ১টি (৪১০ মিঃ ইনটেক ক্যানাল সহ) (আং-১৫.৮৮%) (৪টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো (৪১.১৯%)- ৮টি (পূর্ণ), ২ টি (আং), ড্রেনেজ রেগুলেটর- (১.৪৬%) ১টি (আং) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ পাম্প হাউস- ১টি (আং-৯.৫০%) (৪টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো (৩৫%)-৩টি (পূর্ণ), ৭টি (আং), রেগুলেটর- (২%), ড্রেনেজ রেগুলেটর- ১টি (আং) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ সিলেট অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে। অপরদিকে ভারতীয় বিএসএফ এর বাধার কারণে পাম্প স্টেশনের কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। আরো ১.৫০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
উপ-মেটি ঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	১৪৪৫৮.৪৬ ১৪৪৫৮.৪৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫২৫.৩৬ ১২৫২৫.৩৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯০০.০০ ১৯০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৬.৮৪	৭০০.০০ ৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৬.৭৭	৫৪৬.৬৬ ৫৪৬.৬৬ ০.০০ ০.০০ ২৮.৭৭	১৩০৭২.০২ ১৩০৭২.০২ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গ নকশা নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০			মে, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ০.০০ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১.৫০ কোটি টাকা

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়াদ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বদতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম দরপত্র)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম															
১৪ ৪২ একনেক ১৯-০৫- ২০১৫	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোন্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই,২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ কে এম শামছুল করিম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা:০১৭১১৮৫৬৫৪৯ email:ce.sez.bwdb@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তবত %	২০৯৮৯.৩৬ ২০৯৮৯.৩৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	১৫০.০০ ১৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩৪ ৩৪ ২৩ ২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৭ ৭ ৭ ৭ ৭	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনরাকৃতি করণ- ২.০০কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), বাঁধের ব্রীচ ক্রোজিং ও পুনরাকৃতি করনসহ সী-সাইড গ্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ-৯.৯০০ কিঃমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ-৩.৮৪৮ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১। পোন্ডার নং ৬৪/১বি এর কিঃমিঃ ১৩০.৮০০ হতে ১৩১.২৬৯ = ৪৬৯.০০ মিটার অংশে নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ। (আংশিক-১৫.০০%) (১টি প্যাকেজ)। ২। পোন্ডার নং ৬৪/১বি এর কিঃমিঃ ১২৪.০০ হতে ১২৬.০০ = ২০০.০০ মিটার অংশে বাঁধ পুনরাকৃতি করণ কাজ (৮০.০০%) (১টি প্যাকেজ)। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ১। পোন্ডার নং ৬৪/১বি এর কিঃমিঃ ১৩০.৮০০ হতে ১৩১.২৬৯ = ৪৬৯.০০ মিটার অংশে নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ। (আংশিক-২%) (১টি প্যাকেজ)। ২। পোন্ডার নং ৬৪/১বি এর কিঃমিঃ ১২৪.০০ হতে ১২৬.০০ = ২০০.০০ মিটার অংশে বাঁধ পুনরাকৃতি করণ কাজ। (আংশিক-২০%) (১টি প্যাকেজ)। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ দরপত্র মূল্যের ভিত্তিতে সংশোধিত ডিপিপি খুব শীঘ্রই দাখিল করা হবে।
১৫ ৪৫ একনেক ২৫-০৬- ২০১৫	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোন্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ কে এম শামছুল করিম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা:০১৭১১৮৫৬৫৪৯ email:ce.sez.bwdb@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তবত %	২৫৯ ৭৬.০০ ২৫৯ ৭৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫.০০ ৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২১.৫০ ২১.৫০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২১.৫০ ২১.৫০ ০.০০ ০.০০ ২.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪২ ২১ ৯ ৯ ২১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৭ ৩৭	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাপাউবোর অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন (অফিস বিল্ডিং, রেষ্ট হাউজ, ব্যারাক, আবাসিক বাসা)- ২৯ টি (৩ টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনঃ নির্মান/পুনরাকৃতিকরন কাজ - ৬৪.২৪৮ কিঃমিঃ (১৯ টি প্যাকেজ), ঢাল সংরক্ষনসহ বাঁধ নির্মান এবং বিদ্যমান বাঁধের ঢাল সংরক্ষন মেরামত- ১২.১৬৬ কিঃমিঃ (১৫ টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো- ২টি (১ টি প্যাকেজ), মাতামুহুরী নদীর তীর সংরক্ষন - ১.৪০০কিঃমিঃ (৩ টি প্যাকেজ), মাতামুহুরী নদীর পলি অপসারণ - ৩.০০০ কিঃমিঃ (১ টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাপাউবোর অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন (অফিস বিল্ডিং, রেষ্ট হাউজ, ব্যারাক, আবাসিক বাসা)- ১২ টি (আংশিক- ৫০%) (১ টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনঃ নির্মান/পুনরাকৃতিকরন কাজ - ১৪.৯৬০ কিঃমিঃ (আংশিক- ২৫%)(৫ টি প্যাকেজ), ঢাল সংরক্ষনসহ বাঁধ নির্মান এবং বিদ্যমান বাঁধের ঢাল সংরক্ষন মেরামত- ৬.২৫০ কিঃমিঃ (আংশিক- ১০%)(৪ টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাঁধ পুনঃ নির্মান/পুনরাকৃতিকরন কাজ - ১৪.৯৬০ কিঃমিঃ (আংশিক- ১০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মে মাসে ব্যয় ০.২১ কোটি টাকা। আরো ২.৯০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
১৬ ৩২	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা:০১৭১৫৪২১৭৪৮ email:se.ctgcircle@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তবত %	৭১৭৮.৬১ ৭১৭৮.৬১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৬৪৯.২৬ ২৬৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৯৪৯.২৬ ৩৯৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ২ ২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ৫ ৫ ২য় ৫	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৪৮৫ কিঃমিঃ (২১টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৫৬০ কিঃমিঃ (পূর্ব), ০.৪৮৫ কিঃমিঃ (আং-৩০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৯ কিঃমিঃ (পূর্ব), ০.৪৮৫ কিঃমিঃ (আং-৭০%) (১৯টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৯ কিঃমিঃ (আং-৫০%), ০.৪৮৫ কিঃমিঃ (আং-৫০%) (১৯টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ কর্ণফুলী ডানতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের ৪টি প্যাকেজের বাস্তবায়ন কাজ স্থানীয় সমস্যার কারণে দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে আরম্ভ করা সম্ভব হয়েছে। ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা আইএমইডিভিতে প্রক্রিয়াধীন। মে মাসে ব্যয় ২.৯১ কোটি টাকা। আরো ২.০০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
১৭ ৪৬ একনেক ২৫-০৬- ২০১৫	চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংখ ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (জুলাই,২০১৫ হতে জুন,২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা:০১৭১৫৪২১৭৪৮ email:se.ctgcircle@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তবত %	১৩৮০১.৩৯ ১৩৮০১.৩৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৩ ১৩ ১০ ৪ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ১৩	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ -১০.৭৫ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ -২.৫৫ কিঃমিঃ (২০%) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ -০.২০০ কিঃমিঃ (আংশিক-৫%) (৪টি প্যাকেজ)। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের পর অবশিষ্ট ৯টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হবে। প্রকল্পে ১.০০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
১৮ ১০৪ পরিঃ মন্ত্রী ২৫-১১- ২০১৫	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা-বাকখাইন-ভান্ডারগাঁও সেট, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা:০১৭১৫৪২১৭৪৮ email:se.ctgcircle@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তবত %	২৪ ৭৭.৩৩ ২৪ ৭৭.৩৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৭ ৬ ৬ ৬ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৭ ৬ ৬ ৬ ১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহন-২০.৬১ হেক্টর, বাঁধ নির্মান -৫.৩৮ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), ইনলেট নির্মান-৭টি (২টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মান-৬টি (২টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ আউটলেট নির্মান-১টি (১টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহন-২০.৬১ হেক্টর (আংশিক-২০%), বাঁধ নির্মান = ২.০০ কিঃমিঃ (আংশিক-২০%) (১টি প্যাকেজ), ইনলেট নির্মান-৩টি (আংশিক-১০%) (১টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মান-২টি (আংশিক-১০%) (১টি প্যাকেজ)। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
উপ-মোট : দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৭০৪২২.৬৯ ৭০৪২২.৬৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৬৪৯.২৬ ২৬৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪ ৭৫০.০০ ৪ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৮২৫.০০ ১৮২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩২১.৫০ ১৩২১.৫০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৯ ৭০.৭৬ ৩৯ ৭০.৭৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৯৮ ৭৬ ৫০ ২৩ ২২	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৭১ ৬৯ ৬৩ ৬৩ ৬৩			মে, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ৩.১২ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৫.৯০ কোটি টাকা
উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ (কেন্দ্রীয় অঞ্চল+পূর্বাঞ্চল+উত্তর-পূর্বাঞ্চল+দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৩৯৭১৪৩.৮৯ ৩৯৭১৪৩.৮৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০৩২৫.৮৫ ৮০৩২৫.৮৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৬২৩৯.০০ ৪৬২৩৯.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪০৮৩.৫০ ২৪০৮৩.৫০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০২০৩.৯৩ ২০২০৩.৯৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০৫২৯.৭৮ ১০০৫২৯.৭৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১২৯ ১০৩ ৭৭ ৪৬ ২৬	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৭৪ ৭২ ৭৭ ৬৬ ৬৬			মে, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ৭.৪২ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৬৫.৪০ কোটি টাকা

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বদলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম দরপত্র)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
উত্তরাঞ্চল, রংপুর															
১৯	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০১০- ১১ - জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হারুন-অর-রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা:০১৭১১৩৪৫৬১৯ email:sc1rangpur@yahoo.com	মোট	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৫০০০.০০	১৩৭৫.০০	১২৩৫.৬১	১৩৫০৪.৮৮	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৮৬৩ কিঃমিঃ ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিঃমিঃ (৩৪টি প্যাকেজ)
১৪		স্থানীয়	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৫০০০.০০	১৩৭৫.০০	১২৩৫.৬১	১৩৫০৪.৮৮	আহবানকৃত	০	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ গাইবান্ধা অংশঃ (শাঘাটা) নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০২৩ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ২.১৪২কিঃমিঃ (আং-৭৮%),
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	১.২৯৮কিঃমিঃ (আং-৬১%), কুড়িগ্রাম অংশঃ (সাহেবের আলগা) নদী তীর সংরক্ষণ-০.৪০০ কিঃমিঃ (আং-৬১%) ও বাঁধ
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিঃমিঃ
		বাস্তব %		৭৬.১৩		২৩.৮৭		১২.৬৬	আহবান করা হয়নি	০		নকশা সরবরাহ	০		২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ গাইবান্ধা অংশঃ (শাঘাটা) নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১৪২ কিঃমিঃ (আং-২২%), ১.২৯৮ কিঃমিঃ (আং-৩৯%), কুড়িগ্রাম অংশঃ (সাহেবের আলগা)- ০.৪০০ কিঃমিঃ (আং-৩৯%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- গাইবান্ধা অংশঃ (শাঘাটা)ঃ ২.১৪২ কিঃমিঃ (আং-১৩.০%), ১.২৯৮ কিঃমিঃ (আং-১৫.০%) কুড়িগ্রাম অংশঃ (সাহেবের আলগা)ঃ ০.৪০০ কিঃমিঃ (আং-৩০.০%) * প্রকল্পটিতে আরো ৭.৮০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বর্তমানে স্টোন চিপসের আমদানি মূল্য প্রায় দ্বিগুন হয়েছে। মে মাসে ব্যয় ১.৩৯ কোটি টাকা। আরো ১৬.৫০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
২০	কুড়িগ্রাম জেলার ভূঙ্গসামারী উপজেলাধীন সোনারহাট ব্রীজের সল্লিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে ভূঙ্গসামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১- ০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক:মোঃ হারুন-অর- রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা:০১৭১১৩৪৫৬১৯ email:sc1rangpur@yahoo.com	মোট	৫৪৮৪.০১	২৪৫৬.৩২	৫০০.০০	৩৭৫.০০	২৭৭.১৮	২৭৩৩.৫০	প্রয়োজনীয়	১	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০ কিঃমিঃ ও নদী খনন- ১.০০ কিঃমিঃ (১১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৭.০০ কিঃমিঃ
২৭		স্থানীয়	৫৪৮৪.০১	২৪৫৬.৩২	৫০০.০০	৩৭৫.০০	২৭৭.১৮	২৭৩৩.৫০	আহবানকৃত	১	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	(১টি প্যাকেজ)
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ লালমনিরহাট অংশঃ তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিঃমিঃ (আং-৭২%),
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	কুড়িগ্রাম অংশঃ ১.৫০ কিঃমিঃ (আং-৬৫%) ও নদী খনন- ১.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩.০০ কিঃমিঃ (আং-৭০%)
		বাস্তব %		৫২.১২		৯.১২		৫.৫২	আহবান করা হয়নি	০		নকশা সরবরাহ	০		২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ লালমনিরহাট অংশঃ তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিঃমিঃ (আং-২৮%), ০.২০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), কুড়িগ্রাম অংশঃ তীর সংরক্ষণ-১.৫০ কিঃমিঃ (আং-৩৫%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩.০০ কিঃমিঃ (আং-৩০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ লালমনিরহাট অংশঃ তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিঃমিঃ (আং-১০.০%), ০.২০ কিঃমিঃ (৩৩.০%); কুড়িগ্রাম অংশঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিঃমিঃ (আং-২%), বজরা অংশে ৬০০মিটার আর প্রয়োজন হবে না। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে সমাপ্ত হবে না। তিস্তা নদীর মরফলোজিক্যাল পরিবর্তনের জন্য উলিপুর উপজেলাধীন গুনাইগাছ ও বজরা অংশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পাসম মন্ত্রণালয় ও বোর্ডার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২য় সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ১৯/০১/২০১৬ ইং তারিখে ২য় সংশোধিত ডিপিপি-টি (৫৪.৮০ কোটি টাকা) মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন থাকায় আর্থিক কার্যক্রম আপাতত বন্ধ আছে। প্রকল্পটিতে ০.৭০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ০৭-০৪-১৬ইং তারিখে প্রিএপ্রিইজাল মিটিং হয়েছে। চলতি মাসে প্রিএকনেক সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আরো ১.২৫ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
২১	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাণীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬) প্রকল্প পরিচালক: , অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা: email:ce.rangpur@gmail.com	মোট	১৯১৩৬.০৩	৬৮৪৩.৯৮	৫০০০.০০	৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০	১০২১৮.৯৮	প্রয়োজনীয়	১	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.০০ কিঃমিঃ (১৫টি প্যাকেজ)
৩০		স্থানীয়	১৯১৩৬.০৩	৬৮৪৩.৯৮	৫০০০.০০	৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০	১০২১৮.৯৮	আহবানকৃত	১	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিঃমিঃ (আং-৮৫%), ২.০০৫ কিঃমিঃ (আং-১৫%) (১৩টি প্যাকেজ)
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিঃমিঃ (আং-১৫%), ২.০০৫ কিঃমিঃ (আং-৮৫%), ০.২৬ কিঃমিঃ (পূর্ণ)
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিঃমিঃ (আং-৯%), ২.০০৫ কিঃমিঃ (আং-৫৫%), ০.২৬ কিঃমিঃ (আং-১০%)
		বাস্তব %		৪২.৩১		২৩.৫২		১৮.৮০	আহবান করা হয়নি	০		নকশা সরবরাহ	০		*চিলমারী উপজেলাধীন কাচকোল এলাকার চলমান কাজের উজানে ডিপিপি বর্ধিত কাচকোল-কালিরকুড়া নামক স্থানে ভয়াভয় ভাঙ্গন দেখা দেওয়ায় ৩য় ও ৪র্থ সিটিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে কিঃমিঃ ৫৭.৮২০ থেকে কিঃমিঃ ৫৯.৮২০ পর্যন্ত ২.০০ কিঃমিঃ বার্ষিক অস্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ করা হয়েছে। এর বিপরীতে ১১২৩.৭৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বাস্তবায়নধীন ও বর্ধিত বাস্তবায়িত অস্থায়ী কাজসহ স্থায়ী প্রতিরক্ষাকাজ অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধিত আরডিপিপিটি, ২৬২.১৯ লক্ষ টাকা (২৬২.১৯- ১৯১.০৩=৭১.১৬ (৩৭.২৫%) বৃদ্ধি), পরিকল্পনা কমিশনে ২৮-০৩-১৬ইং তারিখে প্রিএপ্রিইজাল মিটিং হয়েছে। চলতি মাসে প্রিএকনেক সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বর্তমানে স্টোন চিপসের আমদানি মূল্য প্রায় দ্বিগুন হয়েছে। আরো ১৫.০০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
২২	কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলার যমুনাধরী, চিকনি ও চারালকাটা নদী তীর সংরক্ষণ (জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: , অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা: email:ce.rangpur@gmail.com	মোট	৮৩৫৫.০০	০.০০	২৫০০.০০	১৮৭৫.০০	১৪৮৯.৪০	১৪৮৯.৪০	প্রয়োজনীয়	১৫	প্রয়োজনীয়	৬	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১১.১০ কিঃমিঃ (২০টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং ৩.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ)
৪১		স্থানীয়	৮৩৫৫.০০	০.০০	২৫০০.০০	১৮৭৫.০০	১৪৮৯.৪০	১৪৮৯.৪০	আহবানকৃত	১৫	প্রাপ্ত নকশা	৬	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১৫	উপাত্ত	৬	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৮৫৫ কিঃমিঃ (১৫টি প্যাকেজ)
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১৫			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৮৫৫ কিঃমিঃ (আং ৪৮%)
		বাস্তব %		০.০০		৭০.০০		৪৮.০০	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	৬	অর্থ ছাড়	৩য়	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ স্টোন সিঙ্গেলস্ এর প্রাপ্যতা খুবই সীমিত ও বাজার দর অনেক বেশি হওয়ায় বাস্তব অগ্রগতি মন্থর হয়েছে। মে মাসে ব্যয় ১.২০ কোটি টাকা।

ক্রম নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশুষ্টি	৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দশমবার্ষিক অগ্রগতি		দশমবার্ষিক অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা তম সময়সহ)		প্রদান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
২৩	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১) (৩য় সংশোধনী প্রক্রিয়াদ্বারা) (০১-০৭-২০০৬ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	মোট	২৯৪৭৫.৭৫	২৩০৫৫.৬০	৩৮০০.০০	০.০০	০.০০	২৩০৫৫.৬০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	১১	মেয়াদ	X	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেক্টর, সেচ খাল খনন- ৯৪.৬৯ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১৪৬টি, রেলওয়ে ব্রিজ- ১ টি, ব্রিজ- ১৮টি, ইনস্পেকশন রোড- ১৫.৫০ কিঃমিঃ, ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ২৫.০০ কিঃমিঃ	
৯২	প্রকল্প পরিচালক: জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর -২ মোবাঃ০১৭১৫৯৪৯৯৫৯ email:circle2bwdb@gmail.com	স্থানীয়	২৯৪৭৫.৭৫	২৩০৫৫.৬০	৩৮০০.০০	০.০০	০.০০	২৩০৫৫.৬০	আবহানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	১১	বিভাজন প্রেরণ	X	জুন-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১২৯.১৭ হেক্টর, সেচ খাল খনন- ২২.৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৬.৫৫ কিঃমিঃ (আং-৪০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৩০টি, রেলওয়ে ব্রিজ- ১টি, ব্রিজ- ১৮টি, ইনস্পেকশন রোড- ১০.০০ কিঃমিঃ, ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ২৫.০০ কিঃমিঃ	
	প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৭	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত		বিভাজন জারী	X	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮৮.০৮ হেক্টর, সেচ খাল খনন- ৭.৮২৫ কিঃমিঃ (আং-৬০%) (২টি প্যাকেজ)	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ		২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ সেচ খাল খনন- ৭.৮২৫ কিঃমিঃ (আং-৩৭%) (২টি প্যাকেজ)	
		বাস্তব %		৮১.৩৩	১২.৮৯		০.৩১	৮১.৬৪	আবহান করা হয়	০					৩য় সংশোধিত আরডিপিপি, ৪১৩.৩২ লক্ষ টাকা (৪১৩.৩২-২৯৪.৭৫=১১৮.৫৭(৪০%বৃদ্ধি) যা গত ২৪/০৪/২০১৬ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে। ৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন ব্যতিরেকে আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হচ্ছে না।	
									নকশা সরবরাহ			১১	অর্থ ছাড়		বাস্তবায়ন সমস্যাঃ * ডিপিপি-তে জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেক্টর (মূল্য ৯৪৫০.৯৮ লক্ষ টাকা) এর বিপরীতে ১১৮.৮৭ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করতে ব্যয় ৮৯৪৮.৭৪ লক্ষ টাকা।	
															*** আরডিপিপি অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ অবশুষ্টি করলে দিনাজপুর জেলার ৭৭.৬৭ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ সম্ভব হবে। যার প্রাক্কলিত মূল্য ৫০.৬২ কোটি টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে অতিরিক্ত ১৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন।	
উপ-মোট : উত্তরাঞ্চল, রংপুর		মোট	৮১১৪২.৫৯	৪৪৬২৫.১৭	১৬৮০০.০০	৭০০০.০০	৬৩৭৭.১৯	৫১০০২.৩৬	প্রয়োজনীয়	১৭	প্রয়োজনীয়	১৭			মে, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ২.৫৯ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৩২.৭৫ কোটি টাকা	
		স্থানীয়	৮১১৪২.৫৯	৪৪৬২৫.১৭	১৬৮০০.০০	৭০০০.০০	৬৩৭৭.১৯	৫১০০২.৩৬	আবহানকৃত	১৭	প্রাণ্ড নকশা	১৭				
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১৭	উপাত্ত	১৭				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১৭	নকশা সরবরাহ	১৭				
		আর্থিক %					৪১.৬৭	৩৭.৯৬	আবহান করা হয়	০						

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (সংশ্লিষ্টবান্যকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বদলত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম দরপত্র)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী															
২৪ ১৩	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-১০-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল,তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া। মোবা:০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email:se.bogra@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪২০৮১.৭৩ ৪২০৮১.৭৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০৩০.৯৬ ২০০৩০.৯৬ ০.০০ ০.০০ ৬২.২৫	১২০০০.০০ ১২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৮.৫২	৫২৫০.০০ ৫২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫২২০.৫৪ ৫২২০.৫৪ ০.০০ ০.০০ ২৩.১৩	২৫২৫১.৫০ ২৫২৫১.৫০ ০.০০ ০.০০ ৮৫.৩৮	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ২ ২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-২.৪৪ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৯.২৫ কিঃমিঃ (১৯টি প্যাকেজ), ক্রসবার নির্মাণ- ৩টি (৩টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১.১৪ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৭৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৮টি প্যাকেজ), ০.৫০ কিঃমিঃ (আং-৯৫%) (১ টি প্যাকেজ), ৫.০০ কিঃমিঃ (আং-২৩%) (১০ টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-২৩%) (প্যাকেজ ১টি), ক্রসবার নির্মাণ- ১টি (প্যাকেজ ১টি) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ১.৩০ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫%) (১টি প্যাকেজ), ৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৭০%) (১০টি প্যাকেজ), ক্রসবার নির্মাণ- ২টি (২টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৭৭%) (প্যাকেজ ১টি) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৭৫ হেক্টর (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫%) (১টি প্যাকেজ), ৫.০০ কিঃমিঃ (আং- ৪৬%) (১০টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪০%) (প্যাকেজ ১টি), ক্রসবার নির্মাণ- ২টি (আং-৩৮%) (২টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ৭০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে।
২৫ ১৮ সমাপ্য প্রকল্প	বগুড়া জেলার অন্তরঙ্গাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল,তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া। মোবা:০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email:se.bogra@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১১৭৭০.০০ ১১৭৭০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৫৮৫.৪৫ ১০৫৮৫.৪৫ ০.০০ ০.০০ ৯২.২০	৫৫৮.০০ ৫৫৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৪.৭৪	৪০০.০০ ৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.২৩	২৫৬.১৮ ২৫৬.১৮ ০.০০ ০.০০ ৩৫.৮৩	১০৮৪১.৬৩ ১০৮৪১.৬৩ ০.০০ ০.০০ ৯৫.৪৩	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.২৩৫ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.৫১৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) জন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৪৪৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৬টি প্যাকেজ), ০.৭৯ কিঃমিঃ (আং-৮৫%) (২টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.৫১৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৯ কিঃমিঃ (আং-১৫%) (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৯ কিঃমিঃ (আং-৮.৩০%) (২টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
২৬ ২৪ সমাপ্য প্রকল্প	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল,তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া। মোবা:০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email:se.bogra@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৩৪৭৪.০৮ ২৩৪৭৪.০৮ ০.০০ ০.০০ ৪৬.৩৫	৯৯৩৯.৪৫ ৯৯৩৯.৪৫ ০.০০ ০.০০ ৫৩.৬৫	১২৭০২.০০ ১২৭০২.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৩.৬৫	৩৭৫০.০০ ৩৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩১.৮৩	৩৭৪৯.৫০ ৩৭৪৯.৫০ ০.০০ ০.০০ ৭৮.১৮	১৩৬৮৮.৯৫ ১৩৬৮৮.৯৫ ০.০০ ০.০০ ৭৮.১৮	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৬ ৬ ৬ ৬ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.০০ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ) জন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৪টি প্যাকেজ), ১.৩০ কিঃমিঃ (আং-৭৫%) (৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৩০ কিঃমিঃ (আং-২৫%) (৩টি প্যাকেজ), ২.৭০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৩০ কিঃমিঃ (আং-২২.৫০%) (৩টি প্যাকেজ), ২.৭০ কিঃমিঃ (আং-৩৬%) (৬টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে বর্তমান এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ৭৭০২.০০ লক্ষ টাকার বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। সম্পত্তি দেশব্যাপী পাথর সরবরাহ সংকটের ফলে সিসি ব্লক নির্মাণ কাজ বাধগ্রস্থ হচ্ছে। প্রকল্পটিতে আরো ৩০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
২৭ ৪৮ একনেক ০১-০৯- ২০১৫	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল,তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া। মোবা:০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email:se.bogra@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩০১৫২.৮৯ ৩০১৫২.৮৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪০৬.০০ ১৪০৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৪.৬৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৯০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৯০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৯০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৩১.৭০ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৯ কিঃমিঃ(১টি প্যাকেজ ডিপিএম), ড্রেজিং-০. ৫০০কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-৩১.৭০ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৯ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ ডিপিএম)(আং-৪.৬৬%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
২৮ ১৫	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন নাগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন রোধ (১ম সংশোধিত) (২০১০-১১ হতে জুন, ১৭) প্রকল্প পরিচালক: মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা মোবা:০১৭১১৯৪১৩৮৯ email:sepirdp@yahoo.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১৯০৬.৬৩ ২১৯০৬.৬৩ ০.০০ ০.০০ ৫০.৬২	৯৬৯৯.০৫ ৯৬৯৯.০৫ ০.০০ ০.০০ ২৭.৩৯	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৭.৩৯	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩.৩৫	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৩.৯৭	১২৬৯৯.০৫ ১২৬৯৯.০৫ ০.০০ ০.০০ ৭৩.৯৭	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪ ৪ ৪ ৪ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৯.৮৩৫ কিঃমিঃ (৩৭টি প্যাকেজ), ড্রেজিং-৮.৮০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) জন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৬২০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১৭টি প্যাকেজ), ৫.৭১৫কিঃমিঃ (আং-১৬.০৭%) (১৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৭১৫কিঃমিঃ (আং-৮৩.৯৭%) (১৬টি প্যাকেজ), ১.৫০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৪ টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৭১৫কিঃমিঃ (আং-৪২.৬৫%) (১৬টি প্যাকেজ), ১.৫০০ কিঃমিঃ (আং-৪৩.৮০%) (৪ টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রতিদিন ডাম্পিং ম্যাটেরিয়াল গণনার নিশ্চয়তা প্রয়োজন। প্রকল্পটিতে আরো ১০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
২৯ ৯৩	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার পাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা মোবা:০১৭১১৯৪১৩৮৯ email:sepirdp@yahoo.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৯৪১৯.৯১ ৩৯৪১৯.৯১ ০.০০ ০.০০ ১৯.১৭	৬৭৮৭.১৭ ৬৭৮৭.১৭ ০.০০ ০.০০ ২০.৮০	৮২০০.০০ ৮২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৮০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৪২	১৬২৩.৬৯ ১৬২৩.৬৯ ০.০০ ০.০০ ২৬.৫৯	৮৪১০.৮৬ ৮৪১০.৮৬ ০.০০ ০.০০ ২৬.৫৯	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ২ ২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১৩ ১৩ ১৩ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৮৬.১০ হেক্টর, শাখা খাল পুনঃখনন- ৯৭.৫৬৫ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ), বাদাই নদী পুনঃখনন- ৫০.৫০ কিঃমিঃ (২৮টি প্যাকেজ), সেচ খাল নির্মাণ- ২৬.২৪ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), তালিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), অন্যান্য হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ৫৪ ৭টি (১৪টি প্যাকেজ), যমুনা নদী ড্রেজিং- ৩০০ মিঃ (১টি প্যাকেজ) জন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৪৯.৬১ হেক্টর, শাখা খাল পুনঃখনন- ৭.৬৯৫ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাদাই নদী পুনঃখনন- ৪০.৫০ কিঃমিঃ (২৩টি প্যাকেজ), তালিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ- ১টি (আং-১৩.৪৬%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫১.৫১ হেক্টর (আং-২৭.৬৫%), শাখা খাল পুনঃখনন- ৬৮.৬৮ কিঃমিঃ (আং-১০.৭৩%) (২টি প্যাকেজ), তালিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ-১টি (আং-১৩.৪৬%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ তালিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ-১টি (আং-৯.৩০%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ৩০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে।

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (রাস্তাব্যবানকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়াদ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বন্দতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সরবরাহ)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩০	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সারা বাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা মোবা:০১৭১১৯৪১৩৮৯ email: sepirdp@yahoo.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালাঃ ১১-১২-২০১১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২২৬০৪.৯১ ২২৬০৪.৯১ ০.০০ ০.০০	২৫৫৭.০৩ ২৫৫৭.০৩ ০.০০ ০.০০	৫৫০০.০০ ৫৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৯৫.০০ ২৯৯৫.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৮৬.৭৮ ২৯৮৬.৭৮ ০.০০ ০.০০	৫৫৪৩.৮১ আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১২ ১২ ১২ ১২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত অর্থ চাহিদা প্রেরণ নকশা সরবরাহ	১ ১ ১ ৩য় ১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫৮৫ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬২.৯১%) (৭টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৭.০৯%) (৭টি প্যাকেজ), ৫.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৫.৬১%) (১২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩২.২০%) (৭টি প্যাকেজ), ৫.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১২.৮৮%) (১২টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ১০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
৩১	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্গাই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajshahibwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালাঃ ১১-১২-২০১১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৬০.৭৮ ১৯৬০.৭৮ ০.০০ ০.০০	৯৯৮.৬১ ৯৯৮.৬১ ০.০০ ০.০০	৫৭১.০০ ৫৭১.০০ ০.০০ ০.০০	১৭৫.০০ ১৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	১৭৩.০০ ১৭৩.০০ ০.০০ ০.০০	১১৭১.৬১ আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত অর্থ চাহিদা প্রেরণ নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ২য় ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৫৭৫ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৩৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-৬৬%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৫৪%) (৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-৩৪%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৪৬%) (৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-১০%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৮%) (৫টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দপ্তরে কোন নির্বাহী প্রকৌশলী পদায়ন না করায় প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রকল্পটিতে আরো ২.৫০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। প্রকল্পটির ৯০.১২% বাস্তবায়ন করলে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে।	
৩২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajshahibwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮০০৮.০০ ৮০০৮.০০ ০.০০ ০.০০	৫১৬৮.৬৭ ৫১৬৮.৬৭ ০.০০ ০.০০	২৬৩৭.০০ ২৬৩৭.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯৫.১৪ ৯৯৫.১৪ ০.০০ ০.০০	৬১৬৩.৮১ আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ২ ২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত অর্থ চাহিদা প্রেরণ নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ৩য় ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৪৬৮ হেক্টর, ফ্লাড ওয়াল- ৬.৯৮৪ কিগ্রমিঃ ও নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৭৬৩ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ- ৯০টি (৬টি প্যাকেজ), সিঁড়ি ও ঘাট নির্মাণ- ২০টি (১টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৪৬৮ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৩৫৮ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৬%), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-১০%), ফ্লাড ওয়াল- ৫.১২১ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-১%) (৭টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ- ৯০টি (৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-১৪%) (২টি প্যাকেজ), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%) (২টি প্যাকেজ), ০.০৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ) ও ফ্লাড ওয়াল- ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-৯৯%) (২টি প্যাকেজ), ০.১৩৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-১৩.৬০%) (২টি প্যাকেজ), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৫৫%) (২টি প্যাকেজ), ০.০৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮৭%) (১টি প্যাকেজ) ও ফ্লাড ওয়াল- ১.৬৭ কিগ্রমিঃ (আং-৬৩%) (২টি প্যাকেজ), ০.১১৩ কিগ্রমিঃ (আং-৯২%) (৩টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অবস্থায় ০.০৬০ কিগ্রমিঃ ফ্লাড ওয়াল ও ০.০২৫ কিগ্রমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের প্রয়োজন নাই। প্রকল্পটিতে আরো ৭.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
৩৩	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৯-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajshahibwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালাঃ ২৩-০৪-২০১১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৭৪১৮.৩৯ ২৭৪১৮.৩৯ ০.০০ ০.০০	৩৬২৬.৩০ ৩৬২৬.৩০ ০.০০ ০.০০	৬৫১২.০০ ৬৫১২.০০ ০.০০ ০.০০	৩৩৭৫.০০ ৩৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	৩৩৭৩.৭৫ ৩৩৭৩.৭৫ ০.০০ ০.০০	৭০০০.০৫ আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৬ ৬ ৬ ৬ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত অর্থ চাহিদা প্রেরণ নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ৪র্থ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.২২ কিগ্রমিঃ (২২টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং ২.৭০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-৮১%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-৫.৫০%) (১২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-১৯%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) (১২টি প্যাকেজ), ১.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬%) (৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-২৭.৬০%) (১২টি প্যাকেজ), ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-১৭.৮৫) (৪টি প্যাকেজ), ১.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১.৮%) (৬টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ২৫.১১ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
৩৪	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী ক্যান্ডেট কলেজ ও সেলগু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajshahibwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮৬৭৯.০০ ৮৬৭৯.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৭ ৭ ৪ ৪ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত অর্থ চাহিদা প্রেরণ নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ ছাড়	✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক্ষতিগ্রস্ত নদী তীর সংরক্ষণ পুনর্বাসন কাজ- ১.২০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১.৮০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ক্ষতিগ্রস্ত নদী তীর সংরক্ষণ পুনর্বাসন কাজ- ১.২০ কিগ্রমিঃ (আং-২৭.৫৬%) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে ৩.৫০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে।	
উপ-মোট ঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	২৩৭৪৭৬.৩২ ২৩৭৪৭৬.৩২ ০.০০ ০.০০	৬৯৩৯২.৬৯ ৬৯৩৯২.৬৯ ০.০০ ০.০০	৫৬৫৮৬.০০ ৫৬৫৮৬.০০ ০.০০ ০.০০	২১৯৪৫.০০ ২১৯৪৫.০০ ০.০০ ০.০০	২১৩৭৮.৫৮ ২১৩৭৮.৫৮ ০.০০ ০.০০	৯০৭৭১.২৭ আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪২ ৪২ ৩৯ ৩৯ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১ ১ ১ ১ ১			মে, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ০.০০ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১৯৮.১১ কোটি টাকা	
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-১ (উত্তরাঞ্চল+উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৩১৮৬১৮.৯১ ৩১৮৬১৮.৯১ ০.০০ ০.০০	১১৪০১৭.৮৬ ১১৪০১৭.৮৬ ০.০০ ০.০০	৭৩৩৮৬.০০ ৭৩৩৮৬.০০ ০.০০ ০.০০	২৮৯৪৫.০০ ২৮৯৪৫.০০ ০.০০ ০.০০	২৭৭৫৫.৭৭ ২৭৭৫৫.৭৭ ০.০০ ০.০০	১৪১৭৭৩.৬৩ আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫৯ ৫৯ ৫৬ ৫৬ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১৮ ১৮ ১৮ ১৮ ১৮			মে, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ২.৫৯ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ২৩০.৮৬ কোটি টাকা	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়াদ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর															
৩৫ ৯৪	তারাইল পাচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আই এম রিয়াজুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭১৫৫৩৮৩৭৭ email:se.faridpur@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৪.৫৭ ২৮১৪৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	১৪৬৮৪.৫৭ ১৪৬৮৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	৩৭০০.০০ ৩৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	১৯৯৫.৩৬ ১৯৯৫.৩৬ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	১৯৬৭.২৮ ১৯৬৭.২৮ ০.০০ ০.০০ ১১.০০	১৬৬৫১.৮৫ ১৬৬৫১.৮৫ ০.০০ ০.০০ ৬৬.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ৫ ৫ ৪ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত ৪ ০	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৭০.৫১ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৭৭ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৩২৯.৭৪ কিগ্রমিঃ (১৭টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ৪১টি (৪১টি প্যাকেজ), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ- ৯০ কিগ্রমিঃ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৪২.০০ কিগ্রমিঃ (১৪টি প্যাকেজ), পাইপ ইনলেট- ৮৫টি (৫টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর মোরামত- ১৩টি (২টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ৯টি (২টি প্যাকেজ), বস্ত্র দুইস মোরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ), সারফেস ড্রেইনেজ দুইস নির্মাণ-৯টি প্যাকেজ সংখ্যা-২টি । জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১২.১৮ হেক্টর (পূর্ণ), ১৫৮.৩৩ হেক্টর (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৯৭ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ ১১টি, ০.৫২৩ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) প্যাকেজ-২টি, খাল পুনঃখনন- ১০৮.৩৬ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-১৩টি, ৮১.৭২৬ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) প্যাকেজ- ১৩টি, বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ২৫টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-২৫টি, ১১টি (আং-৬০%) প্যাকেজ-১১টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ-৩০.৫৬ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-১০টি, ৫৪.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৪.৮০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-২টি, ৭.৪৮২ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) প্যাকেজ-৩টি, পাইপ ইনলেট- ২৫টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-৩টি, ২৫ টি (আং-৪০%) প্যাকেজ-৩টি, বোটপাস রেগুলেটর মোরামত- ১টি প্যাকেজ-১টি, রেগুলেটর মোরামত- ৬টি প্যাকেজ-১টি, সারফেস ড্রেইনেজ দুইস নির্মাণ-৩টি (আংশিক) ১৫% প্যাকেজ সংখ্যা- ১টি ।। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-১৫৮.৩৩ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫২৩ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%) (২টি প্যাকেজ), ০.২৭৭ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (২টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ- ৪টি, ৮১.৭২৬ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%) প্যাকেজ-১৩টি, বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ১১টি (আং-৪০%) (১১টি প্যাকেজ), ৫৪.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ-৪৪.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ২.৯৬৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ), ৭.৪৮২ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%) প্যাকেজ-৩টি, পাইপ ইনলেট- ১৩টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-১টি, ২৫টি (আং-৬০%) (৩টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর মোরামত- ১২টি (১টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ৩টি (১টি প্যাকেজ), সারফেস ড্রেইনেজ দুইস- ৩টি (আং-৮৫%) (১টি প্যাকেজ) । ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৫.৯৬ হেক্টর (পূর্ণ), ১৪২.৩৭ হেক্টর (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৬০০ কিগ্রমিঃ (আং-৬৫%), খাল পুনঃখনন-৭.৮০৬ কিগ্রমিঃ ৪% প্যাকেজ-২টি ও ৮১.৭২৬ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%) প্যাকেজ-১৩টি, বোটপাস রেগুলেটর ১১টি (আং-২০%) প্যাকেজ-১১টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ-৫৪.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৮%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ২.৯৬৩ কিগ্রমিঃ (৪%) (১টি প্যাকেজ), ৭.৪৮২ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%) প্যাকেজ-৩টি, পাইপ ইনলেট- ১৩টি (০%) প্যাকেজ-১টি, ২৫টি (আং-৪৯%) (৩টি প্যাকেজ), সারফেস ড্রেইনেজ দুইস- ৩টি (আং-৩৫%) (১টি প্যাকেজ) । বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ক) জমি অধিগ্রহণ, খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের ভিত্তিতে গঠিত কারিগরী কমিটির সমীক্ষার আলোকে প্রণীত আরডিপিপির অনুমোদন । কার্যাদেশ অবশিষ্ট দরপত্রটির মূল্যায়ন মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে । প্রকল্পটির আরডিপিপি অনুমোদন হলে কার্যাদেশ প্রদান সম্ভব হবে । প্রকল্পটিতে ৬.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে ।
৩৬ ৯৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আই এম রিয়াজুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭১৫৫৩৮৩৭৭ email:se.faridpur@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১২২১৩.৯৩ ১২২১৩.৯৩ ০.০০ ০.০০ ১২.৫০	৯৯৮.১৮ ৯৯৮.১৮ ০.০০ ০.০০ ১২.৫০	৫৭০০.০০ ৫৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৩৬০০.০০ ৩৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৩৫২৪.০০ ৩৫২৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৭.৫০	৪৫২২.১৮ ৪৫২২.১৮ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৭ ৭ ৭ ৭ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত ৭ ০	১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য় ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী/খাল পুনঃ খনন- ২২৪.৭০ কিগ্রমিঃ (৩৭টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০ কিগ্রমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সাবমার্জিবল ডাইক- ১৯.৫০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ২৩টি (৭টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ২টি (১টি প্যাকেজ), পরিদর্শন রোড- ১০.০০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী/খাল পুনঃ খনন- ৩৩.৬১ কিগ্রমিঃ (আং-৭৫%) প্যাকেজ-৬টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) প্যাকেজ-৭টি । ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী/খাল পুনঃ খনন- ১৫২.৫৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-২৪টি, ৩৩.৬১ কিগ্রমিঃ (আং-২৫%) প্যাকেজ-৬টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-২টি, ২.৩৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৮০%) প্যাকেজ-৭টি, সাবমার্জিবল ডাইক রিসেকশনিং- ১৯.৫০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১০টি (৩টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ২টি (১টি প্যাকেজ), পরিদর্শন রোড- ১০.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (৩টি প্যাকেজ) । ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী/খাল পুনঃ খনন- ১৫২.৫৩ কিগ্রমিঃ (৪০%) প্যাকেজ-২৪টি, ৩৩.৬১ কিগ্রমিঃ (আং-২২%) প্যাকেজ-৬টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭০০ কিগ্রমিঃ (৬০%) প্যাকেজ-২টি, ২.৩৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৭৩%) প্যাকেজ-৭টি, সাবমার্জিবল ডাইক রিসেকশনিং- ১৯.৫০ কিগ্রমিঃ ৬০% (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১০টি ১৫% (৩টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ২টি - ২০% (১টি প্যাকেজ), পরিদর্শন রোড- ১০.০০ কিগ্রমিঃ-৪০% (৩টি প্যাকেজ) । বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্প এলাকায় মাঠ-পর্যায়ে বাস্তবতার আলোকে মধ্য মেয়াদী মূল্যায়ন সহ ডিপিপি সংশোধন করা প্রয়োজন । মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের সাথে মত বিনিময় সভার সুপারিশের আলোকে জরীপ কাজ চলমান । ৮টি দরপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ডিপিএম পদ্ধতিতে বিডিপিএল এর বরাবর কার্যাদেশ প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে । নকশা সংশোধনজনিত কারণে কাজের পরিমাণ ও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে বিধায় প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধন না করে কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হবে না । প্রকল্পটিতে ১২.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে ।

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (৪২তম বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩৭ ৯৬	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (সেক্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬) প্রকল্প পরিচালক: এ.কে.এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮৮১৫.০০ ১৮৮১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.৭৪	৯৫৪৭.১৮ ৯৫৪৭.১৮ ০.০০ ০.০০ ২৮.১৭	৫৩০০.০০ ৫৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.৯০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭২.৬৪	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০	১২৫৪৭.১৮ আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩৪ ৩৪ ৩৪ ৩৪ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫০ ৫০ ৪৫	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১৫ ১৫ ১৫ ৪র্থ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ সেচ খালের ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৬৮১.০০ কিগ্রমিঃ (৫৯টি প্যাকেজ), সেচখাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৭৫১.০০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন/পুনর্নির্মান- ১৪৪৫টি (৪২টি প্যাকেজ), রাবার ড্যাম নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ১.২৫ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৪১৩.১১ কিগ্রমিঃ (২৭টি প্যাকেজ), সেচ খাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৫৩.৪৯ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন- ১২৭০টি (৩৩টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৬৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৭০.০০ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৫.৮০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১৭৫টি (৯টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৫০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৭০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭৫%) (২০টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৫৪%) (১টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৫.৮০ কিগ্রমিঃ (আং-৬২%) (৩টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন- ৮৫টি (পূর্ণ), ৯০টি (আং-৪৮%) (৬টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ নকশা প্রণয়ন, জনবল স্বল্পতা । প্রকল্পটিতে আরো ১৩.১৮ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে ।	
৩৮ ৯৮	ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১-০১-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: এ. কে. এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১৭-০৪-২০১১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৮২.৮৪ ৭৩৮২.৮৪ ০.০০ ০.০০ ৭.১৭	৫২৯.২৫ ৫২৯.২৫ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৩৮	৩৪৯৮.০০ ৩৪৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ২৯.৯৩	১৭৪৯.০০ ১৭৪৯.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৭.১০	১৭৪৯.০০ ১৭৪৯.০০ ০.০০ ০.০০ ০	২২৭৮.২৫ আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১ ১ ১ ২য় ২য়	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১৫ ১৫ ১৫ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী পুনঃ খনন- ২৯.০০০ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ- ডিপিএম দরপত্র পদ্ধতিতে ১ প্যাকেজে বাস্তবায়নাবধীন), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত-১টি (১টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী খনন- ৩.৩০ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী খনন- ৮.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী খনন- ৩.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৪২%) (১টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত- ১টি (আং-৫৪%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ৬.৫১ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে ।	
৩৯ ৪৪ একনেক ১৬-০৬- ২০১৫	কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ.কে.এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮০৬৮.০০ ১৮০৬৮.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৬৬	৩৭.৫০ ৩৭.৫০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১৫ ১৫ ১৫ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ=৩.৭২০ কিগ্রমিঃ (২১টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই । ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক কাজটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এখনও CCEA/CCGP এর অনুমোদন পাওয়া যায়নি । ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নাই । বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
৪০ ৪৭ একনেক ০৪-০৮- ২০১৫	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন ফিলিপনগর, আবেদের ঘাট ও ইসলামপুর এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ. কে. এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮৩৫২.০৪ ৮৩৫২.০৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৫.৯২	৭৫.০০ ৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.৪১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.৪১	০.০০ আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ৫ ৫ ৫ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১ ১ ১ ১ ১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১৫ ১৫ ১৫ ৩য় ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ=২.১৫০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ=০.৭৫০ কিগ্রমিঃ (৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ=০.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং ৩৮.৬২%)(৫টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে ১২.০৫ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে ।	
উপ-মোট ৪ পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৯২৯ ৭৬.৩৮ ৯২৯ ৭৬.৩৮ ০.০০ ০.০০ ৪৮.৬৪	২৫ ৭৫৯.১৮ ২৫ ৭৫৯.১৮ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৬৩	২১৪৯৮.০০ ২১৪৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৬৩	১০৪৫৬.৮৬ ১০৪৫৬.৮৬ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৬৩	১০২৪০.২৮ ১০২৪০.২৮ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৬৩	৩৫৯৯৯.৪৬ ৩৫৯৯৯.৪৬ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৬৩	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫২ ৫২ ৫২ ৫১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৬৭ ৬৭ ৬৭ ৬২		মে, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ০.০০ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৪৯.৭৪ কোটি টাকা	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়াদ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বগত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল															
৪১ ৬	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৬৮০৪.৫৯ ১৬৮০৪.৫৯ ০.০০ ০.০০ ৬৬.০০	৯০২৩.৫৭ ৯০২৩.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৬৬.০০	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.০০	১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.০০	১০১৪৮.৫৭ ১০১৪৮.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৮০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ২ ২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত অর্থ চাহিদা প্রেরণ নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিঃমিঃ (২৩টি প্যাকেজ), স্লোপ প্রোটেকশন- ১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), End termination work-০.৫০০ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিঃমিঃ (আং-৬৬%), End termination work- ০.৫০০ কিঃমিঃ (আং-৭০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিঃমিঃ (আং-৩৪%), End termination work- ০.৫০০ কিঃমিঃ (আং-৩০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিঃমিঃ (আং-১৫.০০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ যথাযথমানের সিঙ্গেলস না পাওয়ায় আনুপাতিক অগ্রগতি কম হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্তিতে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন, ১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বিধায় প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে। মে মাসে ১১.২৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। আরো ৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৪২ ৭	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৭	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩৪১০.২৫ ১৩৪১০.২৫ ০.০০ ০.০০ ৮৭.৭০	১০৪৮৬.৯২ ১০৪৮৬.৯২ ০.০০ ০.০০ ১২.৩০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.৩০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯১.৭৫	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১১ ১১ ১১ ৪ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত অর্থ চাহিদা প্রেরণ নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	X ✓ X ১ম X	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৩০ কিঃমিঃ (৩০টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিঃমিঃ (আং-৮৭.৭০%), ২.১৯ কিঃমিঃ (আং-৮৭.৬০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিঃমিঃ (আং-১২.৩০%), ২.১৯ কিঃমিঃ (আং-১২.৪০%) (২৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিঃমিঃ (আং-৪.০৫%), ২.১৯ কিঃমিঃ (আং-৪.০৫%) (২৪টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ক্ষতিগ্রস্ত তীর সংরক্ষণ কাজ মোরামতকন্ডে ডিপিপি সংশোধিত আকারে দাখিল করা হয়েছে এবং সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ১১টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। প্রকল্পটির ২১৬.৮৭ কোটি টাকার আরডিপিপি বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের নিমিত্তে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিগত ০৯-০২-২০১৬ ইং এ্যাপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আরডিপিপি অনুমোদিত না হওয়ায় আহবানকৃত ৭টি দরপত্রের বিপরীতে কার্যাদেশ প্রদান করা যাচ্ছে না। এযাবত ২০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সহ আরডিপিপি অনুমোদন হলেই কেবলমাত্র অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে।	
৪৩ ২৮ সমাপ্য প্রকল্প	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালকঃ জহির উদ্দিন আহমেদ , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০৩২৮.৮২ ১০৩২৮.৮২ ০.০০ ০.০০ ৮৬.০০	৮৭০৪.৯৮ ৮৭০৪.৯৮ ০.০০ ০.০০ ১৪.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.০০	১১৪২.৮৭ ১১৪১.৯২ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	১১৪১.৯২ ১১৪১.৯২ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	৯৮৪৬.৯০ ৯৮৪৬.৯০ ০.০০ ০.০০ ৯৪.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত অর্থ চাহিদা প্রেরণ নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিঃমিঃ, বার্ষের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৮৬.৪২%), স্লোপ প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৬৪.১১%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-১৩.৫৮%), স্লোপ প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৩৫.৮৯%) (১০টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৮.০০%), স্লোপ প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-১৭.০০%) (১০টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ৪টি প্যাকেজের (প্যাকেজ নং-৭,৮,৯ ও ১০) Work revised হওয়ার কারণে আরডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ১০৬৫৩.৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যমানের আরডিপিপি দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ৬.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৪৪ ৩৩	ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালকঃ জহির উদ্দিন আহমেদ , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩৪২২.৫১ ১৩৪২২.৫১ ০.০০ ০.০০ ২৩.০০	২১২১.৫০ ২১২১.৫০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৪.০০	৩৬২১.৫০ ৩৬২১.৫০ ০.০০ ০.০০ ৪৪.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ৫ ৫ ৫ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত অর্থ চাহিদা প্রেরণ নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষের ঢাল সংরক্ষণ কাজ-৩.৫০০ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), স্লোপ প্রোটেকশন- ০.৫০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), End termination work- ০.১০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ২.৮০ কিঃমিঃ (আং-২৩.২০%) (১০টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০০ কিঃমিঃ (আং-২৩.২০%) (১৩টি প্যাকেজ) , স্লোপ প্রোটেকশন- ০.৫০০ কিঃমিঃ (আং-৬০%) (১টি প্যাকেজ) এবং End temination work- ০.১০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০০ কিঃমিঃ (আং-২১%) (১৩টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ যথাযথমানের সিঙ্গেলস না পাওয়ায় আনুপাতিক অগ্রগতি কম হয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ১৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৪৫ ৫৫ একনেক ০৯-০২- ২০১৬	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোন্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সাজিদুর রহমান সরদার, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল মোবা:০১৭৫০৭০৪২৮৩ email:ce.barisal@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৫১৪৯.৯৮ ৫৫১৪৯.৯৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৯ ৭ ৭ ০ ২	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত অর্থ চাহিদা প্রেরণ নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
উপ-মেটি : দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	১০৯১১৬.১৫ ১০৯১১৬.১৫ ০.০০ ০.০০	৩০৩৩৬.৯৭ ৩০৩৩৬.৯৭ ০.০০ ০.০০	১১০০০.০০ ১১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৮৯২.৮৭ ৪৮৯২.৮৭ ০.০০ ৪৪.৪৮	৩৭৬৬.৯২ ৩৭৬৬.৯২ ০.০০ ০.০০	৩৪১০৩.৮৯ ৩৪১০৩.৮৯ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২৭ ২৫ ২৫ ১১ ২	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০		মে, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ১১.২৫ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৪৬.০০ কোটি টাকা	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়াদ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বদতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম দরপত্র)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা															
৪৬	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মেটি	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৪৯৯০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৮০ হেঃ, নদী/খাল পুনঃখনন- ১১০.৩০ কিঃমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ৪৯.৯৮০ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ), সুইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ১৩টি (১৩টি প্যাকেজ), বাঁধ রি-শেপিং- ২০.৩৪ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ)
২৫	প্রকল্প পরিচালক:মোঃ বজলুর রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোবা: ০১৭১১৩৩৭৩৪৫ email:se.khulna.circle@gmail.com	স্থানীয়	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৪৯৯০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮.৯৬৫ হেঃ (আং), বাঁধ রি-শেপিং- ৫.৪৫ কিঃমিঃ, সুইস/রেগুলেটর নির্মান- ৩টি (পূর্ণ), ১০টি (আং-৪০%), খাল/নদী পুনঃখনন- ৮০.০০ কিঃমিঃ (আং-৮৫%)
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	
		বাস্তব %		৩২.০০	৩০.০০		১২.৫০	৪৪.৫০	আহবান করা হয়নি	০		নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	২য়
															২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮.৯৬৫ হেক্টর (আং), খাল/নদী পুনঃখনন- ৪১.০০ কিঃমিঃ ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ খাল/নদী পুনঃখনন- ৪১.০০ কিঃমিঃ (আং-৮০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রস্তাবিত আরডিপিপি অনুযায়ী মূল প্রকল্পের ৪৮% কাজ সম্পন্ন করে জুন, ২০১৬ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হবে। আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পটিতে আরো ১৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৪৭	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০)	মেটি	২৮২৮৩.১৬	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ
৫৪	প্রকল্প পরিচালক:মোঃ বজলুর রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোবা: ০১৭১১৩৩৭৩৪৫ email:se.khulna.circle@gmail.com	স্থানীয়	২৮২৮৩.১৬	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই
একদেক		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী খনন ৩৬.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ ১৪.৫০ কিঃমিঃ ও রেগুলেটর মোরামত ১০টি।
০৪-০১-		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	০	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নাই।
২০১৬		বাস্তব %		০.০০	০.৫০		০.০০	০.০০	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়		বাস্তবায়ন সমস্যাঃ দরপত্র আহবানের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। দরপত্র আহবানের অনুমতি চাওয়া হয়েছে, এখনও পাওয়া যায় নাই।
৪৮	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মেটি	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৫৪০০.০০	৪৫৪১.২১	৪৪১৩.০৫	১৫২৮৬.৩৬	প্রয়োজনীয়	৫	প্রয়োজনীয়	৩	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫.০০ হেঃ, নদী পুনঃখনন- ৯০.০০ কিঃমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৮১.৩০ কিঃমিঃ (২১টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ২১.৫ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), বেইলী ব্রীজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), সুইস মোরামত-১ টি, বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ১৭.০০ কিঃমিঃ (১২টি প্যাকেজ), পাইপ আউটলেট নির্মাণ- ৩৬টি (১টি প্যাকেজ), লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৬.০০ কিঃমিঃ (৩ টি প্যাকেজ)
২১	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা:০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৭-০৭-২০১০, ২৭-১২-২০১০	স্থানীয়	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৫৪০০.০০	৪৫৪১.২১	৪৪১৩.০৫	১৫২৮৬.৩৬	আহবানকৃত	৫	প্রাণ্ড নকশা	৩	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩.১৬ হেঃ, এক্সাভেটর দ্বারা কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন ১৮ কিঃমিঃ এবং ১৫ কিঃমিঃ পাইলট চ্যানেল (আং-৯.২৯%), নদী পুনঃ খনন- ৬৭.০০ কিঃমিঃ (আং-৪২.৯৮%), বাঁধ নির্মাণ- ২১.৫ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ ১০০%), বেইলী ব্রীজ নির্মাণ- ১টি, বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিঃমিঃ (আং-২৯.৬৬%), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ৩১.৩০ কিঃমিঃ (৪৫.৮৩%), পেরিফেরিয়াল ডাইক এ পাইপ আউটলেট নির্মাণ-১৬টি, লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিঃমিঃ ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী পুনঃখনন- ৬৩ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ), বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন-২০.০০ কিঃমিঃ (আং-১৬.০৪%) (৪টি প্যাকেজ), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১৮.৫৯ কিঃমিঃ, প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৬০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ৫.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৩০.০০ কিঃমিঃ (আং-৩৫%) (৮টি প্যাকেজ), বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন-২০.০০ কিঃমিঃ (আং-১৫%) (৪টি প্যাকেজ), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৬০%) (৫টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৬০০ কিঃমিঃ (আং) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মে মাসে খরচ ০.১৮ কোটি টাকা। আরো ২৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৫	উপাত্ত	৩	বিভাজন জারী	✓	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৫			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	
		বাস্তব %		৪৯.২১	২১.৪৪		১৮.৫০	৬৭.৭১	আহবান করা হয়নি	০		নকশা সরবরাহ	৩	অর্থ ছাড়	৩য়
৪৯	যশোর জেলাধীন ভরদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	মেটি	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	১.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	X	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ নির্মাণ- ৪১.৫ কিঃমিঃ, নদী পুনঃখনন- ১১৯.৮ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- ৯.৭৫ কিঃমিঃ, হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ২০টি
২৩	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা:০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com	স্থানীয়	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	১.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	X	জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ৫৯.৯০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ-১০টি, রেলওয়ে ব্রীজ- ১টি, বাঁধ নির্মাণ- ৩২ কিঃমিঃ, রেগুলেটর
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	X	কাম ব্রীজ- ১টি, ব্রীজ নির্মাণ- ১টি, কালভার্ট নির্মাণ- ৫টি, খাল পুনঃখনন- ৩.৫ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং-৯.৭ কিঃমিঃ। পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ৯.৫০ কিঃমিঃ (আং-১৮.৫৬%), প্রতিরক্ষা কাজ-১ কিঃমিঃ (আং-৬৫%)
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	X	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ
		বাস্তব %		৯৩.০২	০.০০		০.০০	৯৩.০২	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	X	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটি বর্তমান অবস্থাতেই সমাপ্ত ঘোষনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ভূিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়াদ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বদতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রপ্তান)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৫০ ৯৭	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা:০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৯০.১৬ ২৮১৯০.১৬ ০.০০ ০.০০	৪০৭৯.৩৫ ৪০৭৯.৩৫ ০.০০ ০.০০	৪৪৩০.০০ ৪৪৩০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৮৬.২২ ১৯৮৬.২২ ০.০০ ০.০০	৬০৬৫.৫৭ ৬০৬৫.৫৭ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ২ ২	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত ২	২ ২ ২ ২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ভূিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৪.১৮ হেক্ট, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১১২ কিঃমিঃ (৯ টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৭৮.৪০০ কিঃমিঃ (১৫টি প্যাকেজ), খাল খনন- ৮৯.০০ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৬৫ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৪.৩০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৬টি (৫টি প্যাকেজ), বেইলি ব্রীজ- ২টি (২টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ২.১৩ হেক্ট, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৮০ কিঃমিঃ (পূর্ণ),০.১৩৫কিঃমিঃ (আং-৬৮%) (৩টি প্যাকেজ), নদী খনন- ২৫.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ-১২টি প্যাকেজ), ৪.১৫কিঃমিঃ (আং-৫৫%) (১৪ টি প্যাকেজ), খাল খনন- ৩.৮৮ কিঃমিঃ (পূর্ণ-১টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৬৫ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১.০০ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১টি (পূর্ণ), ১টি (আং-৯০%), ১টি (আং-৪৪%) (মোট-৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ-০.৫৪০ কিঃমিঃ (মোট ৫টি প্যাকেজ), চিত্রা নদী পুনঃখনন- ৩.৪৬০ কিঃমিঃ, আঠারোবাকি নদী পুনঃখনন-৭.১১০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ১১.৭৭ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ২টি (পূর্ণ), ২টি (আং-%) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-০.৫৪০ কিঃমিঃ (আং-৪৫%), (৫টি প্যাকেজ), চিত্রা নদী পুনঃখনন- ৩.৪৬০ কিঃমিঃ (আং-৯৫%), আঠারোবাকি নদী পুনঃখনন-৭.১১০ কিঃমিঃ (আং-৫৫%) , খাল পুনঃখনন- ১১.৭০ কিঃমিঃ (আং-৫৫%) (১টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১টি (পূর্ণ), ২টি (আং-৫৫%), ১টি (আং-৭%) (৪টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মে মাসে খরচ ৯.৩৯ কোটি টাকা । আরো ৬.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে ।
উপ-মোট ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	১১৩৩৯৭.৫২ ১১৩৩৯৭.৫২ ০.০০ ০.০০	২৫৩১০.৮৪ ২৫৩১০.৮৪ ০.০০ ০.০০	১২৯৩১.০০ ১২৯৩১.০০ ০.০০ ০.০০	৯০৪১.২১ ৯০৪১.২১ ০.০০ ০.০০	৭৮৯৯.২৭ ৭৮৯৯.২৭ ০.০০ ০.০০	৩৩২১০.১১ ৩৩২১০.১১ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৭ ৭ ৭ ৭	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ৫ ৫			মে, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ৯.৫৭ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৪৬.০০ কোটি টাকা
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ- ২ (পশ্চিমাঞ্চল+দক্ষিণাঞ্চল+দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৩১৫৪৯০.০৫ ৩১৫৪৯০.০৫ ০.০০ ০.০০	৮১৪০৬.৯৯ ৮১৪০৬.৯৯ ০.০০ ০.০০	৪৫৪২৯.০০ ৪৫৪২৯.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৩৯০.৯৪ ২৪৩৯০.৯৪ ০.০০ ০.০০	২১৯০৬.৪৭ ২১৯০৬.৪৭ ০.০০ ০.০০	১০৩৩১৩.৪৬ ১০৩৩১৩.৪৬ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৮৬ ৮৪ ৮৪ ৬৯ ২	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৭২ ৭২ ৬৭			মে, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ২০.৮২ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১৪১.৭৪ কোটি টাকা

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়াদ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বদতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সূচী)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ															
৫১ ৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP) (৩য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩১-১২-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: এ এইচ এম ফখরুল ইসলাম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা: ০১৬৭০৭৫৭৩৮৪ email:pd@wmip-bwdb.gov.bd প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- ডিসেম্বর, ২০১৬	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮১৫৯৫.১১ ৭০৪৬.৭০ ৭৪৫৪৮.৪১ ৭৪৫৪৮.৪১	৭২৮৮৪.৪৩ ৪৯৬১.৬০ ৬৭৯২২.৮৩ ৬৭৯২২.৮৩	৪৮০০.০০ ৯০০.০০ ৩৯০০.০০ ৩৯০০.০০	১৩৪৫.৮৭ ২৩৭.৫০ ১১০৮.৩৭ ১১০৮.৩৭	১১৭৩.৭১ ২৩৭.৫০ ৯৩৬.২১ ৯৩৬.২১	৭৪০৫৮.১৪ ৫১৯৯.১০ ৬৮৮৫৯.০৪ ৬৮৮৫৯.০৪	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৬.৬৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), নদী তীর সংরক্ষণ মোরামত- ৫.৮৪৪ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪৩.১২৮ কিগ্রমিঃ , বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৭২০.১৩ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মোরামত- ১৮১টি জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২০.৩৮২ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১৬.২৪৮ কিগ্রমিঃ (আং-৯৮.৭৫%) , নদী তীর সংরক্ষণ মোরামত- ৫.৮৪৪ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪৩.১০৮ কিগ্রমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৭২০.১৩ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মোরামত- ১৮১টি ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পটির আওতায় মাঠ পর্যায়ে কোন ভৌত কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচী নাই । ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর যৌথ পণ্ডর এবং ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর কার্যক্রম চলমান আছে । বাস্তবায়ন সমস্যাঃ সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট কাজের ভেরিয়েশন প্রস্তাব সিসির্জিপিতে অনুমোদন হলে ৬.৪৪ কোটি টাকা বিল প্রদানের মাধ্যমে ব্যয় হয়ে যাবে ।
৫২ ৪	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (৩য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১২০০৮৩২২ email:pdccrp.bwdb@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭০৩১০.০০ ০.০০ ৭০৩১০.০০ ৭০৩১০.০০	৩৫৩৯৬.৬৬ ০.০০ ৩৫৩৯৬.৬৬ ৩৫৩৯৬.৬৬	২০০০০.০০ ০.০০ ২০০০০.০০ ২০০০০.০০	১১৩২৩.৯৪ ০.০০ ১১৩২৩.৯৪ ১১৩২৩.৯৪	৪২৪১.৯০ ০.০০ ৪২৪১.৯০ ৪২৪১.৯০	৩৯৬৩৮.৫৬ ০.০০ ৩৯৬৩৮.৫৬ ৩৯৬৩৮.৫৬	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ২ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৮৪ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৯.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ নির্মাণ-৩৫.৪৩ কিগ্রমিঃ, বাঁধ মোরামত- ৪৭৮.৮১ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৫০টি, মোরামত- ১৬৭টি সমীক্ষাঃ i) Coastal Embankment Improvement Program ii) Technical Studies for River Bank Improvement Program iii) Consultancy Services for Bangladesh River Improvement & Conservation Project iv) Consultancy Services for Environmental & Social Impact Assessment of Gorai River Restoration Project. জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-৩৩.২৩ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ- ৩.৯০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ মোরামত- ৩৪৪.৮৩ কিগ্রমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৫৯ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১১১টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মোরামত- ১২৪টি (পূর্ণ), ৪০টি (আং-৯০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-৫০.৭৭ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ১২.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ মোরামত- ৬৫.০০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) নির্মাণ- ২৫টি (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক (নিষ্কাশন) স্ট্রাকচার মোরামত- ৪১টি ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭৭.৫০%), বাঁধ নির্মাণ- ১২.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৮০%), বাঁধ মোরামত- ৬৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৯২%) (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) মোরামত- ৩০টি (পূর্ণ), ১১টি (আং-৯০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) নির্মাণ- ২৫টি (আং-৫৮%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ নদী ভাঙ্গনের কারণে পোন্ডার নং-৩৯/২এ, ৪৪/বি, ৪৭/১ ও ৫১/৫ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে । উক্ত পোন্ডার মোরামত কল্পে বিশ্ব ব্যাংকের নিকট অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে । জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান । হার্ডরক প্রাচীর জটিলতা থাকায় পোন্ডার নং-৪১/৬বি ও ৪১/৭বি এ জিওব্যাপ ব্যবহার করার নিমিত্তে ডিজাইন সংশোধন প্রক্রিয়াধীন । মে মাসে ব্যয় হয়েছে ৫.১১ কোটি টাকা । প্রকল্পটিতে আরো ১০০.০০ কোটি টাকার বাস্তব কাজ মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত হয়ে আছে ।
৫৩ ৩৬	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ দেলোয়ার হোসেন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা:০১৭৪৫৬৫০৮৪৫ email:pdpmuceip@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩২৮০০০.০০ ০.০০ ৩২৮০০০.০০ ৩২৮০০০.০০	২৩৬০.০৫ ০.০০ ২৩৬০.০৫ ২৩৬০.০৫	১৫০০০.০০ ০.০০ ১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০	১৫০০০.০০ ০.০০ ১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০	৫৬৫৮.৭১ ০.০০ ৫৬৫৮.৭১ ৫৬৫৮.৭১	৮০১৮.৭৬ ০.০০ ৮০১৮.৭৬ ৮০১৮.৭৬	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ১ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫৪৪.১৬ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ- ৬২৪.৮০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন- ৪৮৫.২৯ কিগ্রমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ১২৪টি, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মোরামত- ১৪ টি, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ১৫৮টি, ফ্লাশিং ইনলেট মোরামত- ৫২ টি, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ৫২.৯০ কিগ্রমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ২২.০৫ কিগ্রমিঃ, স্কোজার নির্মাণ- ৯ টি জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-১৮৫.৩০ হেক্টর (আং) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-১৮৫.৩০ হেক্টর (আং), বাঁধ নির্মাণ- ৮.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ পুনঃনির্মাণ- ৩২.০০ কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- ৩৫.০০ কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ অবকাঠামো নির্মাণ- ১০টি (আং-%), সেচ অবকাঠামো নির্মাণ- ১০টি (আং-%), তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.১৫ কিগ্রমিঃ, ব্রিক সোলিং/ বিটুমিন কার্পেটিং- ১৭ কিগ্রমিঃ, স্ট্রাকচার-২৯টি ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-১৮৫.৩০ হেক্টর (আং-%), বাঁধ নির্মাণ- কিগ্রমিঃ, বাঁধ পুনঃনির্মাণ- কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ অবকাঠামো নির্মাণ- টি (আং-%), সেচ অবকাঠামো নির্মাণ- টি (আং-%), তীর প্রতিরক্ষা কাজ- কিগ্রমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সবে শুরু হয়েছে । জৌত কাজের ২য় প্যাকেজটির দরপত্র গ্রহণের তারিখ ৩য় বার পিছিয়ে বিগত ২৪-০৩-২০১৬ তারিখে গৃহীত হয়েছে ।

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়াদ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম দরপত্র)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৫৮ ৩৫	ব্রু-গোব্দ শ্রোথ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) দাতা সংস্থাঃ GoN (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আমিরুল হোসেন, পরিচালক, পরিকল্পনা- ৩ মোবা:০১৫৫২৩৬০৩৪০ email:dp3.bwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তবত্ব %	৫৬৩৪৯.০০ ৭৪৯৯.০০ ৪৮৮৫০.০০ ১৫৭৫০.০০	৯১৪৯.১৭ ৭২৯.৮৭ ৮৪১৯.৩০ ১৩৪০.৯৭ ১৬.১৫	৮৪৮৬.০০ ৯২৩.০০ ৭৫৬৩.০০ ২৮৪৩.০০ ১৫.০৬	৩৯৫৫.৩০ ৭২৩.৫০ ৩২৩১.৮০ ৮৭৫.০০	৩৭৪২.১৮ ১৮৫.৪৪ ৩৫৫৬.৭৪ ৫৭৬.৬২ ১০.০০	১২৮৯১.৩৫ ৯১৫.৩১ ১১৯৭৬.০৪ ১৯১৭.৫৯ ২৬.১৫	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১০৭ ১০৭ ১০৭ ১০৬	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক) অকাঠামোগত:- পোন্ডার নির্বাচন- ২৬টি ,WMG গঠনের সংখ্যা- ৮৫০টি, FFS গঠনের সংখ্যা- ১৪০০টি, WMG সদস্যের প্রশিক্ষণ- ৫১০০ জন, LCS গঠন- ১৫০০ টি খ) কাঠামোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৫৮৯.০০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৮৫৪.০০ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত-৯০৩টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ৩৩ টি (ডিপিপিতে প্যাকেজ উল্লেখ নাই) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ক) অকাঠামোগত:- পোন্ডার নির্বাচন - ১২ টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ২৭৩টি, WMG রেজিস্ট্রেশন- ২৪৮টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ১৫টি, WMG সদস্যের প্রশিক্ষণ- ৬৭২৫ জন, FFS গঠনের সংখ্যা-৩২৬ টি খ) কাঠামোগত:- বাঁধ মেরামত- ১০৬.২৪ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৫০.৭৯ কিঃমিঃ (আংশিক), খাল পুনঃখনন- ২৯.৮১ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৪৬.১৪ কিঃমিঃ (আংশিক), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ১১টি (আংশিক) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ক) অকাঠামোগত:- পোন্ডার নির্বাচন- ৪টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৬০টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ১৫টি, LCS গঠন - ১৮০টি, WMO প্রশিক্ষণ ব্যাচ- ১৫৮টি, FFS গঠনের সংখ্যা- ১৯৬টি খ) কাঠামোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৬.৭৪ কিঃমিঃ (আংশিক), ৬৩.৩১ কিঃমিঃ (আংশিক) (৫ টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- ৬৩.৪৯ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১৬.০৭ কিঃমিঃ (আংশিক) (৯টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (ড্রেনেজ) নির্মাণ- ৬টি, মেরামত- ২৪৪টি (পূর্ণ), ১১টি (আংশিক) (৩৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ক) অকাঠামোগত:- পোন্ডার নির্বাচন- ০২টি ,WMG গঠনের সংখ্যা- ৭৩টি,WMG নিবন্ধন- ৫০টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ২৭টি, WMA নিবন্ধন- ৭টি, খ) কাঠামোগত: বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৬.৭৪ কিঃমিঃ (আংশিক), ৬৩.৩১ কিঃমিঃ (আংশিক), ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- ৬৩.৪৯ কিঃমিঃ (আংশিক), ১৬.০৭ কিঃমিঃ (আংশিক) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ জমিতে ফসল থাকায় বাঁধের কাজ এবং খালসমূহে পানি সমতল বেশি থাকায় খাল পুনঃখনন ও অবকাঠামোসমূহের কাজ আরম্ভ করতে বিলম্ব হয়েছে ।
৫৯ ৪০	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) দাতা সংস্থাঃ JICA (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ ফখরুল আবেদীন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা:০১৭১১৩৩০৬৪১ email:mfa_abedin@yahoo.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তবত্ব %	৯৯৩৩৭.৭২ ৩৯৮৯১.৬২ ৫৯৪৪৬.১০ ৫৭৪৪৯.৩০	১৪৫৬.২৯ ৬০৬.৬২ ৮৪৯.৬৮ ০.০০ ১.৫০	২৭৫৫.০০ ৮৯৫.০০ ১৮৬০.০০ ১০.০০ ৩.০০	১৫৫৮.৯১ ৭১৭.৮২ ৮৪১.০৯ ০.০০	১২৬৯.১১ ৪২৮.০২ ৮৪১.০৯ ০.০০ ২.৭৫	২৭২৫.৪০ ১০৩৪.৬৪ ১৬৯০.৭৭ ০.০০ ৪.২৫	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৪০৮.০০ হেক্টর, পূর্ণ উচ্চতার বাঁধ পুনঃনির্মাণ-১.৫৫ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ পুনঃনির্মাণ- ৮.০৯ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ- ৩৪২.৩০ কিঃমিঃ, রেগুলেটরের গেট পরিবর্তন-৯৮টি, রেগুলেটর পুনঃস্থাপন- ৫টি, নতুন রেগুলেটর স্থাপন- ৪২টি, খাল পুনঃখনন (পুনঃনির্মাণ)- ৭৫.৪০ কিঃমিঃ এবং খাল পুনঃখনন (নতুন)- ২৬৬.০০ কিঃমিঃ জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পটির আওতায় মাঠ পর্যায়ে কোন ভৌত কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচী নাই । ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
উপ-মোট ঃ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৮৬৪০৫০.০৩ ১০০৭৬১.৯৯ ৭৬৩২৮৮.০৪ ৭০১৭১৯.৩১	১৩৭৫২৩.৪০ ১০১৯৯.৬০ ১২৭৩২৩.৮১ ১১৩৬৯৯.৬৯	৮১৬৫৪.০০ ১০৩৫৫.০০ ৭১২৯৯.০০ ৬১৮৭১.০০	৪৮৭৭৬.৬১ ৩৯৫০.২৫ ৪৪৮২৬.৩৬ ৩৯৯০৫.৪৮ ৫৯.৭৪	২৮৩৮৬.০৫ ১৭৪৩.৩৩ ২৬৬৪২.৭২ ২১০৯৮.৫২ ৩৪.৭৬	১৬৫৯০৯.৪৫ ১১৯৪২.৯৩ ১৫৩৯৬৬.৫৩ ১৩৪৭৯৮.২১	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৭৭ ৭৭ ৭৬ ৭৩ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১২৪ ১২১ ১১৭			মে, ২০১৬ মাসে অদ্যাবধি ব্যয় হয়েছে= ২৪.৫০ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১৫৬.৪৪ কোটি টাকা

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (সংশ্লিষ্টবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়াদ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বদলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড়কি্তির তম সরবরাহ)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বিশেষ প্রকল্পসমূহ															
৬০	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মনিরুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা:০১৭২০২২৮৩৬০ email:pdgrtp@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৭৬৫৪.৬৮ ৬৭৬৫৪.৬৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৪৯৮২.৪৯ ৫৪৯৮২.৪৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৭৩.৬৬ ১০৭৩.৬৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৬০৫৬.১৫ ৫৬০৫৬.১৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	২ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ, ড্রেজার ও আনুযায়িক যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২ সেট, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৭৭ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রিজিং সমীক্ষাঃ Envimmmental Flow (E-Flow) Assessment জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রেজার ও আনুযায়িক যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২ সেট ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৭৭ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ২০.০০ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ১৯.৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৪৫%- ৮.৯১ কিগ্রমিঃ, ১০.১৬ লক্ষ ঘন মিঃ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য আহবানকৃত ২টি দরপত্র বাতিল করা হয়েছে এবং দরপত্রের প্যাকেজগুলো ডিপিএম পদ্ধতিতে খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কে GRRP-০২/২০১৫-১৬ এবং GRRP-০১/২০১৫-১৬ প্যাকেজদ্বয়ের কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন আছে ।
৬১	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত) (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: কে এম হুমায়ুন কবির, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১১৪৫৭৯০৬ email:pmucapdredging@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৯-০৪-২০১১	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০২২১১.৪৪ ১০২২১১.৪৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮১৮০০.২৬ ৮১৮০০.২৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭০৭৮.০০ ৭০৭৮.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৩৮৪.২৮ ৪৩৮৪.২৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৩০৬.৭৭ ৪৩০৬.৭৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৬১০৭.০৩ ৮৬১০৭.০৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং(নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)- ৭.৬০ কিগ্রমিঃ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং(আউট সোর্সিং)- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, মেইনটেনেন্স ড্রেজিং- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, ৪টি ক্রসবার,পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ৫.৭০০ কিগ্রমিঃ সমীক্ষাঃ ২৪টি নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিংকল্পে টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমীক্ষা জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং(নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)- ৭.৬০ কিগ্রমিঃ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং(আউট সোর্সিং)- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, মেইনটেনেন্স ড্রেজিং- ১৩.৫০ কিগ্রমিঃ,৪টি ক্রসবার,পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ২.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৪টি ক্রসবার,পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ১.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১.৩৩৭ কিগ্রমিঃ (আং-৮৩%), ২.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ৪টি ক্রসবার,পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ১.০৭৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.০৮৫ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%), ১.৩৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মধ্যপাড়া মাইনিং বন্ধ থাকায় এবং দেশে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প চলমান থাকায় প্রকল্পের কাজে হার্ডরক সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে । এতে কাজের অগ্রগতি শূন্য হচ্ছে । প্রকল্পটিতে ৪০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে ।
৬২	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-১১ - ৩০-০৬-১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল হাই, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট মোবা:০১৭১৬০৯৪০৯৬ email:ce.sylhet.bwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-০৩-২০১০, ১০-১১-২০১০	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৮৪৯৪.১০ ৬৮৪৯৪.১০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৪২৯.০৫ ৮৪২৯.০৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭০০০.০০ ৭০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৫৭.১৬ ১৬৫৭.১৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০৮৬.২১ ১০০৮৬.২১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৮৮ ১৮৮ ১৭৮ ১৫০ ৪	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১৯ ১৯ ১২ ১২ ১২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ এক্সভেটর - ১০টি (২টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ১৯১৯.৪২ কিগ্রমিঃ (৪১৭টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৩৩৩.০০ কিগ্রমিঃ (৬৩টি প্যাকেজ), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক- ৩২ কিগ্রমিঃ (৬টি প্যাকেজ), ক্রস বাঁধ- ১টি (১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মান- ৩৯টি (৩৯টি প্যাকেজ), পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন- ১৪৮টি (২৮টি প্যাকেজ), কজগুয়ে-৩৫টি (২৬টি প্যাকেজ), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক-৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ আউটলেট-২৯ টি (১৪টি প্যাকেজ), ইরিগেশন ইনলেট-২২টি (২টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৪০.০০ কিগ্রমিঃ (২৭টি প্যাকেজ) জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ এক্সভেটর - ৫টি (১টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ৫০৬.০২ কিগ্রমিঃ (১৪৩টি প্যাকেজ),নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৫২.০০ কিগ্রমিঃ (১১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মান- ৪টি (৪টি প্যাকেজ), পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন- ৭২টি (১৫টি প্যাকেজ), কজগুয়ে- ১টি (১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ৪.০০ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ) (ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১০.০০ কিগ্রমিঃ (৬টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/ পুনঃনির্মাণ- ২৫৯.৫০ কিগ্রমিঃ (১৫৭টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ- ৪টি (৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেরামত- ১০টি (৭টি প্যাকেজ), কজগুয়ে- ৬টি (৬টি প্যাকেজ), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক- ৫ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ আউটলেট- ২টি (২টি প্যাকেজ), এক্সভেটর ক্রয়- ৩টি (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ১.৩০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৮.৫৪৬ কিগ্রমিঃ (আং), ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/ পুনঃনির্মাণ- ৯৯.২৯ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২০৬.৩৭৬ কিগ্রমিঃ (আং), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক- ৭.৭০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২.০০ কিগ্রমিঃ (আং), রেগুলেটর মেরামত- ১টি (পূর্ণ), ২টি (আং) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বর্তমানে আরো ১৭.০০ কোটি টাকার কাজ মাঠ পর্যায়ে বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত হয়ে আছে ।
৬৩	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুযায়িক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক: স্বন্দকার মোঃ মনিরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ড্রেজার মোবা:০১৭১১৩৭১১৮৩ email:bwdbdredger@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১২৫৩৫৩.৫৮ ১২৫৩৫৩.৫৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৫৭৮৭.০৪ ৩৫৭৮৭.০৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২১৭৬৫.০০ ২১৭৬৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৭২৬৫.০০ ১৭২৬৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৭৭৪.০০ ৫৭৭৪.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪১৫৬১.০৪ ৪১৫৬১.০৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ১১ টি ড্রেজার ক্রয় (৫টি প্যাকেজ), ১২ টি টাগবোট ক্রয়, ১৮টি এক্সকাবেটর ক্রয়, ৬টি ক্রেন ক্রয়, ২টি ইলপেকশন বোট ক্রয়, ১০টি বার্জ, ৩টি ফর্ক লিফট, ১০টি ১০ ইঞ্চি (২৫০ মিগ্রমিঃ) কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ক্রয় জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ৫টি এক্সকাবেটর ও ২টি ড্রেজার সরবরাহ প্রাপ্তি । ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৭টি ড্রেজার (৩টি প্যাকেজ) ও ৩টি টাগবোট সরবরাহ প্রাপ্তি । ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ৩টি টাগবোট সরবরাহ প্রাপ্তি, ৩টি ড্রেজার সরবরাহ নোবার জন্য প্রক্রিয়াধীন । বাস্তবায়ন সমস্যাঃ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে ৪টি প্যাকেজের আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে । অনুরূপভাবে, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিঃ এর অনুকূলে ১০টি প্যাকেজের আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে । মে মাসে এযাবত ব্যয় হয়েছে ৯৫.১৯ কোটি টাকা ।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকাঃ

সংযোজনী-২

(লাক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০১৫-১৬ অর্থ বছর (৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত)			৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		মন্তব্য
				আর্থিক	বাস্তব (%)	আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	৮৬.৬৩	১৯০০.০০	৭০০.০০	৫৪৬.৬৬	১৩০৭২.০২	৯৪.৯৮	
২	১৪	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১ - জুন, ২০১৬)	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৭৬.১৩	৫০০০.০০	১৩৭৫.০০	১২৩৫.৬১	১৩৫০৪.৮৮	৮৮.৭৯	
৩	১৮	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	১১৭৭০.০০	১০৫৮৫.৪৫	৯২.২০	৫৫৮.০০	৪০০.০০	২৫৬.১৮	১০৮৪১.৬৩	৯৫.৪৩	
৪	২৪	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	২৩৪৭৪.০৮	৯৯৩৯.৪৫	৪৬.৩৫	১২৭০২.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৪৯.৫০	১৩৬৮৮.৯৫	৭৮.১৮	
৫	৩৪	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্গাই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৬১.০০	৫৭১.০০	১৭৫.০০	১৭৩.০০	১১৭১.৬১	৮৯.০০	
৬	২২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬)	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	৬৪.৪৬	২৬৩৭.০০	১০০০.০০	৯৯৫.১৪	৬১৬৩.৮১	৯৪.০০	
৭	২৮	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	১০৩২৮.৮২	৮৭০৪.৯৮	৮৬.০০	২০০০.০০	১১৪২.৮৭	১১৪১.৯২	৯৮৪৬.৯০	৯৪.০০	
৮	২৫	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩২.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৪৯৯০.০০	৪৪.৫০	
৯	২৩	যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	৯৩.০২	১.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮	৯৩.০২	প্রকল্পটি সমাপ্ত।
১০	৩৭	Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF (০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৫)	১৯৮.০৫	৭৫.০০	৪০.০০	৬০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯	৬৬.০০	প্রকল্পটি সমাপ্ত।
১১	৩৭	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ প্রজেক্ট (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	৪৫৫৭.৯৩	৪২৯৮.০২	৯৯.৫০	২৫৯.০০	০.০০	০.০০	৪২৯৮.০২	৯৯.৫০	

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের আরএডিপি বহির্ভূত নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণী :

ক্রমিক নং	অনুমোদিত প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	ডিপিপি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনকাল (একনেক/পরিঃ মন্ত্রী/পাসম মন্ত্রী)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০)	২৭৯৪২.০০	২২-০৩-২০১৬	
২।	জামালপুর জেলার সদর উপজেলাধীন জামালপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত তীর সংরক্ষণ কাজের ডাম্পিং জোন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮)	২১৭৪.১৮	-০৩-২০১৬	
৩।	Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (Compound-B) (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৭)	৬৬৮.৩৪	-০৩-২০১৬	
৪।	মনু নদী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কাশিমপুর পাম্প হাউস পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	৮৪১৬.০০	১৯-০৪-২০১৬	
৫।	নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	৪৪৯৩৮.৫০	২৬-০৪-২০১৬	
৬।	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	২০৯০৪.০০	১০-০৫-২০১৬	

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৪।	“যমুনা নদীর ভাঞ্জন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বীধ নির্মাণ করা” (ভূয়াপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়; তারিখঃ ৩০-০৬-২০১২)	৩০/০৬/২০১৪ (প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী)			“যমুনা নদীর ভাঞ্জন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বীধ নির্মাণ করা” (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.১৬ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল-জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৪) শিরোনামে একটি প্রকল্প জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ডিসেম্বর/২০১২ তে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। পরবর্তীতে যমুনা নদীর ভাঞ্জন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার জন্য তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বীধ নির্মাণ কাজের অতিরিক্তপূর্ণ অংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে “ টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলী বাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভনুয়া-বটতলা) পর্যন্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণ প্রকল্প ” শীর্ষক প্রকল্পের ১১৭.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি প্রণয়ন করে ০২/০৩/২০১৫ তারিখে পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, উক্ত ডিপিপিটির উপর গত ১৩.০৫.২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপিটি পুনর্গঠনে WARPO এর ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। ডেজিং কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত করে ১৬/০৯/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে ডিপিপি দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৪/১০/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের মতামত পাওয়ার আলোকে ০৫/১১/২০১৫ তারিখে প্রকল্পটি সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৫/১১/২০১৫ তারিখে পাসম হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। গত ১৮/০৪/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত Appraisal কমিটির সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
৩৫।	সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবীধ নির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)				সন্দ্বীপ-উড়িচর নোয়াখালী এলাকায় গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে ৪টি ক্রসড্যাম স্থাপনের সমীক্ষা করা হয়েছে। ক্রসড্যামসমূহ- ১) উড়িচর-নোয়াখালী, ২) নোয়াখালী জাহাজের চর, ৩) জাহাজের চর সন্দ্বীপ, ৪) সন্দ্বীপ-উড়িচর। এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ ক্রমিক ৩৬ এ উল্লেখ রয়েছে।
৩৬।	সন্দ্বীপ-উড়িচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	-			ক্রমিক নং-৩৫ এর বর্ণনামতে ৪টি ক্রসড্যামের মধ্যে ১ম পর্যায়ে সন্দ্বীপ-উড়িচর ক্রসড্যাম (এ্যাপ্রোচ রোডসহ) নির্মাণের ৬৮৩.১৭ কোটি টাকার ব্যয় প্রস্তাবনা প্রণয়ন করে অর্থায়নের জন্য বিশ্বব্যাংকের নিকট দাখিল করা হয়। বিশ্বব্যাংক অর্থায়নের নিমিত্তে প্রকল্পের অনুকূলে যে সম্ভাব্যতা যাচাই হয়েছে তার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করেন। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের ভিত্তিতে “ ১ম পর্যায়ে উড়িচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম নির্মাণের পর উহার Sustainability পর্যবেক্ষণ করে ২য় পর্যায়ে সন্দ্বীপ-উড়িচর ক্রসড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ”। সিদ্ধান্তের আলোকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পুনরায় উড়িচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম এর বিস্তারিত সমীক্ষা ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে সমাপ্ত করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উক্ত ক্রসড্যামটি বাস্তবায়িত হলে সন্দ্বীপ-উড়িচর-নোয়াখালী এলাকার মরফোলজিক্যাল আমূল পরিবর্তন হবে বলে অনুভূত হয়। বিগত সময়ে সন্দ্বীপ-উড়িচর-নোয়াখালী (SUN) ক্রসড্যাম নির্মাণের জন্য যে সমস্ত সমীক্ষা হয়েছে তাতে ভোলা জেলায় এর কোন প্রভাব পড়বে কিনা সে বিষয়টি বিবেচনায় আসেনি। কাজেই পানি উন্নয়ন বোর্ডের টেকনিক্যাল কমিটি সন্দ্বীপ এলাকায় ক্রসড্যাম নির্মাণ করলে ভোলা জেলায় এর কোন প্রভাব পড়বে কিনা সে বিষয়ে Mathematical Modeling Institute এর সহায়তায় একটি পূর্ণাঙ্গা স্টাডি করা প্রয়োজন বলে মনে করে।
৩৭।	কক্সবাজারের বীকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ডেজিং করা। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/২০১১)	-			“কক্সবাজার জেলার বাকখালী নদীর ডেজিং” শীর্ষক একটি প্রকল্পের (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১২৬.৭০ কোটি, বাস্তবায়নকাল মার্চ/২০১২ হতে জুন/২০১৪) ডিপিপি ০৫/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনবিহীন অবস্থায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ৩১/০৩/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২৭.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত “ কক্সবাজার জেলার বাকখালী নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও ডেজিং (১ম পর্যায়) ” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ২৯/১২/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া গেছে এবং ১৫/০১/২০১৫ তারিখে এর যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৮/০৪/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। গত ১১/০১/২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মাঠ দপ্তরে ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৩৮।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/২০১১)	-			“কক্সবাজার শহর রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পটির উপর বিগত ০৫/০২/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভার আলোচনা শেষে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ পূর্বক জরুরীভিত্তিতে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর সভাপতিত্বে ৫টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ বিগত ২৩/১১/২০১৫ তারিখে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত নভেম্বর মাসের উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থিত জনপ্রতিনিধিসহ সকল বিভাগের প্রতিনিধিগণের সম্মতিক্রমে “কক্সবাজার শহর রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পটি জেলার পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৯।	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/২০১১)	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট “Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh” শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্রধান পরামর্শক হিসাবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শকগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark) -BETS-EPC-DEVCON এর সঙ্গে গত ০৪-০৮-২০১১ তারিখে নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গত ০৪-০৯-২০১১ তারিখ হতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করেন। এ সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ২৪টি নদীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদও অন্তর্ভুক্ত আছে। সমীক্ষা সমাপ্ত করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি বিগত ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। বিগত ২৮ জুন ২০১৪ তারিখে উক্ত খসড়া প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর “Pannel of Experts” এর মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে “Pannel of Experts” এর মতামত পাওয়া গেছে যার ভিত্তিতে Main Consultant কর্তৃক সমীক্ষার সংশোধিত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া Technical Committee কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীর সর্বমোট ২৮৩.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৭০.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ১০৮৬৮.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন।
৪০।	ভৈরব নদী পুনঃখনন (যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৭/১২/২০১০)	-			অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় যশোর জেলায় “Detail Feasebility Study for drainage improvement and sustainable water management of Bhariab river Basin” শিরোনামে IWM কর্তৃক সমীক্ষা কাজ (চুক্তি মূল্য-১.৪২ কোটি টাকা) ৩০/০৪/২০১৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে “Drainage improvement and sustainable water management of Bhariab river Basin” (৩৪৯.৩৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত) শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ০৫.০২.২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক খনন কার্যক্রম ম্যানুয়াল এর পরিবর্তে এক্সভেটরের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য মাঠ দপ্তরে ডিপিপি পুনঃদাখিলের জন্য প্রেরণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাঠ দপ্তর হতে ৩৬৭.২৩ কোটি টাকার পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১৭/০৮/২০১৫ তারিখে পাসমতে দাখিল করা হয়। গত ০১/১১/২০১৫ তারিখে যাচাই সভার কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২৮/১২/২০১৫ তারিখে বোর্ডে দাখিল হয়েছে। ১১/০১/২০১৬ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ২৭/০৩/২০১৬ তারিখে Appraisal সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৪১।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/১০)	৩০/০৬/২০১৫ (প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী)			ঘোষেরহাট ও রামনেওয়াজ এলাকার নদী ভাঙ্গনরোধ প্রকল্পটি প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৯.৭৮ কোটি টাকা; বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৫ পর্যন্ত) জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাবনা ২৬/০৫/২০১৩ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ অফিসে প্রেরণ করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স ফান্ডের আওতায় পর্যাপ্ত ফান্ড না থাকায় এ মুহূর্তে প্রকল্প অনুমোদন করা সম্ভব নয় বলে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে বাংলাদেশ জলবায়ু রেজিলিয়েন্স ফান্ড এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান। ভোলা জেলার ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গনরোধকল্পে তীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পের ১৩৩.৭০ কোটি টাকার ডিপিপিটি পুনর্গঠন পূর্বক ১৩/০৫/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত ডিপিপির উপর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৫/২০১৫ তারিখের চাহিত তথ্যের আলোকে বাপাউবো’র জবাব ২৭/১০/২০১৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৪/১২/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২১/০১/২০১৬ তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে হালনাগাদ ব্যয় প্রাক্কলন অন্তর্ভুক্ত করে কারিগরি রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪২।	তিতাস নদী খনন করা। (০৭/১১/২০১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্তে মাঠ পর্যায় জরিপ, কারিগরি দিক যাচাই বাছাই এবং নকসা প্রণয়ন করে “কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলার তিতাস নদী পুনঃখনন প্রকল্প; প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৯০৯ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল- মার্চ/২০১২ হতে জুন/২০১৫)” শিরোনামে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। বাপাউবো হতে ১৪.৯.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৭/০২/২০১২ তারিখে শীর্ষক প্রকল্পের উপর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ২৬.২.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল এবং ২৭.২.১২ তারিখে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ডিপিপি ০২/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কারিগরী, সামাজিক, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা কমিশন গত ০৮/০৫/২০১২ তারিখে ডিপিপিটি ফেরত প্রদান করে। সমীক্ষার জন্য ২৪টি নদী ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট “Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh” শীর্ষক সমীক্ষার Draft Final Report এর উপর “Pannel of Experts” এর প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। “Pannel of Experts” এর মতামতের ভিত্তিতে Main Consultant কর্তৃক সমীক্ষার সংশোধিত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া Technical Committee কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে তিতাস নদীর সর্বমোট ৫৭.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৪৭.০৮ কিঃমিঃ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
					ডেজিং বাবদ ১১৫২.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন।
৪৩।	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবীধ নির্মাণ করা। (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/২০১০)	-			“সরাইল উপজেলায় বীধ নির্মাণ প্রকল্পের” ডিপিপি’র উপর (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭.৪৪ কোটি টাকা) ০৮/০৩/২০১২ তারিখে যাচাই সভা পাসমতে অনুষ্ঠিত হয় এবং তদানুযায়ী প্রকল্পটি Climate Change ট্রাস্ট ফান্ড এর আওতায় প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে আলোকে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পুনরায় প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়া যায়। পরবর্তীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ২৩/০১/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাবনা (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫.৮৮ কোটি টাকা; বাস্তবায়নকাল- মার্চ/২০১৩ হতে জুন/২০১৪) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে অর্থায়নের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে ১৫/০৫/২০১৪ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে বাপাউবো’র পক্ষ থেকে বিভিন্ন সভায় অর্থের স্বল্পতার বিষয়টি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টকে অবহিত করা হয়েছে। প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং একই সাথে বাপাউবো’র মাঠ পর্যায়ে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণকালে দেখা যায় ২০১২ সালের প্রস্তাবিত কাজ এবং এর বিপরীতে প্রাক্কলিত অর্থ অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বেড়ীবীধটি হাওর এলাকা সংলগ্ন হওয়ায় ঢেউয়ের আঘাতে বীধের অনেক অংশে ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত অংশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে বেড়ীবীধ নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে গেলে ১টি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন এবং তার সুপারিশের ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। গত ২৭/০৭/২০১৫ তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ০৩/০৩/২০১৬ তারিখে কারিগরি কমিটির রিপোর্ট দাখিল হয়েছে, যা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। রিপোর্টের আলোকে প্রয়োজনীয় ডিজাইন এর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিজাইন সম্পন্ন হওয়ায় পর ডিপিপি দাখিল করা যাবে।
৪৪।	মিষ্টি পানির অভাবে শূকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/২০১০)	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উক্ত এলাকার খালসমূহ পুনঃখননের নিমিত্তে মাঠ পর্যায় জরিপ, কারিগরি দিক যাচাই বাছাই এবং নকসা প্রণয়ন করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। উক্ত ডিপিপি যাচাই বাছাই করতঃ পুনর্গঠিত করে ১৯/০৬/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পুনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাব ২৯/০৫/২০১৩ তারিখে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড হতে অর্থায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড এ অর্থের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে অর্থায়নের জন্য ১৫/০৫/২০১৪ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। এ প্রেক্ষিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে বাপাউবো কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪৮.৮৫ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি ১৮/০৬/২০১৫ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৭/০৯/২০১৫ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০৬/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বোর্ড কর্তৃক একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে গত ০৮/১০/২০১৫ তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। শীঘ্রই কারিগরি রিপোর্ট দাখিল করা হবে। যার আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। গত ১০/১২/২০১৫ তারিখে কারিগরি কমিটির রিপোর্ট অনুমোদিত হয়েছে। গত ১৩/০১/২০১৬ তারিখে ৫৭০০.২১ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।
৪৫।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ডেজিং (চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ২৭/৪/২০১০)	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ডেজিং সংশ্লিষ্ট “Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh” শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্রধান পরামর্শক হিসাবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শকগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark) -BETS-EPC-DEVCON এর সঙ্গে গত ০৪-০৮-২০১১ তারিখে নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গত ০৪-০৯-২০১১ ইং তারিখ হতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করেন। এ সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ২৪টি নদীর মধ্যে মেঘনা (আপার), মেঘনা (লোয়ার) ও ডাকাতিয়া নদীও অন্তর্ভুক্ত আছে। সমীক্ষা সমাপ্ত করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি বিগত ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। বিগত ২৮ জুন ২০১৪ তারিখে উক্ত খসড়া প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর “Pannel of Experts” এর মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে “Pannel of Experts” এর মতামত পাওয়া গেছে যার ভিত্তিতে Main Consultant কর্তৃক সমীক্ষার সংশোধিত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া Technical Committee কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ডেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর সর্বমোট ৩৬২.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ১২৮.৯২ কিঃমিঃ ডেজিং বাবদ ১০৭১২৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন।
৪৬।	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবীধ নির্মাণ। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)			“চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবীধ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি (প্রাক্কলিত মূল্য ৬০.৫১ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) ২৬/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনবিহীন অবস্থায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সিডিউল দর অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক (প্রকল্প ব্যয়-৮৬.৯৫ কোটি টাকা) মাঠ দপ্তর হতে বোর্ডে দাখিল করা হয়। ১৩/১১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের কারিগরি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৪/০১/২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া যায়। বর্ণিত প্রকল্পের বিষয়ে ০৪/০২/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
					৩১/০৫/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৬/০৮/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত সভায় প্রয়োজনীয় ড্রেজিং কাজ অন্তর্ভুক্ত করে পুনরায় ডিপিসি দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়। যার আলোকে ০৬/১০/২০১৫ তারিখে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কারিগরি কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্তির পর ডিপিসি প্রক্রিয়াকরণ করা হবে।
৪৭।	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ (কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৩/২০১০)	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিসি প্রণয়নের জন্য ২৪টি নদীর ড্রেজিং সংশ্লিষ্ট “Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh” শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্রধান পরামর্শক হিসাবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শকগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark)-BETS-EPC-DEVCON এর সঙ্গে গত ০৪-০৮-২০১১ তারিখে নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গত ০৪-০৯-২০১১ তারিখ হতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করেন। এ সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ২৪টি নদীর মধ্যে ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীও অন্তর্ভুক্ত আছে। সমীক্ষা সমাপ্ত করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি বিগত ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। বিগত ২৮ জুন ২০১৪ তারিখে উক্ত খসড়া প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর “Pannel of Experts” এর মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে “Pannel of Experts” এর মতামত পাওয়া গেছে যার ভিত্তিতে Main Consultant কর্তৃক সমীক্ষার সংশোধিত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া Technical Committee কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীর সর্বমোট ৪৬৩.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৪০২.৪১ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ২৬১২৬৩.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন।
৪৮।	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে) (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৪২.০৩৮.০১৮. ০২. ০০.০৪০.২০১০-৩৭ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১০ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।	-			“বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় কোদালিয়া, আরুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিল উন্নয়ন প্রকল্প” শিরোনামে ২৭৯.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৪) একটি ডিপিসি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক পরিবেশগত এবং কারিগরি সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক তার ভিত্তিতে প্রকল্পটি পুনঃপ্রস্তাবের নিমিত্তে ডিপিসি ফেরত প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সমীক্ষার জন্য IWM কে ০২/০৪/২০১২ তারিখে (ব্যয় ১.২৪ কোটি টাকা) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ডিসেম্বর/২০১৩ তে final report পাওয়া গিয়াছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিসি ০২/১১/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়ে গত ২৩/১১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিসি ০৩/০২/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০/০৮/২০১৫ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার আলোকে গত ১১/১০/২০১৫ তারিখে ডিপিসি মন্ত্রণালয়ে দাখিল হয়েছে। ২৮২.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত “বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পুনর্বাসন” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিসি ০৫/০১/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৪৯।	যমুনা নদীর ভাঙ্গনরোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা। (বগুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে জনসভায়; তারিখঃ ১২/১১/২০১৫)	-			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি “যমুনা নদীর ভাঙ্গনরোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা” এর প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে ইতোমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড Capital (Pilot) ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টের উজান হতে ধলেশ্বরী নদীর উৎসমুখ পর্যন্ত ২২.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ করেছে। এর ফলে ১৬.৫ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি পুনরুদ্ধারসহ নদীর উক্ত অংশে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নদী ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম পর্যায়) প্রকল্পে যমুনা নদীতে সিরাজগঞ্জ জেলায় ০.০০ কিঃমিঃ হতে ২৬.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৬.৫০ কিঃমিঃ অংশে এবং বগুড়া জেলার ২৬.০০ কিঃমিঃ হতে ৫০.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৭.০০ কিঃমিঃ অংশে ড্রেজিং কাজের প্রস্তাব করা আছে। এছাড়া সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহে ৫.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজের প্রস্তাব করা আছে। এছাড়া “Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh” শীর্ষক প্রকল্পের একটি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয়। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শকগণ এর সমন্বয়ে গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark)-BETS-EPC-DEVCON সমীক্ষার কাজ সম্পাদন করে। সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ২৪টি নদীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীও অন্তর্ভুক্ত আছে। সমীক্ষা রিপোর্ট আলোকে ২৪টি নদীর ড্রেজিং কাজে ৯৫৬৮৪৬.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর ২৩০.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের মধ্যে ২১৩.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং বাবদ ২৪৪৩২৮.৫৬ কোটি টাকা প্রয়োজন।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের e-tender কার্যক্রমের অগ্রগতি (৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত)

Additional Financing of Public Procurement Reform Project II (PPRP II AF) প্রকল্পের আওতায় বিশ্বব্যাংকের সাথে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি অনুযায়ী বাপাউ বোর্ড ২০১১-১২ অর্থ বছর হতে e-tender কার্যক্রম আরম্ভ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি পাইলট প্রকল্পের আওতায় ৪টি OTM (Open Tendering Method) দরপত্র আহবান করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৭৯টি OTM এবং ২১টি LTM (Limited Tendering Method) দরপত্র আহবান করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে OTM পদ্ধতিতে মোট ৬৩৯টি এবং ২৮৯টি LTM দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

২। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে উন্নয়ন বাজেট যথা ADP/ CCTF এবং অনুন্নয়ন বাজেট (NDR) এর আওতায় সব ধরনের (৫০.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত) OTM এবং LTM এর দরপত্র e-GP এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে OTM পদ্ধতিতে মোট ১৫২৫টি এবং LTM পদ্ধতিতে মোট ৫৯৩ টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

৩। নিম্নের সারণী ২টিতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাপাউবোর আহবানকৃত OTM এবং LTM দরপত্রগুলোর অগ্রগতি প্রদান করা হলো।

৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে দরপত্র আহবানের তথ্য:

ক্রমিক নং	অঞ্চল	মোট বিভাগ (PE)	দরপত্র আহবানকারী বিভাগ (PE) সংখ্যা	OTM	LTM	মন্তব্য
১.	প্রকল্প অফিস, ঢাকা/ অন্যান্য	৮	৮	২৩	৩	e-GP পদ্ধতিতে বর্তমান অর্থ বছরে বাপাউবোর OTM পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের Target ৯৬০টি।
২.	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	১১	১০	১৩৪	১৪৩	
৩.	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	১০	১০	১৩২	৬০	
৪.	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	১২	১১	১৩৫	৪৮	
৫.	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১১	১০	২৫২	৯৪	
৬.	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৭	৬	৬২	২৪	
৭.	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৯	৭	১১৫	৪৯	
৮.	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৯	৯	১৭৬	১৬	
৯.	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট	৫	৫	২১৬	২১	
১০.	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৪	৪	২৪৭	৪৪	
১১.	ড্রেজার পরিদপ্তর	৮	-	-	-	
১২.	নকশা	৬	১	৩	-	
১৩.	হাইড্রোলজি	১৩	২	৪	২৫	
১৪.	যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর	৭	-	-	-	
মোট		১২০	৮৩	১৪৯৯	৫২৭	

OTM পদ্ধতিতে আহবানকৃত ১৪৯৯ টি দরপত্রের বর্তমান অবস্থা নিম্নে প্রদান করা হলো:-

১.	দরপত্র গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন	:	৮৪ টি
২.	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন	:	২৩৫ টি
৩.	চুক্তি সম্পাদিত	:	৫৯৬ টি
৪.	দরপত্র Cancel	:	১১ টি
৫.	পুনঃ দরপত্র আহবান	:	৩২ টি
৬.	NOA প্রদান	:	৫১৪ টি
৭.	দরপত্র Reject	:	২৭ টি

যে সকল দপ্তর হতে এখনও পর্যন্ত e-GP পোর্টালে কোন OTM দরপত্র আহবান করা হয়নি :-

টাঙ্গাইল পানি উন্নয়ন বিভাগ, ঠাকুরগাও মেকানিক্যাল, পঞ্চগড়, শরীয়তপুর, সাতক্ষীরা-১, বরিশাল মেকানিক্যাল, ঝালকাঠি পানি উন্নয়ন বিভাগ, ড্রেজার পরিদপ্তর &- মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-১, মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-২, উন্নয়ন (সিভিল) বিভাগ, নারায়ন ড্রেজার বিভাগ, মানিকগঞ্জ ড্রেজার পরিচালন বিভাগ, চট্টগ্রাম ড্রেজার বিভাগ, ভেড়ামারা ড্রেজার বিভাগ, খুলনা ড্রেজার বিভাগ, যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর &- ঢাকা অপারেশন বিভাগ, কেমেকা বিভাগ, যাস পণ্যাগার বিভাগ, চট্টগ্রাম যাস বিভাগ, খুলনা যাস বিভাগ, বগুড়া যাস বিভাগ, ভেড়ামারা যাস বিভাগ, হাইড্রোলজি &- গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, রিভার মরফোলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, উত্তরাঞ্চলীয় পরিমাপ বিভাগ।

ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রমঃ

প্রতিবেদনের তারিখঃ ০৯-০৫-২০১৬

২০১৫-১৬ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত ও অনুন্নয়ন রাজস্বখাতভুক্ত প্রকল্পসমূহে গৃহীত ড্রেজিং কাজের অগ্রগতি								
ক্র. নং	ড্রেজিং প্রকল্পের বিবরণ	নিয়োজিত (সম্ভাব্য) ড্রেজারের নাম	প্রকল্পে প্রাকালিত ড্রেজিং কাজের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)	প্রকল্পে জুন, ১৫ পর্যন্ত সম্পাদিত ড্রেজিং কাজের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ড্রেজিং কাজের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘনমিটার)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত ড্রেজিং কাজের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলায়							
	ক. লংগন নদী পুনঃ খনন (৬.৩০ কিগ্রমিঃ)	১. চিত্রা, ১৮”	৬.৫১	৪.৫৯	১.৯২	১.১০	৫৭%	
	খ. বেমালিয়া নদী পুনঃ খনন (২৩.৪০ কিগ্রমিঃ)	২. শীতলক্ষ্যা, ১৮”	১৭.৭৭	৫.২৩	১২.৫৪	৩.১২	২৫%	
২	ইছাপুর লুপকাট (২.৭৬ কিগ্রমিঃ) (কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প)	১. বিশখালী, ২০”	৭.২০	০.০০	৭.২০	৬.০৩	৮৪%	এলাকার জনসাধারণের আপত্তির কারণে ধানশিড়ি ড্রেজারটি বন্ধ রয়েছে।
		২. ধানশিড়ি, ২০”						
৩	তুরাগ নদী ড্রেজিং (১০.৩৩ কিগ্রমিঃ) (বুড়িগঙ্গা নদী পুনঃরুদ্ধার প্রকল্প)	১. বুড়িগঙ্গা, ১৮”	৯.০০	৩.৭৭	৫.২৩	১.২০	২৩%	ড্রেজারটির কাজ আপাতত সম্পন্ন হয়েছে।
৪	আড়িয়াল খাঁ নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১০.০০ কিগ্রমিঃ)	১. এস.ডি মহানন্দা ১৮”	৪.৫০	০.৭২	৩.৭৮	১.২২	৩২%	মাটি ফেলার জায়গা না থাকায় ড্রেজারটি বন্ধ রয়েছে।
৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০.০০ কিগ্রমিঃ)	১. এসডি পদ্মা ২৬”	২৩.০০	১১.৮৬	২৩.০০	১৩.৬৮	৫৯%	পদ্মা ড্রেজারের কাজ সমাপ্ত।
		২. এসডি গড়াই, ২৬”						
৬	জিকে প্রকল্পের পাম্প হাউজ ইনটেক (১.৯০ কিগ্রমিঃ)	১. এস ডি নবগঙ্গা, ১৮”	২.৪৫	০.০০	২.০০	১.১৪	৫৭%	কাজ সমাপ্ত।
৭	হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ রক্তি নদী খনন (রক্তি নদী ড্রেজিং) (৬.০০)	১. এসডি আবুধাবী, ১৮”	৬.২৯	০.৬০	৫.৬৯	১.৩২	২৩%	
৮	সুট চ্যানেল বন্ধ করার জন্য যমুনা নদী ড্রেজিং প্রকল্প, সিরাজগঞ্জ।	১.এসডি মেঘনা, ২৬”	১২.৯২	৫.৫০	৭.৪২	২.৮২	৩৮%	কাজ সমাপ্ত।
৯	জামালপুর শহর রক্ষা বোধ রক্ষাকল্পে বন্দপুত্র নদী খনন প্রকল্প, জামালপুর।	১. এসডি ব্রহ্মপুত্র, ১৮”	৫.৫০	০.০	৫.৫০	১.৪৮	২৭%	এলাকাবাসীর আপত্তির কারণে পাইপলাইনের কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি।
১০	হাটুরিয়া খাল পুনঃখনন প্রকল্প, কিশোরগঞ্জ (কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প)	১. এসডি মনু, ১৮”	১১.০০	০.০	১১.০০	০.৮৫	৮%	মাটি ফেলার জায়গা না থাকায় ড্রেজারটি বন্ধ রয়েছে।
১১	শিলাইদহ কুঠিবাড়ী সংলগ্ন এলাকায় পদ্মা নদী ড্রেজিং প্রকল্প, কুষ্টিয়া		৪.৫০	০.৭	৩.৮০	০.০০	০%	
সর্বমোটঃ					৮৯.০৮	৩৩.৯৬	৩৮.১২%	

ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের অগ্রগতি				
ক্রঃ নং	কাজের বর্ণনা	পরিমাণ	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান	সরবরাহ গ্রহণের সম্ভাব্য সময়কাল
১	৫০০ মিলিমিটার (২০”) কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ক্রয়	২ সেট	Vosta LMG- Karnafuly JV	সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তে ড্রেজারদ্বয় সরবরাহ পাওয়া গেছে।
২	৬৫০ মিলিমিটার (২৬”) কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ক্রয়	২ সেট	Ellicott Dredgers LLC- Ananda Shipyard & Slipways JV	এপ্রিল, ২০১৫ তে ড্রেজারদ্বয় Test Trial এর জন্য সরবরাহ পাওয়া গেছে। সরবরাহের অনুমোদিত সময়কাল জুলাই, ২০১৬।
৩	৬৫০ মিলিমিটার (২৬”) কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ক্রয়	২ সেট	Ellicott Dredgers LLC- Ananda Shipyard & Slipways JV	জানুয়ারী, ২০১৬। সরবরাহের সময়সীমা বর্ধিতকরণের জন্য প্রক্রিয়া
৪	৫০০ মিলিমিটার (২০”) কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ক্রয়	২ সেট	Bangladesh Navy	চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও এর বাস্তবায়নে কোন বাস্তব অগ্রগতি অর্জন করতে না পারায় চুক্তি নামার শর্ত মোতাবেক চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে প্যাকেজটির আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
৫	৬৫০ মিলিমিটার (২৬”) কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ক্রয়	৩ সেট	Vosta LMG- Karnafuly JV	এপ্রিল, ২০১৬ মাসে ড্রেজারগুলো সরবরাহ নেয়ার জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।
৬	২৫০ মিলিমিটার (১০”) কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ক্রয়	১০ সেট	Bangladesh Navy	উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে প্যাকেজটির আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
৭	স্পীডবোট (২০০ হর্স পাওয়ার)	৫ টি	Bangladesh Machine Tools Factory Ltd.	উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিঃ এর অনুকূলে প্যাকেজটির আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
৮	বার্জ (৩৫০ টন)	১০ টি	Bangladesh Machine Tools Factory Ltd.	
৯	টাগবোট (৪৫০ হর্স পাওয়ার)	৬ টি	Bangladesh Navy	উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে প্যাকেজদ্বয়ের আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
১০	টাগবোট (৬০০ হর্স পাওয়ার)	৩ টি	Bangladesh Navy	
১১	টাগবোট (১০০০ হর্স পাওয়ার)	৩ টি	Ananda Shipyard & Slipways	সরবরাহ পাওয়া গেছে।
১২	ক্রেন (১০০ টন- ২টি, ৫০ টন-২টি)	৪ টি	Bangladesh Machine Tools Factory Ltd.	উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে প্যাকেজদ্বয়ের আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
১৩	অ্যাক্সিবিয়াস এক্সকাভেটর ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	৫ সেট	M/S. Shahabuddin Ahmed & Company	সরবরাহ পাওয়া গেছে।
১৪	ড্রেজারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (৪৯.৯৫ কোটি টাকা মূল্যমানের)	থোক	Bangladesh Machine Tools Factory Ltd.	উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে প্যাকেজদ্বয়ের আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতির বিবরণী

প্রতিবেদনকালঃ ০১-০৭-২০১৫ হতে ৩০-০৪-২০১৬ পর্যন্ত
(বায়- লক্ষ টাকা, জমির পরিমাণ- হেক্টরে)

ক্রমিক নং	জোনের নাম/ প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ ও ব্যয়		জুন, ২০১৫ পর্যন্ত অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ও ব্যয়		২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম				ডিসির নিকট প্রস্তাব দাখিলকৃত ভূমির পরিমাণ	অনুমোদন		প্রাক্কলন প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	তহবিল প্রদানকৃত ভূমির পরিমাণ	দখল প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত চলতি অর্থ বছরে ব্যয়	জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনার বর্তমান অবস্থান (জেলা প্রশাসন/ভূমি মন্ত্রণালয়/বাপাউবো)	মন্তব্য
		জমির পরিমাণ	ব্যয়	জমির পরিমাণ	ব্যয়	২০১৪-১৫ সালের জের	২০১৫-১৬ সালের কার্যক্রম	মোট কার্যক্রম (৭+৮)	সম্ভাব্য ব্যয়		ডিএলএসি/ সিএলএসি	ভূমি মন্ত্রণালয়						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা																		
১	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	১৬২.৪৪	২৫০০.০০	৫৬.১৬	১৯০৪.৬৬	১০৬.২৮		১০৬.২৮	১২৭.৪০	১০৬.২৮	১০৬.২৮	১০৬.২৮	১০৬.২৮	১০৬.২৮			জেলা প্রশাসন	১০৬.২৮ হেঃ জমি ভূমি মন্ত্রণালয় হতে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে। ১৩৬৩.৫০ লক্ষ টাকার চূড়ান্ত প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। ২০১৪- ১৫ অর্থ বছরে অগ্রীম ১২৩৬.১০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা আছে। ৭ ধারা জারী প্রক্রিয়াধীন।
২	নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিক্ষাশন ও সেচ প্রকল্প	২.২৭১	৬৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.৪৩	১.৪৩										
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম																		
৩	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা-বাকখাইন-ভাভারগাঁও সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিক্ষাশন প্রকল্প	২০.৬১		০.০০	০.০০	০.০০	২০.৬১	২০.৬১		২০.৬১							জেলা প্রশাসন	
উত্তরাঞ্চল, রংপুর																		
৪	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১)	২৬৬.০০	৯৪৫০.৯৮	১২৯.১৭	৮৯৪৮.৭৪	১০.৪১	৭৭.৬৭	৮৮.০৮	৪৮৮০.৪৪	৮৮.০৮		৭৭.৬৭	১০.৪১				জেলা প্রশাসন	ডিপিপি-তে জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেঃ (প্রাঃ মূল্য ৯৪৫০.৯৮ লক্ষ টাকা) এর বিপরীতে ১২৯.১৭ হেঃ জমি অধিগ্রহণ করতে ব্যয় ৮৯৪৮.৭৪ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট জমি অধিগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকল্পটির তয় আরডিপিপি অনুমোদন ছাড়া সম্ভব হবে না।
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী																		
৫	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর ও কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ভান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	২.৪৪	৬১.৬৮	১.১৪	২৮.৭৮		১.৩০	১.৩০	৩২.৯০	০.৭৫	০.৭৫						জেলা প্রশাসন	ক্রসবার নির্মাণের প্রয়োজনে ০.৭৫ হেঃ জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ দপ্তরে ডিএলএসি মিটিং এ অনুমোদন হয়েছে। ৩ ধারা জারি প্রক্রিয়াধীন।

ক্রমিক নং	জোনের নাম/ প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ ও ব্যয়		জুন, ২০১৫ পর্যন্ত অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ও ব্যয়		২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম				ডিসির নিকট প্রস্তাব দাখিলকৃত ভূমির পরিমাণ	অনুমোদন		প্রাক্কলন প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	তহবিল প্রদানকৃত ভূমির পরিমাণ	দখল প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	প্রতিবেনকাল পর্যন্ত চলতি অর্থ বছরে ব্যয়	জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনার বর্তমান অবস্থান (জেলা প্রশাসন/ভূমি মন্ত্রণালয়/বাপাউবো)	মন্তব্য
		জমির পরিমাণ	ব্যয়	জমির পরিমাণ	ব্যয়	২০১৪-১৫ সালের জের	২০১৫-১৬ সালের কার্যক্রম	মোট কার্যক্রম (৭+৮)	সম্ভাব্য ব্যয়		ডিএলএসি/ সিএলএসি	ভূমি মন্ত্রণালয়						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৬	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাহিঁশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	৩১.৭০	১৯৯০	০.০০	০.০০	০.০০	৩১.৭০	৩১.৭০										
৭	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প	১৮৬.১০	৪০৪০.৩	৪৯.৬১	১০৯৬.৮৯	৫১.১৩	৭৫.৬৩	১২৬.৭৬	২৯৪৩.৪১	১২৬.৭৬	১২৬.৭৬	৫১.১৪		৪০.৬৩		৪০.৬৩	জেলা প্রশাসন- ১২৬.৭৬ হেঃ	২০-০১-১৬ তারিখে ৭৫.৬২ হেঃ জমির ডিএলএসি হয়েছে। ৫১.১৪ হেঃ জমির প্রস্তাবের ওপর ভূমি মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক জবাব প্রদান করা হয়েছে। সকল প্রস্তাব (১২৬.৭ হেঃ) জেলা প্রশাসকের দপ্তর হতে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর																		
৮	তাড়াইল পাচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ/নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২৬৬.০৬	১৫৫৩.৩৭	১২.১৮	৮৫০.০০	১৫৮.৩৩	০.০০	১৫৮.৩৩	৭১৩.৭৫	১৫৮.৩৩	১৫৮.৩৩	৮৮.২৫	২৮.১৪	২৮.১৪	১২.১৮	৫০০.০০	জেলা প্রশাসন- ৭৫.৪৮ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ৬.৭৮ হেঃ	মোট ২৬৬.০৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০.৫১ হেক্টর জমির প্রয়োজন হবে। আরো ১৫ হেঃ জমির প্রাক্কলন প্রক্রিয়াধীন।
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা																		
৯	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৮০.০০	২৫০০.০০	৬.৯৮	৪৮০.০০	১২.৬৯	২৯.৩১	৪২.০০	২৫০.০০	৪২.০০	৪২.০০			৮.৪৫			জেলা প্রশাসন	প্রকল্পটিতে বর্তমানে ৮.৪৫ হেঃ এর বেশি জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন নেই।
১০	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প	১৫.০০	৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০												
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ																		
১১	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প	৮৪.০০	২৭৩৮.৯৫	৩৩.২৩	৭৪৭.২৭	২১.৫৩	২৯.২৪	৫০.৭৭	১৯৯১.৬৮	৬০.৩০	৬০.৩	২০.৭৪	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩২	২৭৮.৭৯	জেলা প্রশাসন- ৩৯.৫৬ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ১৫.৪৩ হেঃ	প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত আরডিপিপিতে আরো ৯৫.০০ হেঃ জমি অধিগ্রহণের সংস্থান রাখা হয়েছে এবং তা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে।
১২	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali Districts	৫৪৪.১৬	৮৮৫২.৪০	২.৩০	৮৫.০০	২.৩০	১৮৩.০০	১৮৫.৩০	৪৮০০.০০	১৮৫.৩০	১৮৫.৩০	২৫.০২					জেলা প্রশাসন- ১২১.৭৮ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ৬৩.৫২ হেঃ	৬৩.৫২ হেঃ জমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
১৩	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)	১৮৮.৮৪	৪৯৬.৫৭				২০.০০	২০.০০	৫০.০০	৩৯.১৮২	১৪.২৮৩						জেলা প্রশাসন	২২-০২-২০১৬ তারিখ ডিএলএসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৫.৬৪৮ হেঃ জমির যৌথ তদন্ত শেষ হয়েছে।
১৪	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program	১৩৬.০০	৮৮৪৭.৮৮		১৮৮৩.৮০	৯৯.৭০	৩৬.৩০	১৩৬.০০	৯৮৫৩.৩৭	৯৯.৭০	৯৫.১৯						জেলা প্রশাসন	নদীর তীর প্রতিরক্ষা কাজ সংশ্লিষ্ট ৩৬.৩০ হে. জমির ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন।

ক্রমিক নং	জোনের নাম/ প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ ও ব্যয়		জুন, ২০১৫ পর্যন্ত অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ও ব্যয়		২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম				ডিসির নিকট প্রস্তাব দাখিলকৃত ভূমির পরিমাণ	অনুমোদন		প্রাক্কলন প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	তহবিল প্রদানকৃত ভূমির পরিমাণ	দখল প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত চলতি অর্থ বছরে ব্যয়	জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনার বর্তমান অবস্থান (জেলা প্রশাসন/ভূমি মন্ত্রণালয়/বাপাউবো)	মন্তব্য
		জমির পরিমাণ	ব্যয়	জমির পরিমাণ	ব্যয়	২০১৪-১৫ সালের জের	২০১৫-১৬ সালের কার্যক্রম	মোট কার্যক্রম (৭+৮)	সম্ভাব্য ব্যয়		ডিএলএসি/ সিএলএসি	ভূমি মন্ত্রণালয়						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৫	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part)	৪০৮.০০	৩০৩৩৪.২০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	৫.০০	৩০৪.০০									প্রকল্পের কিছু নকশা চূড়ান্ত হলে জমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নেয়া সম্ভব হবে। প্রয়োজনীয় নকশাগুলো প্রণয়নাধীন রয়েছে।
সর্বমোট		২৩৯৩.৬২	৭৪৬১৬.৩৩	২৯০.৭৭	১৬০২৫.১৪	৪৬২.৩৭	৫১১.১৯	৯৭৩.৫৬	২৫৯৪৬.৯৫	৯২৭.২৯	৭৮৯.১৯	৩৬৯.১০	১৫০.১৫	১৮৮.৮২	১৭.৫০	৮১৯.৪২		

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট ভুক্ত জোন/ সার্কেল/ বিভাগওয়ারী দরপত্রের তথ্যাদি

প্রতিকেদনকাল : ১১-০৫-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত

ক্রমিক নং	জোন/ সার্কেল/ বিভাগ	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ	প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	গৃহীত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা :							
	ঢাকা পওর সার্কেল :							
	ঢাকা পওর বিভাগ- ১	৩০০.০০	২২	২২	২২	২২	০	
	ঢাকা পওর বিভাগ- ২	৫০০.০০	২০	২০	২০	২০	০	
	নরসিংদী পওর বিভাগ	১২২৮.৫৮	২৩	২৩	২৩	২৩	০	
	মানিকগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ	৩০০.০০	৫	৫	৫	৫	০	
	ঢাকা যান্ত্রিক (পাম্পহাউজ) বিভাগ	২৩১.৫০						দরপত্র নেই
	ঢাকা পওর সার্কেল মোটঃ	২৫৬০.০৮	৭০	৭০	৭০	৭০	০	
	ময়মনসিংহ পওর সার্কেল :							
	ময়মনসিংহ পওর বিভাগ	৪১৩.৬৫	৮	৮	৮	৮	০	
	টাংগাইল পওর বিভাগ	৪৯৮.০৯	৬	৬	৬	৬	০	
	টাংগাইল পানি উন্নয়ন বিভাগ	০.০০						
	নেত্রকোনা পওর বিভাগ	৭৪০.০০	১২	১২	১২	১২	০	
	কিশোরগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ	৪৬১.১৫	৩	৩	৩	৩	০	
	জামালপুর পওর বিভাগ	৪৫৩.৭৭	৩	৩	৩	৩	০	
	ময়মনসিংহ পওর সার্কেল মোটঃ	২৫৬৬.৬৬	৩২	৩২	৩২	৩২	০	
	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা মোটঃ	৫১২৬.৭৪	১০২	১০২	১০২	১০২	০	
	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা :							
	কুমিল্লা পওর সার্কেল :							
	কুমিল্লা পওর বিভাগ	১৪২.৭১	১৫	১৫	১৫	১৫	০	
	গোমতি পওর বিভাগ	১৭৫.৬৩	২০	২০	২০	২০	০	
	ব্রাহ্মনবাড়িয়া পানি উন্নয়ন বিভাগ	১৭০.৫০	১০	১০	১০	১০	০	
	কুমিল্লা পওর সার্কেল মোটঃ	৪৮৮.৮৪	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	০	
	চাঁদপুর পওর সার্কেলঃ							
	চাঁদপুর পওর বিভাগ	৫৭৩.২৪	১২	১২	১২	১২	০	
	মেঘনা ধনাগোদা পওর বিভাগ	২২০.৮০	১০২	১০২	১০২	১০২	০	
	চাঁদপুর যান্ত্রিক পওর বিভাগ	১০০.০০	২০	২০	২০	২০	০	
	চাঁদপুর পওর সার্কেল মোটঃ	৮৯৪.০৪	১৩৪	১৩৪	১৩৪	১৩৪	০	
	ফেনী পওর সার্কেলঃ							
	ফেনী পওর বিভাগ	২৫৫.০০	১৮	১৮	১৮	১৮	০	
	নোয়াখালী পওর বিভাগ	২৬০.০০	১৪	১৪	১৪	১৪	০	
	লক্ষ্মীপুর পওর বিভাগ	২৩৫.০০	৮	৮	৮	৮	০	
	ফেনী পওর সার্কেল মোটঃ	৭৫০.০০	৪০	৪০	৪০	৪০	০	
	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা মোট	২১৩২.৮৮	২১৯	২১৯	২১৯	২১৯	০	
	উত্তর পূর্বাঞ্চল,সিলেট							
	সিলেট পওর সার্কেল :							
	সিলেট পওর বিভাগ	৪৫০.০০	৬	৬	৬	৬	০	
	সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ	১৫১৩.৬০						
	সিলেট পওর সার্কেল মোটঃ	১৯৬৩.৬০	৬	৬	৬	৬	০	
	মৌলভীবাজার পওর সার্কেল :							
	মৌলভীবাজার পওর বিভাগ	৪৯১.০০	৪২	৪২	৪২	৪২	০	
	হবিগঞ্জ পওর বিভাগ	৪১৭.০০	০	০	০	০	০	
	মৌলভীবাজার যান্ত্রিক পওর বিভাগ	৫৯.৪০	৬	৬	৬	৬	০	
	মৌলভীবাজার পওর সার্কেল মোটঃ	৯৬৭.৪০	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	০	
	উত্তর পূর্বাঞ্চল, সিলেট মোটঃ	২৯৩১.০০	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	০	
	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রামঃ							
	চট্টগ্রাম পওর সার্কেল :							

ক্রমিক নং	জোন/ সার্কেল/ বিভাগ	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ	প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	গৃহীত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১	১২৫১.৯৮	২২	২২	২২	২২	০	
	চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২	৮৭৪.৫১	২১	২১	২১	২১	০	
	রাসঙ্গমাটি পওর বিভাগ	৫৩৪.৬২	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	০	
	চট্টগ্রাম পওর সার্কেল মোটঃ	২৬৬১.১১	৭৭	৭৭	৭৭	৭৭	০	
	কক্সবাজার পানি উন্নয়ন সার্কেল ঃ							
	কক্সবাজার পওর বিভাগ	৯৯৬.৯৬	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	০	
	কক্সবাজার পানি উন্নয়ন সার্কেল মোট	৯৯৬.৯৬	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	০	
	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম মোটঃ	৩৬৫৮.০৭	১২৫	১২৫	১২৫	১২৫	০	
	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুরঃ							
	ফরিদপুর পওর সার্কেল ঃ							
	ফরিদপুর পওর বিভাগ	৩৪৬.৪০	৬	৬	৬	৬	০	
	রাজবাড়ী পওর বিভাগ	১৮৪.২৫	১৬	১৬	১৬	১৬	০	
	গোপালগঞ্জ পওর বিভাগ	৩০০.০০	০				০	
	মাদারীপুর পওর বিভাগ	২৪১.০০	৩	৩	৩	৩	০	
	শরিয়তপুর পওর বিভাগ	১৫২.৬৫	৪	৪	৪	৪	০	
	ফরিদপুর পওর সার্কেল মোটঃ	১২২৪.৩০	২৯	২৯	২৯	২৯	০	
	কুষ্টিয়া পওর সার্কেল ঃ							
	কুষ্টিয়া পওর বিভাগ	৫৩৫.০০	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	০	
	চুয়াডাংগা পওর বিভাগ	১২৫.০০	১৯	১৯	১৯	১৯	০	
	বিনাইদহ পওর বিভাগ	২৮০.০০	২০	২০	২০	২০	০	
	মাগুরা পওর বিভাগ	১৭০.০০	১৫	১৫	১৫	১৫	০	
	ভেড়ামারা পওর (সেচাগার) বিভাগ	৯৬.০০						
	আমলা পানি উন্নয়ন বিভাগ	১০০.০০	১৫	১৫	১৫	১৫	০	
	কুষ্টিয়া পওর সার্কেল মোটঃ	১৩০৬.০০	১০৭	১০৭	১০৭	১০৭	০	
	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর মোট	২৫৩০.৩০	১৩৬	১৩৬	১৩৬	১৩৬	০	
	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনাঃ							
	যশোর পওর সার্কেল ঃ							
	যশোর পওর বিভাগ	৪৫১.৪২	৫	৫	৫	৫	০	
	নড়াইল পওর বিভাগ	২৮০.০০	৪	৪	৪	৪	০	
	খুলনা পওর বিভাগ- ১	৪২৩.০০	০	০	০	০		দরপত্র নেই
	যশোর পওর সার্কেল মোটঃ	১১৫৪.৪২	৯	৯	৯	৯	০	
	খুলনা পওর সার্কেল ঃ							
	খুলনা পওর বিভাগ- ২	৪১৮.৭৪	১	১	১	১	০	
	বাগেরহাট পওর বিভাগ	৩৮৯.৩০	২	২	২	২	০	
	সাতক্ষিরা পওর বিভাগ-১	৭২২.৩৯	০	০	০	০		দরপত্র নেই
	সাতক্ষীরা পওর বিভাগ- ২	৪৫২.৭৭	৪	৪	৪	৪	০	
	খুলনা পওর সার্কেল মোটঃ	১৯৮৩.২০	৭	৭	৭	৭	০	
	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা মোটঃ	৩১৩৮	১৬	১৬	১৬	১৬	০	
	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহীঃ							
	রাজশাহী পওর সার্কেল ঃ							
	রাজশাহী পওর বিভাগ	৩০০.০০	১৬	১৬	১৬	১৬	০	
	নবাবগঞ্জ পওর বিভাগ	৪২৩.৫০	২	২	২	২	০	
	নওগাঁ পওর বিভাগ	৭২৫.২৩	২০	২০	২০	২০	০	
	নাটোর পওর বিভাগ	২২৩.০০	২	২	২	২	০	
	রাজশাহী পওর সার্কেল মোটঃ	১৬৭১.৭৩	৪০	৪০	৪০	৪০	০	
	পাবনা পওর সার্কেল ঃ							
	পাবনা পওর বিভাগ	৫৫.০০	২৮	২৮	২৮	২৮	০	
	বেড়া পওর বিভাগ	১০০.০০	১১	১১	১১	১১	০	
	পাবনা যান্ত্রিক বিভাগ	৪৫.০০	১০	১০	১০	১০	০	

ক্রমিক নং	জোন/ সার্কেল/ বিভাগ	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ	প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	গৃহীত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	পাবনা পওর সার্কেল মোটঃ	২০০.০০	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯	০	
	বগুড়া পওর সার্কেল :							
	বগুড়া পওর বিভাগ	১২৮৯.৮০	১	১	১	১	০	
	সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ	১৩১০.০০	৩	৩	৩	৩	০	
	বিআরই বিশেষায়িত পওর বিভাগ	২৫০.০০	৫	৫	৫	৫	০	
	বগুড়া পওর সার্কেল মোটঃ	২৮৪৯.৮০	৯	৯	৯	৯	০	
	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী মোটঃ	৪৭২১.৫৩	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮	০	
	উত্তরাঞ্চল, রংপুর							
	রংপুর পওর সার্কেল-১ :							
	রংপুর পওর বিভাগ	৩৫৫.০০	২৩	২৩	২৩	২৩	০	
	লালমনিরহাট পওর বিভাগ	৫৯৭.০০	৭	৭	৭	৭	০	
	কুড়িগ্রাম পওর বিভাগ	৬৮৭.০০	২	২	২	২	০	
	গাইবান্ধা পওর বিভাগ	৩৮২.০০	১	১	১	১	০	
	রংপুর পওর সার্কেল -১ মোটঃ	২০২১.০০	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	০	
	রংপুর পওর সার্কেল-২ :							
	ডালিয়া পওর বিভাগ	৪০০.০০	১৭	১৭	১৭	১৭	০	
	নীলফামারী পওর বিভাগ	১৮৪.২৮	১৭	১৭	১৭	১৭	০	
	সৈয়দপুর পওর বিভাগ	১৪০.০০	২৩	২৩	২৩	২৩	০	
	তিস্তা যান্ত্রিক বিভাগ	৩০০.০০						
	রংপুর পওর সার্কেল-২ মোট :	১০২৪.২৮	৫৭	৫৭	৫৭	৫৭	০	
	ঠাকুরগাঁও পওর সার্কেল :							
	ঠাকুরগাঁও পওর বিভাগ	৪৫০.০০	৭	৭	৭	৭	০	
	দিনাজপুর পওর বিভাগ	২৪০.০০	০	০	০	০	০	
	পঞ্চগড় পওর বিভাগ	৫৫০.০০	১	১	১	১	০	
	ঠাকুরগাঁও যান্ত্রিক বিভাগ	২৪.৪৫						
	ঠাকুরগাঁও পওর সার্কেল মোটঃ	১২৬৪	৮	৮	৮	৮	০	
	উত্তরাঞ্চল, রংপুর মোটঃ	৪৩০৯.৭৩	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮	০	
	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশালঃ							
	বরিশাল পওর সার্কেল :							
	বরিশাল পওর বিভাগ	৫২৫.০০	৪	৪	৪	৪	০	
	পিরোজপুর পওর বিভাগ	৩১৪.৮০	১২	১২	১২	১২	০	
	ঝালকাঠি পানি উন্নয়ন বিভাগ	১৪৯.০০	৯	৯	৯	৯	০	
	বরিশাল যান্ত্রিক পওর বিভাগ	২৫.০০						
	বরিশাল পওর সার্কেল মোটঃ	১০১৩.৮০	২৫	২৫	২৫	২৫	০	
	পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন সার্কেল							
	পটুয়াখালী পওর বিভাগ	৪৩৩.২২	৭	৭	৭	৭	০	
	পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন বিভাগ	৩৫৮.৩৯	৩	৩	৩	৩	০	নোটসীটের মাধ্যমে দরপত্র
	বরগুনা পওর বিভাগ	২৫৮.২৬	০					
	পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন সার্কেল মোট	১০৪৯.৮৭	১০	১০	১০	১০	০	
	ভোলা পওর সার্কেল :							
	ভোলা পওর বিভাগ- ১	৭০৩.৩৬	০					দরপত্র নেই
	ভোলা পওর বিভাগ- ২	১৩৩৮.০৬	২	২	২	২	০	
	ভোলা পওর সার্কেল মোটঃ	২০৪১.৪২	২	২	২	২	০	
	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল মোটঃ	৪১০৫.০৯	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	০	
	জোন সমূহের (৯টি) উপমোট :	৩২৬৫২.৯৬						
	অন্যান্য দপ্তর মোট বরাদ্দঃ	৯১১.৮৯						
	অন্যান্য দপ্তরসহ জোন সমূহের উপমোটঃ	৩৩৫৬৪.৮৫						
	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আপদকালীন কাজের জন্য মোট খোক বরাদ্দঃ	৩৭০০.০০						
	খোক উপমোট :	৩৭০০.০০						
	সর্বমোটঃ	৩৭২৬৪.৮৫	৮৮৫	৮৮৫	৮৮৫	৮৮৫	০	