

২৫-০৮-২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের
এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(১৯-০৮-২০২১ তারিখ পর্যন্ত)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের ১৯-০৮-২০২১ তারিখ পর্যন্ত
অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে ২৫-০৮-২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য এডিপি পর্যালোচনা সভার আলোচ্যসূচিঃ

- (ক) ২০২১-২২ অর্থ-বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুলাই, ২০২১ হতে হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন;
- (খ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) ও নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির আলোচনা;
- (গ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সংস্থাসমূহের অর্থছাড় সংক্রান্ত আলোচনা; এবং
- (ঘ) বিবিধ।

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	২০২১-২২ অর্থ-বছরে ১৯-০৮-২০২১ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	১
২।	১৯-০৮-২০২১ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	২
৩।	২০২১-২২ অর্থ-বছরের ১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	৩
৪।	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত বাপাউবোর এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (দরপত্র কার্যক্রম সহ) পর্যালোচনা	৪-২৮
৫।	২০২১-২২ অর্থ বছরের ১৯-০৮-২০২১ তারিখ পর্যন্ত ওয়ারপোর এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ	২৯
সংযোজনী-১	গত ২৯-০৭-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	৩০-৩২
সংযোজনী-২	২০২১-২২ অর্থ-বছরে বাপাউবোর সমাপ্য প্রকল্পসমূহ (৩৯টি প্রকল্প)	৩৩-৩৫
সংযোজনী-৩	২০২১-২২ অর্থ-বছরের এডিপিভুক্ত নয় এরূপ বাপাউবোর নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ (১৪টি প্রকল্প)	৩৬-৩৭
সংযোজনী-৪	৩০ জুন, ২০২১ এর পর ডিপিপি'র মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রকল্পসমূহের (৬টি প্রকল্প) ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের তথ্যাদি	৩৮

১৯-০৮-২০২১ তারিখ পর্যন্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

২০২১-২২ অর্থ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পসমূহের (৮২টি প্রকল্প) অগ্রগতির তথ্যাবলিঃ

(কোটি টাকায়)											
বর্ণনা	এডিপি ২০২১-২২ বরাদ্দ	২০২১-২২ ছাড়যোগ্য বরাদ্দ	অবমুক্তি			ব্যয় (বরাদ্দের %)			লক্ষ্যমাত্রাঃ ৩১-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতিঃ ১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত		
			অর্থ	(বরাদ্দের %)	(ছাড়যোগ্যের %)	অর্থ	(বরাদ্দের %)	(ছাড়যোগ্যের %)		(বরাদ্দ অনুযায়ী)	(ছাড়যোগ্য অনুযায়ী)
১	২	৩	৩			৪			৬		
মোট	৬৬৮৩.৪০	৬৬৮৩.৪০	৭৯৮.৩২	(১১.৯৪%)	(১১.৯৪%)	০.৭৩	(০.০১%)	(০.০১%)	বাস্তব	৩.০০%	
স্থানীয়	৫৭১৪.০৬	৫৭১৪.০৬	৭৯৭.৫৯	(১৩.৯৬%)	(১৩.৯৬%)	০.০০	(০.০০%)	(০.০০%)		(২.৬৪%)	
প্রকল্প সাহায্য	৯৬৯.৩৪	৯৬৯.৩৪	০.৭৩	(০.০৮%)	(০.০৮%)	০.৭৩	(০.০৮%)	(০.০৮%)	আর্থিক	২.০০%	
টাকাংশ	৯২৪.৪২	৯২৪.৪২	০.০০	(০.০০%)	(০.০০%)	০.০০	(০.০০%)	(০.০০%)		(০.০১%)	(০.০১%)

* নতুন অনুমোদিত ও এডিপি-তে বরাদ্দহীন প্রকল্পসমূহের জন্য ১৮৭.৫২ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ রয়েছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাওয়ারী এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(কোটি টাকায়)										
সংস্থা	এডিপিভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি ২০২১-২২ বরাদ্দ	২০২১-২২ ছাড়যোগ্য বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	১৯-০৮- ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দ অনুযায়ী) (%)	আর্থিক অগ্রগতি (ছাড়যোগ্য অনুযায়ী) (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	২০২১-২২ অর্থ- বছরে সমাপ্য প্রকল্প সংখ্যা	নতুন অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	৮১টি	৬৬৭৫.৭৬	৬৬৭৫.৭৬	৭৯৭.২৫	০.৭৩	০.০১%	০.০১%	২.৬৪%	৩৯টি	১৪টি
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১টি	৭.৬৪	৭.৬৪	১.০৭	০.০০	০.০০%	০.০০%	৪.০০%		
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর										
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট										

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

- ১। ২০২১-২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত ৮১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৬৬৭৫.৭৬ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ৫৭০৯.৭৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৯৬৫.৯৯ কোটি টাকা। এছাড়াও, বিগত ২০২০-২১ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি এরূপ ৫টি প্রকল্প এডিপি বহির্ভূতভাবে বরাদ্দহীন হয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত প্রকল্প সংখ্যা ৩৯টি*
- ২০২১-২২ অর্থ-বছরের এডিপি বহির্ভূত নতুন অনুমোদিত প্রকল্প ১৪টি।

- ২। ২০২১-২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

এডিপিতে বরাদ্দপ্রাপ্ত বাস্তবায়নাধীন ৮১টি প্রকল্পের ১৯-০৮-২০২১ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)	লক্ষ্যমাত্রাঃ ৩১-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতিঃ ১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬	
মোট	৬৬৭৫.৭৬	৭৯৭.২৫ (১১.৯৪%)	০.৭৩ (০.০১%)	০.৭৩ (০.০৯%)	বাস্তব	৩.০০%
স্থানীয়	৫৭০৯.৭৭	৭৯৬.৫২ (১৩.৯৫%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		(২.৬৪%)
প্রকল্প সাহায্য	৯৬৫.৯৯	০.৭৩ (০.০৮%)	০.৭৩ (০.০৮%)	০.৭৩ (১০০.০০%)	আর্থিক	২.০০%
টাকাংশ	৯২১.০৭	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)		(০.০১%)

* বিগত ২০২০-২১ অর্থ-বছরে বিল পরিশোধ করা যায়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য ২৪৭৯.১৬ কোটি টাকা (প্রাপ্ত বরাদ্দের ৩৭.১৪%)।

- ৩। জোন/ প্রকল্পের ক্যাটেগরী ওয়ারী বাপাউবো'র এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(বরাদ্দ- লক্ষ টাকায়)

বর্ণনা	কেন্দ্রীয় অঞ্চল (ঢাকা)	পূর্বাঞ্চল (কুমিল্লা)	উত্তর-পূর্বাঞ্চল (সিলেট)	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল (চট্টগ্রাম)	উত্তরাঞ্চল (রংপুর)	উত্তর- পশ্চিমাঞ্চল (রাজশাহী)	পশ্চিমাঞ্চল (ফরিদপুর)	দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চল (খুলনা)	দক্ষিণাঞ্চল (বরিশাল)	বৈদেশিক ঋণ সহায়তা প্রকল্প	বিশেষ প্রকল্প
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
এডিপি প্রকল্প	৯টি	১০টি	৪টি	৮টি	৮টি	৯টি	৯টি	৬টি	৮টি	৭টি	৩টি
এডিপি বরাদ্দ	৭৮১৫৮.০০	২৫৮৩০.০০	১৯০০০.০০	৬০০০০.০০	৭৫১৯৬.০০	৫৫০০০.০০	৯৯০০০.০০	৩৯৪৭৭.০০	৬২৫০০.০০	১০৮৯১৫.০০	৪৪৫০০.০০
বাস্তব	২.৬৭%	১.০০%	০.০০%	০.১৪%	১.৫৮%	১২.৩৬%	২.৫১%	৩.৭৯%	০.৪৬%	০.৬১%	৫.১০%
আর্থিক	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০৭%	০.০০%
এডিপি ড্রপআউট প্রকল্প				৩টি					১টি		১টি
নতুন প্রকল্প	২টি	১টি		২টি	৩টি	১টি	১টি				৪টি
সমাপ্য প্রকল্প	৫টি	৫টি		৮টি	১টি	২টি	৬টি	৩টি	৬টি	১টি	২টি

- ৪। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাম্প্রতিক ৫ বছরের আগষ্ট মাস পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা		২০২১-২০২২ (১৯-০৮-২০২১)	২০২০-২০২১ সালে	২০১৯-২০২০ সালে	২০১৮-২০১৯ সালে	২০১৭-২০১৮ সালে
১		২	৩	৪	৫	৬
বাস্তব		২.৬৪%	১.৪৪%	১.৬৩%	১.৬১%	০.৫৩%
আর্থিক	অবমুক্তি	১১.৯৪%	১৭.১৫%	২.১০%	৩.০৫%	৬.৫৮%
	ব্যয়	০.০১%	৩.৯৫%	১.৫৭%	০.০৮%	০.১৬%

* বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ডেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) প্রকল্পসহ।

২০২১-২২ অর্থ-বছরের ১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)										
ক্রঃ নং	বিবেচনাক্ষেত্র	প্রকল্প সংখ্যা	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০
(ক)	উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওন (ঢাকা+ কুমিল্লা+ সিলেট+ চট্টগ্রাম)	৩১টি	মোট	১৫০২৭৯১.৫৩	৫৫১৬৯৫.৬২	১৮২৯৮৮.০০	২৮৬০৬.২০	০.০০	৫৫১৬৯৫.৬২	০.০০%
			স্থানীয়	১৫০২৭৯১.৫৩	৫৫১৬৯৫.৬২	১৮২৯৮৮.০০	২৮৬০৬.২০	০.০০	৫৫১৬৯৫.৬২	
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(খ)	(i) পশ্চিম রিজিওন-১ (রংপুর+ রাজশাহী)	১৭টি	মোট	৮৯৮৬৫৩.৩৭	১০৫০৭০.৭৬	১৩০১৯৬.০০	২০৭১১.৭২	০.০০	১০৫০৭০.৭৬	০.০০%
			স্থানীয়	৮৯৮৬৫৩.৩৭	১০৫০৭০.৭৬	১৩০১৯৬.০০	২০৭১১.৭২	০.০০	১০৫০৭০.৭৬	
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(ii) পশ্চিম রিজিওন-২ (ফরিদপুর+ বরিশাল+ খুলনা)	২৩টি	মোট	১০০৬৮৪৬.৭৭	২৯৪৬৪৮.৯৩	২০০৯৭৭.০০	২৯৯৫৯.০০	০.০০	২৯৪৬৪৮.৯৩	০.০০%
			স্থানীয়	১০০৬৮৪৬.৭৭	২৯৪৬৪৮.৯৩	২০০৯৭৭.০০	২৯৯৫৯.০০	০.০০	২৯৪৬৪৮.৯৩	
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওন	৪০টি	মোট	১৯০৫৫০০.১৪	৩৯৯৭১৯.৬৯	৩৩১১৭৩.০০	৫০৬৭০.৭২	০.০০	৩৯৯৭১৯.৬৯	০.০০%
			স্থানীয়	১৯০৫৫০০.১৪	৩৯৯৭১৯.৬৯	৩৩১১৭৩.০০	৫০৬৭০.৭২	০.০০	৩৯৯৭১৯.৬৯	
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(গ)	উপ-মোটঃ বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্টি, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ	১০টি	মোট	১০৬৯১৬৯.০১	৬০৪৯৯৫.০৯	১৫৩৪১৫.০০	৪৪৮.০০	৭৩.০০	৬০৫০৬৮.০৯	০.০৫%
			স্থানীয়	৪৯৭৯২৪.৫৫	২৫৩১৬১.৭৫	৫৬৮১৬.০০	৩৭৫.০০	০.০০	২৫৩১৬১.৭৫	
			প্রঃসাঃ	৫৭১২৪৪.৪৬	৩৫১৮৩৩.৩৪	৯৬৫৯৯.০০	৭৩.০০	৭৩.০০	৩৫১৯০৬.৩৪	
			আরপিএ	৫১৭৬৮৫.৬৮	৩০৮৮৫৩.৪১	৯২১০৭.০০	০.০০	০.০০	৩০৮৮৫৩.৪১	
	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বমোট	৮১টি	মোট	৪৪৭৭৪৬০.৬৮	১৫৫৬৪১০.৩৯	৬৬৭৫৭৬.০০	৭৯৭২৪.৯২	৭৩.০০	১৫৫৬৪৮৩.৩৯	০.০১%
			স্থানীয়	৩৯০৬২১৬.২২	১২০৪৫৭৭.০৫	৫৭০৯৭৭.০০	৭৯৬৫১.৯২	০.০০	১২০৪৫৭৭.০৫	২.৬৪%
			প্রঃসাঃ	৫৭১২৪৪.৪৬	৩৫১৮৩৩.৩৪	৯৬৫৯৯.০০	৭৩.০০	৭৩.০০	৩৫১৯০৬.৩৪	
			আরপিএ	৫১৭৬৮৫.৬৮	৩০৮৮৫৩.৪১	৯২১০৭.০০	০.০০	০.০০	৩০৮৮৫৩.৪১	

২০২১-২২ অর্থ-বছরের ১৯-০৮-২০২১ তারিখ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র কার্যক্রমসহ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিছির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা															
১	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশাবাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত পদ্মা নদীর ড্রেজিং ও বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবাঃ০১৭১০২৫১৮৬৯ email: ce.dhakabwdb@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৪৮৩২৫.৫৩ ১৪৮৩২৫.৫৩ ০.০০ ০.০০	১৬০০০.০০ ১৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১১০০০.০০ ১১০০০.০০ ০.০০ ০.০০		০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬০০০.০০ ১৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিগে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ		মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী	✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদীতীর সংরক্ষণ- ৬.০০ কিঃ মিঃ; উজানে এন্ড টারমিনেশন- ২৯৬.১৪ মিটার; ভাটিতে এন্ড টারমিনেশন- ১২৬.৪১ মিটার; নদী ড্রেজিং- প্রাথমিকভাবে ২৮ কিঃমিঃ কিন্তু বিস্তারিত সমীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত ড্রেজিং এর দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করা হবে। জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ৫.৮০ কিঃমিঃ (আং)। জিও ব্যাগ ডাম্পিং কাজ অগ্রগতি ৮৭.৮২%। ২৬,৯৫.৬৫৩ টি সি.সি. ব্লকের মধ্যে ১৩,৫৭,৯০৮ টি সি.সি. ব্লকের ঢালাই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ১০,১৭,১৩৯ টি সি.সি. ব্লক ডাম্পিং এবং পেসিং করা হয়েছে। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ড্রেজিং কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM এর মাধ্যমে বিস্তারিত সমীক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং IWM এর ফাইনাল রিপোর্টের ভিত্তিতে ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। IWM কর্তৃক Mathematical Modelling এর মাধ্যমে Dredging কাজের Alignment সহ Final Report ইতোমধ্যে বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৭০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
২	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ভৈরৱা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালক: রনেন্দ্র শংকর চক্রবর্তী, নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পওর বিভাগ-১ মোবা: ০১৮৫৮২০৪৬৯২ email: xen.dhaka1.bwdb@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১২৯৯৯১.১৭ ১২৯৯৯১.১৭ ০.০০ ০.০০	৫৪৯১২.১৭ ৫৪৯১২.১৭ ০.০০ ০.০০	১০৫২১.০০ ১০৫২১.০০ ০.০০ ০.০০		২৬৩০.২৫ ২৬৩০.২৫ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৪৯১২.১৭ ৫৪৯১২.১৭ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিগে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ		মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী	✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫.৩৯ হেক্ট, পাম্প স্টেশন নির্মাণ- ২টি, পাল্পিং প্র্যান্ট নির্মাণ- ৩টি, আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ- ৬৯টি, আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ- ২২টি, ক্রস ড্রেইন নির্মাণ- ৫টি, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৯৩.৯৮ কিঃমিঃ, বিদ্যমান ব্রীজ ও কালভার্ট মেরামত- ৫২টি, অতিরিক্ত সংযোগ খাল পুনঃখনন- ৩২৫০০ ঘনমিঃ, পুনঃখননকৃত স্পয়েল দ্বারা খালের তীর উন্নয়ন- ৯৩.৯৮ কিঃমিঃ, ওয়াকওয়ে নির্মাণ- ৪৪.০০কিঃমিঃ, ইউটিলিটি শিফটিং,শোরপাইল নির্মাণ, ডাস্টবিন নির্মাণ- ১০০টি। জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-৫.৩৯ হেক্ট (আং)। পাম্প স্টেশন ২ টি(আং),পাল্পিং প্র্যান্ট নির্মাণ ৩ টি(আং), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৯৩.৯৮ কিঃমিঃ(আং), আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ- ২২টি(পূর্ণ) ও ১৪ টি (আং), আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ- ৪টি (আং), ক্রস ড্রেইন নির্মাণ- ১টি (পূর্ণ) ও ২টি (আং) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-৫.৩৯ হেক্ট। পাম্প স্টেশন ২ টি(আং),পাল্পিং প্র্যান্ট নির্মাণ ৩ টি(আং), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৯৩.৯৮ কিঃমিঃ(আং), আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ-২৫টি, আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ- ১০টি, ক্রস ড্রেইন নির্মাণ- ২টি, আদমজীনগর পাম্প হাউজের আউটফল খালের (১.২০ কি.মি.) উভয় তীরে শীট পাইল দ্বারা সংরক্ষণ। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ১২৫.০০ কোটি টাকার পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
৩	নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল হান্নান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা:০১৭১২১০১২৫০ email:dhakacirclese@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৯০৩৪১.৭৬ ৯০৩৪১.৭৬ ০.০০ ০.০০	৩৮৯০০.০০ ৩৮৯০০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০৪৯.০০ ৮০৪৯.০০ ০.০০ ০.০০		০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৮৯০০.০০ ৩৮৯০০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিগে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ		মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী	✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী পুনঃখনন- ২৩৪.৮৫৫কিঃমিঃ, ঢেউয়ের আঘাত হতে নদী তীর রক্ষা কাজ- ২২.৮০৪ কিঃমিঃ, নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ৫.২৫৫ কিঃমিঃ, বিদ্যমান ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রাটমেন্ট- ৯৬টি জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ২০২.৭০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ঢেউয়ের আঘাত হতে নদী তীর রক্ষা কাজ- ১৩.৮০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.৮০০ কিঃমিঃ (আং), নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ২.৭৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ)। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী পুনঃখনন- ১৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ঢেউয়ের আঘাত হতে নদী তীর রক্ষা কাজ- ৪.৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ-২.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ)। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ১.৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ঢেউয়ের আঘাত হতে নদী তীর রক্ষা কাজ- ০.৫০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ-০.৪০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ)। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৩২০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে। প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাজ্জব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি করতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিঞ্জির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৪ ২২	রুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুন্ডলী-বংশী-তুরাগ-রুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১১ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবাঃ০১৭১০২৫১৮৬৯ email:ce.dhakabwdb@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ঢাকা জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১১২৫৫৯.৩৩ ১১২৫৫৯.৩৩ ০.০০ ০.০০	৭৪৫০৪.৬১ ৭৪৫০৪.৬১ ০.০০ ০.০০	২৩০০০.০০ ২৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০		৫৭৫০.০০ ৫৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৪৫০৪.৬১ ৭৪৫০৪.৬১ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৩৬ ৩৩ ২ ০ ০	মোয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ 	ড্রিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮৫ হেক্টর, গাইড বাঁধ নির্মাণ- ১.৫৩ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ, ৪টি লট), ড্রেজারের সাহায্যে নদী ড্রেজিং- ৮০.২৫ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), এক্সাভেটর এর সাহায্যে নদী খনন-৫৫.৯১ কিঃমিঃ (১৪টি প্যাকেজ), সেডিমেন্ট বেসিন নির্মাণ- ১.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), সেডিমেন্ট বেসিন প্রতিরক্ষা কাজ- ১.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট- ১৯টি (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ৫৪.৫০ কিঃমিঃ (৪ টি প্যাকেজ), সেডিমেন্টেশন বেসিনের রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ৫৬.২৫ লক্ষ ঘনমিটার (১টি প্যাকেজ) জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮৩.৪৮ হেক্টর, এক্সাভেটর এর সাহায্যে নদী খনন- ৫৫.৯১ কিঃমিঃ সমাপ্ত, ড্রেজারের সাহায্যে নদী ড্রেজিং আংশিক (অগ্রগতি- ৫৮.৫০%), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং ৪০.০০ কিঃমিঃ সমাপ্ত, ১৪.৫০ কিঃমিঃ (আং-৭৪%), গাইড বাঁধ নির্মাণ- ১.৫৩ কিঃমিঃ (আং-৯২.৫০%), সেডিমেন্ট বেসিন নির্মাণ ১.৫০ কিঃমিঃ সমাপ্ত, সেডিমেন্ট বেসিন প্রতিরক্ষা কাজ- ১.৫০ কিঃমিঃ (আং-৬৪.০০%), ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্টঃ এলজিইডি- ৬টি সমাপ্ত। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ ড্রেজারের সাহায্যে নদী ড্রেজিং- ৪১.৫০%, রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং ১২.০০ কিঃমিঃ ২৬.০০%, গাইড বাঁধ নির্মাণ- ১.৫৩ কিঃমিঃ ৭.৫০%, সেডিমেন্ট বেসিন প্রতিরক্ষা কাজ- ১.৫০ কিঃমিঃ ৩৬.০০%, ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্টঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর-৮টি, বাংলাদেশ রেলওয়ে - ২টি। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ ড্রেজারের সাহায্যে নদী ড্রেজিং- ১.৫০%। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পে ১৯টি ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট কাজের সংস্থান রয়েছে। তন্মধ্যে, এলজিইডির -৯টি, সওজ এর -৮টি এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের - ২টি। এলজিইডির ৯টি ব্রিজের মধ্যে ৩টির ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন হবে না বলে এলজিইডি জানিয়েছে এবং ৬টি ব্রিজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট কাজ এলজিইডি কর্তৃক ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৮টি ব্রিজের মধ্যে ২টি (আওলিয়া ও বিরুলিয়া) ব্রিজের ডিজাইন ও প্রাক্কলন ইতোমধ্যে পাওয়া গিয়েছে। প্রাক্কলিত মূল্য - ১৪৭১.০৭ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ রেলওয়ের ২টি ব্রিজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট প্রাক্কলন পাওয়া গিয়েছে। প্রাক্কলিত মূল্য - ১৪০৬.৪২ লক্ষ টাকা। যা ব্রিজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট কাজের ডিপিপি মূল্য ১৯৯২.০০ লক্ষ টাকা হতে অনেক বেশী। শীট পাইলের মাধ্যমে ব্রিজ সমূহের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট কাজের ডিজাইন প্রণয়নের জন্য ডিজাইন ডাটা ডিজাইন দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং রেলওয়েতে পত্র দেয়া হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত আছে।
৫ ৫০ পরিঃ মন্ত্রী ১১-০৪- ২০১৯	ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চরআলগাঁ ইউনিয়ন রক্ষার্থে ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরে বেড়ী বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মুসা, নির্বাহী প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবাঃ০১৭৩২৪৪০৮২১ email:eemymensinghbwb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩১-০৩-২০১১ জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৩৭৭.৯১ ৪৩৭৭.৯১ ০.০০ ০.০০	২০৬৪.০৪ ২০৬৪.০৪ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০		০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০৬৪.০৪ ২০৬৪.০৪ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৯ ৯ ০ ০ ০	মোয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ 	ড্রিপিপি কার্যক্রমঃ বেড়ী বাঁধ নির্মাণ- ২২ কিঃমিঃ, ৩-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি, খাল পুনঃখনন- ২৮.০০ কিঃমিঃ,পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত সংযোগ খাল খননসহ- ১টি জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ খাল পুনঃখনন- ১২.৯০০কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১৩.০০০কিঃমিঃ (আংশিক) (৭৮%), বেড়ী বাঁধ নির্মাণ-৭.০০০কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১০.৫০কিঃমিঃ (আংশিক) (৬৪.৫০%); ৩-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি (আং-৫৫%); রেগুলেটর মেরামত- (১টি, ৬৮.০০%)। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ খাল পুনঃখনন- ২.১০০কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১৩.০০০কিঃমিঃ (আংশিক) (২২%), বেড়ী বাঁধ নির্মাণ-১০.৫০কিঃমিঃ (আংশিক), ৩.৮০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৩৫.৫০%); ৩-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি (আংশিক, ৪৫%); রেগুলেটর মেরামত -১টি (৩২%) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ২২ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য বাঁধ জনসাধারণের Donated Land এ করা হচ্ছে। নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ২টি রেগুলেটর, ১০ টি আউটলেট নির্মাণ, ০.৯০২ কিঃমিঃ বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও ২.১০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন অন্তর্ভুক্ত করে RDPP প্রণয়ন করতে হবে। বাঁধের উপর থেকে পল্টী বিদ্যুৎ সমিতির ৪২টি বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারণ করতে হবে।
৬ ৪৫ একনেক ০৯-১০- ২০১৮	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনার ভূমি সমতল উচ্চরণ, ওয়েড প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শাহজাহান সিরাজ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবাঃ০১৭১২৮০৭০২১ email:semym_bwdb@yahoo.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩০৪৯৫.০০ ৩০৪৯৫.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৯০০.০০ ১৩৯০০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৬০০.০০ ১২৬০০.০০ ০.০০ ০.০০		৩১৫০.০০ ৩১৫০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৯০০.০০ ১৩৯০০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান		মোয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ 	ড্রিপিপি কার্যক্রমঃ ভূমি সমতল উচ্চরণ ০.৪১ হেক্টর; অফিস ভবন (উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী দপ্তর-১টি); অফিস ভবন (সেনাবাহিনীর জন্য ব্যারাক-১টি); নদী তীর সংরক্ষণ-১.৮৫ কিঃ মিঃ; ওয়েড প্রটেকশন ৪.১০ কিঃ মিঃ; ডাইক নির্মাণ ৪.১০০ কিঃ মিঃ; আরসিসি ঘাট নির্মাণ -২টি। জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ১০০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
৭ ২৯ একনেক ০৭-১১- ২০১৭	টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবাঃ০১৭১০২৫১৮৬৯ email:ce.dhakabwdb@gmail.com জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩২০৮৫.৯১ ৩২০৮৫.৯১ ০.০০ ০.০০	১৯৩২৬.৭৯ ১৯৩২৬.৭৯ ০.০০ ০.০০	৩২৫০.০০ ৩২৫০.০০ ০.০০ ০.০০		৮১২.৫০ ৮১২.৫০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৩২৬.৭৯ ১৯৩২৬.৭৯ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	২৫ ২৫ ২ ০ ০	মোয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ 	ড্রিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ- ৫.৮৫ কিঃ মিঃ (২১ টি প্যাকেজ), যমুনা নদী ড্রেজিং- ৬.১২৫ কিঃ মিঃ (৪টি প্যাকেজ) জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ ৫.৮৫০ কিঃ মিঃ, যমুনা নদী ড্রেজিং-৬.১২৫ কিঃমিঃ। কাজ সমাপ্ত। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৬৭.৯৮ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাজ্জব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ করতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিছির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৮	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাবীন পাকেরদহ ও বালিজুরি ইউনিয়ন এবং বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন জামখল এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	৫৮৪৭২.২৪	১৭০৪.০৪	৫০০০.০০		১২৫০.০০	০.০০	০.০০	১৭০৪.০৪	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	২৩	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.২৫ কিঃমিঃ, এন্ড টারমিনেশন- ০২টি .০.৬৫১ কিঃমিঃ
৬৭	একনেক	স্থানীয়	৫৮৪৭২.২৪	১৭০৪.০৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০	১২৫০.০০	০.০০	০.০০	১৭০৪.০৪	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৩	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন-২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৩৫ কিঃমিঃ (আংশিক-২৬.২৮%) ।
১০-০৩-২০২০	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শাহজাহান সিরাজ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবাঃ০১৭১২৮০৭০২১ email:semym_bwdb@yahoo.com	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	১০	বিভাজন জারী	✓	২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৩৫ কিঃমিঃ (আংশিক-৪৬%) ।
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ চলতি বর্ষা মৌসুমে কার্যসাইট পানিতে নিমজ্জিত থাকায় কাজ বন্ধ রয়েছে ।
		বাস্তব %		১৫.৮৭	৮.৫৫	জিওবি বরাদ্দের			০.০০	১৫.৮৭	গৃহীত	০			বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৯৩.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে । প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে চলতি ২০২১-২২ অর্থ-বছরে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন ।
		আর্থিক %		২.৯১	৮.৫৫	১০০.০০%			০.০০	২.৯১	কার্যাদেশ প্রদান	০	অর্থ ছাড়	১ম	
৯	নেত্রাকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় ডিংগাপোতা হাওরের অভ্যন্তরে খাল পুনঃখনন ও ফসল পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৪৯৫৪.৫৩	১৪৩৫.০০	৩২৩৮.০০		৮০৯.৫০	০.০০	০.০০	১৪৩৫.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১৩	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ খাল পুনঃখনন- ৫৪.২৩ কিঃমিঃ, হাওরের ফসল পরিবহনের সুবিধার্থে ডুবন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ- ৭.৬৯ কিঃমিঃ, ভবন নির্মাণ- ১টি
১৩৮	একনেক	স্থানীয়	৪৯৫৪.৫৩	১৪৩৫.০০	৩২৩৮.০০	৩২৩৮.০০	৮০৯.৫০	০.০০	০.০০	১৪৩৫.০০	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১১	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন-২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ খাল পুনঃখনন ২৫.৪৬ কিঃমিঃ সম্পূর্ণ এবং ৩.০০কিঃমিঃ (আং), আরসিসি রাজা নির্মাণ- ১.৯০০ কিঃমিঃ সম্পূর্ণ
পরিঃ মন্ত্রী		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	২	বিভাজন জারী	✓	২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ খাল পুনঃখনন ২৫.৭৭ কিঃমিঃ সম্পূর্ণ এবং ৩.০০কিঃমিঃ (আং), আরসিসি রাজা নির্মাণ- ৫.৭৯০ কিঃমিঃ সম্পূর্ণ
১৬-০৭-২০২০	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: এম এল সৈকত মোবাঃ০১৭৩৫৪৪৮৪৫২ email:xen.netrakona@gmail.com ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ প্রকল্প এলাকা হাওরে অবস্থিত হওয়ায় কার্য সাইট সমূহ পানিতে নিমজ্জিত রয়েছে । বর্ষার পানি সারে গেলে বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে ।
		বাস্তব %		৪৫.০০	৫৫.০০	জিওবি বরাদ্দের			০.০০	৪৫.০০	গৃহীত	০			বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ খালগুলো বিভিন্ন জায়গায় অবৈধ দখল হওয়ার কারণে খাল পুনঃখননে ক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে । প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৭.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে ।
		আর্থিক %		২৮.৯৬	৬৫.৩৫	১০০.০০%			০.০০	২৮.৯৬	কার্যাদেশ প্রদান	০	অর্থ ছাড়	১ম	
উপ-মোট ঃ কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		মোট	৬১১৬০৩.৩৮	২২২৭৪৬.৬৫	৭৮১৫৮.০০		১৪৪০২.২৫	০.০০	০.০০	২২২৭৪৬.৬৫	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১০৬			বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত কাজের বকেয়া ৭৯২.৯৮ কোটি টাকা ।
		স্থানীয়	৬১১৬০৩.৩৮	২২২৭৪৬.৬৫	৭৮১৫৮.০০	৭৮১৫৮.০০	১৪৪০২.২৫	০.০০	০.০০	২২২৭৪৬.৬৫	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৯১			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	১৪			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	২			
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	১৮.৪৩	০.০০	০.০০		গৃহীত	০			
						১০০.০০%					কার্যাদেশ প্রদান	০			

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাজ্জ লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি কলতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিঙ্গির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা															
১০ ১৩৬ পরিঃ মন্ত্রী ২৬-১২- ২০১৭	কুমিল্লা জেলার পুরাতন ডাকাতিয়া-নতুন ডাকাতিয়া নদী সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবদুল লতিফ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোব:০১৭১২২৪১০৫৫ email:se.comillawdb@gmail.com জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৯৮৯.৪৬ ৪৯৮৯.৪৬ ০.০০ ০.০০	৩৮১০.৫৫ ৩৮১০.৫৫ ০.০০ ০.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৮১০.৫৫ ৩৮১০.৫৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৩২ ৩২ ০ ০	মোয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ		ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী পুনঃখনন- ৩টি , ৩৩.৮৫ কিঃমিঃ, (৩টি প্যাকেজ); খাল পুনঃখনন ১৩টি- ৬৪.১৩৮ কিঃমিঃ (১৬টি প্যাকেজ), কাঁকড়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ- ৫.১০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), বাঁধ প্রতিরক্ষা কাজ- ৯৬৫ মিটার (৫টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ- ৪.৩০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) , অফিস ভবন নির্মাণ (২টি প্যাকেজ) জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী/খাল পুনঃখনন-৯৭.৯৮৮ কিঃমিঃ, (নতুন ডাকাতিয়া নদীর ১২.২০০ কি.মি. ম্যাকানিক্যাল একাডেটর দ্বারা ডিজাইন লেভেল পর্যন্ত পুনঃখনন কাজ করতে না পারায় ড্রেজারের মাধ্যম বাকী কাজ বাস্তবায়ন করা হবে)। কাঁকড়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ- ৫.১ কিঃমিঃ, বাঁধ প্রতিরক্ষা কাজ- ২২০ মিটার, ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ- ৪.৩০ কিঃমিঃ, অফিস ভবন নির্মাণ (২টি প্যাকেজ) (আঃ)এবং নদী পুনঃখনন ১২.২০০ কি.মি. (আংশিক)। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ অফিস ভবন নির্মাণ (২টি প্যাকেজ) (আঃ)এবং নদী পুনঃখনন ১২.২০০ কি.মি. (আংশিক)। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ অফিস ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
১১ ৭১ একমেক ২১-০৭- ২০২০	কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলায় তিতাস নদী (লোয়ার তিতাস) পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: খান মোঃ ওয়ালিউজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোব:০১৮১৯২০৬৪৮২ email:xencomilla.om@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৭-১১-২০১০ ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৭৬২৫.১৪ ৭৬২৫.১৪ ০.০০ ০.০০	৬৫০.০০ ৬৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৫০.০০ ৬৫০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৭ ১৭ ০ ০	মোয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ , নদী পুনঃখনন কাজ ড্রেজার দ্বারা ২৫.২৬ কিঃমিঃ, একাডেটর দ্বারা ২০.৪১ কিঃমিঃ, এবং সিসি ব্রক দ্বারা ১১টি ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট কাজ, অনাবাসিক ভবন মেরামত কাজ। জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ একাডেটর দ্বারা ৯.৩০০ কিঃমিঃ (৩.২৮ লক্ষ ঘনমিটার), এবং সিসি ব্রক দ্বারা ১১টি ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট কাজ (অগ্রগতি-২০%), অনাবাসিক ভবন মেরামত কাজ (৭%)। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী পুনঃখনন কাজ ড্রেজার দ্বারা ১০.০০ কিঃমিঃ , একাডেটর দ্বারা ১১.১১ কিঃমিঃ, এবং সিসি ব্রক দ্বারা ১১টি ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট কাজ (৫০%), অনাবাসিক ভবন মেরামত কাজ (৯০%)। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন কাজ ড্রেজার দ্বারা ১.৫০ কিঃমিঃ (৬.০০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ চলমান বর্ষা মৌসুমে নদীর তীরবর্তী স্থানসমূহ পানিতে নিমজ্জিত থাকায় ব্রক প্রস্তুত করা যাচ্ছে না। নদীতে পানি কমলে ব্রক প্রস্তুত এবং একাডেটর দ্বারা নদী পুনঃখনন কাজ শুরু হবে।
১২ ২১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবদুল লতিফ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোব:০১৭১২২৪১০৫৫ email: se.comillawdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১২-০৫-২০১০ ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৫৫৮৮.১৬ ১৫৫৮৮.১৬ ০.০০ ০.০০	৯১২৬.১০ ৯১২৬.১০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯১২৬.১০ ৯১২৬.১০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৫ ৫ ০ ০	মোয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ তিতাস নদী পুনঃখনন=১৮ কিঃমিঃ (ইকুইপমেন্ট), Dredger দ্বারা:- তিতাস ৯০.৭৫ কিঃমিঃ; এভারসন খাল ৩.৬কিমিঃ, পাগলা নদী = ৯.১৫কিমিঃ (সর্বমোট ৭৩.৮৬ লক্ষ ঘনমিটার মাটি); ডাইক নির্মান= ৮.০৭ লক্ষ ঘন মিটার মাটি দ্বারা। জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ১৮.০০ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- ৭৬.৫০ কিঃমিঃ (৫৬.৩৮ লক্ষ ঘন মিটার) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ২৬.৮২ কিঃমিঃ (১৭.৪৮ লক্ষ ঘন মিটার) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৫.৯৮১ কিঃমিঃ (৬.৫৪ লক্ষ ঘন মিটার)। নদী ড্রেজিং চলমান। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটির সাইটে ৪ টি ড্রেজার থাকলেও স্থানীয় সমস্যা, পাইপলাইন স্থাপন, ডাইক নির্মাণ, যান্ত্রিক ত্রুটি এবং নদীতে প্রচুর পানি থাকার কারণে কখনোই ৩টির বেশি ড্রেজার চালু থাকে না। প্রকল্পের সর্বশেষ অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভায় বর্তমান ঠিকাদারের সক্ষমতা বিবেচনায় যে পরিমাণ কাজ তার দ্বারা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না মর্মে প্রতীয়মান হবে, তা ওটিএম দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার নিযুক্ত করে বাস্তবায়ন করতে হবে। সে মোতাবেক ২টি প্যাকেজে ওটিএম দরপত্রে ঠিকাদার নিযুক্ত করে সাইটে ৪টি ড্রেজার আনয়ন পূর্বক কাজ চলমান আছে। আইডব্লিউএম কর্তৃক প্রকল্পের গৃহিত প্রি-ওয়ার্ক পরিমাপ ও এয়াবত সম্পাদিত কাজের পোস্ট-ওয়ার্ক পরিমাপ বিশ্লেষণ করে প্রকল্পে ডিপিপি সংস্থানের অতিরিক্ত প্রায় ১০.০০ লক্ষ ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং করার প্রয়োজন হবে। ডিজাইন অনুযায়ী এভারসন খাল খনন করলে উভয় তীরের স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ ধরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে খালের Bed Level অনুসারে এভারসন খাল খনন করার বিষয়ে গঠিত একটি কারিগরী কমিটির মতামতের আলোকে ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন। কারিগরি কমিটি কর্তৃক রিপোর্ট প্রণীত হয়েছে। সে মোতাবেক ডিপিপি প্রস্তুত করে সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল করা হবে।
১৩ ৪১ পরিঃ মন্ত্রী ০১-১০- ২০১৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর রামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: রঞ্জন কুমার দাশ, নির্বাহী প্রকৌশলী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মোব:০১৯২০৬৩৩৯৬৩ email:xenbrahmanbaria_wd@yahoo.com জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪১২৫.৮৪ ৪১২৫.৮৪ ০.০০ ০.০০	৯০১.১৮ ৯০১.১৮ ০.০০ ০.০০	১৯১০.০০ ১৯১০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯১০.০০ ১৯১০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯০১.১৮ ৯০১.১৮ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৬ ৫ ১ ১	মোয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ঘাটলা নির্মানসহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ১.২০০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), পরিদর্শন বাংলোর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (১টি প্যাকেজ) জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ঘাটলা নির্মানসহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ১.২০০ কিঃমিঃ (২৫%), পরিদর্শন বাংলোর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ১০০% ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ ঘাটলা নির্মানসহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ১.২০০ কিঃমিঃ (৭৫%) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ ঘাটলা নির্মানসহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ১.২০০ কিঃমিঃ (২%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রতিরক্ষামূলক কাজটি ৩টি প্যাকেজে বিভক্ত এবং ৩টি প্যাকেজেরই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ডলি কন্সট্রাকশন। কাজের অগ্রগতি অত্যন্ত হতাশাজনক হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩টি প্যাকেজের চুক্তি বাতিল করা হয়েছে এবং ২টি প্যাকেজকে ৪টি প্যাকেজে বিভক্ত করে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ৪টি প্যাকেজের মধ্যে ৩টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষ বাতিলকৃত ১টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
১৪ ৫৬ একমেক ২০-০৮- ২০১৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলায় বড়িকান্দি হতে ধরাডাঙ্গা এমপি বাঁধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবদুল লতিফ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোব:০১৭১২২৪১০৫৫ email: se.comillawdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৭১০৯.০৫ ৭১০৯.০৫ ০.০০ ০.০০	৭৭৬.৮৫ ৭৭৬.৮৫ ০.০০ ০.০০	৪০৯০.০০ ৪০৯০.০০ ০.০০ ০.০০	৪০৯০.০০ ৪০৯০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৭৬.৮৫ ৭৭৬.৮৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৪ ৩ ১ ১	মোয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ২.৭০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ) জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ২.৭০০ কিঃমিঃ (আঃ-২০%) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ২.৭০০ কিঃমিঃ এবং ১টি ঘাটলা নির্মাণ (আঃ-১০০%) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ দরপত্র মূল্য ডিপিপি মূল্য থেকে বেশি হওয়ায় অবশিষ্ট প্যাকেজটি ডিপিপি সংশোধনপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হবে, সেই লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্পের আরডিপিপি বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে। স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক চলমান ৩টি প্যাকেজের কাজ ২০১৯-২০ শিডিউল অনুযায়ী জিও ব্যাগের স্পেসিফিকেশন সংশোধন করা হয়েছে। ২য় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে নতুন স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী জিও ব্যাগ আনা এবং ব্রক তৈরীর জন্য পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী বালু ভর্তি জিও ব্যাগ ডাম্পিং কাজ চলমান আছে। ১নং ও ২নং প্যাকেজের জিও ব্যাগ ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে, ৩নং প্যাকেজের জিও ব্যাগ ডাম্পিং চলমান আছে। ব্রক তৈরীর কাজ চলমান আছে।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেষণ ক্রমতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেষণ এবং অর্থ ছাড় কিঞ্জির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৫ ৪০ পরিঃ মন্ত্রী ২৬-০৯- ২০১৮	লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলায় রহমতখালী খাল এবং রায়পুর উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর ভাঙ্গন রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নাসির উদ্দীন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী মোবাই:০১৭১৫৯৫০২৬১ email: sefenicrcl@gmail.com জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৮৩৬.৮১ ৩৮৩৬.৮১ ০.০০ ০.০০	১৩০৬.২৫ ১৩০৬.২৫ ০.০০ ০.০০	১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ০.০০ ০.০০		৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩০৬.২৫ ১৩০৬.২৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৬ ৬ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ খালের তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ২.৫০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ); স্পার নির্মান ২৫টি; (১টি প্যাকেজ); খাল পুনঃখনন- ১.৫০ কিঃমিঃ(১টি প্যাকেজ); রেগুলেটরের সম্মুখে ড্রেজিং- ৭০০মিটার (১টি প্যাকেজ) জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ খালের তীর প্রতিরক্ষা কাজ-০.৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ২.০০ কিঃমিঃ (পুনরায় দরপত্র আহবান করা হয়েছে), স্পার নির্মাণ-২৫টি (পূর্ণ), খাল পুনঃখনন- ১.৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), রেগুলেটরের সম্মুখে ড্রেজিং- ৭০০মিটার (৮০%) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ খালের তীর প্রতিরক্ষা কাজ-২.০০ কিঃমিঃ (আঃ), রেগুলেটরের সম্মুখে ড্রেজিং- ৭০০মিটার (আঃ)। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ ডলি কন্সট্রাকশন এর দুটি প্যাকেজের কাজ সিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১৫/১১/২০২০ তারিখে চুক্তি বাতিল করা হলে পরবর্তীতে ঠিকাদার হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেন (রিট পিটিশন নং-৯৩৩৫/২০২০ এবং ৯৩৩৬/২০২০)। রিট পিটিশনে প্রদত্ত অস্তবতীকালীন স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে বোর্ডের পক্ষে আপীল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল (সিপিএলএ নং-১০৩৪/২০২১ ও ১০৩৫/২০২১) দাখিল করা হলে ২৩/০৬/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত শুনানীতে রিট ২টি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। এই প্যাকেজ ২টি ৪টি লটে ভাগ করে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। গত ১৭/০৮/২০২১খ্রিঃ তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন চলমান রয়েছে।
১৬ ১৩৪	নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্প বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রকৃতিধারী) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ, প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবাই:০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email: ce.comilla@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩২৪৯৮.৮৫ ৩২৪৯৮.৮৫ ০.০০ ০.০০	২৯৫১২.৯২ ২৯৫১২.৯২ ০.০০ ০.০০	২৯.০০ ২৯.০০ ০.০০ ০.০০		০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৫১২.৯২ ২৯৫১২.৯২ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান		মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৩৯.৪৬ হেক্টর, খাল খনন- ১৮২.১০ কিঃমিঃ (৩৭ টি প্যাকেজ), ড্রেজার দ্বারা বামনি নদী খনন- ৭.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ); পোন্ডার ৫৯/৩সি তে চর লেংটার বামনি নদীতে ১৯ ভেন্ট খুইচ নির্মাণ (১টি প্যাকেজ); মহিষমরা খালের উপর ২-ভেন্ট ড্রেনেজ খুইচ নির্মাণ (১টি প্যাকেজ); বামনি ১৯-ভেন্ট রেগুলেটরের ডাইভারশন চ্যানেল-১৭০০মি: (১টি প্যাকেজ); বামনি নদীর উপর ক্রোজার নির্মাণ-৩০০মি: (১টি প্যাকেজ); তীর সংরক্ষণ কাজ ১০.০০কিমি: (৮টি প্যাকেজ); পোন্ডার ৫৯/৩সি তে বাঁধ নির্মাণ-১১.৫০কিমি: (১টি প্যাকেজ); লুপকাট খনন- ১০৫২মি:(১টি প্যাকেজ); নির্মাণকালীন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ- ১দফা জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ চর লেংটার বামনি নদীতে ১৯ ভেন্ট খুইচ নির্মাণ- ১টি (১০০%), তীর সংরক্ষণ কাজ- ৫.১০০ কিঃমিঃ (৬২.০০%, প্রায় ১৪.০৯ লক্ষ সিসি রক তৈরী করা হয়েছে); পোন্ডার ৫৯/৩সি তে বাঁধ নির্মাণ- ১১.২৮০ কিঃমিঃ; লুপকাট খনন- ১০৫২ মিঃ, খাল পুনঃখনন-১৬১.৬৭০ কিঃমিঃ, ডাইভারশন চ্যানেল- ১.৭০০ কিঃমিঃ, বামনি নদী ড্রেজিং- ১.৭৫০ কিঃমিঃ ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ বামনি নদী ড্রেজিং- ৫.২৫০ কিঃমিঃ, বামনি নদীর উপর ক্রোজার নির্মাণ-১টি, তীর সংরক্ষণ কাজ- ৪.৯০০ কিঃমিঃ ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ সংশোধিত ডিপিপিতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বামনি ক্রোজার, নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পূর্ণ এবং নদী ভাঙ্গণ হেতু অবশিষ্ট বাঁধ ও ২ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ করা সম্ভব হবে না।
১৭ ১৪০ একনেক ২৯-০৯- ২০২০	নোয়াখালী জেলার বেশমগঞ্জ, চাটবিল, সেনবাগ ও সোনাইমুড়ি উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে খাল পুনঃখনন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নাছির উদ্দিন মোবাই:০১৭৪০৫৫৮২৮৬ email: ee.noakhali@gmail.com ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৭১৮৬.৫৭ ৭১৮৬.৫৭ ০.০০ ০.০০	৬৪.০০ ৬৪.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০		০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৪.০০ ৬৪.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	২৮ ৭ ২১ ২১ ২০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ৫৪ টি খাল, ৩১০.০০ কিঃমিঃ পুনঃখনন; ২৮টি প্যাকেজ জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ খাল পুনঃখনন ২.০০ কিঃমিঃ ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ খাল পুনঃখনন ২০০.০০ কিঃমিঃ ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ আগামী শুক্র মৌসুম হতে পুরোদমে কাজ শুরু হবে।
১৮ ২৫ একনেক ০১-০৮- ২০১৭	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ জাকির হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চাঁদপুর মোবাই:০১৭১৫৮৭০৬৬৯ email:chandpurcl@gmail.com জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৯০৪৮.১৭ ১৯০৪৮.১৭ ০.০০ ০.০০	৭৮৪৪.০১ ৭৮৪৪.০১ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০		১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৮৪৪.০১ ৭৮৪৪.০১ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১১ ১০ ১ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৩৯০কি.মি., End termination work- ২৪৩.৫০ মিটার (১০টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ১.৬১ লক্ষ ঘ.মি (১টি প্যাকেজ) জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৬১৫কি.মি. ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৭৭৫কি.মি., End termination work- ২৪৩.৫০ মিটার (১০টি প্যাকেজ) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ নাই বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৯.৫০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাজ্জ লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ কালতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিষ্টির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট															
২০ ৫৯ একদেক ০৫-১১- ২০১৯	সিলেট জেলায় সিলেট সদর ও বিশ্বনাথ উপজেলায় দশগ্রাম, মাহতাবপুর ও রাজাপুর পরগণা বাজার এলাকা সুরমা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: , নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট মোবা: email:xen.bwdb.sylhet@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১২০৮১.৬৫ ১২০৮১.৬৫ ০.০০ ০.০০	২৪৯২.৮৬ ২৪৯২.৮৬ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ২৪৯২.৮৬ ২৪৯২.৮৬	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১০ ৪	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৬৫০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ) , নদী ড্রেজিং/চর অপসারণ- ১৮.৫০ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ) জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষন কাজ ০.৪০০কি:মি: (পূর্ণ) ০.২০০ কি:মি: (আং) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষন কাজ ১.২৫০ কি:মি: (পূর্ণ) এবং ১.৩৫০ কি:মি: (আং) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৮.৫১ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে। যাছাই সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নতুন তীর প্রতিরক্ষা কাজের গৃহীত দরপত্রে প্রাপ্ত দর প্রতিফলন করে সংশোধিত ডিপিপি দাখিল করা হয়েছে। যাযা পাসম এ অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। স্বল্প বাজেট এই প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা।	
২১ ৬৪ একদেক ২৮-০১- ২০২০	সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার ও ছাতক উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর ডানতীরে অবস্থিত দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, লক্ষীবাউর ও বেতুড়া এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: খুশি মোহন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট মোবা:০১৭১১২২৪৮২৯ email:se.bwdb.sylhet@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৯১৬৭.২৩ ১৯১৬৭.২৩ ০.০০ ০.০০	১৯৯৭.৬১ ১৯৯৭.৬১ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১৯৯৭.৬১ ১৯৯৭.৬১ ০.০০	১৯৯৭.৬১ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৬ ১৬	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.২৭০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ) , নদী ড্রেজিং/চর অপসারণ- ১৮.০০ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ) । জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষন কাজ ০.৫০০কি:মি: (আং) ড্রেজিং কাজ ২.০০ কি:মি: (পূর্ণ)। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষন কাজ ১.০০কি:মি: (পূর্ণ) ২.২৭০ কি:মি: (আং) এবং ড্রেজিং কাজ ৫কি:মি: (পূর্ণ) ও ১৩.০০ কি:মি: (আং)। ২০২১-২১ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ১৮.৫২ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে। স্বল্প বাজেট এই প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা।	
২২ ৬০ একদেক ১১-০২- ২০২০	হবিগঞ্জ জেলার বিবিয়ানা বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সম্মুখে কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন রোধ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: এস এম শহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট মোবা:০১৭১৪০৪২২৮৯ email:ce.sylhet.bwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৭৩৪৭.৮০ ৫৭৩৪৭.৮০ ০.০০ ০.০০	২৪৮৬.৬০ ২৪৮৬.৬০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৪৬.৫০ ১২৪৬.৫০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ২৪৮৬.৬০ ২৪৮৬.৬০ ০.০০	২৪৮৬.৬০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২২ ১৬	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৪০০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ) , নদী ড্রেজিং- ৮.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), নদী পুনঃ খনন ১৬৮.০০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট ১৯টি (১টি প্যাকেজ), ওয়াকওয়ে নির্মাণ ২.৬০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) এবং বনায়ন ৬.০০ কিঃমিঃ। জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষন কাজ ১.০০ কি:মি: (পূর্ণ) ও ০.৬৬০কি:মি: (আং)। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষন কাজ ০.৫০০ কি:মি: (পূর্ণ) ও ৬.৯০০ কি:মি: (আং); ড্রেজিং ২.০০ কি:মি: (পূর্ণ) ও ২.০০ কি:মি: (আং) এবং নদী পুন: খনন কাজ ৫ কি:মি: (পূর্ণ) ও ৩০.০০কি:মি: (আং)। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ১৮.৫২ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে। স্বল্প বাজেট এই প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা।	
২৩ ৬৮ একদেক ২১-০৬- ২০২০	মনু নদীর ভাঙ্গন হতে মৌলভীবাজার জেলা সদর, রাজনগর ও কুলাউড়া উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (জুন, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: প্রকাশ কৃষ্ণ সরকার মোবা:০১৭১২৫৮৭৫২১ email:se.bwdbmoulvibazar@gmail.com ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৯৯৬২৮.০০ ৯৯৬২৮.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৯.২৫ ২৯৯.২৫ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ২৯৯.২৫ ২৯৯.২৫ ০.০০	২৯৯.২৫ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৭২ ২২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৩০.২৪ কিঃমিঃ, নতুন ফ্লাড ওয়াল- ২.৫০ কিঃমিঃ, পুরাতন ফ্লাডওয়াল পুনর্বাসন- ০.৭৬৬ কিঃমিঃ, মনু বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনর্বাসন- ৮৫.৯১ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- ১২.১১ কিঃমিঃ, নদী পুনঃখনন- ১২.১১ কিঃমিঃ। জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষন কাজ ১.০০ কি:মি: (পূর্ণ) ও ৫.০০ কি:মি: (আং), ফ্লাড ওয়াল ০.৫০০ কি:মি: (পূর্ণ) ও ১.০০ কি:মি: (আং), ফ্লাড ওয়াল মেরামত ০.৭৬৬ কি:মি:(আং), বাধ তৈরি ৫.০০কি:মি:(পূর্ণ) ও ২০.০০ কি:মি: (আং), চর অপসারণ ২.০০ কি:মি: (পূর্ণ) ও ৫.০০কি:মি: (আং), ডাকল কেবিন পিকআপ-১টি, মোটর সাইকেল-১টি,জমি অধিগ্রহন ৫০.০০ হেক্টর, ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ স্বল্প বাজেট এই প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা।	
উপ-মোট ৪ উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৮৮২২৪.৬৮ ১৮৮২২৪.৬৮ ০.০০ ০.০০	৭২৭৬.৩২ ৭২৭৬.৩২ ০.০০ ০.০০	১৯০০০.০০ ১৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯০০০.০০ ১৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৪৬.৫০ ১২৪৬.৫০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ৭২৭৬.৩২ ৭২৭৬.৩২ ০.০০	৭২৭৬.৩২ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১২০ ৫৮			বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত কাজের বকেয়া ৫৯.১৬ কোটি টাকা।	
						জিওবি বরাদ্দের ১০০.০০%		৬.৫৬ ০.০০	০.০০	০.০০					

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাজ্ঞ লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবযুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ করতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিঙ্গির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম															
	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোন্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৬ প্রকল্প পরিচালক: শিবেন্দু খান্জগীর, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবাঃ০১৭১৬৮৬৯৮৭১ email:se.ctgcircle@gmail.com জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	২৯৩৬০.৬৯ ২৯৩৬০.৬৯ ০.০০ ০.০০	২৩৮০৪.৪৩ ২৩৮০৪.৪৩ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৩৮০৪.৪৩ ২৩৮০৪.৪৩ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যদেশ	৩৬ ৩৬ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	✓ অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনরাকৃতি করণ- ২.০০কিমিঃ (১টি প্যাকেজ), বাঁধের ব্রীচ ক্রেজিং ও পুনরাকৃতি করনসহ সী-সাইড শ্রোপ প্রতিরক্ষা কাজ-৯.৯০০ কিঃমিঃ (২৬টি প্যাকেজ), নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৮৪৮ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ)। জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ পুনরাকৃতি করণ- ২.০০ কিঃমিঃ, সী-ডাইক নির্মান সহ প্রতিরক্ষা কাজ-৬.৫৫ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ), ৩.৩৫০ কিমি (আং), নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ-৩.৮৪৮ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ), সী-সাইড শ্রোপ প্রতিরক্ষা কাজের অতিরিক্ত কাজ- ৩.৯০০ কিঃমিঃ (আং)। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ শ্রোপ প্রতিরক্ষা কাজ ২ কিমি (সম্পূর্ণ) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ গত ২০/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কম অগ্রগতি সম্পন্ন প্যাকেজসমূহের কাজ বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একইসাথে বাতিলকৃত কাজগুলি বর্তমান সিভিউল রেইটে বাস্তবভিত্তিক প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক নতুন করে দরপত্র আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমানে কাজ বাতিলপূর্বক নতুন করে দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন। ঠিকাদার কর্তৃক উকিল নোটিস প্রেরণ করা হয়েছে।
২৪ ১৬	চট্টগ্রাম জেলার মিরশুরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) নত্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালক: নাহিদ-উজ্জ-জামান খান, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পণ্ডর বিভাগ-২ মোবাঃ ০১৭১১১৬৪২৫২ email: xen.ctg2@gmail.com ডিপিএম- নৌ কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রুডিং কোঃ লিঃ জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৬৫৭৪২.৫৩ ১৬৫৭৪২.৫৩ ০.০০ ০.০০	১১৪৮৬৩.৩৮ ১১৪৮৬৩.৩৮ ০.০০ ০.০০	১৭০০০.০০ ১৭০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৭০০০.০০ ১৭০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪২৩৭.৫০ ৪২৩৭.৫০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৪৮৬৩.৩৮ ১১৪৮৬৩.৩৮ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যদেশ	১ ১ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	✓ অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ল্যান্ডরেটরি নির্মাণ-১টি, মোটরেবল পেভমেন্ট-১৯.৪৮০ কিঃমিঃ, শ্রুইস নির্মাণ- ৮টি, খাল পুনঃ খনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ- ১৮.৮৬৪ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ১৮.৮৬৪ কিঃমিঃ, ক্রোজার নির্মাণ- ০.৬১৬ কিঃমিঃ জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ শ্রুইস নির্মাণ- ৫টি (সম্পূর্ণ), খাল পুনঃ খনন- ৬.০০ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ), ২.৫০ কিঃমিঃ (আং), উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ- ১৮.৮৬৪ কিঃমিঃ (আং), বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ১৮.৮৬৪ কিঃমিঃ (আং), ক্রোজার নির্মাণ- ০.৬১৬ কিঃমিঃ (আং) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ শ্রুইস নির্মাণ- ২টি (সম্পূর্ণ), খাল পুনঃ খনন- ৫.০০ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ), উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ- ৫ কিঃমিঃ (আং), বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ৫ কিঃমিঃ (আং) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ (১) প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৩০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে। (২) প্রকল্পটি জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে মূল বরাদ্দের অতিরিক্ত প্রায় ৩১৩০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন। (৩) প্রকল্পভুক্ত নির্মাণাধীন সাহেরখালী ৮-ডেন্ট রেগুলেটরি ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' এর আঘাতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রকল্পটির স্টিয়ারিং কমিটির ৮ম সভায় উক্ত স্থানে নতুন ডিজাইন করে সাহেরখালী রেগুলেটরি পুনঃনির্মাণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বর্তমানে ডিজাইন প্রণয়ন কাজ চলমান আছে।
২৫ একমেক ১৩-০৯-২০১৭	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোন্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় শ্রোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: শিবেন্দু খান্জগীর, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবাঃ০১৭১৬৮৬৯৮৭১ email:se.ctgcircle@gmail.com জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	২১৯৩০.৮৩ ২১৯৩০.৮৩ ০.০০ ০.০০	১১৩৫০.৬১ ১১৩৫০.৬১ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৩৫০.৬১ ১১৩৫০.৬১ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যদেশ	১১ ১১ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	✓ অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনরাকৃতি করণ- ১.২০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতি করণ সহ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ৯.৯৮০ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ)। জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ পুনরাকৃতি করণ- ০.৭০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), বাঁধ পুনরাকৃতি করণ সহ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ৬.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ)। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ পুনরাকৃতি করণ সহ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ৩.০০ কিঃমিঃ। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্প সমাপ্তির জন্য চলতি অর্থ বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দের অতিরিক্ত ৪৫.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ সংস্থান প্রয়োজন।
২৬ ১৫	চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোন্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোন্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোন্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালক: শিবেন্দু খান্জগীর, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবাঃ০১৭১৬৮৬৯৮৭১ email: se.ctgcircle@gmail.com জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৭৭২৩.৯২ ৫৭৭২৩.৯২ ০.০০ ০.০০	৩২৪৬৯.৬৫ ৩২৪৬৯.৬৫ ০.০০ ০.০০	৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩২৪৬৯.৬৫ ৩২৪৬৯.৬৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যদেশ	৫২ ৪৯ ২ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	✓ অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩.০২০ হেক্ট, সী-ডাইক/নদী তীর সংরক্ষন কাজ- ১৩.৮০২ কিঃমিঃ (২৩ টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন/নদী ড্রেজিং -১৭.০৯০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ/পুনরাকৃতি করণ - ৬৪.৭৫৯ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত- ৪০ টি (১৫ টি প্যাকেজ), বনায়ন- ৬৭০০০টি (১টি প্যাকেজ) জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ সী-ডাইক/ নদী তীর সংরক্ষন কাজ- ১১.৭০৯ কিঃমিঃ (আংশিক), খাল পুনঃখনন-১৪.৬৯ কিঃমিঃ(আংশিক), এ্যাশ্রোচ বাঁধ -০.৩১০ কিঃমিঃ (আংশিক), ক্রোজার নির্মান- ০.০৬৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ), রেগুলেটর নির্মাণ- ১০টি(আংশিক), ডাইক মেরামত/পুনরাকৃতি করণ- ৫৫.৭৪২ কিঃমিঃ (আংশিক), মার্জিনাল ডাইক নির্মাণ- ৫.০৯৫ কিঃমিঃ (আংশিক), সী ডাইকের উচ্চতা উন্নীতকরণ- ৩.৪৯২ কিঃমিঃ (আংশিক)। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩.০২০ হেক্ট, সী-ডাইক/নদী তীর সংরক্ষন কাজ- ০.৯০০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন/নদী ড্রেজিং -১৫.৬৯০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ/পুনরাকৃতি করণ - ৬.৬৫০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত- ৫ টি, বনায়ন- ৬৭০০০টি ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্প সমাপ্তির জন্য চলতি অর্থ বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দের অতিরিক্ত ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ সংস্থান প্রয়োজন।
২৭ ৩২ একমেক ০৯-০১-২০১৮	চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাদু এবং ডলু নদীর তীর সংক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালকঃ তদন কুমার ত্রিপুরা, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পণ্ডর বিভাগ-১ মোবাঃ০১৯২০২১০৭০৩ email:exen_chittdiv1.bwdb@yahoo.com জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৫৪৮৬.৪৯ ৩৫৪৮৬.৪৯ ০.০০ ০.০০	১১১৮০.০৬ ১১১৮০.০৬ ০.০০ ০.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৯২.৪৫ ২৪৯২.৪৫ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১১৮০.০৬ ১১১৮০.০৬ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যদেশ	১৭ ১৭ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	✓ অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ সাদু নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.০০ কিঃমিঃ (৭টি প্যাকেজ), ডলু নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৩৬০ কিঃমিঃ (৭টি প্যাকেজ), সাদু নদী ড্রেজিং- ২১.৮৩২ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ); ১১৮ লক্ষ ঘনমিটার। জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ সাদু নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০ কিঃমিঃ , ডলু নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.০০ কিঃমিঃ, সাদু নদী ড্রেজিং- ৪.০০ কিঃমিঃ। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ সাদু নদী তীর সংরক্ষণ- ২.০০ কিঃমিঃ , ডলু নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৩৬ কিঃমিঃ, সাদু নদী ড্রেজিং- ৫.০০ কিঃমিঃ। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ ৪ বর্ষা এবং পাহাড়ি ঢলের কারণে ড্রেজিং কাজ বন্ধ রয়েছে। প্রতিরক্ষা কাজের গতি বর্ধার কারণে অতীব ধীর। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্প সমাপ্তির জন্য আগামী অর্থ বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দের অতিরিক্ত ১৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ সংস্থান প্রয়োজন।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাজ্ব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ করতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বৃত্তাবলি)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
	চট্টগ্রাম জেলার ফটিংকহাট ও হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী ও ধুরং খালের তীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক:তয়ন কুমার ত্রিপুরা, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১ মোবাইল:০১৯২০২১০৭৫৩ email:exen_chittdiv1.bwdb@yahoo.com জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৫৬৭৬.৯০ ১৫৬৭৬.৯০ ০.০০ ০.০০	১২৮০৫.১৯ ১২৮০৫.১৯ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০		০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৮০৫.১৯ ১২৮০৫.১৯ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৮ ৮ ০ ০ ০ ০	মোয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ হালদা নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষা কাজ- ৭.০০ কিঃমিঃ, ধুরং খালের উভয় তীরে প্রতিরক্ষা কাজ- ২.১৫ কিঃমিঃ, হালদা নদীর উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণ- ৭.৮৭ কিঃমিঃ, ধুরং খালের উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণ- ৩.৭০ কিঃমিঃ, হালদা নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২২.৮১ কিঃমিঃ, ধুরং খালের উভয় তীরে বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১১.৮২ কিঃমিঃ জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ হালদা নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষা কাজ- ৫.২০০ কিঃমিঃ, ধুরং খালের উভয় তীরে প্রতিরক্ষা কাজ- ১.২৫ কিঃমিঃ, হালদা নদীর উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণ- ৫.০০ কিঃমিঃ, ধুরং খালের উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণ- ২.৭৫০ কিঃমিঃ, হালদা নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৮.০০ কিঃমিঃ, ধুরং খালের উভয় তীরে বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৭.৫০ কিঃমিঃ। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ হালদা নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষা কাজ- ১.৮০০ কিঃমিঃ, ধুরং খালের উভয় তীরে প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৯০ কিঃমিঃ, হালদা নদীর উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণ- ২.৮৭ কিঃমিঃ, ধুরং খালের উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণ- ০.৯৫০ কিঃমিঃ, হালদা নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৮.৮১ কিঃমিঃ, ধুরং খালের উভয় তীরে বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৮.৩২০ কিঃমিঃ। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ তীর প্রতিরক্ষা কাজ চলমান রয়েছে। বর্ষার পর বাঁধ নির্মাণ/পুনরাকৃতিকরণ কাজ শুরু হবে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ হালদা নদী সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু মন্ডল হেরিটেজ ঘোষিত হওয়ায় মা-রুই মাছের প্রজনন মৌসুমে (মার্চ-জুলাই) ইঞ্জিন-চালিত নৌকা বা বোট চলাচল বন্ধ থাকায় প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ব্যাহত হয়। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মোয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব (জুন/২০২২ পর্যন্ত) দাখিল করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে কোন অর্থ বরাদ্দ নেই। তবে প্রকল্প সমাপ্তির জন্য প্রায় ২৭.৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে প্রকল্পের অনুকূলে ২০ কোটি টাকা খোক বরাদ্দ চেয়ে বোর্ডে নোটশীট প্রেরণ করা হয়েছে।	
২৮ ৫৪ একদেক ২৭-০২- ২০১৯	চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলময়তা/জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: তয়ন কুমার ত্রিপুরা, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১ মোবাইল:০১৯২০২১০৭৫৩ email:exen_chittdiv1.bwdb@yahoo.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৬২০৭৩.৫০ ১৬২০৭৩.৫০ ০.০০ ০.০০	৭৩৪৮.৩৪ ৭৩৪৮.৩৪ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০		০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৩৪৮.৩৪ ৭৩৪৮.৩৪ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান		মোয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ রিটেইনিং ওয়াল নির্মান- ২.৭০০ কিঃমিঃ, ফ্লাড ওয়াল নির্মান- ১৮.৯৬৫কিঃমিঃ, তীর রক্ষা কাজ- ১.০০০কিঃমিঃ, পানি নিয়ন্ত্রন কাঠামো নির্মান- ২৩টি (৬৯টি পাম্প স্থাপনসহ)। জুন, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ প্রকল্পের তীর সংরক্ষণ কাজ ১.০০০ কিঃমিঃ (আংশিক) ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ ২.৭০০ কিঃমিঃ (আংশিক)। ৩ টি রেগুলেটরের কাজ (আংশিক)। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ তীর সংরক্ষণ কাজ ১.০০০ কিঃমিঃ (আংশিক), রিটেইনিং ওয়াল নির্মান- ২.৭০০ কিঃমিঃ (আংশিক), ফ্লাড ওয়াল নির্মান- ১৮.৯৬৫কিঃমিঃ, পানি নিয়ন্ত্রন কাঠামো নির্মান- ২৩টি (৬৯টি পাম্প স্থাপনসহ)। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের আপত্তির কারণে ফ্লাড ওয়াল নির্মাণকাজ শুরু করা যায়নি। প্রকল্পের অগ্রগতি বৃদ্ধির জন্য বরাদ্দ অন্তত ৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা প্রয়োজন।	
২৯ ১৯ একদেক ০৫-০৪- ২০১৭	চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় হালদা নদীর উভয় তীরের ভাসন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ নুরুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ মোবাইল: ০১৭১৭৪৫৯৭৮৭ email: xen.bwdb.rangamati@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৪৯৭৪.৯৮ ৩৪৯৭৪.৯৮ ০.০০ ০.০০	২১২৭৯.২২ ২১২৭৯.২২ ০.০০ ০.০০	১২০০.০০ ১২০০.০০ ০.০০ ০.০০		৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২১২৭৯.২২ ২১২৭৯.২২ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান		মোয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ২.৭৫৩ হেক্ট, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৩.৭৪০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ - ৯.৩৭৯ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৪.৪৪২ কিঃমিঃ, ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ- ১.৭১৫ মিঃ, বিদ্যমান বাঁধ কাম রাস্তা উচ্চকরণ - ১.৩০৭ কিঃমিঃ এবং নিকাশ কাঠামো- ৫ টি। জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১১.৮২০ কিঃমিঃ, ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ- ৫৫০ মিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ৪.৫৩ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১২.৩৫০ কিঃমিঃ। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ১.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিঃমিঃ এবং নিকাশ কাঠামো-১ টি। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ভৌতকাজ সমূহ মূল ও ১ম সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপির ন্যায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে অর্পিত কাজ হিসেবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে MOU এর স্বস্বাক্ষরিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৭/০৬/২০২১ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মোয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ১৮.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।	
৩০ ৪২ একদেক ০৯-১০- ২০১৮	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গামাটি ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাগুই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাসন হতে রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ নুরুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ মোবাইল: ০১৭১৭৪৫৯৭৮৭ email:xen.bwdb.rangamati@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৯৮৯০.৫৭ ৩৯৮৯০.৫৭ ০.০০ ০.০০	১৪৫৯৫.১৯ ১৪৫৯৫.১৯ ০.০০ ০.০০	৬৮০০.০০ ৬৮০০.০০ ০.০০ ০.০০		১৭০০.০০ ১৭০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৫৯৫.১৯ ১৪৫৯৫.১৯ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১৯ ১৮ ১ ০ ০	মোয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ কর্ণফুলী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষা- ৭.০০ কিঃমিঃ, ইছামতি নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষা- ৩.০০ কিঃমিঃ, শিলক খাল ও বিভিন্ন শাখা নদীর উভয় তীরে নদী তীর প্রতিরক্ষা- ২.৫০ কিঃমিঃ, কর্ণফুলী নদী ড্রেজিং- ১০.০০ কিঃমিঃ, ইছামতি নদী ড্রেজিং- ৬.০০ কিঃমিঃ জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ৮.৮০ কিঃমিঃ ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ১.৩০০ কিঃমিঃ, ড্রেজিং- ১.২০ কিঃমিঃ। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রতিরক্ষা কাজের ১৫ টি প্যাকেজের মধ্যে ০৭ টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ০৬ টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ০২ টি প্যাকেজের মধ্যে PR-10 কে ০২ লটে বিভক্ত করে দরপত্র আহবান পূর্বক ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে এবং PR-14 এর বিভক্তকৃত ০৩টি লটের মধ্যে ০২ টি লটের দরপত্র আহবান পূর্বক ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। বাকি ০১ টি লটের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়ায় রয়েছে। ড্রেজিং কাজের ০৪ টি প্যাকেজের ০৩ টি কে ০৬ লটে বিভক্ত করণ পূর্বক দরপত্র আহবান করে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। ড্রেজিং কাজের অবশিষ্ট একটি প্যাকেজের বিষয়ে স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে নদীর নির্ধারিত অংশে সমীক্ষা কাজের প্রতিবেদন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। প্রতিবেদনে ইছামতি নদী ড্রেজিং এর প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে সুপারিশ প্রদান করেছেন।	
	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় শাহপেরী ব্রীপের পোন্ডার-৬৮ এর বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়ায়) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ অক্টোবর, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালক: শ্রীঃ কুমার গোস্বামী, নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার পওর বিভাগ মোবাইল: ০১৭১৬০৫৫৯৭৪ email: xencoxsbazarbwdb@gmail.com ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১২১৮৪.০০ ১২১৮৪.০০ ০.০০ ০.০০	১১৮২৩.৭১ ১১৮২৩.৭১ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০		০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৮২৩.৭১ ১১৮২৩.৭১ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৩ ১ ২ ০ ০	মোয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনঃনির্মাণ- ৩.০৩৫ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ২.৮৮৫ কিঃমিঃ, বনায়ন ১ দফা (১টি প্যাকেজ) জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ পুনঃনির্মাণ- ৩.০৩৫ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ২.৮৮৫ কিঃমিঃ, বনায়ন ১ দফা (১টি প্যাকেজ) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংশোধিত নকশা অনুযায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজের ১৭০০ মিটার অংশে লাক্ষিঃ এপ্রোনের অতিরিক্ত সিসি ব্লক ডাম্পিং এর সংস্থান রেখে সংশোধিত ডিপিপি দাখিল করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপির পিইনি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। ডিপিপিটির দ্রুত অনুমোদন ও তদানুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন প্রয়োজন।	

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাজ্জ্ব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ কার্যতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিঙ্গির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
উত্তরাঞ্চল, রংপুর															
৩২ ৫১ একদশক ২৭-০২- ২০১৯	কুড়িগ্রাম জেলার চিলামারী ও উলিপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর ভাঙ্গনরোধ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আরিফুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম মোবা:০১৭১০৩৩২২৬২ mail:xen.bwdb.kurigram@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ	৩০২৬০.০০ ৩০২৬০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৬৬৭.৭৯ ১৪৬৬৭.৭৯ ০.০০ ০.০০	১১৪৯৮.০০ ১১৪৯৮.০০ ০.০০ ০.০০	১১৪৯৮.০০ ১১৪৯৮.০০ ০.০০ ০.০০	২৮৭৪.০৬ ২৮৭৪.০৬ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৬৬৭.৭৯ ১৪৬৬৭.৭৯ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৬ ১৬ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৮০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৫২.৭০ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), ঘাটলা নির্মাণ- ২টি (১টি প্যাকেজ) মোট ১৬ টি প্যাকেজ এবং বনায়ন- ২০ কিঃমিঃ। জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৮০ কিঃমিঃ (আং-৮৫.৯১%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৫২.৭০ কিঃমিঃ (আং-৭৭.৪৫%)। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৮০ কিঃমিঃ (আং-১৪.০৯%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৫২.৭০ কিঃমিঃ (আং-২২.৬৫%)। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ১০০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
৩৩ ৫৫ একদশক ০৯-০৪- ২০১৯	কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় যুধুমারী হতে ফকুরারচর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেঘারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: আবদুস শহীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা:০১৭১৬৯৮২৫২০ mail:se1rangpur@yahoo.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ	৪৮০৪২.০০ ৪৮০৪২.০০ ০.০০ ০.০০	৬২৬৯.৫০ ৬২৬৯.৫০ ০.০০ ০.০০	১৯৫০০.০০ ১৯৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৫০০.০০ ১৯৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৮৭৪.১৪ ৪৮৭৪.১৪ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬২৬৯.৫০ ৬২৬৯.৫০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২৫ ২৪ ১ ১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৩০০ কিঃমিঃ (১৯টি প্যাকেজ), ঘাটলা নির্মাণ- ৪টি (১টি প্যাকেজ) মোট ২০টি প্যাকেজ। জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৮০০ কিঃমিঃ (আং-২২.৬৬%)। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৮০০ কিঃমিঃ (আং-৪০.৬০%)। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৫০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
৩৪ ৬৬ একদশক ০৩-০৩- ২০২০	কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট ও ফুলবাড়ী উপজেলাবীন ধরলা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ বাম ও ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (মার্চ, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ, প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা:০১৮৭৮৬৯৪৬৯১ email:ce.rangpur@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ	৫৯৫০০.০০ ৫৯৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৩৬.৮৫ ১৯৩৬.৮৫ ০.০০ ০.০০	১২০০০.০০ ১২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১২০০০.০০ ১২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৮২.২৫ ২৯৮২.২৫ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৩৬.৮৫ ১৯৩৬.৮৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৪৯ ৩৮ ১১ ২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ অফিস কাম রেস্ট হাউজ নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ- ১৬.৮৪০ কিঃমিঃ (৩২ টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৭.৯০০ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ), বিকল্প বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ-১৬.৬৫৫ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), ঘাটলা নির্মাণ- ৪টি (২টি প্যাকেজ) মোট ৪৯ টি প্যাকেজ এবং ভূমি অধিগ্রহণ-৬৬.৬২ হেক্টর ও বনায়ন- ২০ কিঃমিঃ। জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ অফিস কাম রেস্ট হাউজ নির্মাণ-১টি (আং-১৬.৯২%), নদী তীর সংরক্ষণ- ১৬.৮৪০ কিঃমিঃ (আং-৬.৯২%) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ অফিস কাম রেস্ট হাউজ নির্মাণ-১টি (আং-৮৩.০৮%), নদী তীর সংরক্ষণ- ১৬.৮৪০ কিঃমিঃ (আং-২১.৫৭%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৭.৯০০ কিঃমিঃ (আং-২৮.৭২%), ভূমি অধিগ্রহণ-৬৬.৬২ হেক্টর (আং-১৬.১৪%)। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৩২.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
৩৫ ৩০ একদশক ০৭-০২- ২০১৭	যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাননা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রকিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ, প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা:০১৮৭৮৬৯৪৬৯১ email:ce.rangpur@gmail.com ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ	২৯৯৩৬.৬৭ ২৯৯৩৬.৬৭ ০.০০ ০.০০	১৩৩৪০.৬৩ ১৩৩৪০.৬৩ ০.০০ ০.০০	১৪০০০.০০ ১৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪০০০.০০ ১৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৩৪০.৬৩ ১৩৩৪০.৬৩ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১ ১ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৫০ কিঃমিঃ, End termination work- ৩৪৪.৭৫ মিটার, নদী ড্রেজিং- ১০.২২০ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনর্নির্মাণ- ১০.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৫০ কিঃমিঃ (আং- ৭০.০১%), বাঁধ পুনর্নির্মাণ- ৭.৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.০০ কিঃমিঃ (আং), নদী ড্রেজিং- ৬.৩২০ কিঃমিঃ ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৫০ কিঃমিঃ (আং- ২৯.৯৯%) ,নদী ড্রেজিং- ৩.৯০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৫০ কিঃমিঃ (আং- ১.০০%) ,নদী ড্রেজিং- ৩.৯০০ কিঃমিঃ (০.০০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৩২ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
৩৬ ৭২ একদশক ২১-০৭- ২০২০	গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার গোঘাট ও খানাবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মোহাম্মেদুল রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, গাইবান্ধা মোবা:০১৭১৮৯০৮৮৯৮ email:xen.gaibandhabwdb@gmail.com ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ	৪০১৭৯.৪৩ ৪০১৭৯.৪৩ ০.০০ ০.০০	১৩৩.৮০ ১৩৩.৮০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৩.৮০ ১৩৩.৮০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২০ ১৯ ১ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৪৫০ কিঃমিঃ (১৮টি প্যাকেজ) বাঁধ পুনর্নির্মাণ- ১৮.০০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১৫ কিঃমিঃ (১৭টি প্যাকেজ)(আং- ৯.৫০%), বাঁধ পুনর্নির্মাণ- ১৩.০৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ)(আং-২.০০%) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১৫ কিঃমিঃ (১৭টি প্যাকেজ)(আং- ১৪.০০%), বাঁধ পুনর্নির্মাণ- ১৩.০৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ)(আং-৫০.০০%) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১৫ কিঃমিঃ (আং- ০.২০%), বাঁধ পুনর্নির্মাণ- ১৩.০৫ কিঃমিঃ (আং-০০.০০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৪২.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
৩৭ ৮১ একদশক ১৭-১১- ২০২০	যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলাবীন কাভাসমারী ও সাঘাটা উপজেলাবীন গোবিন্দ এবং হলদিয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৩) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুলাই, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: আবদুস শহীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা:০১৭১৬৯৮২৫২০ mail:se1rangpur@yahoo.com ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাহ আরপিএ	৭৯৮৫৩.০৪ ৭৯৮৫৩.০৪ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪১৯৮.০০ ৪১৯৮.০০ ০.০০ ০.০০	৪১৯৮.০০ ৪১৯৮.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৩৮ ৬ ৩২ ২৪	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ স্থায়ী নদী তীর সংরক্ষণ- ১০.০০ কিঃমিঃ, ঘাটলা- ১০টি, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৫.০০ কিঃমিঃ জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১০.০০ কিঃমিঃ (৩৪টি প্যাকেজ)(আং- ৬.০০%), বাঁধ পুনর্নির্মাণ- ১৫.০০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ)(আং-১০.০০%) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১০.০০ কিঃমিঃ (৩৪টি প্যাকেজ)(আং- ০.০০%), বাঁধ পুনর্নির্মাণ- ১৫.০০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ)(আং-০.০০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাজ্জল লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি কলতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিঞ্জির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩৮	নীলফামারী জেলার চাড়ালকাটা নদী সোজাকরণ এবং বৃড়িতজ্ঞা নদী তীর	মোট	১৬৯১৮.৪১	৪০৮২.২০	৪০০০.০০		৯৯১.০০	০.০০	০.০০	৪০৮২.২০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	২৭	মোয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ভূমি অধিগ্রহণ-৫.২৬ হেক্ট, লুপকাট খনন ও নির্মাণ-০.৭৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), ক্রোজার নির্মাণ-০.০৮৫ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), লুপকাট স্থানে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ-১.৫০০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজে), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৩.৭৯০ কিঃমিঃ (১১টি প্যাকেজ), নদীতীর সংরক্ষণ মেরামত কাজ-১.১৮০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), নদীপুনঃখনন-২২.৪৬ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ), ৮৪ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ), ড্রোপ স্ট্রাকচার নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ), বাঁধ মেরামত-২৫.০০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) এবং অনাবাসিক ভবন মেরামত-থোক (১টি প্যাকেজ) সর্বমোট= ২৭টি প্যাকেজ। জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৩.৭৯০ কিঃমিঃ (আং- ৫২.৭৫%), নদীতীর সংরক্ষণ মেরামত কাজ-১.১৮০ কিঃমিঃ (আং-৬৭.৭৫%), নদীপুনঃখনন-২২.৪৫ কিঃমিঃ (আং- ২৪.৮৫%) এবং অনাবাসিক ভবন মেরামত-থোক (১০০%)। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-৫.২৪ হেক্ট, লুপকাট খনন ও নির্মাণ-০.৭৫০ কিঃমিঃ (আং-২১.১৭%), ক্রোজার নির্মাণ-০.০৮৫ কিঃমিঃ (আং-৩০.৪৫%), লুপকাট স্থানে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ-১.৫০০ কিঃমিঃ (আং-১৯.৫০%), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৩.৭৯০ কিঃমিঃ (আং-৪৩.০০%), নদীতীর সংরক্ষণ মেরামত কাজ- ১.১৮০ কিঃমিঃ (আং-৩২.২৫%), নদীপুনঃখনন-২২.৪৫ কিঃমিঃ (আং-৫০.০০%), ৮৪ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ-১টি (আং-২৮.৫০%), ড্রোপ স্ট্রাকচার নির্মাণ-১টি (আং-৪৪.০০%) এবং বাঁধ মেরামত-২৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৩৫.৬০%) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৩.৭৯০ কিঃমিঃ (আং-০.৪০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ১২.৫০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে। জমি অধিগ্রহণের অর্থ জেলা প্রশাসক, নীলফামারী বরাবরে পরিশোধ করা হলেও অদ্যাবধি জমি বুঝিয়ে দেওয়া হয় নাই। জেলা প্রশাসনের দপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। ৩টি প্যাকেজের দরপত্র ই-ডিপি তে আহবান করা হয়েছে। ১টি প্যাকেজের দরপত্র নকশা প্রাপ্তির পর আহবান করা হবে।
৫২	সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩)	স্থানীয়	১৬৯১৮.৪১	৪০৮২.২০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৯৯১.০০	০.০০	০.০০	৪০৮২.২০	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৭	বিভাজন প্রেরণ	✓	
৩০-০৪-২০১৯	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০২০ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুন, নির্বাহী প্রকৌশলী, নীলফামারী মোবাঃ০১৭১৭৯১৯১০৯ email: xenwdbnil@yahoo.com	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	১০	বিভাজন জারী	✓	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	৯	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	
											গৃহীত	৬			
											কার্যাদেশ প্রদান	৬			
													অর্থ ছাড়	১ম	
৩৯	দিনাজপুর শহর রক্ষা প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং দিনাজপুর শহর সংলগ্ন ঢেপা ও গর্ভেদুরী নদী সিস্টেম ড্রেজিং/খনন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	৩২৭২৭.০০	৬৯৮.২৩	৫০০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	৬৯৮.২৩	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	২২	মোয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫১৫ কিঃমিঃ (৯ টি প্যাকেজ), নদী খনন/ড্রেজিং-৭৫.৫০০ কিঃমিঃ (৩ টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/পুনর্বাসন- ৪৬.৩২ কিঃমিঃ (৩ টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ কাজের পুনর্বাসন- ২.২৫০ কিঃমিঃ (২ টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ-১ টি ৬ ভেন্ট (১ টি প্যাকেজ), বিদ্যমান রেগুলেটর সংস্কার-১৫ টি (১ টি প্যাকেজ), ব্রীজের পায়ার প্রতিরক্ষা-১৬ টি (২ টি প্যাকেজ), ঘাটলা নির্মাণ-২০ টি (১ টি প্যাকেজ) মোট = ২২ টি প্যাকেজ। জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৩২৫ কিঃমিঃ (৫ টি প্যাকেজে-৭.০০%)। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫১৫ কিঃমিঃ (৯ টি প্যাকেজে-২৮.০০%), নদী খনন/ড্রেজিং-৭৫.৫০০ কিঃমিঃ (৩ টি প্যাকেজে-৯.০০%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/পুনর্বাসন-৪৬.৩২ কিঃমিঃ (৩ টি প্যাকেজে-১৫.০০%), রেগুলেটর নির্মাণ-১ টি ৬ ভেন্ট (১ টি প্যাকেজে-১২.০০%)। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ প্রকল্পের ৫ টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে এবং ১০ টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ৬ টি প্যাকেজের প্রাপ্ত ডিজাইনের প্রেক্ষিতে প্রাক্কলন প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ১ টি প্যাকেজের ডিজাইন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ২.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
একনেক	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০২১	স্থানীয়	৩২৭২৭.০০	৬৯৮.২৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৯৮.২৩	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৫	বিভাজন প্রেরণ	✓	
০৬-০৭-২০২০	প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ মুখলেছুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁও মোবাঃ ০১৭১১৩৫৯৪৯৪ email:se.tkg.bwdb@gmail.com ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	১৭	বিভাজন জারী		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	১০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	
											গৃহীত	০			
											কার্যাদেশ প্রদান	০			
													অর্থ ছাড়		
উপ-মোট ঃ উত্তরাঞ্চল, রংপুর		মোট	৩৩৭৪১৬.৫৫	৪১১২৯.০০	৭৫১৯৬.০০		১৬৪৭১.৪৫	০.০০	০.০০	৪১১২৯.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১৯৮			বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত কাজের বকেয়া ২৭০.৫০ কোটি টাকা।
		স্থানীয়	৩৩৭৪১৬.৫৫	৪১১২৯.০০	৭৫১৯৬.০০	৭৫১৯৬.০০	১৬৪৭১.৪৫	০.০০	০.০০	৪১১২৯.০০	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১২৬			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	৭২			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	৪৬			
											গৃহীত	৩০			
											কার্যাদেশ প্রদান	২০			

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাজেট লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (যেবল কপতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিষ্টির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী																
৪০ ৩৫ একদেক ১৬-০১- ২০১৮	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ জানুয়ারি, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শফিকুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১২৬১১৯৬১ email: se.rajshahi.bwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৩/০৪/২০১১ ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৮২৫৮.২৭ ১৮২৫৮.২৭ ০.০০ ০.০০	১৬৩৩.২০ ১৬৩৩.২০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৪০.২৭ ১২৪০.২৭ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৩৩.২০ ১৬৩৩.২০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	২ ১ ১ ১	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ ১.০০ হেক্টর, রাবার ড্যাম নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং-৩৬.০৫ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ)। জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং-২৩.৫০ কিঃমিঃ ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ রাবার ড্যাম নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ)(আং-২৭.৭১%), নদী ড্রেজিং- ৫ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ)। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ১৬/০৭/২০২০ ইং তারিখে প্রজেক্ট সিস্টারিং কমিটি (PSC) সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মূল অবকাঠামো রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজের ৪র্থ দফায় আন্তর্জাতিক দরপত্র গত ০৯/০৮/২০২০ ইং তারিখে আহবান এবং Corrigendum/Addendum Notice-03 অনুযায়ী গত ৩০/১১/২০২০ ইং তারিখে আন্তর্জাতিক দরপত্রটি উন্মুক্ত করা হয়েছে। রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজের দরপত্র মূল্যায়ন শেষে দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটিতে (CCGP) শ্রেণণ করা হয়, ২৯/০৭/২০২১ অনুমোদিত হয়েছে। NOA প্রদান করা হয়েছে।	
৪১ ৬২ একদেক ০৬-০৩- ২০২০	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার চরবাগডাঙ্গা ও শাজাহানপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: এ. কে, এম সফিকুল হক, প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭৩২৫৬৬৯৯০ email:ce.rajshahi@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৬৬১২.২১ ৫৬৬১২.২১ ০.০০ ০.০০	১৭৯৬.০০ ১৭৯৬.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৭৯৬.০০ ১৭৯৬.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৩৪ ২৯ ৫ ৪ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৬.১০ কিঃমিঃ (২৯টি প্যাকেজ), নদীতীর সংরক্ষণ কাজের পুনর্বাসন কাজ- ৪.০০ কিঃমিঃ(৪টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ- ৪.০০ কিঃমিঃ(১টি প্যাকেজ) জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৬.১০ কিঃমিঃ(২৯টি প্যাকেজ) (আং-৮.১৮%) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৬.১০ কিঃমিঃ (২৯টি প্যাকেজ)(আং-৭.৮২%), নদীতীর সংরক্ষণ কাজের পুনর্বাসন কাজ- ৪.০০ কিঃমিঃ(৪টি প্যাকেজ)(আং-৩.৯৪%) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ ৬.১০ কিঃমিঃ(২৯টি প্যাকেজ) (আং-০.৫%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৩০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
৪২ ৬৩ একদেক ১৮-০২- ২০২০	রাজশাহী জেলার চারঘাট ও বাঘা উপজেলায় পদ্মা নদীর বাম তীরে স্থানপনা সমূহ নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ মে, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শফিকুল ইসলাম শেখ, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭৩৪৬০১৮৩৬ email:xen.rajshahi@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৭২২০০.০০ ৭২২০০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৮২.৬৭ ১১৮২.৬৭ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৮২.৬৭ ১১৮২.৬৭ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১৫ ৮ ৫ ৫ ২	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৪.৫৬ হেক্টর, তীর প্রতিরক্ষা(এন্ড টার্মিনেশন-৪টি)- ৪.৩০০ কিঃমিঃ(১০টি প্যাকেজ), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ৮০০মিঃ (১টি প্যাকেজ), কলোনী মেরামত (১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং-১২.১০০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), বিকল্প বাঁধ নির্মাণ-১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ তীর প্রতিরক্ষা- ৪.৩ কিঃমিঃ(আং-৪.৬২%) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ তীর প্রতিরক্ষা- ৪.৩ কিঃমিঃ (আং-১৭%), নদী ড্রেজিং-১২.১০০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ)(আং-৩%), ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ তীর প্রতিরক্ষা- ৪.৩ কিঃমিঃ(আং-৪%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৪৩ ৭০ একদেক ০৬-০৭- ২০২০	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পটীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ জুন, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: আরিফুজ্জামান খান মোবা:০১৭১১১১৮৭৮১ email:ee.naogaon.bwdb@gmail.com ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৭৯৪৭.০০ ১৭৯৪৭.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৫.০০ ১৪৫.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৫.০০ ১৪৫.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১৫ ৩ ১২ ১১ ১০ ৫	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.০০ কিঃমিঃ(৬টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২৫.০০০ কিঃমিঃ(৪টি প্যাকেজ), রেগুন্টের মেরামত- ৫টি(১টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৫.০০ কিঃমিঃ(১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ২৭.০০ কিঃমিঃ(৩টি প্যাকেজ) জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.০০ কিঃমিঃ (আং-০.৯%)(৩টি প্যাকেজ) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.০০ কিঃমিঃ (আং-১৫%)(৬টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ২৭.০০০ কিঃমিঃ (আং-১২%) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.০০ কিঃমিঃ (আং-০.৫%)(৬টি প্যাকেজ), বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ১টি প্যাকেজ এর পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছে।
৪৪ ৬৫ একদেক ০৬-০৩- ২০২০	পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার মুন্সিগঞ্জ হতে খানপুরা এবং কাজিরহাট হতে রাজধরদিয়া পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল হামিদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, বেড়া, পাবনা মোবা:০১৭১৭১৩৮০৮৪ email:ee.berabwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৩৩১০.৩৫ ৪৩৩১০.৩৫ ০.০০ ০.০০	৯৭৩.২৮ ৯৭৩.২৮ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৭৩.২৮ ৯৭৩.২৮ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১৬ ১৩ ৩ ৩ ৩	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৪.৮১২ কিঃমিঃ(১৪টি প্যাকেজ), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ০.৩৩০ কিঃমিঃ(১টি প্যাকেজ), (বাঁধ মেরামত-৪.৭০ কিঃমিঃ, বাঁধ কাম পরিদর্শন রাস্তা সংস্কার-৪.৭০ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ০.৩৫ কিঃমিঃ(১টি প্যাকেজ) জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ১.৮১২ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ) (আং-১২%) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৪.৮১২ কিঃমিঃ(১৪টি প্যাকেজ)(আং-২৫%), বাঁধ মেরামত-৪.৭০ কিঃমিঃ(১টি প্যাকেজ)(আং-২৫%) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৪.৮১২ কিঃমিঃ(১৪টি প্যাকেজ)(আং-০.১%), বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ১৫.৩৮ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
৪৫ ৩১ একদেক ০৯-০১- ২০১৮	সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রজ্ঞাপিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জানুয়ারী, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখ ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ পণ্ডর বিভাগ মোবা:০১৭১১০৩৯১০৫ email:xensirajbwdb@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫০৯৯৪.০০ ৫০৯৯৪.০০ ০.০০ ০.০০	৩৯৪৭০.০৮ ৩৯৪৭০.০৮ ০.০০ ০.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৯৪৭০.০৮ ৩৯৪৭০.০৮ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.২০ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং দ্বারা পুনরুদ্ধারকৃত জমি ভরাত- ৪.৬৮ বর্গ কিঃমিঃ, মাটির বাঁধ নির্মাণ- ৩.২০ কিঃমিঃ, ড্রেনেজ আউটলেট কাম ব্রিজ (৫০ মিঃ) নির্মাণ- ১টি জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.২০ কিঃমিঃ (আং-৪৮.৩৪%), নদী ড্রেজিং দ্বারা পুনরুদ্ধারকৃত জমি ভরাত- ৪.৬৮ বর্গ কিঃমিঃ (১০০%), মাটির বাঁধ নির্মাণ- ৩.২০ কিঃমিঃ (১০০.০০%) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.২০ কিঃমিঃ (আং-৫১.৬৬%), ড্রেনেজ আউটলেট কাম ব্রিজ নির্মাণ - ১টি (১০০.০০%) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.২০ কিঃমিঃ (আং-১.৩৯%), বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রজ্ঞাপিত সংশোধিত (১ম) ডিপিপির উপর পিইসি সভা গত ১২ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি ব্যয় ৬৪৭১৯.৮৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ১১৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।	

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাজ্জব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি			অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি করতে যন্ত্রনালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিঙ্টির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
৪৬	যমুনা নদীর ভাগন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন	মোট	৫৬০০৭.৫৮	৩৪০.২৪	৫০০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	৩৪০.২৪	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	২৫	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.০০ কিঃমিঃ, নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ- ১.১৫৯ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১২.৪০০ কিঃমিঃ	
৭৬	সিংড়াবাড়ী, পাটগ্রাম ও বাত্রীখোলা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর,	স্থানীয়	৫৬০০৭.৫৮	৩৪০.২৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৪০.২৪	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন-২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১০ কিঃমিঃ, (১৬টি প্যাকেজ)(আং -২.৫৮%)	
একদেক	২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	৪	বিভাজন জারী		২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ - ৬.০০ কিঃমিঃ, (আং - ৯৭.০২%), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ - ১.৪৪০ কিঃমিঃ, (আং -	
০৩-১১-	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০২১	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	৩	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	৯৯.২৪%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ - ৬.৭৪০ কিঃমিঃ (১০০.০০%)	
২০২০	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ										গৃহীত	৩			২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ - ৬.০০ কিঃমিঃ, (আং - ০.৭২%), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ - ১.৪৪০ কিঃমিঃ, (আং - ১.৪২%),	
	পওর বিভাগ মোবা:০১৭১১০৩৯১০৫ মোবা:	বাস্তব %		২.৫৮	২০.০০	জিওবি বরাদ্দের			১.৩১	৩.৮৯	কার্যাদেশ প্রদান	৩	অর্থ ছাড়		বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ১২.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।	
	email:xensirajbwdb@gmail.com	আর্থিক %		০.৬১	৮.৯৩	১০০.০০%			০.০০	০.৬১						
	২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প															
৪৭	বাসালী-করতোয়া-ফুলজোর-হরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও	মোট	২৩৩৫৬০.০০	১৩৯৮১.৮৪	১৫০০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	১৩৯৮১.৮৪	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	২৩	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৫.১৭ কিঃমিঃ(বগড়া-১১, সিরাজগঞ্জ-১২ =২৩টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ২১৭.০০ কিঃমিঃ(৮টি প্যাকেজ)	
৪৯	তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	স্থানীয়	২৩৩৫৬০.০০	১৩৯৮১.৮৪	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩৯৮১.৮৪	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২৩	বিভাজন প্রেরণ		জুন-২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৫.৬০ কিঃমিঃ(আং-৪৯%), ১৯.৫৭ কিঃমিঃ(আং-১৫%), নদী ড্রেজিং-২১৭.০০ কিঃমিঃ(আং-৫%)	
একদেক	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৯	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী		২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৫.৬০ কিঃমিঃ(আং-২৫%), ১৯.৫৭ কিঃমিঃ(আং-১৫%), নদী ড্রেজিং-৪০ কিঃমিঃ	
০৭-১১-	প্রকল্প পরিচালক: এ, কে, এম সফিকুল হক, প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৫.৬০ কিঃমিঃ(আং-২%), ১৯.৫৭ কিঃমিঃ(আং-১%), নদী ড্রেজিং-২১৭.০০ কিঃমিঃ(আং-৫%)	
২০১৮	মোবা:০১৭৩২৫৬৬৯৯০ email:ce.rajshahi@gmail.com	বাস্তব %		১২.৫৮	১০.০০	জিওবি বরাদ্দের			৩.৫৭	১৬.১৫	গৃহীত	০			বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন কাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে অর্পিত ক্রয়কাজ হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মোট শতকরা পরিমানের	
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প	আর্থিক %		৫.৯৯	৬.৪২	১০০.০০%			০.০০	৫.৯৯	কার্যাদেশ প্রদান	০	অর্থ ছাড়		৭০% নদী ড্রেজিং এবং ৩০% নদী তীর সংরক্ষণ কাজ। নদী তীর সংরক্ষণ কাজের অগ্রগতি ৩৭% এবং ড্রেজিং এর অগ্রগতি ১০%। ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন না হলে নদী	
	প্রতিশ্রুতিকাঃ ২৬/০৮/২০১৭														তীর সংরক্ষণ কাজের পিচিং ও ডাম্পিং করা সম্ভব হবেনা, বিধায় প্রকল্পের মোট অগ্রগতি ব্যহত হবে।	
	অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী														প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ১৫০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে। ৫০	
৪৮	জয়পুরহাট জেলার তুলশীগঙ্গা, ছোট যমুনা, চিড়ি ও হারাবতি নদী	মোট	১২৩৪৭.৪১	৪৪১৯.৪৫	৬০০০.০০		১৫০০.০০	০.০০	০.০০	৪৪১৯.৪৫	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী পুনঃখনন ১০২.৩৫কিমি.(৮টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতি ৩০.৬৭ কিমি(২টি প্যাকেজ)	
৫৩	পুনঃখনন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	স্থানীয়	১২৩৪৭.৪১	৪৪১৯.৪৫	৬০০০.০০	৬০০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	৪৪১৯.৪৫	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন-২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন (তুলশীগঙ্গা ৪১.৫০ কিমি.(৪ টি প্যাকেজ) (১০০%), ছোট যমুনা ২২.৫০ কিমি.(২টি প্যাকেজ) (৯৭.৪%), চিড়ি ১৩.৫০	
একদেক	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০২০	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী	✓	কিমি.(১টি প্যাকেজ)(আং ৬৫%), হারাবতী ১.০০ কিমি.(১টি প্যাকেজ)(আং ১০%)), বাঁধ পুনরাকৃতি ৩০.৬৭ কিমি (২টি প্যাকেজ) (আং ৭৩%)	
০৪-০৩-	প্রকল্প পরিচালক: তারিক আবদুল্লাহ আল ফায়াজ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ ছোট যমুনা ২২.৫০ কিমি.(২টি প্যাকেজ)(২.৬০%), চিড়ি ১৩.৫০ কিমি.(১টি প্যাকেজ)(আং ৩৫%), হারাবতী ১.০০ কিমি.(১টি	
২০১৯	বগড়া email:se.bogra@gmail.com	বাস্তব %		৮০.০০	২০.০০	জিওবি বরাদ্দের			২.০০	৮২.০০	গৃহীত	০			প্যাকেজ)(আং ৯০%))বাঁধ পুনরাকৃতি ৩০.৬৭ কিমি (২টি প্যাকেজ) (আং ২৭%)	
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প	আর্থিক %		৩৫.৭৯	৪৮.৫৯	১০০.০০%			০.০০	৩৫.৭৯	কার্যাদেশ প্রদান	০	অর্থ ছাড়	১ম	২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ চিড়ি ১৩.৫০ কিমি.(১টি প্যাকেজ)(আং ১%), বাঁধ পুনরাকৃতি ৩০.৬৭ কিমি (২টি প্যাকেজ) (আং৭%)	
	প্রতিশ্রুতিকাঃ ২২/১১/২০১২														বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ১) নদীর দুই তীরে পর্যাপ্ত খাস জমির অভাবে নদী পুনঃখননের উত্তোলিত মাটি ব্যবস্থাপনা সমস্যা।	
	জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত														২) প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৪৭.৫০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।	
উপ-মোট ঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী		মোট	৫৬১২৩৬.৮২	৬৩৯৪১.৭৬	৫৫০০০.০০		৪২৪০.২৭	০.০০	০.০০	৬৩৯৪১.৭৬	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১৪০			বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত কাজের বকেয়া ৩৬৯.৮৮ কোটি টাকা।	
		স্থানীয়	৫৬১২৩৬.৮২	৬৩৯৪১.৭৬	৫৫০০০.০০	৫৫০০০.০০	৪২৪০.২৭	০.০০	০.০০	০.০০	৬৩৯৪১.৭৬	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১০৭			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	৩০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	২৭			
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	৭.৭১	০.০০	০.০০		গৃহীত	২৫				
						১০০.০০%					কার্যাদেশ প্রদান	১৪				
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-১ (উত্তরাঞ্চল+উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)		মোট	৮৯৮৬৫৩.৩৭	১০৫০৭০.৭৬	১৩০১৯৬.০০		২০৭১১.৭২	০.০০	০.০০	১০৫০৭০.৭৬	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৩৩৮			বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য ৬৪০.৩৮ কোটি টাকা।	
		স্থানীয়	৮৯৮৬৫৩.৩৭	১০৫০৭০.৭৬	১৩০১৯৬.০০	১৩০১৯৬.০০	২০৭১১.৭২	০.০০	০.০০	১০৫০৭০.৭৬	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২৩৩				
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	১০২			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	৭৩			
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের	১৫.৯১	০.০০	০.০০		গৃহীত	৫৫				
						১০০.০০%					কার্যাদেশ প্রদান	৩৪				

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাজন লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (জেবল কপতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিষ্টির তম বুঝাবে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর															
৪৯	শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	মোট	১৪১৭১৯.০৬	৭২০২০.৬৯	২৪০০০.০০		৬০০০.০০	০.০০	০.০০	৭২০২০.৬৯	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৭	মেয়াদ	✓	আরডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৯.৩৫ কিঃমিঃ, End termination work- ১০৪.০০ মিটার, নদী ড্রেজিং- ১১.৮০ কিঃমিঃ (৩০৮.৯৯ লক্ষ ঘনমিটার), খেয়াঘাট নির্মাণ- ৮টি (১টি প্যাকেজ), সুরেশ্বর দরবার শরীফ এলাকায় ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ০.৮৫০ কিমি। <u>জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</u> নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৬৩৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ও ৫.৭১৫ কিঃমিঃ (আংশিক- ৫০.০০%), নদী ড্রেজিং-৯.৭৫ কিঃমিঃ (৬১.০০%), মাটিট- ১৯০.০০ লক্ষ ঘনমিটার), সুরেশ্বর দরবার শরীফ এলাকায় ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ০.৮৫০ কিমি- আংশিক-৫০%। <u>২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ</u> নদী তীর সংরক্ষণ ৫.৭১৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ-১০০%) ; নদী ড্রেজিং ১১.৮০ কিঃমিঃ (পূর্ণ-১০০%), মাটিট- ১১৮.৯৯ লক্ষ ঘনমিটার); সুরেশ্বর দরবার শরীফ এলাকায় ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ০.৮৫০ কিমি। <u>২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ</u> নদী তীর সংরক্ষণ ০.১০০ কিঃমিঃ (আংশিক-৫০.০০% পূর্ণ); নদী ড্রেজিং ৯.৭৫কিঃমিঃ - ০.০০% (মাটির পরিমাণ-০.০০ লক্ষ ঘনমিটার); সুরেশ্বর দরবার শরীফ এলাকায় ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ০.০৫০ কিমি- আংশিক-৫০%। <u>বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ</u> (১) প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ২৫৭.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে। (২) জিও টিউব ডাম্পিং, অতিরিক্ত জিও ব্যাগ ডাম্পিং এবং বর্জের মাধ্যমে রুক ডাম্পিং ইত্যাদি আইটেমসমূহ মূল চুক্তিতে না থাকায় বিল পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। ভেরিমেশন প্রস্তাব ১২.০৪.২০২১খ্রিঃ তারিখে বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কাজের অগ্রগতি তদারিহ্ত করার নিমিত্ত আরএডিপিতে বরাদ্দ আরো বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।
৩৩	প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	স্থানীয়	১৪১৭১৯.০৬	৭২০২০.৬৯	২৪০০০.০০	২৪০০০.০০	৬০০০.০০	০.০০	০.০০	৭২০২০.৬৯	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৭	বিভাজন প্রেরণ	✓	
একদেক	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী	✓	
০২-০১-২০১৮	প্রকল্প পরিচালক: আবদুল হেকিম, অতির প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবঃ০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:ce.faridpur@gmail.com	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	
	ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ		বাস্তব %	৬৮.৫০	৩১.৫০	জিওবি বরাদ্দের		০.৫০	৬৯.০০		গৃহীত	০			
	জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত		আর্থিক %	৫০.৮২	১৬.৯৩	১০০.০০%		০.০০	৫০.৮২		কার্যাদেশ প্রদান	০	অর্থ ছাড়	১ম	
৫০	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা শাখা নদীর ডান তীরের ভাসন হতে নওয়াপাড়া এলাকা এবং পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাসন হতে চরআত্রা এলাকা রক্ষা প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৫৫৭২৩.৯৯	১১৯৯৬.১৫	১৫০০০.০০		৩৭৫০.০০	০.০০	০.০০	১১৯৯৬.১৫	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৩১	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৭০ কিঃমিঃ (২৯টি প্যাকেজ), End termination work- ২৫০.০০ মিটার, নদী ড্রেজিং- ৩.৯০ কিঃমিঃ (৩৯.০০ লক্ষ ঘনমিটার) (২টি প্যাকেজ), খেয়াঘাট নির্মাণ- ১০টি <u>জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</u> নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৭০ কিঃমিঃ-৫৯% (পূর্ণ)-৪.৩৮ কিমি এবং ৪.৩২-আং-৩৩%) ; নদী ড্রেজিং- ৩.৯০ কিঃমিঃ (আং ৭৬.৯০%) (৩০.০০ লক্ষ ঘনমিটার)। <u>২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ</u> নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৭০ কিঃমিঃ (পূর্ণ-১০০%) ; নদী ড্রেজিং- ৩.৯০ কিঃমিঃ (পূর্ণ-১০০%) (৯.০০ লক্ষ ঘনমিটার)। <u>২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ</u> নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৩০০ কিঃমিঃ(আং-২০%) ; নদী ড্রেজিং- ০.০০০ কিঃমিঃ (০.০০ লক্ষ ঘনমিটার)। <u>বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ</u> (১) প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ২৫৭.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে। (২) মাঠ পর্যায়ে কাজের অগ্রগতি তদারিহ্ত করার নিমিত্ত আরএডিপিতে ২৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ আরো বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।
৫৭	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২০	স্থানীয়	৫৫৭২৩.৯৯	১১৯৯৬.১৫	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	৩৭৫০.০০	০.০০	০.০০	১১৯৯৬.১৫	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৩১	বিভাজন প্রেরণ	✓	
একদেক	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২০	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী	✓	
২৯-১০-২০১৯	প্রকল্প পরিচালক: আবদুল হেকিম, অতির প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবঃ০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:ce.faridpur@gmail.com	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	
	ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ		বাস্তব %	৬২.০৫	৩৭.৯৫	জিওবি বরাদ্দের		০.৯৫	৬৩.০০		গৃহীত	০			
	জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত		আর্থিক %	২১.৫৩	২৬.৯২	১০০.০০%		০.০০	২১.৫৩		কার্যাদেশ প্রদান	০	অর্থ ছাড়	১ম	
৫১	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদী তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	৩৯৪৪৭.৭৫	২০৫.৩৫	৪০০০.০০		১০০০.০০	০.০০	০.০০	২০৫.৩৫	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ - ৬.৩০ কিঃ মিঃ (১৮টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং - ১৫.৫০ কিঃ মিঃ (১১টি প্যাকেজ) (১১১.০০ লক্ষ ঘনমিটার) <u>জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</u> নদী তীর সংরক্ষণ - ০.৮০ কিঃ মিঃ (আংশিক) <u>২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ</u> নদী তীর সংরক্ষণ - ১.০০০ কিঃ মিঃ , নদী ড্রেজিং - ১.২৫ কিঃ মিঃ <u>২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ</u> নদী তীর সংরক্ষণ - ০.৭০০ কিঃ মিঃ (আংশিক) <u>বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ</u> প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ-বছরে ২০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হবে।
৬১	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২১	স্থানীয়	৩৯৪৪৭.৭৫	২০৫.৩৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	২০৫.৩৫	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১	বিভাজন প্রেরণ	✓	
একদেক	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২১	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী	✓	
২৮-০১-২০২০	প্রকল্প পরিচালক: পার্থ প্রতীম সাহা, নির্বাহী প্রকৌশলী, মাদারীপুর মোবঃ০১৭১৮৭৩৩৫১৩ email:xenbwdbmadaripur@gmail.com	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	
	ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ		বাস্তব %	০.৫৪	১০.১৪	জিওবি বরাদ্দের		২.০০	২.৫৪		গৃহীত	০			
			আর্থিক %	০.৫২	১০.১৪	১০০.০০%		০.০০	০.৫২		কার্যাদেশ প্রদান	০	অর্থ ছাড়	১ম	
৫২	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২)	মোট	২১৩২৪.৯১	১১০২৯.০৮	৮০০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	১১০২৯.০৮	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ এল্লেকভেটর দ্বারা নদ পুনঃখনন- ৬৭.৫৪৩ কিঃমিঃ ,নদী ড্রেজিং - ৫৩.৯৯৩ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন (মাদ্দারতলা খাল)- ৯.০৯৫ কিঃমিঃ , রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি, আরসিসি পাকা ঘাট ও মেয়েদের পোশাক পরিবর্তনের ঘর নির্মাণ-৬১ টি(১টি প্যাকেজ) , অফিস ভবন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-থোক (১টি প্যাকেজ), আবাসিক ভবন ও বাংলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-থোক (২টি প্যাকেজ), বনায়ন-থোক (১টি প্যাকেজ), <u>জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</u> অফিস ভবন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-থোক (১টি প্যাকেজ), আবাসিক ভবন ও বাংলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ(১টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি, কুমার নদের উৎসমুখ পুনঃখনন- ১.৪২কিঃমিঃ (০%), কুমার নদ পুনঃখনন-৩.৯৩৫কিঃমিঃ, ডেজার দ্বারা কুমার নদ পুনঃখনন- ১৫.০০ কিঃমিঃ (১০০%), ডেজার দ্বারা মরা কুমার নদ পুনঃখনন-৪.৫০কিঃমিঃ, এল্লেকভেটর দ্বারা মরা কুমার নদ পুনঃখনন- ৬৬.১২৩ কিঃমিঃ (১০০%), মাদ্দারতলা খাল পুনঃখনন-৯.০৯৫কিঃমিঃ, আরসিসি পাকা ঘাট ও মেয়েদের পোশাক পরিবর্তনের ঘর- ৩টি (বিসর্জন ঘাটলা) <u>২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ</u> এল্লেকভেটর দ্বারা পুনঃখনন-১.৪২ কিঃমিঃ, ডেজার দ্বারা পুনঃখনন-২০.০০কিঃমিঃ <u>২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ</u> এল্লেকভেটর দ্বারা মরা কুমার নদের পুনঃখনন সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু বিদ্যমান ডেজার দ্বারা ড্রেজিং কাজ কখনোই কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেয়া সম্ভব নয়। ডেজার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ কে বারংবার তাগাদা প্রদান করা সত্ত্বেও প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডেজার মোকিলাইজেশন কখনোই কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেয়া সম্ভব হয় নাই। ফলে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের ভৌত কাজসমূহের অগ্রগতি সময়ানুপাতিক হারে অর্জন করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে ৩টি ডেজার দ্বারা ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে।
১৭	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৮	স্থানীয়	২১৩২৪.৯১	১১০২৯.০৮	৮০০০.০০	৮০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১০২৯.০৮	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১	বিভাজন প্রেরণ	✓	
একদেক	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী	✓	
০২-০১-২০১৮	প্রকল্প পরিচালক: আবদুল হেকিম, অতির প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবঃ০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:ce.faridpur@gmail.com	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	
	ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ		বাস্তব %	৬৩.৫০	৩৬.৫০	জিওবি বরাদ্দের		০.০০	৬৩.৫০		গৃহীত	০			
	জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত		আর্থিক %	৫১.৭২	৩৭.৫১	১০০.০০%		০.০০	৫১.৭২		কার্যাদেশ প্রদান	০	অর্থ ছাড়		

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাজ্জব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি			অন্যান্য কার্যক্রম (যেবল কপতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিষ্টির তম বুঝাবে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৫৩ ৩৯ একদেক ০৭-০৮- ২০১৮	ফরিদপুর জেলায় চর অঙ্গান উপজেলাধীন পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সুলতান মাহমুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবো:০১৭২৬৮৮০০৪৪ mail:xen.faridpur@gmail.com জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	২৯২২২.৭৭ ২৯২২২.৭৭ ০.০০ ০.০০	১৫৯৩৭.৮২ ১৫৯৩৭.৮২ ০.০০ ০.০০	১১০০০.০০ ১১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১১০০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১৫৯৩৭.৮২ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১১ ১১ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ - ৩.৪০ কিঃ মিঃ (৮টি প্যাকেজ), চর অপসারণের জন্য ড্রেজিং - ১০ কিঃ মিঃ (৪টি প্যাকেজ) (৭৫.৪৫ লক্ষ ঘনমিটার) জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ -১.৯০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.৫০ কিঃমিঃ (আংশিক -৪০%), চর অপসারণের জন্য ড্রেজিং - ১০.০০ কিঃমিঃ ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ ১.৫কিঃমিঃ (৬০%) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে গত ১৫-০৪-২০২০ খ্রিঃ তারিখ প্রেরিত পত্রের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ডলি কন্সট্রাকশন লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪টি প্যাকেজের কার্যাদেশ/চুক্তি গত ২১.০৪.২০২১ তারিখে বাতিল করা হয়েছে। বাতিলকৃত ৪টি প্যাকেজের দরপত্র আহবানকরতঃ মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৭৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।	
৫৪ ৪৮ একদেক ১১-০৯- ২০১৮	ফরিদপুর জেলায় আড়িয়াল বা নদীর তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সুলতান মাহমুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবো:০১৭২৬৮৮০০৪৪ mail:xen.faridpur@gmail.com জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৩০৪৭.৫৭ ৩৩০৪৭.৫৭ ০.০০ ০.০০	১০৪৪২.৭১ ১০৪৪২.৭১ ০.০০ ০.০০	১৪০০০.০০ ১৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪০০০.০০	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০৪৪২.৭১ ১০৪৪২.৭১ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	২২ ২০ ২ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ - ৫.৫৫৫ কিঃ মিঃ, এড টার্মিনেশনসহ-০.২৮৩ কিঃ মিঃ (প্যাকেজ-১৭টি), চর অপসারণের জন্য ড্রেজিং- ৭.৭০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), ঘাটলা- ৫টি (১টি প্যাকেজ)। জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩০ কিঃ মিঃ (১০০%) ; চর অপসারণের জন্য ড্রেজিংঃ ৫.৪০ কিঃমিঃ (১০০%)। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ-২.৫০কিঃমিঃ, চর ড্রেজিং-২.৫০কিঃমিঃ ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পের আওতায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ডলি কন্সট্রাকশন লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৬টি প্যাকেজের কাজ বাতিল করা হয়েছে এমতাবস্থায় ০৬টি প্যাকেজের Performance Security নগদায়নের জন্য ব্যাংকে চূড়ান্ত পর প্রদান করা হয়েছে। বাতিলকৃত ৬টি প্যাকেজের প্রাক্কলন বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাক্কলন অনুমোদনগতের অতি শীঘ্রই দরপত্র আহবান করা হবে।	
৫৫ ২৪ একদেক ০১-০৮- ২০১৭	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুলাই, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: সৈয়দ সাহিদুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবো:০১৭১৫৮৯৩৩৫ email:ce.faridpur@gmail.com ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৭৬২৮.১২ ৩৭৬২৮.১২ ০.০০ ০.০০	২৩৯২৪.৪১ ২৩৯২৪.৪১ ০.০০ ০.০০	১১০০০.০০ ১১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১১০০০.০০	২৭৪৬.৭৫ ২৭৪৬.৭৫ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ২৩৯২৪.৪১ ২৩৯২৪.৪১ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৬ ৬ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৫০০ কিঃমিঃ, পদ্মা নদী ড্রেজিং- ৮.৩০০ কিঃমিঃ (৬২.২৪ লক্ষ ঘঃ মিঃ), পুরাতন নদী তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত- ২.৫০০ কিঃমিঃ। জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৫০০ কিঃমিঃ (ডিপিএম, আংশিক - ৯৭.৫০%), পুরাতন নদী তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত- ২.৫০০ কিঃমিঃ (৬টিএম, আংশিক ৯৫%), পদ্মা নদী ড্রেজিং- ৮.৩০০ কিঃমিঃ (ডিপিএম, ১০০% - ৪৯.৭৫ লক্ষ ঘনমিটার)। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৫০০ কিঃমিঃ (আংশিক - ২.৫০%), পুরাতন নদী তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত- ২.৫০০ কিঃমিঃ (আংশিক ৫.০০%)। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৫০০ কিঃমিঃ (আংশিক ০.৫০%), পুরাতন নদী তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত-২.৫০০ কিঃমিঃ (আংশিক ০.৩৩%)। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৪০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।	
৫৬ ৭৫ একদেক ২৯-০৯- ২০২০	ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (আগষ্ট, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল হামিদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবো:০১৭১৩৮০৮৪ email:se.kushtia@gmail.com ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	২৩৭৫৬.২২ ২৩৭৫৬.২২ ০.০০ ০.০০	৭.০৩ ৭.০৩ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭.০৩ ৭.০৩ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১৭ ০ ৪ ৪ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৩২৪ হেক্টর, ভৈরব নদ পুনঃখনন- ৫৬.৩৫ কিঃমিঃ, পুনঃখননকৃত মাটির ফাইন ড্রেসিং ও টার্কিং- ১১২.৭০ কিঃমিঃ, গুয়ার নির্মাণ- ৩টি, গুয়ারকণ্ডে- ৩০.০০ কিঃমিঃ, সারফেস ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ- ৩০টি, ভবন নির্মাণ- ১টি, আরসিসি ঘাট নির্মাণ- ১৩টি জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ এক্সকেভেটর দ্বারা পুনঃখনন-১৫.০০ কিঃমিঃ ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ জমি অধিগ্রহণ প্রস্তুতাব দাখিল করা হয়েছে, বর্তমানে বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভৈরব নদী খনন কাজের ৪টি প্যাকেজের দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। ৩টি গুয়ার এর ভিজাইন পাওয়া যায়নি।	
৫৭ ৪৭ একদেক ২৩-১০- ২০১৮	গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল হামিদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবো:০১৭১৩৮০৮৪ email:se.kushtia@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৬২৯৪৩.৩১ ৬২৯৪৩.৩১ ০.০০ ০.০০	১৪১০৮.৯০ ১৪১০৮.৯০ ০.০০ ০.০০	৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১৪১০৮.৯০ ১৪১০৮.৯০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	২২ ১৬ ৬ ১ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং - ৪৪.৫০ কিঃমিঃ (নিজঃ ড্রেজার- ৪২৩.৯৮ লক্ষ ঘনমি. মাটি, আউটসোর্সিং ড্রেজার- ২৪.৬০ লক্ষ ঘনমি. মাটি), ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল এর প্রতিরক্ষা কাজ ও আউটলেট নির্মাণ- ২০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ - ৭.৩৩ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন - ১.১৪ কিঃমিঃ, গ্লোয়েন মেরামত - ১টি, অনাবাসিক ভবন নির্মাণ- ১টি, সমীক্ষা = ৩টি (ম্যাপমেটিক্যাল মডেলিং = ১টি, ফিজিক্যাল মডেলিং = ১টি, বেথিমোটিক জরিপ = ১টি)। জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং ১৮.৭০ কি.মি. (১৬২.০০ লক্ষ ঘনমিটার), নদী তীর সংরক্ষণ কাজ = ৭.৩৩ কি.মি. (আংশিক ৫৩.৫০%)। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং ৭.৫০ কি.মি. (রক্ষণাবেক্ষণ- ১৮.০০ কি.মি.) (২) নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৫০ কি.মি. ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৩০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।	
উপ-মোট : পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৪৪৮১৩.৭০ ৪৪৪৮১৩.৭০ ০.০০ ০.০০	১৫৯৬৭২.১৪ ১৫৯৬৭২.১৪ ০.০০ ০.০০	৯৯০০০.০০ ৯৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯০০০.০০	১৮৯৯৬.৭৫ ১৮৯৯৬.৭৫ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১৫৯৬৭২.১৪ ১৫৯৬৭২.১৪ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১১৮ ৯৩ ১২ ৫ ০			বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত কাজের বকেয়া ৬৩৩.০০ কোটি টাকা।	

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাজ্জ লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি কলতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিষ্টির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল															
৫৮ ১৩৫ পরিঃ মন্ত্রী ১৮-১২- ২০১৭	বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোন্ডার পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: দীপক রঞ্জন দাশ, নির্বাহী প্রকৌশলী, বরিশাল পত্তর বিভাগ মোবা:০১৭১৭৬৯৬৬১৬ email:xen.barisal@gmail.com জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৫৪৪.৩৪ ৪৫৪৪.৩৪ ০.০০ ০.০০	১৯২১.৩৭ ১৯২১.৩৭ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯২১.৩৭ ১৯২১.৩৭ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১২ ১২ ০ ০ ০	মোয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ইনলেট পুনর্নির্মাণ- ২৪টি (৩টি প্যাকেজ), ক্ষতিগ্রস্ত হুইস ও রেগুলেটর মেরামত- ১৩টি (৩টি প্যাকেজ), বেড়িবাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৪৬.৪২ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ) জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ইনলেট পুনর্নির্মাণ- ০৯টি (আংশিক ৮০%), ক্ষতিগ্রস্ত হুইস ও রেগুলেটর মেরামত- ০৭টি (আংশিক ৮৫%), বেড়িবাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৩.৫ কিগ্রমিঃ (১০০%), খাল পুনঃখনন- ২২.৯ কিগ্রমিঃ (আংশিক ৭০%) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ ইনলেট পুনর্নির্মাণ- ১৫টি (১০০%) এবং ০৯টি (আংশিক ২০%), ক্ষতিগ্রস্ত হুইস ও রেগুলেটর মেরামত- ০৬টি (১০০%) এবং ০৭টি (আংশিক ১৫%), বেড়িবাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৬.৫০ কিগ্রমিঃ (১০০%), খাল পুনঃখনন- ২৩.৫২ কিগ্রমিঃ (১০০%) এবং ২২.৯ কিগ্রমিঃ (আংশিক ৩০%) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ <u>বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ</u>	
৫৯ ২৮ একমেক ১৭-১০- ২০১৭	কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সবিরুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল মোবা:০১৯১৭০৪৩০৫৭ email:se.barisal.bwdb@gmail.com ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৭০৯৮.৬২ ৩৭০৯৮.৬২ ০.০০ ০.০০	১৮৮৮৬.৩৮ ১৮৮৮৬.৩৮ ০.০০ ০.০০	১৩০০০.০০ ১৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৮৮৮৬.৩৮ ১৮৮৮৬.৩৮ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৮ ৮ ০ ০ ০	মোয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৬৮৭ কিগ্রমিঃ, End termination work- ২১৯.৩০ মিটার, নদী ড্রেজিং- ৫.৬০ কিগ্রমিঃ জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৪০০ কিগ্রমিঃ (১০০%) এবং ৪.২৮৭ কিগ্রমিঃ (আংশিক-৬০%), নদী ড্রেজিং- ৪.৫৫০ কিগ্রমিঃ (সমাপ্ত) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.২৮৭ কিগ্রমিঃ (আংশিক-৪০%), End termination work- ২১৯.৩০ মিটার (১০০%) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ মোদিলাইজেশন চলমান <u>বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ</u> প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ২১.১৪ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।	
৬০ ৩৮ একমেক ১০-০৪- ২০১৮	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-গোবিন্দপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সবিরুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল মোবা:০১৯১৭০৪৩০৫৭ email:se.barisal.bwdb@gmail.com জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৮৪১৯.২৭ ৩৮৪১৯.২৭ ০.০০ ০.০০	১৮৬১৭.২১ ১৮৬১৭.২১ ০.০০ ০.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৮৬১৭.২১ ১৮৬১৭.২১ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১৮ ১৭ ০ ০ ০	মোয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৫২৫ কিগ্রমিঃ, এন্ড টার্মিনেশন- ২৯৮ মিঃ, পূর্বের সম্পাদিত নদী তীর সংরক্ষণ কাজের শক্তিশালীকরণ- ০.৮৭৫ কিগ্রমিঃ, চর অপসারণের জন্য ড্রেজিং কাজ- ১.৬০ কিগ্রমিঃ জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৮০ কিগ্রমিঃ (১০০%) এবং ২.৭২৫ কিগ্রমিঃ (৫০.০০%), এন্ড টার্মিনেশন- ২৯৮ মিঃ (৫৩.৫০%), পূর্বের সম্পাদিত নদী তীর সংরক্ষণ কাজের শক্তিশালীকরণ- ০.৮৭৫ কিগ্রমিঃ (৭২.৩১%). ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৭২৫ কিগ্রমিঃ (৫০.০০%), এন্ড টার্মিনেশন- ২৯৮ মিঃ (৪৬.৫০%), পূর্বের সম্পাদিত নদী তীর সংরক্ষণ কাজের শক্তিশালীকরণ- ০.৮৭৫ কিগ্রমিঃ (২৭.৬৯%).ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহন করা হচ্ছে। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৭২৫ কিগ্রমিঃ (১.০০%) <u>বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ</u> প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৬৭.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।	
৬১ ৮২ পরিঃ মন্ত্রী ১৪-০২- ২০২১	আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার হোসেনাবাদ বাজার, লক্ষ্মঘাট ও ততশলগুণ এলাকা রক্ষার্থে স্থায়ী নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: দীপক রঞ্জন দাশ, নির্বাহী প্রকৌশলী, বরিশাল পত্তর বিভাগ মোবা:০১৭১৭৬৯৬৬১৬ email:xen.barisal@gmail.com ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪১৮৪.৫৫ ৪১৮৪.৫৫ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৩ ০ ৩ ৩ ০	মোয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ০	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ-২.২৭০ কিগ্রমিঃ জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.০০ কিগ্রমিঃ ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ <u>বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ</u>	
৬২ ৭৩ একমেক ১৮-০৮- ২০২০	তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন থেকে পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার গুলিয়া লক্ষ্মঘাট থেকে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার ধর্মপাশা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নুসুল ইসলাম সরকার, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল। মোবা: ০১৯১২১৩৬৩৫৭ email:ce.barisal@gmail.com ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৭১২২১.০০ ৭১২২১.০০ ০.০০ ০.০০	০.৭৫ ০.৭৫ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.৭৫ ০.৭৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১৬ ০ ১৬ ১৫ ১৫	মোয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫০০ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং কাজ- (২.৮৩৫ কিগ্রমিঃ; ৩.৬৯ লক্ষ ঘগ্রমিঃ) (১টি প্যাকেজ) জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৭.৫০০ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ), আংশিক-১০%; ড্রেজিং কার্যকর করার লক্ষ্যে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ <u>বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ</u>	
৬৩ ০৬-০৮- ২০১৮	পিরোজপুর জেলার ভারদিয়া উপজেলায় ভূনেশ্বর নদী পুনঃখনন এবং পোনা নদী ও ভূবনেশ্বর নদীর ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন স্থান/সম্পদ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মাহবুবের মওল্লা মোঃ মেহেদী হাসান, নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর মোবা:০১৮১৮১৬০০৬৮ email:xen.perojpur@gmail.com জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৩৯৮.৫৬ ৩৩৯৮.৫৬ ০.০০ ০.০০	২৪০৮.৭৩ ২৪০৮.৭৩ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪০৮.৭৩ ২৪০৮.৭৩ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৭ ৭ ০ ০ ০	মোয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ০	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০০ কিগ্রমিঃ, নদী পুনঃখনন- ১৩.৩০০ কিগ্রমিঃ জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭১.০০%), নদী পুনঃখনন- ১৩.৩০০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০০০ কিগ্রমিঃ (২৯%), নদী পুনঃখনন- ১৩.৩০০ কিগ্রমিঃ(১৫%). ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭১.০০-৭৩.০০%) <u>বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ</u>	

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাজ্জল লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি কলতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিঙ্গির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৬৩ ৮৩ একনেক ১৬-০২- ২০২১	ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলাধীন দৌলতখান পৌরসভা ও চকিঘাট এবং অন্যান্য অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ বাবুল আখতার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবাঃ০১৭১১৪৫২৯১৬ email:se.bhola@gmail.com ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫২২৫৬.৩২ ৫২২৫৬.৩২ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ ২০২১-২২ অর্থ- বছরের জন্য	২১ ০ ২১ ১৫ ১৫ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ-২.৮৪০ কিঃমিঃ, বিদ্যমান নদী তীর সংরক্ষণ কাজ শক্তিশালীকরণ-২.০২২ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ পুনর্বাসন-০.৬৯০ কিঃমিঃ, বনায়ন জুন-২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ-০.২০০ কিঃমিঃ, বিদ্যমান নদী তীর সংরক্ষণ কাজ শক্তিশালীকরণ-০.২০০কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ পুনর্বাসন-০.২৫০ কিঃমিঃ। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৬৪ ৩৬ একনেক ১৭-১০- ২০১৭	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ড হার্জিৎ ও খলিশৌরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ বাবুল আখতার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবাঃ০১৭১১৪৫২৯১৬ email:se.bhola@gmail.com জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৩২৫৫.৪২ ৪৩২৫৫.৪২ ০.০০ ০.০০	২১৬০০.০০ ২১৬০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬০০০.০০ ১৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬০০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২১৬০০.০০ ২১৬০০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ ২০২১-২২ অর্থ- বছরের জন্য	১২ ১২ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	✓ ✓ ✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ-২.৭০০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ-২.৮০০ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ), নদী খনন কাজ- ৭.০০০ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ- আইডব্লিউএম কর্তৃক ম্যাথমেটিকাল মডেল স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে।) জুন-২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-২.৮০০ কিঃমিঃ (১০০%), বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ-২.৭০০ কিঃমিঃ (১০০%), মেঘনা নদী ড্রেজিং কাজ- ৭.০০০ কিঃমিঃ (আংশিকঃ ০-৩০%) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ মেঘনা নদী ড্রেজিং কাজ- ৭.০০০ কিঃমিঃ (আংশিকঃ ৩১-১০০%) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ মেঘনা নদী ড্রেজিং কাজ- ৭.০০০ কিঃমিঃ (আংশিকঃ ৩১-৩১.৫০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৬৫ ৩৪ একনেক ১৭-১০- ২০১৭	ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বকসী- লক্ষঘাট হতে বাবুরহাট লক্ষঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী- মুকরী ধীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালকঃ হাসান মাহমুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, ভোলা পণ্ডর বিভাগ-২ মোবাঃ০১৭৪১২৭৩৭৯৫ email:xen.bhola2@gmail.com জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫২৩৩৬.১৫ ৫২৩৩৬.১৫ ০.০০ ০.০০	২৫৩৯২.০০ ২৫৩৯২.০০ ০.০০ ০.০০	১৬০০০.০০ ১৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬০০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫৩৯২.০০ ২৫৩৯২.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ ২০২১-২২ অর্থ- বছরের জন্য	১৪ ১৪ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	✓ ✓ ✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ-৩.০০০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ-৩.২০০ কিঃমিঃ (১১টি প্যাকেজ), নদী খনন কাজ-১০.৪০০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), পানি কাঠামো নির্মাণঃ- ৭টি এবং সেচ অবকাঠামো নির্মাণ- ৬টি (১ টি প্যাকেজের আওতায় ৪টি লট)। জুন-২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ-৩.০০০ কিঃমিঃ (১০০%), নদী তীর সংরক্ষণ ৩.২০০ কিঃমিঃ (১০০%), তেঁতুলিয়া নদী ড্রেজিং কাজ- ১০.৪০০ কিঃমিঃ (আংশিকঃ ০-৩৫%), পানি কাঠামো নির্মাণ- ৭টি (আংশিকঃ ০-৫০%) এবং সেচ অবকাঠামো নির্মাণ- ৬টি (আংশিকঃ ৫১-১০০%) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ তেঁতুলিয়া নদী ড্রেজিং কাজ- ১০.৪০০ কিঃমিঃ (আংশিকঃ ৩৬-১০০%), পানি কাঠামো নির্মাণ- ৭টি (আংশিকঃ ২৬-১০০%) এবং সেচ অবকাঠামো নির্মাণ- ৬টি (আংশিকঃ ৫১-১০০%) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ তেঁতুলিয়া নদী ড্রেজিং কাজ- ১০.৪০০ কিঃমিঃ (আংশিকঃ ৩৬-৩৬.৫০%), পানি কাঠামো নির্মাণ- ৭টি (আংশিকঃ ২৬-২৮%) এবং সেচ অবকাঠামো নির্মাণ- ৬টি (আংশিকঃ ৫১-৫৫%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৬৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
উপ-মোট : দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩০৬৭১৪.২৩ ৩০৬৭১৪.২৩ ০.০০ ০.০০	৮৮৮২৬.৪৪ ৮৮৮২৬.৪৪ ০.০০ ০.০০	৬২৫০০.০০ ৬২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬২৫০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৮৮২৬.৪৪ ৮৮৮২৬.৪৪ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ ২০২১-২২ অর্থ- বছরের জন্য	১১১ ৭০ ৪০ ৩৩ ৩০ ১০			বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত কাজের বকেয়া ১৫৩.১৪ কোটি টাকা।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি কলতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিঙ্গির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা															
৬৬ ২০	নাগেরহাট জেলার পোন্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবুল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোবো: ০১৭১১২৬১১১৪ email:se.khulna.circle@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২০০৮ জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	২৫৬৯৭.৭৩ ২৫৬৯৭.৭৩ ০.০০ ০.০০	১৪৪৮১.৪৭ ১৪৪৮১.৪৭ ০.০০ ০.০০	৭৭৯১.০০ ৭৭৯১.০০ ০.০০ ০.০০	৭৭৯১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১৪৪৮১.৪৭ ১৪৪৮১.৪৭ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যদেশ	২১ ২০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ		✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৪.০০ হেক্ট, চিত্রা নদী খনন- ৭.০০ কিঃমিঃ, মরা চিত্রা নদী খনন-১১.৯০ কিঃমিঃ, পুরাতন মধুমতি নদী খনন- ৯.৭০ কিঃমিঃ, হক চ্যানেল খনন- ১২.৫০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল(৫৫টি) পুনঃখনন- ১৭২.৭৯ কিঃমিঃ, ভৈরব নদী ড্রেজিং (যাত্রাপুর) ১.০০ কিঃমিঃ (৬৬০৮৫খনমিঃ), ভৈরব নদী মেকানিক্যাল পুনঃখনন ১৭.৫০ কিঃমিঃ, প্রতিরক্ষা কাজ- ১.৯০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন শ্রুইস নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ- ৫টি, শ্রুইস/রেগুলেটর মোরামত- ২২টি। জুন-২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ চিত্রা নদী খনন- ৭.০০ কিঃমিঃ (১০০%), মরা চিত্রা নদী খনন-১১.৯০ কিঃমিঃ (১০০%), পুরাতন মধুমতি নদী খনন- ৯.৭০ কিঃমিঃ (১০০%), হক চ্যানেল খনন- ১২.৫০ কিঃমিঃ (৮৫%), নিষ্কাশন খাল(৫৫টি) পুনঃখনন- ১৭২.৭৯ কিঃমিঃ (৯৩%), ভৈরব নদী ড্রেজিং (যাত্রাপুর) ১.০০ কিঃমিঃ (১০০%), ভৈরব নদী মেকানিক্যাল পুনঃখনন ১৭.৫০ কিঃমিঃ (১০০%), প্রতিরক্ষা কাজ- ১.৯০ কিঃমিঃ (৯৩%), নিষ্কাশন শ্রুইস নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ- ৫টি (৮৩%), শ্রুইস/রেগুলেটর মোরামত- ২২টি (১০০%)। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ হক চ্যানেল খনন- ১২.৫০ কিঃমিঃ (১৫%), নিষ্কাশন খাল(৫৫টি) পুনঃখনন- ১৭২.৭৯ কিঃমিঃ (৭%), প্রতিরক্ষা কাজ- ১.৯০ কিঃমিঃ (৭%), নিষ্কাশন শ্রুইস নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ- ৫টি (১৭%)। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ হক চ্যানেল খনন- ১২.৫০ কিঃমিঃ (১%), নিষ্কাশন খাল(৫৫টি) পুনঃখনন- ১৭২.৭৯ কিঃমিঃ (০.৫%), প্রতিরক্ষা কাজ- ১.৯০ কিঃমিঃ (০.৫%), নিষ্কাশন শ্রুইস নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ- ৫টি (১%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত কাজের ২০.০০ কোটি টাকার বিল বকেয়া রয়েছে। * প্রকল্পের খনন কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর মাইনট্যাসের ড্রেজিং (১টি প্যাকেজ) কাজ শুরু করা হবে। * ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি দেখানো হয়েছে। প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি দেখানো হয়েছে। * ২য় সংশোধিত প্রস্তাবিত ডিপিপি ব্যয়-২০৯২৪.১৫ লক্ষ টাকা। * প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে আছে। * প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের প্রয়োজন।
৬৭ ১৮ একনেক ১০-০১- ২০১৭	নাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘঘিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবুল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোবো: ০১৭১১২৬১১১৪ email:se.khulna.circle@gmail.com ডিপিএম- নৌ কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রাউং কোঃ লিঃ জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৭০৬৪০.৪২ ৭০৬৪০.৪২ ০.০০ ০.০০	১৩৫১৪.৯৯ ১৩৫১৪.৯৯ ০.০০ ০.০০	৬২০৯.০০ ৬২০৯.০০ ০.০০ ০.০০	৬২০৯.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১৩৫১৪.৯৯ ১৩৫১৪.৯৯ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যদেশ	৩৭ ৩৭	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ	✓	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৬৫৪.৭৯ হেক্ট, ৮৩ টি নদী/খাল ড্রেজিং/পুনঃখনন-৩০৯.৬৮ কিঃমিঃ,মাইনট্যাসে ড্রেজিং/পুনঃখনন-৩০৯.৬৮ কিঃমিঃ, টিআরএম এর জন্য পেরিফেরিয়াল বাঁধ -১৬.৫০০ কিঃমিঃ, বৈলী ব্রীজ নির্মাণ-২টি, আউটলেট নির্মাণ-৪ টি ও বনায়ন-১৬.০০ কিঃমিঃ। জুন-২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ডিপিএমঃ ৪৫টি খাল- ১৪১.৮৫৮ কিঃমিঃ (১০০%) এবং ১ টি নদী-১৭.৫০ কিঃমিঃ (৮০%); গুটিএমঃ ৩৩টি প্যাকেজ - ৯৪.০৮৫কিঃমিঃ (১০০%), ৩টি প্যাকেজ- ১৭.৪০ কিঃমিঃ (২০%) ও বনায়ন-১৬.০০ কিঃমিঃ (৫০%)। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ ডিপিএমঃ ১টি নদী- ১৭.৫০ কিঃমিঃ (২০%), গুটিএমঃ ৩টি প্যাকেজ- ১৭.৪০ কিঃমিঃ (৮০%), ও বনায়ন-১৬.০০ কিঃমিঃ (৫০%)। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ ডিপিএমঃ ১টি খাল- ১৭.৫০ কিঃমিঃ (৫%), গুটিএমঃ ৩টি প্যাকেজ - ১৭.৪০ কিঃমিঃ (১০%) ও বনায়ন-১৬.০০ কিঃমিঃ (২০%)। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত কাজের ৮.০০ কোটি টাকার বিল বকেয়া রয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক প্রণীত নকসার আলোকে ডিপিপিটি প্রণয়ন করা হয়। সেই আলোকে ডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্য ৭০৬৪০.৪২ লক্ষ টাকা। কিন্তু মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়নকালে বাপাউনো প্রণীত নকশা ও জরিপের আলোকে কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে প্রস্তাবিত আরডিপিপি মূল্য অনেক হ্রাস পেয়ে দাড়ায় মাত্র ১৯১৪৮.৪৮ লক্ষ টাকা। গোনা নদী-২ (ডিপিপি নং-৬৩) জয়বাংলা খাল-২ (ডিপিপি নং-৬৪) ও বিশ্ব নদী (ডিপিপি নং-৪৮) ডিপিপিতে দুইবার উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মাইঘারা নদী(ডিপিপি নং-৬৮) রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিকটবর্তী এবং নদীর প্রবাহ যাবাবিক থাকায় নদী খননের প্রয়োজন নেই মর্মে কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। পরিবর্তিত নদী/খালের সংখ্যা ৭৯টি এবং প্যাকেজ সংখ্যা ৩৭ টি। * মূল ডিপিপি অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি দেখানো হয়েছে। * প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি দেখানো হয়েছে। ১ম সংশোধিত প্রস্তাবিত ডিপিপি ব্যয়-১৯১৪৮.৪৮ লক্ষ টাকা।
৬৮ ১৩৯ একনেক ০২-০৬- ২০২০	সাতক্ষীরা জেলার পোন্ডার নং-১, ২, ৬-৮ এবং ৬-৮ (এক্সটেনশন) এর নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জুন, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবুল খায়ের, নির্বাহী প্রকৌশলী, সাতক্ষীরা পত্তর বিভাগ-১ মোবো:০১৭১৩৪২৫৪৭৬ email:eesat1@yahoo.com ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৭৫০০.০০ ৪৭৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৬৫.০০ ৩৬৫.০০ ০.০০ ০.০০	৪৪৭৭.০০ ৪৪৭৭.০০ ০.০০ ০.০০	৪৪৭৭.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ৩৬৫.০০ ৩৬৫.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যদেশ	৭৮ ৪	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ	✓		ডিপিপি কার্যক্রমঃ বিভিন্ন পোন্ডারে বিভিন্ন লোকেশনে ১৬কিট-১টি, ২কেটি-৩, ৩কেটি-১টি, ৪কেটি-১টি মোট ৬টি রেগুলেটর পুনঃগঠন (৬টি) (৬টি প্যাকেজ); নিষ্কাশন রেগুলেটর মোরামত (২১টি)(৪টি প্যাকেজ); মরিচাপ ও বেতনা নদী পুনঃখনন কাজ (মরিচাপ- ৩৭.০০কিমি., মেকানিক্যাল- ৭০৫২০২৫.১০ ঘঃমিঃ, বেতনা- ২৩.৫০০কিমি. ম্যাকানিক্যাল - ৪০০০৭৪২.০০ ঘঃমিঃ, মোট ৪ ম্যাকানিক্যাল- ১১০৫২৭৬৭.১০ ঘঃমিঃ (১১টি প্যাকেজ); বেতনা নদী পুনঃখনন (ড্রেজিং) (কিঃমিঃ ২৩.৫০০ হতে কিঃমিঃ ৪৪.০০০ পর্যন্ত) ড্রেজিং = ৩৫০৭৩২২.০০ ঘঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ); অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন (মেকানিক্যাল/ ম্যানুয়েল) = ৩৪৪.২২ কিঃমিঃ (৩৫টি প্যাকেজ), পোন্ডার নং- ১, ২, ৪, ৬-৮ ও ৬-৮ (এক্সটেনশন) এর বিভিন্ন লোকেশনে বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ সহ ফাইন ড্রেজিং ও ফ্লোজ টার্নিং কাজ মোট মাটির পরিমাণ ৪১.১৭ লক্ষ ঘঃমিঃ (১১৩.১২ কিঃমিঃ) (১৩টি প্যাকেজ); পোন্ডার নংঃ- ২ এর বুঘাটা বাজার, নোয়াপাড়ায়, চণ্ডিতলা, উত্তর চাপড়া এবং মধ্য চাপড়া এলাকায় ১.৭০০কিঃমিঃ (৪ টি প্যাকেজ) ঢাল প্রতিরক্ষামূলক কাজ। জুন-২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ (১১৩.১২ কিঃমিঃ)- ৫.৫০%। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ (রেগুলেটর পুনঃগঠন (৬টি), নিষ্কাশন রেগুলেটর মোরামত (২১টি); মরিচাপ ও বেতনা নদী পুনঃখনন কাজ (মরিচাপ- ৩৭.০০কিমি., বেতনা- ২৩.৫০০কিমি.) ; বেতনা নদী পুনঃখনন (ড্রেজিং)- ২০.৫০০কিঃমিঃ; অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন (মেকানিক্যাল/ ম্যানুয়েল) = ৩৪৪.২২ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ১১৩.১২ কিঃমিঃ; ঢাল প্রতিরক্ষামূলক কাজ-১.৭০০কিঃমিঃ)- ৪০.০০% ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ (১১৩.১২ কিঃমিঃ)- ১.৫০%। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবযুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিছির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪								৫	৬	৭	৮	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
৬৯ ৫৮ একদশক ২০-০৮- ২০১৯	মধুমতি-নবগঙ্গা উপ-প্রকল্প পুনর্বাসন ও নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে পুনরুজ্জীবন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: উজ্জ্বল কুমার সেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, নড়াইল, মোবায়ঃ ০১৯১১৪৫৯৪৩২ email: xen_narail_wdb@yahoo.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩০৩৬০.৯৪ ৩০৩৬০.৯৪ ০.০০ ০.০০	৩৫৬১.৩২ ৩৫৬১.৩২ ০.০০ ০.০০	৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৫৬১.৩২ ৩৫৬১.৩২ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৪২ ৩৫ ৭ ১ ১	মোয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৪.১১ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫৯০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), নবগঙ্গা নদী পুনঃ খনন(এক্সক্যাভেটর দ্বারা)- ১৭.৫০০ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং-২৩.০০০ কিঃমিঃ (নবগঙ্গা নদী- ২২.০০০ কিঃমিঃ, মধুমতি নদী (শিয়ারবর)- ১.০০০ কিঃমিঃ) (১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৪.৫০০ কিঃমিঃ (মধুমতি নদী (মল্লিকপুর)- ২.৫০০ কিঃমিঃ, মধুমতি নদী (ঘাঘা)- ২.০০০ কিঃমিঃ) (১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (বিদ্যমান মুইস/রেগুলেটর (মেরামত)-১১ টি (২টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (মুইস নির্মাণ)-৩ টি (৩টি প্যাকেজ), খাল পুনঃ খনন এক্সক্যাভেটর দ্বারা- ১৭টি (৭০.৩৯৫ কিঃমিঃ) (৮টি প্যাকেজ), খাল পুনঃ খনন ম্যানুয়ালি- ৫টি (৮.৯৯ কিঃমিঃ) (১টি প্যাকেজ), পুনঃ খননকৃত খালের মাটি শুষ্ক ড্রেসিং ও রাফ কম্পেকশন- ১১০৫৪৭৯৯ বঃমিঃ, খালের খননকৃত মাটিতে টার্ফিং- ৪৪৭৯২৯ বঃমিঃ, নবগঙ্গা নদীর খননকৃত মাটিতে শুষ্ক ড্রেসিং ও রাফ কম্পেকশন- ৬২৬২৯০০ বঃমিঃ, নবগঙ্গা নদীর খননকৃত মাটিতে টার্ফিং- ১৭৩৯৫০ বঃমিঃ, বিকল্প বাঁধ নির্মাণ (১৪৫০৬২.৫০ ঘঃমিঃ)- ৫.৫০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ (১৫৮২৫০ ঘঃমিঃ)- ২০.০০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), কালভার্ট(৬টি)/ফ্রুট ব্রিজ(২টি)-মোট ৮টি (৩টি প্যাকেজ), নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবন কাম রেস্ট হাউজ (তিন তলা) নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ)। জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন (এক্সক্যাভেটর দ্বারা) - ১৫.৫০০ কিঃমিঃ (৫০.০০%), নদী তীর সংরক্ষণ কাজ - ৩.৫৯০ কিঃমিঃ (২৫.০০%)। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ - ১৪.১১ হেক্টর (৩৩.৩৩%), নদী তীর সংরক্ষণ কাজ - ৩.৫৯০ কিঃমিঃ (২৭.০৮%), নবগঙ্গা নদী পুনঃ খনন (এক্সক্যাভেটর দ্বারা) - ১৫.৫০০ কিঃমিঃ (১৮.৯৬%), খাল পুনঃ খনন এক্সক্যাভেটর দ্বারা - ৭০.৩৯৫ কিঃমিঃ (৯৬.১৩%), খাল পুনঃ খনন ম্যানুয়ালি - ৮.৯৯ কিঃমিঃ (৬৬.৬৭%), বিকল্প বাঁধ নির্মাণ ৫.৫০০ কিঃমিঃ (৫৪.৪২%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ - ২০.০০০ কিঃমিঃ (৫৭.৪৫%), নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবন কাম রেস্ট হাউজ (তিন তলা) নির্মাণ-১টি - (৩৩.১২%)। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন (এক্সক্যাভেটর দ্বারা) - ১৫.৫০০ কিঃমিঃ (২০.০০%), নদী তীর সংরক্ষণ কাজ - ৩.৫৯০ কিঃমিঃ (২০.০০%)। বাস্তবায়ন সমস্যা / সম্ভাব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ১০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
৭০ ১৩৩	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ রফিক উল্লাহ, প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা মোবায়ঃ০১৭১৪-০৯৩৪২৫ email:ce.khulna@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ যশোর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৭-১২-২০১০ জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	২৮০১২.৭৫ ২৮০১২.৭৫ ০.০০ ০.০০	১৪১২৭.৬২ ১৪১২৭.৬২ ০.০০ ০.০০	৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪১২৭.৬২ ১৪১২৭.৬২ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৪৯ ৩৮ ১১ ১০ ৫ ০	মোয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ভৈরব নদী খনন (কিঃমিঃ ০.০০ হতে কিঃমিঃ ৯২.০০ পর্যন্ত)- ৯২.০০ কিঃমিঃ (৩০টি প্যাকেজে), ভৈরব নদী ড্রেজিং (কিঃমিঃ ৯২.০০ হতে কিঃমিঃ ৯৬.০০ পর্যন্ত)- ৪.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজে), আপার ভৈরব নদী পুনঃখনন- ২০.৯২৫ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজে), দাইতলা খাল খনন- ২২.৭০ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজে), সংযোগ খাল খনন- ৩.৮০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজে),ওয়ারকণ্ডয়ে নির্মাণ (৩.১০ কিঃমিঃ) (৫টি প্যাকেজে) জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ভৈরব নদী পুনঃখনন-৬৬.০০ কিঃমিঃ (১০০%) ও ২৬.০০ কিঃমিঃ (৬০.০০%), ভৈরব নদী ড্রেজিং ২.০০ কিঃমিঃ (২০%) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ ভৈরব নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিঃমিঃ (১০০%), সংযোগ খাল খনন- ৩.৮০ কিঃমিঃ (১০০%), ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ ভৈরব নদী পুনঃখনন- ২৬.০০ কিঃমিঃ (আঃ-৪০%), ভৈরব নদীর ড্রেজিং কাজ-২.০০ কিঃমিঃ (আঃ-৬০%), আপার ভৈরব নদী পুনঃখনন- ২০.৯২৫ কিঃমিঃ (১০০%), দাইতলা খাল পুনঃখনন-২.৭০ কিঃমিঃ (১০০%), ওয়াকণ্ডয়ে নির্মাণ-৩.১০ কিঃমিঃ (১০০%) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/সম্ভাব্যঃ ১০ টি প্যাকেজে দরপত্র আহবান করা হয়েছে যার মধ্যে গত ০৯/০৮/২১ তারিখে ৫টি দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।
৭১ ৭৪ একদশক ১৮-০৮- ২০২০	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: পীযুষ কৃষ্ণ কুন্ডু, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবায়ঃ ০১৯১২১৪৫৯৪৩ email:se.jessore@gmail.com ২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৩১০৭.০০ ৫৩১০৭.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯.৯৫ ৯৯.৯৫ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯.৯৫ ৯৯.৯৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৬৯ ১ ৪৪ ২৪ ২৪ ১৯	মোয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর প্রতিরক্ষাকাজ- ২.০০ কিঃমিঃ, কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন- ৭৯.০০ কিঃমিঃ, শালিখা শাখা নদী পুনঃখনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ, আপার ভৈরব নদী পুনঃখনন- ৬২.০০ কিঃমিঃ, কপোতাক্ষ নদ সিএস ম্যাপ অনুযায়ী খনন- ২.৪০ কিঃমিঃ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মেরামত- ৭০.০০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত- ১৮টি, খাল পুনঃখনন- ১০৮.৩০ কিঃমিঃ, মুইস মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ- ১৪টি, ফ্লোজার নির্মাণ- ৪টি। জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন কিঃমিঃ ০.০০ হতে কিঃমিঃ ১০.০০ পর্যন্ত (৭%) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন কাজ-৩৪.০০ কিঃমিঃ (আঃ-৩০%), শালিখা শাখা নদী পুনঃখনন-২৪.০০ কিঃমিঃ (আঃ-২০%), আপার ভৈরব নদী পুনঃখনন-৬২.০০ কিঃমিঃ (আঃ-২০%) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ ২৪ টি প্যাকেজে দরপত্র আহবান করা হয়েছে যার মধ্যে ১৯ টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৫টি দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন। বাস্তবায়ন সমস্যা/সম্ভাব্যঃ বর্ষা মৌসুমের কারণে খনন কাজ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্ষা মৌসুম শেষ হওয়ার সাথে সাথে খনন কাজ শুরু হবে।
উপ-মোট ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	২৫৫৩১৮.৮৪ ২৫৫৩১৮.৮৪ ০.০০ ০.০০	৪৬১৫০.৩৫ ৪৬১৫০.৩৫ ০.০০ ০.০০	৩৯৪৭৭.০০ ৩৯৪৭৭.০০ ০.০০ ০.০০	৩৯৪৭৭.০০ ৩৯৪৭৭.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৬১৫০.৩৫ ৪৬১৫০.৩৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	২৯৬ ১৩৫ ১৩৬ ৪৬ ৪০ ২৬			বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত কাজের বকেয়া ৩৮.০০ কোটি টাকা।
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-২ (পশ্চিমাঞ্চল+দক্ষিণাঞ্চল+দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১০০৬৮৪৬.৭৭ ১০০৬৮৪৬.৭৭ ০.০০ ০.০০	২৯৪৬৪৮.৯৩ ২৯৪৬৪৮.৯৩ ০.০০ ০.০০	২০০৯৭৭.০০ ২০০৯৭৭.০০ ০.০০ ০.০০	২০০৯৭৭.০০ ২০০৯৭৭.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৯৫৯.০০ ২৯৯৫৯.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৪৬৪৮.৯৩ ২৯৪৬৪৮.৯৩ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৫২৫ ২৯৮ ১৮৮ ৮৪ ৭৪ ৩৬			বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত কাজের বকেয়া ৮২৪.১৪ কোটি টাকা।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাজ্জব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি কলতে যন্ত্রালায়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিঙ্গির তম বুঝাবে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্টি প্রকল্পসমূহ															
৭২ ৭৮	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (১ম সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২২) প্রজ্ঞাবিত সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০২২ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৬ প্রকল্প পরিচালকঃ সৈয়দ হাসান ইমাম পিইজ্ঞ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মোবাঃ০১৭২০০১৫০৬৪ email:pdpmuceip@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩২৮০০০.০০ ০.০০ ৩২৮০০০.০০ ৩২৮০০০.০০	১৯৫৪০৯.৮৩ ০.০০ ১৯৫৪০৯.৮৩ ১৯৫৪০৯.৮৩	৪০০০০.০০ ০.০০ ৪০০০০.০০ ৪০০০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৫৪০৯.৮৩ ০.০০ ১৯৫৪০৯.৮৩ ১৯৫৪০৯.৮৩	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২ ২ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ 	আরডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩৩০.৮০ হেক্ট, বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ- ৪১২.১৯ কিঃমিঃ, নিক্ষেপন খাল খনন/পুনঃখনন- ৩০৫.৮৫ কিঃমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ৮৯ টি, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত- ৮ টি, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ৮১ টি, ফ্লাশিং ইনলেট মেরামত- ৪৫ টি, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ২৯.৩৩ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১৪.১৪১ কিঃমিঃ, স্লোজার নির্মাণ- ৯ টি জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ- ২৭০.৫২৯ কিঃমিঃ (পূর্ণ), নদী তীর সংরক্ষণ ৮.৭৬১ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ১৫.৯৪৭ কিঃমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ৫৯ টি (পূর্ণ), ১৬টি (আং), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত- ৮ টি, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ৪৯ টি, , ফ্লাশিং ইনলেট মেরামত: ১৬টি (পূর্ণ), ২১টি (আং), নিক্ষেপন খাল খনন/পুনঃখনন ১৬২.৫০ কিঃমিঃ, স্লোজার নির্মান- ৬ টি ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ- ৬৫.০০ কিঃমিঃ , নদী তীর সংরক্ষণ ০.৭৫ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ৪.০০ কিঃমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ৮ টি, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ৮ টি, ফ্লাশিং ইনলেট মেরামত: ১০টি, , নিক্ষেপন খাল খনন/পুনঃখনন - ৫৫.০০কিঃমিঃ। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ- ১৮.৪৭ কিঃমিঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ ০.০৩ কিঃমিঃ (আং) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পের প্যাকেজ-০১ এবং প্যাকেজ-০২ এর ভূমি অধিগ্রহণ,ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অর্থ বিতরনে বিলম্ব হওয়ায় এবং কোভিড-১৯ সংক্রমণ তীব্র হওয়ার কারনে কাজ বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে।
৭৩ ২৬৪ যোগাযোগ সেক্টর একনেক ১৪-০২- ২০১৭	Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSR) Component-B : Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (২য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ মশিউর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মোবাঃ০১৭১১১০৭৬০৫ email:pd.bwcsr.shews@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৪০৬৫.০০ ২২০৪.০০ ৩১৮৬১.০০ ৩১৮৬১.০০	৯৯৯৮.১৫ ৮৯৯.০৬ ৯০৯৯.০৯ ৯০৯৯.০৯	১৭৬৯৫.০০ ২৫০.০০ ১৭৪৪৫.০০ ১৭৪৪৫.০০	২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯৯৮.১৫ ৮৯৯.০৬ ৯০৯৯.০৯ ৯০৯৯.০৯	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৫৫ ৪৮ ৭ ২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ 	ডিসিপি কার্যক্রমঃ (ক) দেশব্যাপী ৩১৫ টি ম্যানুয়াল পানি সমতল পরিমাপক স্টেশনে টেলিমেটারিং যন্ত্রপাতি স্থাপন (খ) ২৭২ টি বৃষ্টিপাত পরিমাপক যন্ত্রের অটোমেশন (গ) পাউবো কর্তৃক পরিচালিত ০৩ টি আবহাওয়া স্টেশন আধুনিকায়ন (ঘ) ৯০৫ টি ভূগর্ভস্থ পানি সমতল স্টেশন অটোমেশন (ঙ) বিভিন্ন প্রকার হাইড্রোলজিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয় (চ) ৪০ টি উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস স্টেশন স্থাপন (ছ) হাইড্রোলজিক্যাল যন্ত্রপাতিসমূহের পরিচালন, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ আধুনিকায়ন (জ) বাপাউবোর আইসিটি সিস্টেম আপগ্রেডেশন (ঝ) পরামর্শক নিয়োগ (ঞ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ (ট) অফিস ফার্নিচার, অফিস সরঞ্জাম ও ভাড়ায় ০৮ টি গাড়ী সংগ্রহ। জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ১) হাইড্রোলজিক্যাল, মরফোলজিক্যাল যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় সমাপ্ত। (২) পরামর্শক নিয়োগ সমাপ্ত। (৩) ডিসি সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন। (৪) ১টি সার্ভে বোট সরবরাহ সম্পন্ন। (৫) ৬৯টি অবস্থানে ব্রাউড ওয়াটার নেটেড ওয়েল স্থাপন সমাপ্ত। (৬) জিআইএস এন্ড ইমেজ প্রসেসিং সফটওয়্যার ক্রয় সমাপ্ত। (৭) ৪০টি মোটরসাইকেল ক্রয় এবং ভাড়ায় ০৮ টি গাড়ী সংগ্রহ সম্পন্ন। (৮) ৩০৮টি স্থানে বিএম পিলার স্থাপন সমাপ্ত। (৯) ৯০৫টি ভূগর্ভস্থ পানি স্টেশনে সার্ভে অব বাংলাদেশের বিএম পিলার হতে লেভেল স্থাপন সমাপ্ত।(১০) ৯০৫ টি ভূগর্ভস্থ পানি স্টেশন স্বয়ংক্রিয়করণ এর জন্য জি ১ প্যাকেজের ইতিমধ্যে সকল অটোমেশন সেলর সরবরাহকৃত হয়েছে তন্মধ্যে ৬২১ টি ভূগর্ভস্থ পানি স্টেশন স্বয়ংক্রিয়করণ এর কাজ সম্পন্ন। (১১) জি ২ প্যাকেজের আওতায় ৩১৫টি পানি সমতল স্টেশন, ২৭২টি বারিপাত স্টেশন ও ৩টি আবহাওয়া স্টেশন অটোমেশন-এর কার্যশেষ প্রদান। (১২) জি ৬ প্যাকেজের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলে ৪০টি উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস পরিমাপক স্টেশন স্থাপন এর কার্যাদেশ প্রদান। (১৩) ডিভিশন লেভেল অফিস রিফারবিশমেন্ট এর কাজে ৮৪% অগ্রগতি। (১৪) সদরদপ্তর অফিস রিফারবিশমেন্ট এর কাজে ৫৫% অগ্রগতি। (১৫) হাইড্রোলজি ল্যাব নির্মাণের কাজ সম্পন্ন। (১৬) ৩০৮টি বিএম পিলারে সার্ভে অব বাংলাদেশ হতে লেভেল স্থাপনের কাজে ৯৪% অগ্রগতি। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১) ৯০৫টি ভূগর্ভস্থ পানি পরিমাপক স্টেশনের পরিমাপ ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়করণ (জি১ প্যাকেজ) সম্পন্নকরন। (২) জি ২ প্যাকেজের আওতায় ৩১৫টি পানি সমতল স্টেশনে, ২৭২টি বারিপাত স্টেশনে ও ৩টি আবহাওয়া স্টেশনে অটোমেশন সেলর স্থাপন (৩) জি ৬ প্যাকেজের আওতায় ৪০টি উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস পরিমাপক স্টেশন স্থাপন। (৪) অফিস রিফারবিশমেন্ট (সদরদপ্তর ও ডিভিশন লেভেল) কাজ সম্পন্নকরন। (৫) ২৫টি ডিসি সিস্টেম ক্রয়। (৬) ০৩ টি সার্ভে বোট এবং ০৩টি ক্যাটামোরান ক্রয়। (৭) ০৪ টি MultiBeam Echo Sounder ক্রয়। (৮) ৭৩০টি স্থানে বিএম পিলার স্থাপন। (৯) বাপাউবোর আইসিটি সিস্টেম আপগ্রেডেশন সম্পন্নকরন। (১০) ০৬ টি Drilling Rig ক্রয়। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ ১) ৯০৫ টি ভূগর্ভস্থ পানি স্টেশন স্বয়ংক্রিয়করণ এর জন্য জি ১ প্যাকেজের ইতিমধ্যে সকল অটোমেশন সেলর সরবরাহকৃত হয়েছে তন্মধ্যে ৬৩৬ টি ভূগর্ভস্থ পানি স্টেশন স্বয়ংক্রিয়করণ এর কাজ সম্পন্ন। (২) জি ২ প্যাকেজের আওতায় ৩১৫টি পানি সমতল স্টেশন, ২৭২টি বারিপাত স্টেশন ও ৩টি আবহাওয়া স্টেশন অটোমেশন কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। (৩) জি ৬ প্যাকেজের আওতায় ৪০টি উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস পরিমাপক স্টেশন স্থাপন কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। (৪) ডিভিশন লেভেল অফিস রিফারবিশমেন্ট এর কাজে ৮৫% অগ্রগতি হয়েছে। (৫) সদরদপ্তর অফিস রিফারবিশমেন্ট এর কাজে ৫৭% অগ্রগতি হয়েছে। (৬) ৩০৮টি বিএম পিলারে সার্ভে অব বাংলাদেশ হতে লেভেল স্থাপনের কাজে ৯৫% অগ্রগতি হয়েছে। (৭) ০৪ টি MultiBeam Echo Sounder ক্রয় প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। (৮) বাপাউবোর আইসিটি সিস্টেম আপগ্রেডেশন প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/সম্ভাব্যঃ
৭৪ ১৪১	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP) (২য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৬ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ রাফিউস সাজ্জাদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবাঃ০১৭১১৮০১৪১৭ email:pd.imip.bwdb@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ ফেনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৮০১৪.০০ ১০৪১৪.০০ ৪৭৬০০.০০ ৪১২৫৬.৪০	২৮৭৪৬.৫৬ ৪৭২৩.৫৫ ২৪০২৩.০১ ২১৪৭৭.২২	১৭২৯৪.০০ ২৫৬২.০০ ১৪৭৩২.০০ ১৩২৯৮.০০	২৫৬২.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৮৭৪৬.৫৬ ৪৭২৩.৫৫ ২৪০২৩.০১ ২১৪৭৭.২২	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৯ ৯ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ 	ডিসিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনর্বাসন-১৭.৭৫ কিঃমিঃ, সেচ খাল পুনঃখনন ৪০৫কিঃমিঃ (২ টি প্যাকেজ), সেচের পানি সরবরাহের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন- ৮৫০ কিঃমিঃ (৪ টি প্যাকেজ),পাশ্প সমুহের বিন্দুতায়নকরণ ও স্মার্ট কার্ড এর মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান- ৮৯০টি পাশ্প (১ টি প্যাকেজ), সুইস নির্মাণ ও খাল রেফারেন্স সেকশন(৯৪টি) - ২টি, সুইস মেরামতও খাল রেফারেন্স সেকশন(৮০টি)- ৪ টি ও পানিধারক/সেচ কাঠামো নির্মাণও খাল রেফারেন্স সেকশন(১৬৮ট)- ৪টি, পানিধারক/সেচ কাঠামো মেরামতও খাল রেফারেন্স সেকশন(৫৮টি)- ৩টি ও বাপাউবো ভবন মেরামত- ১ টি (১ টি প্যাকেজ)। জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ পুনর্বাসন-১৭.৭৫ কিঃমিঃ, সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৭৩ কিঃমিঃ, সুইস নির্মাণ/ মেরামত ও পানিধারক/সেচ কাঠামো নির্মাণ- ১৩ টি (১০০%), বাপাউবো ভবন মেরামত ১টি (১০০%), ফার্মার ক্যান্যেল সিস্টেম (৮৫০ টি ক্ষীম)- ৮১ টি ক্ষীম (১০০%) ও ৭৬৯ টি ক্ষীম (৪০%) ও ১ টি সাবস্টেশন নির্মাণ ও বিদ্যুতায়ন বিলিকরণ পদ্ধতি উন্নতকরণ (৫৭%) ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ ক) ফার্মার ক্যান্যেল সিস্টেম (৮৫০ টি ক্ষীম)- ৭৬৯ টি ক্ষীম (৪০%) ও খ)১ টি সাবস্টেশন নির্মাণ ও বিদ্যুতায়ন বিলিকরণ পদ্ধতি উন্নতকরণ(১৮%)। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ ক) ফার্মার ক্যান্যেল সিস্টেম (৮৫০ টি ক্ষীম)- ৭৬৯ টি ক্ষীম (২%)। বাস্তবায়ন সমস্যা/সম্ভাব্যঃ

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকার) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাজ্জব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি কতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিছির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৭৫ ১৪২	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: এ. কে. এম তাহমিনুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবাঃ০১৭১২১৭১২৪১ email:bwdb.pd.sw@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাগুরা, নড়াইল	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৮২১০.০০ ৭৮৫৮.০০ ৪০৩৫২.০০ ৩৫৫২০.০০	২৭৮০৮.৮১ ৫৩৩৩.৭৭ ২২৪৭৫.০৪ ২০৮০২.১১	১০০০০.০০ ১৫০০.০০ ৮৫০০.০০ ৮২০০.০০	 জিওবি বরাদ্দের	৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ৫৩৩৩.৭৭ ২২৪৭৫.০৪ ২০৮০২.১১	২৭৮০৮.৮১ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১১৭ ১১৪	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনরাকৃতিরকরণ- ২৮.২১০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), রিটার্ডার্ড বাঁধ নির্মাণ-২.২৪২ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৩৪৪.৫০ কিঃমিঃ (৩৬টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত-৩৭টি (১৩টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ- ৭টি (৭টি প্যাকেজ), রেগুলেটরের গেইট নির্মাণ ও সংস্থাপন- ৪৪টি (৯টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট মোরামত-২২টি (৩টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট নির্মাণ-১৩টি (৩টি প্যাকেজ), চেক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ-৬টি (৬টি প্যাকেজ), ফুট ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ-৭টি (৭টি প্যাকেজ), WMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-২৩টি (৯টি প্যাকেজ), আর্সেনিক ফ্রি টিউব ওয়েল নির্মাণ-৭৮টি (৮টি প্যাকেজ), তীর সংরক্ষণ কাজ-১.০০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), PMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ), IB বিল্ডিং নির্মাণ-১টি(১টি প্যাকেজ), রাজ্জা উন্নয়ন-১৫.৭০৭ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), ভূমি অধিগ্রহণ- ৩.৩৬১হেঃ, WMG গঠন- ২৭৪টি, WMA গঠন- ২৩টি। জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৭৬ ৭৭	ব্রু-গোন্ড প্রোগ্রাম (বাঁপাউবো কম্পোনেন্ট) (১ম সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ GoN (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০১৪ প্রকল্প পরিচালক: ড. রবিন কুমার বিশ্বাস, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিকল্পনা- ৩ মোবাঃ০১৮৩২১২৫৬৯৩ email:dp3.bwdb@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ সাতক্ষীরা, খুলনা, পটুয়াখালী, বরগুনা জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৬৬৩০৭.৯৫ ১৩১৫২.৮৪ ৫৩১৫৫.১১ ২৩৪২৩.৩৩	৫৯৬৫৩.৫৮ ৯০৭৬.৯৯ ৫০৫৭৫.৭৯ ২০৯৬৬.১৮	২৭৫৭.০০ ৬৬১.০০ ২০৯৬.০০ ১৯৭৬.০০	 জিওবি বরাদ্দের	৭৩.০০ ০.০০ ৭৩.০০ ০.০০	৭৩.০০ ০.০০ ৭৩.০০ ০.০০	৭৩.০০ ৯০৭৬.০৯ ২০৬৫০.৪৯ ২০৯৬৬.১৮	৫৯৭২৬.৫৮ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১২৯৫ ১২৯৫	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক) অকাঠামোগতঃ- পোন্ডার নির্বাচন- ২২টি, WMG গঠন সংখ্যা- ৫১২টি, WMA গঠন সংখ্যা- ৩৬টি, খ) কাঠামোগতঃ- বাঁধ পুনরাকৃতিরকরণ- ৩৩০কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৫৪৫ কিঃমিঃ, রেগুলেটর/হুইস মোরামত-১৮৬টি, রেগুলেটর/হুইস নির্মাণ- ৩১টি, আউটলেট নির্মাণ ১৭টি, ইনলেট/ আউটলেট পুনর্বাঁসণ ২৩৫টি। ডিপিপিতে প্যাকেজ উল্লেখ নাই। জমি অধিগ্রহণ- ৩৪.৫০ হেঃ জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ অকাঠামোগতঃ- পোন্ডার নির্বাচন- ২২টি, WMG গঠন সংখ্যা- ৫১১টি, WMA গঠন সংখ্যা- ৩৬টি, খ) কাঠামোগতঃ- বাঁধ মোরামত- ৩৩০ কিঃমিঃ, বিকল্প বাঁধ নির্মাণ - ২০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন-৫২০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর/নিষ্কাশন হুইস নির্মাণ -২৭টি(পূর্ণ),২টি (আংশিক) ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ- ১৫টি(পূর্ণ) ২টি (আংশিক), সেচ ইনলেট নির্মাণ - ২টি, রেগুলেটর/হুইস মোরামত - ১৮১টি, আউটলেট/সেচ ইনলেট মোরামত ২১৯টি। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ রেগুলেটর/নিষ্কাশন হুইস নির্মাণ ২টি (আংশিক), আউটলেট নির্মাণ-২টি (আংশিক),রেগুলেটর/হুইস মোরামত - ৫ টি(আংশিক) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ ২৪ টি প্যাকেজের কাজ চলমান আছে। যার মধ্যে ২৩ টি প্যাকেজের অগ্রগতি ৯০ % এর উপরে। একটি প্যাকেজের আওতায় চালিতাবুনিয়া আউটলেট নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৫০%। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৭৭ ৭৯	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) (২য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ JICA (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আসাদুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবাঃ০১৭১৩২১০১২০ email:pdhfmlip2014@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৯৯৭৫৫.০০ ৪০৩০৮.৯০ ৫৯৪৪৬.১০ ৫১৫৪৪.৭০	৭৬৬০২.২৪ ২৯৫১৪.১৫ ৪৭০৮৮.০৯ ৪০৩৭৩.০৮	১৩৫০০.০০ ২৫০০.০০ ১১০০০.০০ ১০০০০.০০	 জিওবি বরাদ্দের	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৬৬০২.২৪ ২৯৫১৪.১৫ ৪৭০৮৮.০৯ ৪০৩৭৩.০৮	৭৬৬০২.২৪ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৫৬ ৫৬	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৪৭০.০০ হেঃ, রেগুলেটরের গেট পরিবর্তন (পুনর্বাঁসন হাওর)-৮৬টি, ইরিশগেশন ইনলেট নির্মাণ (নতুন হাওর)-১১৭টি, নতুন রেগুলেটর/কজওয়ে/ব্রিজ/পাইপ হুইচ অথবা কালভার্ট স্থাপন (নতুন হাওর)- ১১১টি, রেগুলেটর/কজওয়ে পুনঃস্থাপন (পুনর্বাঁসন হাওর)- ৫টি,খাল পুনঃখনন (নতুন হাওর)-৩৩৫.৩৬৪ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন (পুনর্বাঁসন হাওর)-১০৮.৯৭৪ কিঃমিঃ, পূর্ণ উচ্চতার বাঁধ পুনঃবাঁসন (পুনর্বাঁসন হাওর)-৬৭.১১০ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ পুনঃবাঁসন (পুনর্বাঁসন হাওর)- ৬১.২১০ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ (নতুন হাওর)- ২৬১.৬৫৩ কিঃমিঃ, রেগুলেটর পুনর্বাঁসন (নতুন হাওর)- ৭টি, ডারিউএমজি অফিস- ৩০টি, পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন-৩৮০ টি, রেজিস্ট্রেশন-৩৮০ টি দলের, স্থানীয় প্রশিক্ষণ (LT), এপিএসএস (APSS) এবং এসআইজিএস (SIGS) খাতে সর্বমোট সুফলভোগীর লক্ষ্যমাত্রা ৯৮,৭৪০ জন। জুন,২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণঃ হবিগঞ্জ জেলায়- ৪৪.০২ হেঃ (পূর্ণ), কিশোরগঞ্জ জেলায় ১৮২.৭৯ হেঃ (পূর্ণ), ১০৩.৩১ হেঃ (প্রক্রিয়াধীন), সুনামগঞ্জ জেলায় ৮৩.৮৭ হেঃ (প্রক্রিয়াধীন), নেত্রকোনা জেলায় ১১.৮০ হেঃ (প্রক্রিয়াধীন), রেগুলেটরের গেট মোরামত/পরিবর্তন-৫৯ টি (পূর্ণ), নতুন রেগুলেটর/কজওয়ে/ব্রিজ/পাইপ হুইচ অথবা কালভার্ট স্থাপন (নতুন হাওর)- ৯৪টি (পূর্ণ) এবং ১০ টি (আংশিক), খাল পুনঃখনন (নতুন হাওর)-৩০৫.৫২৫ কিঃ মিঃ (পূর্ণ) এবং ৫.৪৭৫কিঃ মিঃ (আংশিক), ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ (নতুন হাওর)- ২১৭.৫৮৪ কিঃ মিঃ (পূর্ণ) এবং ১৭.২১৪কিঃ মিঃ (আংশিক), ইরিশগেশন ইনলেট-৯৫ টি (পূর্ণ) এবং ৯টি (আংশিক), রেগুলেটর পুনর্বাঁসন-২টি (পূর্ণ), ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ (পূর্ববাসন হাওর)-৫৯.২৪৫০কিঃ মিঃ (পূর্ণ), ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ (পূর্ণ উচ্চতা) (পূর্ববাসন হাওর)-৬৫.৪৫০কিঃ মিঃ (পূর্ণ), খাল পুনঃ খনন (পূর্ববাসন হাওর)-৮২.৪৬৭কিঃ মিঃ (পূর্ণ) এবং ১১.৫৩৩ কিঃ মিঃ (আংশিক), রেগুলেটর পুনঃস্থাপন (পূর্ববাসন হাওর)-৩ টি (পূর্ণ) এবং ২টি (আংশিক), শ্রেণিঃ ফ্লোর-২টি (আংশিক) এবং ডারিউএমজি অফিস বিল্ডিং-৮টি (পূর্ণ) এবং ১২টি (আংশিক), পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন- ৩০২ টি, রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন-২২৩ টি দল, এ পর্যন্ত গঠিত ৩০২ টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট সদস্য ১,৫৩,৪৪৩ জন (মহিলা ৭০,০৪৬ জন) পানি ব্যবস্থাপনা দলের নিজস্ব ব্যাংক এ্যাকাউন্টে সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ ৪.২০ কোটি টাকা। স্থানীয় প্রশিক্ষণ (LT), এপিএসএস (APSS) এবং এসআইজিএস (SIGS) খাতে সুফলভোগীর সংখ্যা ৮৯,৫৫৩ জন। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ১৫টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা হতে নেয়া হয়েছে (কিশোরগঞ্জ জেলার-১০টি প্যাকেজ, হবিগঞ্জ জেলার-২টি প্যাকেজ, নেত্রকোনা জেলার ১টি প্যাকেজ, সুনামগঞ্জ জেলার ১টি প্যাকেজ এবং ব্রাহ্মনবাড়িয়া ১টি প্যাকেজ)। ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা জমি অধিগ্রহণের দীর্ঘসূত্রতা। প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ১২.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল (আরপিএ) বকেয়া রয়েছে।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকার) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি খয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাজ্জব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ করতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিঞ্জির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বিশেষ প্রকল্পসমূহ															
একনেক ১১-০৭- ২০১৭	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/২১) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল ওয়াহাব, অতিষ্ঠ প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা ড্রেজার্স মোবা:০১৫৫৬৩০৯৪১১ email:pd.pod.bwdb@gmail.com জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	১২৯২২৪.৩১	৬৯৮৭৬.২৬	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	৬৯৮৭৬.২৬	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১২	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ২১ টি ড্রেজার ক্রয়, ১২ টি টাগবোট ক্রয়, ১৮টি এক্সকাভেটর ক্রয়, কাটার সাকশন ড্রেজিং এটাচমেন্ট সহ ৫টি এক্সবিয়াস এক্সকাভেটর ক্রয়, ২টি ইমপেকশন বোট ক্রয়, ৫টি বার্জ, ৩টি ফর্ক লিফট, কম্পিওটার ও অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয়।
		স্থানীয়	১২৯২২৪.৩১	৬৯৮৭৬.২৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৯৮৭৬.২৬	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৮	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ৫টি এক্সকাভেটর, ৩টি টাগবোট, ৩টি ফর্কলিফট ও ৮টি ড্রেজার সরবরাহ প্রাপ্ত।
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী		২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ অবশিষ্ট ১টি ২৬" ড্রেজারের টেস্ট ট্রায়াল সম্পাদন ও সরবরাহ গ্রহণ।
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ
			বাস্তব % আর্থিক %	৫৪.০৮ ৫৪.০৭	১.০০ ০.০০	জিওবি বরাদ্দের ০.০০%			০.০০ ০.০০	৫৪.০৮ ৫৪.০৭	গৃহীত	০	অর্থ ছাড়		বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বর্নিত অবশিষ্ট ক্রয় বাদ রেখে প্রকল্পটি সমাপ্তির লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন ও পাসম এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পটির ৩য় সংশোধিত ডিপিপির পিইসি সভা গত ১৩/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২২/০২/২০২১খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে একনেক উইংয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ত্রয়কৃত ৩টি ফর্কলিফট এর সংশোধনের কাজ চলমান আছে। অসরবরাহকৃত স্পেয়ার পাটস সংগ্রহের লক্ষ্যে টিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রোফর্ম ইনভয়েস সংগ্রহ করতঃ এলসি খোলার জন্য ব্যাংকে পর প্রেরণ করা হয়েছে, ব্যাংকে এলসি খোলার কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। গড়াই নদী ড্রেজিং সাইট, কুষ্টিয়ায় প্রকল্পটির অনুকূলে ত্রয়কৃত অবশিষ্ট ১টি ২৬" ড্রেজারের টেস্ট ট্রায়ালের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে ড্রেজারটি মোবাইলাইজেশন করা হচ্ছে।
একনেক ১১-০৭- ২০১৭	সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: নবকুমার চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা:০১৬৭০৫৯৯৩২০ email:pd.brp_p2@yahoo.com প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, ফেনী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড় ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ	মোট	৪৬৬৫৯.৪৪	২১৯০৩.১৮	১১২৫১.০০		০.০০	০.০০	০.০০	২১৯০৩.১৮	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৬৩	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৪.৬০৯ কিঃমিঃ (৭৮ টি স্থান)। ১টি স্থানের কাজ জনস্বার্থ বিবেচনায় অনুন্নয়ন খাত হতে সম্পাদন করায় প্রকল্পটির আওতায়
		স্থানীয়	৪৬৬৫৯.৪৪	২১৯০৩.১৮	১১২৫১.০০	১১২৫১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২১৯০৩.১৮	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৩২	বিভাজন প্রেরণ	✓	৭৭টি স্থানে ৩৪.০৯৭৫ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	৩১	বিভাজন জারী		জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৪.০৯৭৫ কিঃমিঃ (আংশিক- ৫৪.২৪%)
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	৩১	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৩৪.০৯৭৫ কিঃমিঃ (আংশিক- ২৪.১১%)
			বাস্তব % আর্থিক %	৫৪.২৪ ৪৬.৯৪	২৪.১১ ২৪.১১	জিওবি বরাদ্দের ১০০.০০%			০.০০ ০.০০	৫৪.২৪ ৪৬.৯৪	গৃহীত	৩১	অর্থ ছাড়		২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ
											কার্যাদেশ প্রদান	১৭			বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ (খুলিশি) এর আওতায় ১৫টি স্থানে কাজ বাস্তবায়নানীর্ন (অগ্রগতি অসন্তোষজনক ও মাত্র ৩০% অগ্রগতি হয়েছে) ও ৪টিএম দরপত্র পদ্ধতিতে ১ম পর্যায়ে নিয়োজিত টিকাদারগণ ৩১টি প্যাকেজের মধ্যে ২২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত করেছে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রামে কাজ বন্ধ করে না দিলে আরও ৪টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হত। ১২ জুন ২০২১ তারিখে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ চলমান সকল কাজ বন্ধ করে দেয়। স্থানীয়ভাবে বিজিবি এর মাধ্যমে পুনরায় কাজ চালু করার প্রয়াস অব্যাহত আছে। এছাড়া, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর মাধ্যমে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে কাজগুলি চালু করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। ফেনীতে কছা নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ প্রথম হতেই বিএসএফ এর বাধার কারণে সিসি ব্লক ডাম্পিং কাজ বন্ধ রয়েছে। এছানে কেবলমাত্র সিসি ব্লক তৈরির কাজ চলছে। মাঠ দপ্তর হতে খাগড়াছড়ি ও ফেনী জেলার জেলা প্রশাসক-কে বিষয়টি জানানো হয়েছে। ২য় পর্যায়ে বাড়িল হওয়া ৩০টি প্যাকেজের দরপত্র গৃহীত হয়েছে এবং ১৭টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বাদবাকি প্যাকেজের মূল্যায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৬.৫০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
একনেক ০৭-১১- ২০১৮	৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (নভেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: রেজাউল মোস্তফা আশাফুদ্দৌলা, অতিষ্ঠ প্রধান প্রকৌশলী মোবা:০১৭১১৯৭১০৭৩ email:seffw.bwdb@gmail.com	মোট	২২৭১১৩.৬৭	১০৬৪৯১.৬৫	৩২০০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	১০৬৪৯১.৬৫	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৬৩০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ (ছোট নদী- ১০০টি, খাল- ৩৯৬টি, জলাশয়-১৫টি) - ৪৪৩৮.৫৭৮ কিঃমিঃ (১৫৫৩.৬৭ লক্ষ ঘনমিটার মাটি) এবং মোট প্যাকেজ সংখ্যা ৬৩০টি।
		স্থানীয়	২২৭১১৩.৬৭	১০৬৪৯১.৬৫	৩২০০০.০০	৩২০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০৬৪৯১.৬৫	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৬২০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ছোট নদী/খাল/জলাশয় পুনঃখনন ২৯৮৭ কিঃমিঃ (পূর্ণ) এবং ৩৬০ কিঃমিঃ (আংশিক)।
		প্রকল্প সাহ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	১০	বিভাজন জারী		২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ ছোট নদী/খাল/জলাশয় পুনঃখনন ১০০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ)।
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	৭	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ
			বাস্তব % আর্থিক %	৭০.০০ ৪৬.৮৯	১৪.০৯ ১৪.০৯	জিওবি বরাদ্দের ১০০.০০%			১.০০ ০.০০	৭১.০০ ৪৬.৮৯	গৃহীত	৬	অর্থ ছাড়		বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
											কার্যাদেশ প্রদান	৬			(১) ছোট নদী/খাল/জলাশয় সমূহ দীর্ঘদিন পুনঃখনন না করার ফলে অবৈধ দখলের কারণে অনেক স্থানে খনন কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। (২) ছকুম দখলকৃত জায়গা না থাকায় খননকৃত/উত্তোলিত মাটি (Spoil earth) রাখতে সমস্যা হচ্ছে। (৩) ছোট নদী/খালের পাড়ে অবৈধভাবে ঘরনবাড়ী, দোকানপাট নির্মান ও বৃক্ষরোপন করায় অনেক স্থানে কাজে সমস্যা হচ্ছে। (৪) সিএস মৌজা ম্যাপ মোতাবেক নদী/খাল এর যায়গা উদ্ধার/অবৈধ দখল উচ্ছেদ পূর্বক পুনঃখনন কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হরচ্ছ না, সময় বর্জিতকরণ প্রয়োজন হবে। মন্তব্যঃ (১) জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে সমস্যা নিরসনের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে। (২) Spoil earth management Plan এর ভিত্তিতেকাজ বাস্তবায়ন পূর্বক প্রতিটি Progressive bill এর সাথে Spoil earth management status প্রেরন করার জন্য মাঠ দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। (৩) প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত ৮৬.৫০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে। (৪) প্রকল্পের Steering Committee এর ৩য় সভায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্র্তিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের জুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলাতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিছির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৮১ ৪৪ পরিঃ মন্ত্রী ০৮-০৮- ২০১৯	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ছোট আকারের জলযান ক্রয় প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবুল কালাম আজাদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পিএডভি মেকানিক্যাল সার্কেল মোবঃ০১৭১১৪৭৮৬৯১ email:torulima@yahoo.com অর্পিত ক্রয়কাজ- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৪৫২.১৫ ৫৪৫২.১৫ ০.০০ ০.০০	২৯১০.০০ ২৯১০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৪৯.০০ ১২৪৯.০০ ০.০০ ০.০০	১২৪৯.০০ ১২৪৯.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ ২৯১০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২ ২ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণি অর্থ ছাড়	✓ ✓ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ মোট ৫টি প্যাকেজের সরবরাহ কাজ: ১.পরিদর্শন বোট (৩৫০ হর্স পাওয়ার)- ২টি, ২.হাইস্পীড বোট (১২০ হর্স পাওয়ার) (কোস্টাল)- ২টি, ৩. হাইস্পীড বোট (৮০ হর্স পাওয়ার) (অভ্যন্তরীণ)- ১০টি, ৪. সার্ভে বোট (৩৫০ হর্স পাওয়ার)- ২টি, ও ৫.হাইড্রোলজিক্যাল ইকুইপমেন্ট- থোক। জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ৪টি হাই-স্পীড বোট (কোস্টাল) ও ৮টি হাই-স্পীড বোট (ইনল্যান্ড) তৈরী সম্পন্ন (অগ্রগতি-৯৮%)। কোভিড-১৯ জনিত বিধি-নিষেধের কারণে স্পীড-বোট ইঞ্জিন আমদানীতে ক্লিফ এবং চট্টগ্রাম পোর্টে খালসে ৩০ জুন অতিক্রান্ত হওয়ায় প্রকল্পে অর্থের সংস্থান থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ইঞ্জিন সংযোগন-বাদ থাকার কারণে এ কাজ দুটি সমাপ্তির-বিল প্রদান করা সম্ভব হয়নি। ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৪টি সার্ভে ও ইন্সপেকশন বোট তৈরী পূর্বক সরবরাহ(অর্পিত ক্রয়কাজ) ২০২১-২২ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ	
উপ-মোট : বিশেষ প্রকল্পসমূহ		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪০৮৪৪৯.৫৭ ৪০৮৪৪৯.৫৭ ০.০০ ০.০০	২০১১৮১.০৯ ২০১১৮১.০৯ ০.০০ ০.০০	৪৪৫০০.০০ ৪৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৪৫০০.০০ ৪৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০১১৮১.০৯ ২০১১৮১.০৯ ০.০০ ০.০০	৭০৭ ৬৬২ ৪১ ৩৮ ৩৭ ২৩			বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত কাজের বকেয়া ৯৩.০০ কোটি টাকা।	
উপ-মোটঃ বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্টি, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১০৬৯১৬৯.০১ ৪৯৭৯২৪.৫৫ ৫৭১২৪৪.৪৬ ৫১৭৬৮৫.৬৮	৬০৪৯৯৫.০৯ ২৫৩১৬১.৭৫ ৩৫১৮৩৩.৩৪ ৩০৮৮৫৩.৪১	১৫৩৪১৫.০০ ৫৬৮১৬.০০ ৯৬৫৯৯.০০ ৯২১০৭.০০	৫৬৮১৬.০০ ৫৬৮১৬.০০ ৯৬৫৯৯.০০ ৯২১০৭.০০	৩৭৫.০০ ০.০০ ৭৩.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ৭৩.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ৭৩.০০ ০.০০	৬০৫০৬৮.০৯ ২৫৩১৬১.৭৫ ৩৫১৯০৬.৩৪ ৩০৮৮৫৩.৪১	২২৮৭ ২২১১ ৭২ ৪৩ ৪০ ২৫			বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত কাজের বকেয়া ১০৫.০০ কোটি টাকা।	
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এডিপিভুক্ত ৮১টি প্রকল্প সর্বমোট		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৪৭৭৪৬০.৬৮ ৩৯০৬২১৬.২২ ৫৭১২৪৪.৪৬ ৫১৭৬৮৫.৬৮	১৫৫৬৪১০.৩৯ ১২০৪৫৭৭.০৫ ৩৫১৮৩৩.৩৪ ৩০৮৮৫৩.৪১	৬৬৭৫৭৬.০০ ৫৭০৯৭৭.০০ ৯৬৫৯৯.০০ ৯২১০৭.০০	৫৭০৯৭৭.০০ ৫৭০৯৭৭.০০ ৯৬৫৯৯.০০ ৯২১০৭.০০	৭৯৭২৪.৯২ ৭৯৬৫১.৯২ ৭৩.০০ ০.০০	৭৩.০০ ০.০০ ৭৩.০০ ০.০০	৭৩.০০ ০.০০ ৭৩.০০ ০.০০	১৫৫৬৪৩৩.৩৯ ১২০৪৫৭৭.০৫ ৩৫১৯০৬.৩৪ ৩০৮৮৫৩.৪১	৩৬৪৯ ৩১২২ ৪৭৯ ২৫৮ ২২১ ১০৪	বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য		বাস্তব অগ্রগতি ২.৬৪%	

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

২০২১-২২ অর্থ বছরের ১৯-০৮-২০২১ তারিখ পর্যন্ত ওয়ারপো'র এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি/টিপিপি ব্যয়		জুন/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২১-২২ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ (জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন, ২০২৩) প্রকল্প পরিচালক: প্রকৌশলী মোঃ রেজাউল করিম মোবাইল: ০১৫১১-৩১৭৯১৩	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব % আর্থিক %	১৫৩৪.০০ ১০২৪.০০ ৫১০.০০ ৫১০.০০	১৫৭.০০ ৯২.০০ ৬৫.০০ ৬৫.০০ ২৬.০০ ১০.২৩%	৭৬৪.০০ ৪২৯.০০ ৩৩৫.০০ ৩৩৫.০০	৪২৯.০০ জিওবি বরাদ্দের ১০০.০০%	১০৭.০০ ১০৭.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪.০০	১৫৭.০০ ৯২.০০ ৬৫.০০ ৬৫.০০ ৩০.০০ ১০.২৩%	ডিপিপিতে প্যাকেজ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৬ ৬ ০ ০ ০ ০	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ ক) প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের বিষয়ে কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তুত মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রস্তুত মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) গঠন করা হয়েছে। (খ) বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক পিআরএ এবং মডেলিং এর জন্য নির্বাচিত পরামর্শকদের আরএফপি মূল্যায়ন পূর্বক পরামর্শক নির্বাচিত হয়েছে। গত ১.০২.২০২১ তারিখে মডেলিং এর জন্য নির্বাচিত পরামর্শক এবং ২৩.০২.২০২১ তারিখে পিআরএ এর জন্য নির্বাচিত পরামর্শক এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। (গ) প্রকল্পের আওতায় ৩টি গাড়ি ও আঞ্চলিক অফিস ভাড়ার জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে নির্বাচিত কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। (ঘ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কতৃক দাখিলকৃত ইনসেপশন রিপোর্ট প্রকল্পের কারিগরী কমিটি কতৃক পর্যালচনাপূর্বক গৃহীত হয়েছে। (ঙ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ৫০ টি বোরিং এর মধ্যে ২১ টি বোরিং কাজ সম্পন্ন করেছে। (চ) পিআরএ আওতায় ১২৭ টি Focus Group Discussing এর মধ্যে ৪৮ টি সম্পন্ন হয়েছে,
	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা <i>এডিপিভুক্ত ১টি প্রকল্প</i>	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	১৫৩৪.০০ ১০২৪.০০ ৫১০.০০ ৫১০.০০	১৫৭.০০ ৯২.০০ ৬৫.০০ ৬৫.০০ ২৬.০০ ১০.২৩%	৭৬৪.০০ ৪২৯.০০ ৩৩৫.০০ ৩৩৫.০০	৪২৯.০০	১০৭.০০ ১০৭.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০%	১৫৭.০০ ৯২.০০ ৬৫.০০ ৬৫.০০ ৩০.০০ ১০.২৩%	বাস্তব অগ্রগতি- ৪%		

গত ২৯-০৭-২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জুন ২০২২ এ সমাপ্য ৩৮টি প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা হলে সকল প্রধান প্রকৌশলীগণ এডিপি/আরএডিপিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে উক্ত প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত হবে বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জুন, ২০২২ এ সমাপ্য ৩৮টি প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে নির্ধারিত অর্থ বরাদ্দসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো ও যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা উইং), পাসম		২০২১-২২ অর্থ-বছরের এডিপি বইয়ে জুন, ২০২২ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ৩৩টি প্রকল্পের তালিকা রয়েছে। উক্ত ৩৩টি প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বরাদ্দের চাহিদা ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত তালিকা বহির্ভূত জুন, ২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন হয়নি এমন ৫ টি প্রকল্পের বরাদ্দ চাহিদা সংশ্লিষ্ট মাঠ দপ্তর হতে সংগ্রহ করে শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। চাহিদা মাসিক বরাদ্দ এবং তৎপ্রেক্ষিতে নিয়মিত অর্থছাড় করা সম্ভব হলে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্ত করা সম্ভব হবে।
২	সভাপতি সভায় নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করেন: (ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে সমাপ্ত যে সকল প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি ৯৫% বা এর চেয়ে কম সে সকল প্রকল্প অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কে সভাপতি করে পূর্ত কাজ ডিপিপি অনুযায়ী সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কি না, তা সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। (খ) সকল প্রধান প্রকৌশলী ২০২০-২১ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পূর্ত কাজগুলোর সম্পূর্ণ ভিডিও ও স্থির চিত্র সংরক্ষণপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। (গ) আগামী আগস্ট, ২০২১ সময়ের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পিসিআর প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। (ঘ) ২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি-তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১২২টি প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে যে পরিমাণ অর্থ অব্যয়িত রয়েছে, তা অতি সত্বর ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে এবং মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।		মহাপরিচালক, বাপাউবো	যথাশীঘ্র	ক) ২০২০-২১ অর্থ-বছরে ৫টি প্রকল্প ৯৫% এর কম অগ্রগতিতে বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পসমূহ শীঘ্রই পরিদর্শন করা হবে। খ) ২০২০-২১ অর্থ-বছরে সমাপ্তকৃত ৩৩টি প্রকল্পের মধ্যে ২৮টিতে পূর্ত কাজের সংস্থান রয়েছে। বর্তমান বর্ষা মৌসুমে নদ-নদীর পানি সমতল বেশি থাকায় সিংহভাগ সম্পাদিত পূর্ত কাজই পূর্ণভাবে দৃশ্যমান নেই। পানি সমতল হ্রাস পেলে সম্পাদিত কাজসমূহের ভিডিও ও স্থিরচিত্র সংরক্ষণ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। গ) সমাপ্তকৃত ৩৩টি প্রকল্পের মধ্যে অদ্যবধি ১৮টি প্রকল্পে খসড়া পিসিআর মাঠ দপ্তর হতে পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ১৮টির নিরীক্ষণ করে দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে সংশ্লিষ্ট মাঠ দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। মাঠ দপ্তর হতে চূড়ান্ত পিসিআর প্রাপ্তি সাপেক্ষে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে। অবশিষ্ট অদাখিলকৃত ১৫টি সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর প্রদানের জন্য মাঠ দপ্তরে তাগাদা প্রদান করা হয়েছে। ঘ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অব্যয়িত অর্থ ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে ইতোমধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
	(ঙ) ২০২০-২১ অর্থবছরে আরএডিপি-তে ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে যে ২১৪.০০ কোটি টাকা অব্যয়িত রয়েছে, তা কেন ব্যয় হয় নাই, তার ব্যাখ্যা আগামী ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে প্রদান করার জন্য সকল প্রধান প্রকৌশলীকে নির্দেশ প্রদান করেন। (চ) জিকে প্রকল্পসহ অন্যান্য সেচ প্রকল্পের পাম্পসমূহের সংরক্ষণ ও মেরামতের বিষয়ে মহাপরিচালক, বাপাউবো কর্তৃক প্রণীত কমিটি আগামী এডিপি সভার পূর্বেই প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। উক্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী আগামী এডিপি সভায় সেচ প্রকল্পের পাম্পসমূহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। (ছ) সিনিয়র সচিব সভায় জানান বাপাউবোর বিভিন্ন দপ্তরে জনবল কম থাকার কারণে কাজের অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে। এছাড়া আউটসোর্সিং এ জনবল নিয়োগের বিষয়টি সম্পন্ন হয়নি। সভাপতি বাপাউবোর জনবলের বিষয়ে একটি নির্ভুল প্রতিবেদন প্রণয়ন করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কে আহ্বায়ক করে এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) কে সদস্য করে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ প্রদান করেন। (জ) বর্ষা শুরু হওয়ার পূর্বেই মন্ত্রণালয় হতে দুর্বল বাঁধ চিহ্নিতপূর্বক মেরামত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল এবং বোর্ড হতে চাহিদা মোতাবেক অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এতদসত্ত্বেও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের কেশবপুর এলাকার ৪নং ওয়ার্ডে শুল্ক মৌসুমে দুর্বল বাঁধ মেরামত করা হয় নাই। যার ফলে মাঠ পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি ভীষণভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। উক্ত বাঁধ কেন সময়মতো মেরামত করা হয় নাই সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।				ঙ) আলোচ্য নির্দেশনা এবং এর ধারাবাহিকতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ১১/০৮/২০২১ তারিখে প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে ১৪/০৮/২০২১ তারিখে সকল জোনের প্রধান প্রকৌশলীদের এবং অন্যান্য প্রকল্প পরিচালকদের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। মাঠ দপ্তর ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর হতে প্রাপ্ত অব্যয়িত অর্থের ব্যাখ্যা ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। চ) জিকে প্রকল্পের বিষয়ে ইতোপূর্বে প্রণীত কমিটি হালনাগাদ করে বিগত ১২/০৮/২০২১ তারিখে একটি কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ছ) কমিটি গঠনের একটি প্রস্তাব ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জ) এই নির্দেশনার আলোকে মাঠ দপ্তরে পত্র প্রদান করলে মাঠ দপ্তর হতে নিম্নরূপ জবাব প্রদান করা হয়ঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের কেশবপুর এলাকার ৪নং ওয়ার্ডে পদ্মা নদীর ভাঞ্জন কবলিত স্থাপনা দুর্বল বাঁধ নয় বরং উহা পানি উন্নয়ন বোর্ড এর বাস্তবায়িত নদীতীর সংরক্ষন কাজ (প্রকল্প-নদীতীর সংরক্ষন, উন্নয়ন ও শহর সংরক্ষন প্রকল্প(২য়র্পযায়), দৈর্ঘ্য ১০৯৫.৯২ মি, বাস্তবায়নকাল ১৯৯৯ হতে ২০০৬)। নদীতীর সংরক্ষন কাজ সংলগ্ন এলাকাটি জনবসতিপূর্ণ এলাকা। উক্ত এলাকা হতে সিটি কর্পোরেশনের ৩টি ডেনের সোয়ারেজ পানি সরাসরি নদীতে ফেলা হচ্ছে এবং তীর সংলগ্ন প্রায় প্রতিটি (১৩০-১৪০টি) বাড়ী হতে প্লাস্টিক পাইপের মাধ্যমে গৃহস্থালীর পানি সরাসরি ব্লকের উপর পড়ায় গর্তের সৃষ্টি হয়ে ব্লক সরে যাচ্ছে। উক্ত এলাকায় বালিভর্তি জিও-ব্যাগ দ্বারা জরুরী কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভাঞ্জন প্রতিরোধ করা হয়েছে, বর্তমানে স্থিতিশীল অবস্থায় আছে এবং নিয়মিত

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
	(ঝ) ফরিদপুর জেলায় বিগত বছরে আপদকালীন জরুরি কাজে ৯৯.০০ (নিরানব্বই) কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে জানা যায়। আপদকালীন জরুরি কাজে এ পরিমাণ অর্থ কিভাবে ব্যয় হয়েছে তা ছবিসহ (ভিডিও ও স্থির চিত্র) প্রতিবেদন আকারে আগামী ০৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক, বাপাউবোকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। (ঞ) বাপাউবো এর সকল প্রধান প্রকৌশলী তাঁর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের প্রতিদিনের করোনা পরিস্থিতি মহাপরিচালককে প্রেরণ করবেন এবং মহাপরিচালক, বাপাউবো তা প্রতিদিন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।				পয়বেক্ষন করা হচ্ছে। বিগত অর্থবছরে স্থায়ী মেরামতের জন্য পরিচলন ব্যয় খাতে বরাদ্দ চাহিদা প্রস্তাব করা হয় কিন্তু বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। বর্তমানে পূর্ণবাসনের জন্য ডিপিপি প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন। ডেনেজ পাইপ অপসারণ করা না হলে নদীতীর সংরক্ষন কাজ টেকসই হবেনা। ডেনেজ পাইপ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া এবং পাইপ অপসারণের বিষয়টি সিটি কর্পোরেশন কে অবহিত করা হয়েছে। ঝ) ২৩/০৮/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। ঞ) বাপাউবো এর সকল প্রধান প্রকৌশলীর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের করোনা পরিস্থিতি কেন্দ্রীয়ভাবে বোর্ড সচিবালয় হতে নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

২০২১-২২ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের তালিকাঃ

সংযোজনী-২

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০২১-২২ অর্থ বছর (১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত)			১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		প্রকল্প সমাপ্তির জন্য এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (%)	এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা											
১	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০২২)	১১২৫৫৯.৩৩	৭৪৫০৪.৬১	৮০.২৫	২৩০০০.০০	৫৭৫০.০০	০.০০	৭৪৫০৪.৬১	৮০.৭৫	-	
২	ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চরআলগাঁ ইউনিয়ন রক্ষার্থে ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরে বেড়া বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	৪৩৭৭.৯১	২০৬৪.০৪	৬১.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	২০৬৪.০৪	৬১.০০	৭৫৬.০০	
৩	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনার ভূমি সমতল উচুকরণ, ওয়েভ প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	৩০৪৯৫.০০	১৩৯০০.০০	৭৮.৮৩	১২৬০০.০০	৩১৫০.০০	০.০০	১৩৯০০.০০	৮০.০০	৩৮৯০.০০	
৪	টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	৩২০৮৫.৯১	১৯৩২৬.৭৯	৯০.১১	৩২৫০.০০	৮১২.৫০	০.০০	১৯৩২৬.৭৯	৯০.১১	৭২৫০.০০	
৫	নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় ডিঙাপোতা হাওরের অভ্যন্তরে খাল পুনঃখনন ও ফসল পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২)	৪৯৫৪.৫৩	১৪৩৫.০০	৪৫.০০	৩২৩৮.০০	৮০৯.৫০	০.০০	১৪৩৫.০০	৪৫.০০	-	
উপমোট (কেন্দ্রীয় অঞ্চল)- ৫টি প্রকল্প		১৮৪৪৭২.৬৮	১১১২৩০.৪৪		৪৩৫৮৮.০০	১০৫২২.০০	০.০০	১১১২৩০.৪৪		১১৮৯৬.০০	
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা											
৬	কুমিল্লা জেলার পুরাতন ডাকাতিয়া-নতুন ডাকাতিয়া নদী সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৪৯৮৯.৪৬	৩৮১০.৫৫	৮০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	৩৮১০.৫৫	৮০.০০		
৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	১৫৫৮৮.১৬	৯১২৬.১০	৭৮.৪৫	৩০০০.০০	০.০০	০.০০	৯১২৬.১০	৭৯.০৮	৫০০.০০	
৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	৪১২৫.৮৪	৯০১.১৮	২৫.০০	১৯১০.০০	৪৭৭.৫০	০.০০	৯০১.১৮	২৭.০০	১৩৫৬.০০	
৯	লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলায় রহমতখালী খাল এবং রায়পুর উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর ভাঙ্গন রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	৩৮৩৬.৮১	১৩০৬.২৫	৪০.২৬	১৮০০.০০	৪৫০.০০	০.০০	১৩০৬.২৫	৪১.০১	৭০০.০০	
১০	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	১৯০৪৮.১৭	৭৮৪৪.০১	৫৪.২৫	৬০০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	৭৮৪৪.০১	৫৪.২৫	৫২০০.০০	
উপমোট (পূর্বাঞ্চল)- ৫টি প্রকল্প		৪৭৫৮৮.৪৪	২২৯৮৮.০৯		১২৭১১.০০	২৪২৭.৫০	০.০০	২২৯৮৮.০৯		৭৭৫৬.০০	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম											
১১	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সময়স্রে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	২৯৩৬০.৬৯	২৩৮০৪.৪৩	৮৯.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	২৩৮০৪.৪৩	৮৯.২৫		এডিপিভুক্ত নয়।
১২	চট্টগ্রাম জেলার মিরশুরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়া বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২)	১৬৫৭৪২.৫৩	১১৪৮৬৩.৩৮	৮০.০০	১৭০০০.০০	৪২৩৭.৫০	০.০০	১১৪৮৬৩.৩৮	৮০.০০	৩১৩০০.০০	
১৩	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় গ্রোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	২১৯৩০.৮৩	১১৩৫০.৬১	৬৫.১০	৬০০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	১১৩৫০.৬১	৬৫.১০	৪৫৮০.০০	
১৪	চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২)	৫৭৭২৩.৯২	৩২৪৬৯.৬৫	৫৯.৫১	৯০০০.০০	০.০০	০.০০	৩২৪৬৯.৬৫	৫৯.৫১	৯০০০.০০	

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন’২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০২১-২২ অর্থ বছর (১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত)			১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		প্রকল্প সমাপ্তির জন্য এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (%)	এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৫	চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাদু এবং ডলু নদীর তীর সংক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	৩৫৪৮৬.৪৯	১১১৮০.০৬	৩৩.২৬	১০০০০.০০	২৪৯২.৪৫	০.০০	১১১৮০.০৬	৩৩.৫০	১৪৪০০.০০	
১৬	চট্টগ্রাম জেলার ফটিচছড়ি ও হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী ও ধুরং খালের তীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	১৫৬৭৬.৯০	১২৮০৫.১৯	৮৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২৮০৫.১৯	৮৭.০০	২৭৫০.০০	এডিপিভুক্ত নয়।
১৭	চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় হালদা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	৩৪৯৭৪.৯৮	২১২৭৯.২২	৭৩.০০	১২০০.০০	৬০০.০০	০.০০	২১২৭৯.২২	৭৩.০০	১২৪০০.০০	
১৮	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় শাহপরীর দ্বীপের পোন্ডার-৬৮ এর বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	১২১৮৪.০০	১১৮২৩.৭১	৯৭.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৮২৩.৭১	৯৭.৫০		এডিপিভুক্ত নয়।
উপমোট (দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)- ৮টি প্রকল্প		৩৭৩০৮০.৩৪	২৩৯৫৭৬.২৫		৪৩২০০.০০	৮৮২৯.৯৫	০.০০	২৩৯৫৭৬.২৫		৭৪৪৩০.০০	
উত্তরাঞ্চল, রংপুর											
১৯	যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	২৯৯৩৬.৬৭	১৩৩৪০.৬৩	৫৬.৯১	১৪০০০.০০	৩৫০০.০০	০.০০	১৩৩৪০.৬৩	৫৭.৯১	৫১৮১.০০	
উপমোট (উত্তরাঞ্চল)- ১টি প্রকল্প		২৯৯৩৬.৬৭	১৩৩৪০.৬৩		১৪০০০.০০	৩৫০০.০০	০.০০	১৩৩৪০.৬৩		৫১৮১.০০	
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী											
২০	সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জানুয়ারী, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	৫০৯৯৪.০০	৩৯৪৭০.০৮	৭৮.৪১	১০০০০.০০	০.০০	০.০০	৩৯৪৭০.০৮	৭৮.৯৪	১৪৩১৯.০০	
২১	জয়পুরহাট জেলার তুলশীগঙ্গা, ছোট যমুনা, চিড়ি ও হারাঘতি নদী পুনঃখনন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	১২৩৪৭.৪১	৪৪১৯.৪৫	৮০.০০	৬০০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	৪৪১৯.৪৫	৮২.০০	৬২০.০০	
উপমোট (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)- ২টি প্রকল্প		৬৩৩৪১.৪১	৪৩৮৮৯.৫৩		১৬০০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	৪৩৮৮৯.৫৩		১৪৯৩৯.০০	
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর											
২২	শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	১৪১৭১৯.০৬	৭২০২০.৬৯	৬৮.৫০	২৪০০০.০০	৬০০০.০০	০.০০	৭২০২০.৬৯	৬৯.০০	৪৫০০০.০০	
২৩	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা শাখা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে নওয়াপাড়া এলাকা এবং পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে চরআত্রা এলাকা রক্ষা প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)		৫৫৭২৩.৯৯	১১৯৯৬.১৫	১৫০০০.০০	৩৭৫০.০০	০.০০	১১৯৯৬.১৫	৬৩.০০	২৮৭০০.০০	
২৪	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২)	২১৩২৪.৯১	১১০২৯.০৮	৬৩.৫০	৮০০০.০০	০.০০	০.০০	১১০২৯.০৮	৬৩.৫০	১৫০০.০০	
২৫	ফরিদপুর জেলায় চর ভদ্রাসন উপজেলাধীন পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	২৯২২২.৭৭	১৫৯৩৭.৮২	৮২.০০	১১০০০.০০	০.০০	০.০০	১৫৯৩৭.৮২	৮২.০০	২০০০.০০	
২৬	ফরিদপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	৩৩০৪৭.৫৭	১০৪৪২.৭১	৫৪.৫০	১৪০০০.০০	৩৫০০.০০	০.০০	১০৪৪২.৭১	৫৪.৫০	৪৮০০.০০	
২৭	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	৩৭৬২৮.১২	২৩৯২৪.৪১	৯৩.০০	১১০০০.০০	২৭৪৬.৭৫	০.০০	২৩৯২৪.৪১	৯৩.৫০	২৫০০.০০	
উপমোট (পশ্চিমাঞ্চল)- ৬টি প্রকল্প		৩১৮৬৬৬.৪২	১৪৫৩৫০.৮৬		৮৩০০০.০০	১৫৯৯৬.৭৫	০.০০	১৪৫৩৫০.৮৬		৮৪৫০০.০০	
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল											
২৮	বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোন্ডার পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	৪৫৪৪.৩৪	১৯২১.৩৭	৫৭.০৮	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	১৯২১.৩৭	৫৭.০৮	১১৩৩.০০	
২৯	কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	৩৭০৯৮.৬২	১৮৮৮৬.৩৮	৬৫.০০	১৩০০০.০০	০.০০	০.০০	১৮৮৮৬.৩৮	৬৫.০০	৪০০০.০০	

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০২১-২২ অর্থ বছর (১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত)			১৯-০৮-২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		প্রকল্প সমাপ্তির জন্য এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (%)	এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩০	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-গোবিন্দপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	৩৮৪১৯.২৭	১৮৬১৭.২১	৬৫.০০	১০০০০.০০	০.০০	০.০০	১৮৬১৭.২১	৬৫.০০	৯৫০০.০০	
৩১	পিরোজপুর জেলার ভাড়রিয়া উপজেলায় ভুবনেশ্বর নদী পুনঃখনন এবং পোনা নদী ও ভুবনেশ্বর নদীর ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	৩৩৯৮.৫৬	২৪০৮.৭৩	৭৫.৬৯	০.০০	০.০০	০.০০	২৪০৮.৭৩	৭৭.১৯		এডিপিভুক্ত নয়।
৩২	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ড হার্ডিঞ্জ ও ধলিগৌরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	৪৩২৫৫.৪২	২১৬০০.০০	৫৩.০০	১৬০০০.০০	৪০০০.০০	০.০০	২১৬০০.০০	৫৩.২৫	৫৬৫৫.০০	
৩৩	ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী-মুকরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	৫২৩৩৬.১৫	২৫৩৯২.০০	৬১.০০	১৬০০০.০০	৩৯৬২.২৫	০.০০	২৫৩৯২.০০	৬১.৫০	১০৯৪৪.০০	
উপমোট (দক্ষিণাঞ্চল)- ৬টি প্রকল্প		১৭৯০৫২.৩৬	৮৮৮২৫.৬৯		৫৬৫০০.০০	৭৯৬২.২৫	০.০০	৮৮৮২৫.৬৯		৩১২৩২.০০	
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা											
৩৪	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	২৫৬৯৭.৭৩	১৪৪৮১.৪৭	৯২.০০	৭৭৯১.০০	০.০০	০.০০	১৪৪৮১.৪৭	৯২.৫০	-	
৩৫	বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘমিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৭০৬৪০.৪২	১৩৫১৪.৯৯	৯০.০০	৬২০৯.০০	০.০০	০.০০	১৩৫১৪.৯৯	৯১.০০	-	
৩৬	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২)	২৮০১২.৭৫	১৪১২৭.৬২	৬৫.০০	৮০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	১৪১২৭.৬২	৬৫.০০	২৫০০.০০	
উপমোট (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)- ৩টি প্রকল্প		১২৪৩৫০.৯০	৪২১২৪.০৮		২২০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	৪২১২৪.০৮		২৫০০.০০	
বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুঙ্ট প্রকল্পসমূহ											
৩৭	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (১ম সংশোধিত) (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০২১)	৬৬৩০৭.৯৫	৫৯৬৫৩.৫৮	৯৩.০০	২৭৫৭.০০	৭৩.০০	৭৩.০০	৫৯৭২৬.৫৮	৯৩.০০	-	
উপমোট (বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুঙ্ট প্রকল্পসমূহ)- ১টি প্রকল্প		৬৬৩০৭.৯৫	৫৯৬৫৩.৫৮		২৭৫৭.০০	৭৩.০০	৭৩.০০	৫৯৭২৬.৫৮		০.০০	
বিশেষ প্রকল্পসমূহ											
৩৮	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/২১)	১২৯২২৪.৩১	৬৯৮৭৬.২৬	৫৪.০৮	০.০০	০.০০	০.০০	৬৯৮৭৬.২৬	৫৪.০৮		এডিপিভুক্ত নয়।
৩৯	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ছোট আকারের জলযান ক্রয় প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	৫৪৫২.১৫	২৯১০.০০	৩৫.০০	১২৪৯.০০	০.০০	০.০০	২৯১০.০০	৩৫.০০	৬৫০.০০	
উপমোট (বিশেষ প্রকল্পসমূহ)- ২টি প্রকল্প		১৩৪৬৭৬.৪৬	৭২৭৮৬.২৬		১২৪৯.০০	০.০০	০.০০	৭২৭৮৬.২৬		৬৫০.০০	
সর্বমোট		১৫২১৪৭৩.৬৩	৮৩৯৭৬৫.৪১		২৯৫০০৫.০০	৫২৮১১.৪৫	৭৩.০০	৮৩৯৮৩৮.৪১		২৩৩০৮৪.০০	

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বহির্ভূত নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ

প্রতিবেদনকালঃ ২১/০৮/২০২১

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	অনুমোদনের তারিখ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	GO/AO জারীর তারিখ	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের তারিখ	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখ	মোট প্যাকেজ সংখ্যা	দরপত্র আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা										
১	মানিকগঞ্জ জেলার বাচামারা, বাহাদুরপুর ও ধুলসুরা এলাকা নদী ভাঞ্জন হতে রক্ষাকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২২)	২০/০৫/২০২১	৪৯৪৭.৩৫	২৫/০৫/২০২১	০৪/০৪/২০২১	২২/০৬/২০২১	৭			শীঘ্রই দরপত্র আহবান করা হবে।
২	পদ্মা বহুমুখী সেতুর ভাটিতে মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং ও টংগিবাড়ী উপজেলাধীন বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২২)	২৮/০৭/২০২১	৪৪৬১১.৬		২৯/০৭/২০২১		১৯			পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনের জিও জারি, মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদনাদেশ জারি ও অর্থ বিভাগ হতে প্রকল্প কোড প্রাপ্তির পর দরপত্র আহবান করা হবে।
উপমোট (কেন্দ্রীয় অঞ্চল)			৪৯৫৫৮.৯৫				২৬	০	০	
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা										
৩	লক্ষীপুর জেলার অন্তর্গত রামগতি ও কমলনগর উপজেলাধীন বড়খেরী ও লুধুয়াবাজার এবং কাদের পন্ডিতের হাট এলাকা ভাঞ্জন হতে রক্ষাকল্পে মেঘনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫)	০১/০৬/২০২১	৩০৮৯৯৬.৯৯	০১/০৮/২০২১	০৮/০৬/০২১	২৪/০৬/২০২১	৩৭			শীঘ্রই দরপত্র আহবান করা হবে।
উপমোট (পূর্বাঞ্চল)			৩০৮৯৯৬.৯৯				৩৭	০	০	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম										
৪	কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন খুটাখালী ইউনিয়নের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ভাঞ্জন রোধ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	১৩/০৪/২০২১	৩১৯১.২৫	০২/০৫/২০২১	১৮/০৫/২০২১	১৩/০৬/২০২১	৫			শীঘ্রই দরপত্র আহবান করা হবে।
৫	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫)	০৪/০৫/২০২১	১১৫৮৩৬.০০	০৮/০৭/২০২১	১৯/০৭/২০২১	০৩/০৮/২০২১	৪৪			শীঘ্রই দরপত্র আহবান করা হবে।
উপমোট (দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)			১১৯০২৭.২৫				৪৯	০	০	
উত্তরাঞ্চল, রংপুর										
৬	কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত দুধকুমার নদী ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫)	১০/০৮/২০২১	৬৯২৬৮.০০				৫৯			পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনের জিও জারি, মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদনাদেশ জারি ও অর্থ বিভাগ হতে প্রকল্প কোড প্রাপ্তির পর দরপত্র আহবান করা হবে।
৭	তিস্তা সেচ প্রকল্পের কমান্ড এলাকার পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫)	০৪/০৫/২০২১	১৪৫২৩৩.০০	৩০/০৬/২০২১	০৭/০৬/২০২১	২০/০৬/২০২১	২৩৭			শীঘ্রই দরপত্র আহবান করা হবে।
৮	ঠাকুরগাঁও জেলার টাঞ্জন ব্যারেজ, বুড়ি বাঁধ ও ভুল্লি বাঁধ সেচ প্রকল্পসমূহ পুনর্বাসন, নদী তীর সংরক্ষণ ও সম্মিলিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	০৮/০৬/২০২১	২৯৬৩৬.৩৯	০৪/০৮/২০২১	২৯/০৭/২০২১		৩৬			শীঘ্রই দরপত্র আহবান করা হবে।
উপমোট (উত্তরাঞ্চল)			২৪৪১৩৭.৩৯				৩৩২	০	০	

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	অনুমোদনের তারিখ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	GO/AO জারীর তারিখ	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের তারিখ	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখ	মোট প্যাকেজ সংখ্যা	দরপত্র আহ্বানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী										
৯	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলাধীন ব্রাহ্মণগ্রাম-হাটপাঁচিল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ এবং বেতিল স্পার-১ এবং এনায়েতপুর স্পার-২ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	০৮/০৬/২০২১	৬৪৭৪৯.১২	০৪/০৮/২০২১	১৮/০৮/২০২১		২৪			শীঘ্রই দরপত্র আহ্বান করা হবে।
উপমোট (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)			৬৪৭৪৯.১২				২৪	০	০	
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর										
১০	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	১৬/০২/২০২১	১৩৫৫১.৪৪	০২/০৫/২০২১	০৯/০৫/২০২১	০২/০৬/২০২১	৪০			শীঘ্রই দরপত্র আহ্বান করা হবে।
উপমোট (পশ্চিমাঞ্চল)			১৩৫৫১.৪৪				৪০	০	০	
বিশেষ প্রকল্প										
১১	Updating feasibility study for Kurigram Irrigation Project (North and South unit) (জুলাই, ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২২)		৪৯৮.৬০	০১/০৬/২০২১	০৯/০৬/২০২১	২১/০৬/২০২১	১	১		RFP ইস্যু করা হয়েছে।
১২	An Investigation on the Causes of Embankment Failure (CEF) and Recommendations for Sustainable Solutions (মে, ২০২১ হতে জুন, ২০২২)		৪৯৬.৫০	১৬/০৬/২০২১	২৩/০৬/২০২১	০৬/০৭/২০২১	১	১		RFP ইস্যু করা হয়েছে।
১৩	বাপাউবো’র স্থাপনাসমূহে প্রয়োজনীয় আবাসিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (জুন, ২০২১ হতে জানুয়ারি, ২০২২)		৪৯৭.০৩	১৬/০৬/২০২১	১৮/০৮/২০২১		১	১		RFP ইস্যু করা হয়েছে।
১৪	বরিশাল সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২)		৪৯৬.৬৪	০১/০৮/২০২১	১২/০৮/২০২১		১	১		RFP ইস্যু করা হয়েছে।
উপমোট (বিশেষ প্রকল্প)			১৯৮৮.৭৭				৪	৪	০	
সর্বমোট			৮০২০০৯.৯১				৫১২	৪	০	

৩০ জুন, ২০২১ তারিখের পর হতে মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল	ডিপিপি সংশোধন/ মেয়াদ বৃদ্ধি প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের সর্বশেষ পর্যায়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা		
১।	কুমিল্লা জেলার পুরাতন ডাকাতিয়া-নতুন ডাকাতিয়া নদী সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করার প্রস্তাব ০৫/০৫/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।
২।	চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চর বাগাদী পাম্প হাউস ও হাজিমাৱা রেগুলেটর পুনর্বাসন প্রকল্প	অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১	প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব ২৩/১২/২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।
	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম		
৩।	কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোল্ডারসমূহ (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি এবং ৬৮) পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১	জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি সহ প্রকল্পের প্রস্তাবিত আরডিপিপি'র উপর ০৩/১২/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আরডিপিপি-তে বাঁধের উপর হেরিংবোন সড়কের সংস্থান রাখা হলে পিইসি সভায় ফেসিং সহ পাকা সড়ক নির্মাণে বিজিবির অনুরোধের বিষয়ে আলোচনা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ১টি কারিগরি কমিটির মাধ্যমে তা সংস্থানের ব্যয় নিরূপণ করে আরডিপিপি পুনঃদাখিলের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে পুনর্গঠিত আরডিপিপি ২৫/০৪/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। বর্তমানে তা পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে ০১/০৬/২০২১ তারিখে দাখিল করা হয়েছে।
৪।	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় শাহপরীর দ্বীপের পোল্ডার-৬৮ এর বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১	জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি সহ প্রকল্পের প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র উপর ২৭/০৫/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত আরডিপিপি ১৪/০৬/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৫।	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি ও হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী ও ধুরং খালের তীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প	অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১	প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে ০১/০৬/২০২১ তারিখে দাখিল করা হয়েছে।
	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা		
৬।	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১	প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধিও প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র উপর মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত আরডিপিপি ০৫/০৪/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।