

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২৩-২৪ (এপ্রিল - জুন)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	নদীর বেসিন ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন ও অন্যান্য	২৩.৫	[১.১] নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, তীরবর্তী জনপদে বন্যার প্রকোপ হ্রাস এবং নদীতে জাগ্রত ডুবোচর অপসারণ নদী তীরে ভাঙ্গন ঝুঁকি হ্রাসকল্পে নদী ডেজিং/পুনঃখনন	[১.১.১] ডেজারের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৩	৬৬.০০	৬২.৭০	৫৯.৪০	৫৬.১০	৫২.৮০	১৬.৮৩	
				[১.১.২] এক্সকাভেটরের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৫	১৭৬.০০	১৬৭.২০	১৫৮.৪০	১৪৯.৬০	১৪০.৮০	২৮.৯৩৬	
			[১.২] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন	[১.২.১] চলমান প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন সমাপ্তকরণ (মোট প্রতিশ্রুতি ৫০টি)	সংখ্যা	২	১					১	
			[১.৩] দেশব্যাপী বীধের ঢাল, খালের পাড় এবং বাপাউবো'র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন	[১.৩.১] বৃক্ষরোপণের দৈর্ঘ্য	কিঃমিঃ	১	৯৩.০০	৮৩.০০				২৯.২	
			[১.৪] বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর আওতাভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[১.৪.১] ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৩.৫	২৩০.০০	২২০.০০				৪৪	
				[১.৪.২] নদী সিস্টেম পুনঃখনন (বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোড়- হরাসাগর নদী সিস্টেম মোট ২১৭.০০ কিঃমিঃ)	কিঃমিঃ	২	১৬৭.০০	১৫০.০০					
			[১.৫] পরিকল্পনাধর্মী কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[১.৫.১] সম্পাদিত সমীক্ষা	সংখ্যা	১.৫	৮	৭				৬	
			[১.৬] নকসা ও পরিকল্পনাধর্মী কাজের জন্য উপাত্ত সংগ্রহকরণ	[১.৬.১] নদ-নদীর ক্রস সেকশন জরীপ করণ	সংখ্যা	১	৩৫০	৩৩৩				২০	
			[১.৭] উন্নয়ন প্রকল্প মনিটরিং	[১.৭.১] মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	শতাংশ	১	৭০	৬৩				১১.৬৫	
			[১.৮] প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ	[১.৮.১] বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি (মোট অনিষ্পন্ন ২৯টি)	শতাংশ	১	৫০	৪৭					
			[১.৯] জনবল কাঠামোভুক্ত শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ	[১.৯.১] সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদানের জন্য ছাড়পত্র গ্রহণ (মোট নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ ৮৬৫টি)	সংখ্যা	১	২৫০	২৩৮					
				[১.৯.২] সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান (মোট নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ ৮৬৫টি)	শতাংশ	১	১৯	১৫				১৬.০৬	
			[১.১০] ভূমিকম্প ও অগ্নিনির্বাপন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি	[১.১০.১] ভূমিকম্প ও অগ্নিকাত্ত বিষয়ে মহড়া আয়োজন	সংখ্যা	০.৫	১	১					
২	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ	১৮	[২.১] বীধের মাধ্যমে বন্যা ব্যবস্থাপনা	[২.১.১] বীধ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ	কিঃমিঃ	৩.৫	১০৫.২০	৯৪.৬৮				৩০.২	
			[২.১] বীধের মাধ্যমে বন্যা ব্যবস্থাপনা	[২.১.২] বীধ নির্মাণ	কিঃমিঃ	২.৫	২২.০০	২০.৯০	১৯.৮০	১৮.৭০	১৭.৬০	৫.৫৪	
			[২.২] নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ	[২.২.১] নদী তীর সংরক্ষণ	কিঃমিঃ	১০	১২৩.০০	১১৬.৮৫	১১০.৭০	১০৪.৫৫	৯৮.৪০	২৯.৩৮৬	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[২.৩] তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রকল্পের স্মার্ট মনিটরিং	[২.৩.১] প্রকল্প অনলাইন মনিটরিং এর স্বার্থে আইপি ক্যামেরা স্থাপিত	সংখ্যা	১	১৩	১২					
			[২.৪] বাপাউবো'র টার্মফোর্স কর্তৃক নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজের গুণগতমান ও পরিমাণ মূল্যায়ন	[২.৪.১] মূল্যায়নকৃত প্রকল্প সংখ্যা (বাস্তবায়নাধীন নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প ৫৬টি)	শতাংশ	১	৮০	৭৭	৭৪	৭১	৬৫	১০.৭১	
৩	সেচ ব্যবস্থার সুষম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন	১৭.৫	[৩.১] ভূ-পরিস্থ সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ	[৩.১.১] সেচ খাল পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৪	১৩৬.০০	১২২.৪০				১১৬	সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের নিমিত্ত চলমান গুরুত্বপূর্ণ “তিস্তা সেচ প্রকল্পের কমান্ড এলাকা পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে অতিরিক্ত ২২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। প্রকল্প এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অতিরিক্ত অর্থ দ্বারা অধিক পরিমাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এজন্য শুধুমাত্র এই প্রকল্পে লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন বেশী হয়েছে যা ২৫ এপ্রিল তারিখে পিএসসি সভায় উল্লেখ করা হয়েছে।
				[৩.১.২] সেচ কাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৩	১০৮	১০২	৯৭	৯১	৮৬	৩২	সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের নিমিত্ত চলমান গুরুত্বপূর্ণ “তিস্তা সেচ প্রকল্পের কমান্ড এলাকা পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে অতিরিক্ত ২২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। প্রকল্প এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অতিরিক্ত অর্থ দ্বারা অধিক পরিমাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এজন্য শুধুমাত্র এই প্রকল্পে লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন বেশী হয়েছে যা ২৫ এপ্রিল তারিখে পিএসসি সভায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[৩.১] ভূ-পরিস্থ সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ	[৩.১.৩] সেচ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনর্বাসন	সংখ্যা	২	৬৫	৫৮				৫২	সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের নিমিত্ত চলমান গুরুত্বপূর্ণ “তিস্তা সেচ প্রকল্পের কমান্ড এলাকা পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে অতিরিক্ত ২২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। প্রকল্প এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অতিরিক্ত অর্থ দ্বারা অধিক পরিমাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এজন্য শুধুমাত্র এই প্রকল্পে লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন বেশী হয়েছে যা ২৫ এপ্রিল তারিখে পিএসসি সভায় উল্লেখ করা হয়েছে।
			[৩.২] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন করে কৃষি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি	[৩.২.১] নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৪	২৬৫.০০	২৫১.৭৫				৮৩.৪৬৫	
			[৩.২] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন করে কৃষি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি	[৩.২.২] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	২	৩২	৩০	১৮	২৬	২৪	১১	
				[৩.২.৩] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/পুনর্বাসন	সংখ্যা	১	১৫	১৪				১০	
			[৩.৩] প্রকল্প সুবিধাভোগীদের নিয়ে অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ	[৩.৩.১] গঠনকৃত পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ/ এসোসিয়েশন নিবন্ধন (অনলাইনসহ)	সংখ্যা	১	১২	১১				৪	
				[৩.৩.২] ইতোপূর্বে নিবন্ধিত এসোসিয়েশন/গ্রুপ পরিদর্শন	সংখ্যা	০.৫	১২	১১				৪	
৪	হাওর, জলাভূমি ও উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন	১১	[৪.১] পরিচালন বাজেটে কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে আগাম বন্যায় হাওরে ফসলহানি রোধ	[৪.১.১] ভুবন বীধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ	কিঃমিঃ	৬.৫	৬৫০.০০	৬৩০.০০				৬	
				[৪.১.২] নদী ও খালের উপর অস্থায়ী ক্রোজার নির্মাণ	সংখ্যা	১	১২০	১১৪				০	
			[৪.২] উপকূলীয় এলাকায় বন্যা প্রতিরোধকল্পে বীধ টেকসই করা	[৪.২.১] উপকূলীয় বীধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ উর্টকরণ	কিঃমিঃ	২	২৫.১০	২৩.৮৫	২২.৫৯	২১.৩৪	২০.০৮	৩.৮০৬	
				[৪.২.২] উপকূলীয় বীধের ঢাল প্রতিরক্ষা	কিঃমিঃ	১.৫	২.৫	২.২৫				১.০২	

							পরিমাপের মান					সাফল্য	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০						৫০	
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০						৫০	
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪						২৫	
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩						২৫	
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩						২৫	

*সাময়িক (provisional) তথ্য