



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
প্রসেসিং পরিদপ্তর

বিষয়: ২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাপাউবো'র এপিএ টীমের এপ্রিল, ২০২১ মাসের সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মনিরুল ইসলাম অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
সভার তারিখ	১৩ এপ্রিল, ২০২১
সভার সময়	বিকাল ৩:৩০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, পানি ভবন (লেভেল-৬), বাপাউবো, ঢাকা
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

গত ১৩ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে বিকাল ৩:৩০ ঘটিকায় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, মনিটরিং, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সভাপতিত্বে পানি ভবনস্থ লেভেল-৬ সম্মেলন কক্ষে বাপাউবো'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ এর এপ্রিল, ২০২১ মাসের বাপাউবো'র এপিএ টীমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাপাউবো'র এপিএ টীমের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

০২। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি ২০২১-২২ অর্থ-বছরের নতুন এপিএ প্রণয়ণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ সময় নতুন অর্থ-বছরের এপিএ এর কাঠামোগত পরিবর্তন বিবেচনায় সে মোতাবেক এপিএ প্রণয়ণ নিয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও, সভাপতি ২০২০-২১ অর্থ-বছরের ৩য় কোয়ার্টারের দাখিলকৃত অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় ২০২০-২১ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ বিষয়ে সকল জোনের প্রধান প্রকৌশলী এবং পুনর্কালীন প্রকল্প পরিচালকগণদের সচেষ্ট হবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

২০২০-২১ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ নিম্নে দেয়া হলঃ

কর্মসম্পাদন সূচক ১.১.১ঃ বাঁধ নির্মাণ

লক্ষ্যমাত্রাঃ ৭৭.০০০ কিঃমিঃ

অর্জনঃ ৪৮.৪৮২ কিঃমিঃ

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন এরূপ প্রকল্পসমূহঃ

ক্রমিক	প্রকল্প	লক্ষ্যমাত্রা (কিঃমিঃ)	অর্জন (কিঃমিঃ)	মন্তব্য
১	ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চরআলগী ইউনিয়নের চতুর্দিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প)	১৭.০০	৪.৮৫	
২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প)	২.০০	১.১৩	প্রকল্পটি জুন, ২০২১ নাগাদ সমাপ্ত না হলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না।

৩	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) (২য় সংশোধিত)	৫০.০০	৩৪.০০	
---	--	-------	-------	--

কর্মসম্পাদন সূচক ১.২.১.০ঃ নদী তীর সংরক্ষণ

লক্ষ্যমাত্রাঃ ৮৭.০০০ কিঃমিঃ

অর্জনঃ ৫৭.৬৩০ কিঃমিঃ

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন এরূপ প্রকল্পসমূহঃ

ক্রমিক	প্রকল্প	লক্ষ্যমাত্রা (কিঃমিঃ)	অর্জন (কিঃমিঃ)	মন্তব্য
১	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনার ভূমি সমতল উচুকরণ, ওয়েড প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প	১.৮৫	০.৬০	
২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	০.৬০	০.০০	ডলি কন্সট্রাকশনস লিঃ এর সাথে চুক্তি বাতিল করে সম্প্রতি নতুন দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
৩	লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলায় রহমতখালী খাল এবং রায়পুর উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর ভাঙ্গন রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	২.৩৫০	০.৬৩৪	ডলি কন্সট্রাকশনস লিঃ এর সাথে চুক্তি বাতিল করা হলেও তারা আদালতে রীট আবেদন করায় নতুন দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে না।
৪	চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১.০০	০.০০	
৫	চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাঙ্গু এবং ডলু নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২.০০	০.৮০	
৬	চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলামগ্নতা/জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প	১.০০	০.০০	
৭	যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প	২.৪০	০.৫৪	অপ্রতুল বরাদ্দের কারণে বিগত অর্থ-বছরের বকেয়া এখনো পরিশোধ হয়নি। এতে প্রকল্পের কাজে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে।
৮	সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	২.০০	০.৫০	
৯	রাজশাহী জেলার চারঘাট ও বাঘা উপজেলায় পদ্মা নদীর বামতীরের স্থাপনাসমূহ নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প	০.২৬	০.০০	দীর্ঘদিন যাবত দরপত্র মূল্যায়ন চলমান।

১০	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত)	২.৫০	১.৬০	অপ্রতুল বরাদ্দের কারণে বিগত অর্থ-বছরের বকেয়া এখনো পরিশোধ হয়নি। এতে প্রকল্পের কাজে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে।
১১	ফরিদপুর জেলায় চর ভদ্রাসন উপজেলাধীন পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প	১.০০	০.০০	ডলি কন্সট্রাকশনস লিঃ কাজ বন্ধ রেখেছে।
১২	ফরিদপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	২.০০	০.৩০	ডলি কন্সট্রাকশনস লিঃ এর সাথে চুক্তি বাতিল করে সম্প্রতি নতুন দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
১৩	সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	১০.০০	৫.৪০	প্রকল্পের ডিপিএম অংশে ডলি কন্সট্রাকশনস লিঃ কোন কাজ না করায় আশানুরূপ অগ্রগতি অর্জিত হয়নি।

কর্মসম্পাদন সূচক ১.২.২ঃ ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ

লক্ষ্যমাত্রাঃ ২.০০০ কিঃমিঃ

অর্জনঃ ০.৪০০ কিঃমিঃ

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন এরূপ প্রকল্পসমূহঃ

ক্রমিক	প্রকল্প	লক্ষ্যমাত্রা (কিঃমিঃ)	অর্জন (কিঃমিঃ)	মন্তব্য
১	চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলামগ্নতা/জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প	২.০০	০.১০	

কর্মসম্পাদন সূচক ১.৩.১ঃ ডেজারের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন

লক্ষ্যমাত্রাঃ ১৫৫.৭৮৩ কিঃমিঃ

অর্জনঃ ২১৯.০০০ কিঃমিঃ

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন এরূপ প্রকল্পসমূহঃ

ক্রমিক	প্রকল্প	লক্ষ্যমাত্রা (কিঃমিঃ)	অর্জন (কিঃমিঃ)	মন্তব্য
১	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন খলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২য় সংশোধিত)	২০.০০	১৫.০০	
২	নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪০.০০	৩০.০০	

৩	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প)	২.৫০	০.৭৫	স্থানীয় জনসাধারণ দায়েরকৃত রীট আবেদনের জন্য কাজ বন্ধ।
৪	টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪.০০	১.৪০	
৫	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশাবাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত পদ্মা নদীর ডেজিং ও বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	২.৩৫	০.০০	সমীক্ষা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ডেজিং কাজ সম্পাদন করা হবে না।
৬	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প)	১৫.০০০	৬.৫১৩	
৭	সিলেট জেলায় সিলেট সদর ও বিশ্বনাথ উপজেলায় দশগ্রাম, মাহতাবপুর ও রাজাপুর পরগণা বাজার এলাকা সুরমা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প	১.৫০	০.০০	প্রস্তাবিত আরডিপিপি হতে অঙ্কটি বাদ দেয়া হয়েছে।
৮	হবিগঞ্জ জেলার বিবিয়ানা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর সামনে কুশিয়ারা নদীর উভয়তীরের প্রতিরক্ষা প্রকল্প	১.০০	০.০০	
৯	চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাঙ্গু এবং ডলু নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪.৯০	১.০০	
১০	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প	১.০০	০.০০	১ বছরের বেশি সময় ধরে অনেকবার পুনঃদরপত্র করেও ঠিকাদার নিয়োগ সম্ভব হয়নি।
১১	যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প	৮.০০	০.০০	প্রকল্পের প্রস্তাবিত আরডিপিপি-তে ডেজিং পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং আরডিপিপি অনুমোদন হলে ডেজিং কাজ সম্পাদন করা হবে।
১২	নীলফামারী জেলার চাড়ালকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুড়ি তিস্তা নদী তীর সংরক্ষণ	৩.০০	০.০০	
১৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ডেজিং ও রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প)	১৬.০০	৫.০০	
১৪	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	১২.০০	২.৭০	
১৫	গড়াই নদী ডেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১০.০০	৫.০০	
১৬	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ড হার্ডিঞ্জ ও খলিগৌরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প	২.৪০	০.৫০	

কর্মসম্পাদন সূচক ২.২.২ঃ উপকূলীয় বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা

লক্ষ্যমাত্রাঃ ২৮.০০০ কিঃমিঃ

অর্জনঃ ৮.৮৯০ কিঃমিঃ

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন এরূপ প্রকল্পসমূহঃ

ক্রমিক	প্রকল্প	লক্ষ্যমাত্রা (কিঃমিঃ)	অর্জন (কিঃমিঃ)	মন্তব্য
১	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১.৬২৫	০.০০০	
২	চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরী উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪.০০০	১.১৩০	
৩	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৫.০০০	০.৫০০	
৪	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৫.৭৫১	১.০০০	
৫	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় শাহপীর দ্বীপের পোল্ডার-৬৮ এর বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	০.৫০০	০.২০০	
৬	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ড হার্ডিঞ্জ ও খলিগৌরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প	০.৫৪০	০.২৭০	
৭	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (১ম সংশোধিত)	৯.২১০	৫.০০০	

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ-

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১।	২০২০-২১ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের বিষয়ে অনুচ্ছেদ ২ এ বর্ণিত প্রকল্পসমূহ সংশ্লিষ্ট জোনের প্রধান প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালকগণদের জরুরি ভিত্তিতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকগণ
২।	২০২১-২২ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সিলিং অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে ২০২১-২২ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির চূড়ান্ত বরাদ্দ প্রস্তাবনা প্রেরিত হলে সেখানে প্রস্তাবিত ২০২১-২২ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দের আলোকে প্রকল্পওয়ারী সম্ভাব্য ভৌত কার্যক্রমের খসড়া লক্ষ্যমাত্রা সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ হতে সংগ্রহ করতে হবে।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রসেসিং পরিদপ্তর
৩।	বাপাউবো'র সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে ২০২১-২২ অর্থ-বছরের এপিএ প্রণয়নের সুবিধার্থে এপিএ গাইডলাইন ২০২১-২২ অনুসরণ করে জোন, সার্কেল ও বিভাগওয়ারী এপিএ নমুনা বই প্রণয়ন করে বাপাউবো'র এপিএ কর্মসূচির আওতাভুক্ত সকল দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রসেসিং পরিদপ্তর
৪।	APAMS সফটওয়্যারে নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী সকল দপ্তরের (জোন, সার্কেল ও বিভাগ) ২০২০-২১ অর্থ-বছরের ৩য় কোয়ার্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল এবং এপিএ গাইডলাইন ২০২১-২২ অনুসরণ করে সকল দপ্তরের (জোন, সার্কেল ও বিভাগ) এপিএ প্রণয়ন করে APAMS সফটওয়্যারে তা আপলোড করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, (সকল জোন)

০৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মনিরুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)

স্মারক নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৯.৩৫

তারিখ: ১৫ বৈশাখ ১৪২৮

২৮ এপ্রিল ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন), পূর্ব রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), পশ্চিম রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪) প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৬) প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল/ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল/ পশ্চিমাঞ্চল/ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল/ পূর্বাঞ্চল/ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল/ উত্তরাঞ্চল/ দক্ষিণাঞ্চল/ উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা/ খুলনা/ ফরিদপুর/ চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা/ রাজশাহী/ রংপুর/ বরিশাল/ সিলেট
- ৭) প্রকল্প পরিচালক, সাউথ ওয়েস্ট-২/সিআইপি-১/ সীমান্ত নদী/হাওর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এন্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট/ ৬৪ জেলায় ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়)/ ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৮) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), কার্যক্রম পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৯) সচিব, বোর্ড সচিবালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১০) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (অতিরিক্ত দায়িত্ব), কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১১) সিএসও টু মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১২) নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর), প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১৩) সিস্টেম এনালিস্ট, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

মোঃ আবুল বাশার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)

২০২০-২১ অর্থ-বছরে বাপাউবোর এপিএ টিমের এপ্রিল, ২০২১ মাসের সভা

তারিখঃ ১৩ এপ্রিল, ২০২১

সময়ঃ বিকাল ০৩:৩০ ঘটিকা

স্থানঃ বাপাউবো সম্মেলন কক্ষ, পানি ভবন (লেভেল-৬)

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল	স্বাক্ষর
১।	ডাঃ আবদুল হক উপসচিব (প্রশাসনিক)	অফিস সচিব	০১৭২৭৫৪৫২৫৪	
২।	ডাঃ আবদুল ওসমান সচিব, Processing	Processing	০১৭৪২৬১৫৫৬	
৩।	মিঃ জাহাঙ্গীর আলম নিঃ প্রঃ	প্রঃ প্রঃ (প্রঃ) সচিব	০১৭৬১৭৩৪৫৭	
৪।	ডাঃ আবদুল হক নির্বাহী প্রকৌশলী (সেতু ও নদী)	স্বাক্ষর সচিব	০১৭১৭০৫৪৫৭	
৫।	মিঃ জাহাঙ্গীর আলম সচিব - প্রশাসনিক	অফিস সচিব	০১৬৪৩৫৬৬৬৭	
৬।				
৭।				
৮।				
৯।				
১০।				
১১।				
১২।				
১৩।				
১৪।				
১৫।				
১৬।				